

Stavba: Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy, přeložka silnice II/105, Radlík-Šenflukova ul.

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

E. Dokladová část

E.2 Splnění požadavků ze stavebních povolení a územního rozhodnutí

Ad/ ROZHODNUTÍ MěÚ Černošice-odbor ŽP, odd.vodního hospodářství ze dne 25.9.2019 **č.j.MUCE 60879/2019 OZP/V/Škoozhodnutí (pro SO 321, SO 331 a SO 341)**

ad/ Povolení k převádění srážkových vod z komunikace II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy přes retenční nádrž do koryta vodního toku Sirotky strouhy za podmínek:

1/ Dodržení podmínek vyjádření MěÚ Černošice z 7.6.2019:

1. Opevnění kolem výústního objektu bude provedeno kameninou s klínováním
... je zapracováno do PDPS SO 301.1
2. Výústní objekt bude opatřen žabí klapkou
... je zapracováno do PDPS SO 301.1
3. Odstranění nánosů bude probíhat jen v horní části toku a to max.do 5 metrů od JV hranice pozemku č.parc.1047
... je zapracováno do PDPS SO 321

Ostatní podmínky se netýkají dokumentace PDPS, týkají se provádění stavebních prací.

ad/ Stavební povolení ke zřízení vodních děl SO 331, SO 341 a SO 342 za podmínek:

body 1.-3., 7.-14., 17.-26. podmínky se netýkají dokumentace PDPS, týkají se provádění stavebních prací nebo činnosti investora

bod 4. Bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace

... ochranná pásma jsou v dokumentaci PDPS uvedena

bod 5. Bude dodrženo TNV 755402 pro podsyp a obsyp potrubí

... v PDPS je zapracováno

bod 6. Bude dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005

... v PDPS je zapracováno, je dodrženo

bod 15. Podél vodovodního a kanalizačního potrubí bude položen identifikační vodič, nad potrubím bude umístěna výstražná PVC folie

... v PDPS je zapracováno, je dodrženo

bod 16. Budou splněny podmínky KHSze dne 7.1.2019

- respektovat požadavky Hlukové studie
- ... v PDPS je zapracováno, podmínky jsou splněny
- po výběru dodavatele stavby zpracovat hlukovou studii ze stavební činnosti
- ... podmínka se netýká dokumentace PDPS, týká se provádění stavebních prací

Ad/ ROZHODNUTÍ MěÚ Černošice-odbor stavební úřad, odd.dopravy a správy komunikací **ze dne 18.12.2020, č.j.MUCE 166041/2020 OSU**

body 2), 5), 8)-35) podmínky se netýkají dokumentace PDPS, týkají se provádění stavebních prací nebo činnosti investora

bod 1) Stavba bude provedena dle DSP

... PDPS je navržena v souladu s DSP

bod 3) Stavba bude realizována na pozemcích s právem provést stavbu

... PDPS je navržena v souladu s trvalým zábořem dle DSP

bod 4) Budou dodrženy tech.požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

... PDPS je navržena v souladu s vyhl.č.398/2009 Sb ve znění pozdějších předpisů

bod 6) Budou dodrženy podmínky MěÚ Černošice, OŽP

- výsadbová velikost nových stromů bude min.14-16 cm obvodu kmene

- ... v PDPS (SO 801) je zpracováno
- provt výsadby ve vhodném veget.období
- ... podmínka se netýká dokumentace PDPS, týká se provádění stavebních prací

bod 7) Budou dodrženy podmínky KHS

- respektovat požadavky hluk.studie
- ... návrh PHS je v PDPS v souladu s hlukovou studií
- ostatní podmínky
- ... podmínky se netýkají dokumentace PDPS, týká se provádění stavebních prací a činností po dokončení stavby

Ad/ ROZHODNUTÍ MěÚ Černošice-odbor ŽP, ze dne 27.10.2005,

č.j.Vod 235-2988/05/SP-Čud (pro SO 02, SO 03 a SO 04)

body 1) – 13) podmínky se netýkají dokumentace PDPS, týkají se provádění stavebních prací nebo činnosti investora

Ad/ Změna územního rozhodnutí vydaná stavebním úřadem Městského úřadu v Jílovém u Prahy dne 12.2.2019 pod č.j.MJuP/01047/2019 , pis.zn. MJuP/04434/2018/SÚ/Ry

(pro SO 001.1, SO 001.2, SO 002.1, SO 002.1, SO 190.1, SO 190.2, SO 321, SO 441.1, SO 441.2, SO 521, SO 522, SO 523.1, SO 523.2, SO 523.3, SO 523.4, SO 902, SO 903)

Byly stanoveny tyto podmínky pro změnu umístění stavby:

1. Podmínky č.1 až č.14 pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby uvedené ve výrokové části II. rozhodnutí ze dne 26.1.2015 č.j. MJuP/00757/2015 sp. zn. SZ MJuP/08181/2011/SÚ/Ry se ruší.

... podmínka se netýká dokumentace PDPS

2. Stavba bude umístěna v souladu s popisem vyjádřeným v bodě I. výrokové části – Umístění a prostorové řešení stavby na pozemku, dle situačního výkresu - katastrální situační výkres v měřítku 1:100, který ověřil Ing. Milan Strnad ČKAIT – 0500431, se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby. Situační výkres bude ověřen, spolu s dokumentací, stavebním úřadem po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

... splněno: dokumentace PDPS je v souladu s ověřeným katastrálním situačním výkresem

3. Vyvolané objekty přeložek ČEZ - nejsou součástí stavby „Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy, Přeložka silnice II/105, Radlík - Šenflukova ul.“ Budou součástí samostatné stavby stavebníka ČEZ Distribuce a.s.), jedná se o stavební objekty SO 411 Úprava vrchního vedení VN v km 0,1, SO 412 Přeložka vrchního vedení VN v km 1,3-1,5, SO 413 Přeložka podzemního vedení VN podél ulice V lázních v KU, SO 422 Přeložka kabelu NN v km 1,190, SO 423 Přeložka kabelu NN v km 1,490.

... splněno: vyvolané objekty přeložek ČEZ nejsou součástí dokumentace PDPS. Tyto objekty jsou v dokumentaci PDPS vyznačeny z důvodu koordinace.

4. Pro realizaci stavebních objektů SO SO 441 Veřejné osvětlení, SO 451 Přeložka kabelů CETIN podél silnice II/105 v ZU, SO 452 Přeložka kabelu CETIN v km 0,080, SO 453 Přeložka kabelů CETIN v km 0,300-0,660, SO 454 Přeložka kabelů CETIN v km 1,180, SO 455 Přeložka vedení CETIN v km 1,320-1,600, SO 456 Přeložka kabelů CETIN podél ulice V Lázních v KU, SO 521 Přeložka STL plynovodu PE 160 v OK Radlík, SO 522 Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Na Slunci v km 0,300-0,750, SO 523 Přeložka STL plynovodu PE 50 staničení km 1,190, SO 902 Přístřešky nástupišť BUS, SO 903 Chráničky pro inženýrské sítě města Jílového u Prahy není třeba vydání stavebního povolení či souhlasu s ohlášením stavby. Užívání stavebních objektů vyžaduje vydání kolaudačního souhlasu.

... není podmínka vztahující se k dokumentaci PDPS

5. Propojovací práce při realizaci staveb přeložek STL plynovodu budou provedeny bezodstávkově uzavřením průtoku plynu z obou stran překládaného úseku balonováním při současném zajištění náhradního zásobování do odstavené části plynovodní sítě potrubním by-passem nebo přistavením mobilního zásobníku se stlačeným zemním plynem CNG. Zrušené potrubí bude po odpojení a odplynění vyjmuto v celé rušené délce z výkopu.
... V dokumentaci PDPS objektů plynovodů je přiměřeně zohledněno, podmínka se týká realizace stavby.
6. Při provádění těch částí umísťované stavby (stavebních objektů), které podle § 103 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Rovněž budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, upravující požadavky na provádění staveb (zvláště se klade důraz na dodržení § 24e této vyhlášky).
... Podmínka se netýká dokumentace PDPS. Týká se realizace stavby.
7. Budou dodrženy obecné podmínky ochrany vodovodu a kanalizace ve správě VHS Benešov s.r.o dle vyjádření ze dne 14.12.2016 zn.Vyj/Vn/2016.
... splněno: Technické řešení dle dokumentace DSP bylo VHS Benešov s.r.o. odsouhlaseno dopisem ze dne 25.10.2018 pod č.j.Vyj/Ji/2018, je zapracováno i do PDPS
8. Budou respektována zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., dle vyjádření ze dne 26.10.2017 pod zn. 0100825690, podmínky souhlasu s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu el. zařízení ev. č. 1097082123 ze dne 23.2.2018 a smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120062578 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie.
... splněno: Objekty ČEZ budou realizovány dle samostatné dokumentace stavby objektů ČEZ. Objekty ČEZ nejsou součástí předmětné dokumentace PDPS.
9. Budou respektována plynárenská zařízení distribuční soustavy provozovatele GasNet s.r.o. dle stanoviska ze dne 21.2.2018 zn. 5001673641 a smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 4000212483.
... splněno: Objekty plynovodů jsou v PDPS navrženy v souladu s výše uvedeným stanoviskem a smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení.
10. Budou respektována stávající zařízení SEK ve vlastnictví České telekomunikační infrastruktury a.s. dle vyjádření ze dne 3.11.2017 č.j. 759473/17. Překládky sítě elektronických komunikací budou realizovány dle smlouvy č. VPI/PH/2018/011.
... splněno: Objekty zařízení SEK budou realizovány dle samostatné dokumentace objektů SEK (CETIN), tyto objekty nejsou součástí předmětné dokumentace PDPS.
11. Dle vyjádření ze dne 7.12.2018 MěÚ Černošice, OŽP, Vodoprávní úřad pod sp. zn. S-MUCE 71715/2018/OŽP/Zan:
- Přeložky vodních děl, umístění odlučovačů ropných látek, retenčních nádrží, případná úprava koryta vodního toku podléhá vodoprávnímu projednání, vypouštění do vodních toků podléhá povolení podle § 8 vodního zákona.
... podmínka se netýká dokumentace PDPS

- Možnost a podmínky vypouštění a úprav prováděných v korytech vodních toků musí být projednány se správcí vodních toků a povodí.
 - ... **splněno: Technické řešení dle dokumentace PDPS- vypouštění z RN1 do Sirotčí strouhy bylo se správcem tohoto vodního toku projednáno – viz vyjádření Lesů ČR, správa toků ze dne 10.1.2019. Vypouštění vod z RN2 a RN3 je navrhováno do plánované dešťové kanalizace D2 města Jílového.**
 - Napojení výustních objektů dešťové kanalizace na stoku D2 a řešení její dostatečné kapacity musí být předmětem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
 - ... **podmínka se netýká dokumentace PDPS**
 - Napojení případné úpravy stoky D2 musí být řešeny před povolení stavby.
 - ... **na stoku D2 je vydáno samostatné vodoprávní rozhodnutí (viz výše)**
12. Dle vyjádření MěÚ Černošice, OSÚ - odd. dopravy a správy komunikací ze dne 30.5.2018 sp. zn. výst.: 21664/2018/Sp budou dodrženy podmínky závazného stanoviska ze dne 11.12.2017 sp. zn. 64466/2017/Sp: tam, kde to prostorové poměry umožňují, min. volná šířka chodníku musí být nejméně 1,5 m, do které nesmí zasahovat žádné překážky ani ojediněle (sloupky VO, dopravní značení, parkovací místa).
- ... **splněno: viz koordinační situace a příčné řezy, chodníky jsou navrženy v šířce 2,0m**
13. Budou dodrženy podmínky změny souhlasu orgánu ochrany ZPF KÚ Středočeského kraje ze dne 22.5.2018 pod č.j. 0327085/2018/KUSK, včetně opravy zřejmých nesprávností ze dne 29.5.2018 č.j. 066906/2018/KUSK, kterým byl změněn souhlas ze dne 6.2.2012 č.j. 013932/2012/KUSK:
- Nově odnímaná výměra zemědělské půdy je 2,4006 ha (navýšení výměry o 0,2246 ha) v k.ú. Jílové u Prahy k trvalému odnětí a 0,6806 ha v k.ú. Jílové u Prahy k dočasnému odnětí na dobu do konce roku 2022 včetně biologické rekultivace (vymezení jednotlivých pozemků viz. příloha).
- ... **splněno: v PDPS není změna oproti dokumentaci ke změně DUR, odnímané výměry ZPF jsou beze změny**
- Dle § 9 odst. 8 písm. c) zákona krajský úřad schvaluje plán rekultivace dle předložené dokumentace „Plán rekultivace“ ze září 2017. Technická část rekultivace zahrnuje odstranění zbytků stavebních materiálů a znehodnocených zemín, zpětné rozproštění ornice v původní mocnosti a skladbě. Návrh biologické rekultivace předpokládá tříletý osevní postup.
- ... **splněno: v PDPS není změna oproti dokumentaci ke změně DUR, plán rekultivace je beze změny**
- Text podmínky č.1 se upravuje: v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona a dle §10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška“), se stanovuje povinnost skryvky kulturních vrstev půdy o objemu cca 6 592 m³ na ploše trvalého záboru. Cca 3 140 m³ skrytých vrstev bude využito po skončení stavby k ohumusování ve vrstvě max. 20 cm. Návrh k využití zbývající části skrytých vrstev o objemu 3 452 m³ (čísla parc. pozemků, na které bude ornice uložena; souhlas vlastníka pozemků nebo uživatele s převzetím ornice, množství ornice k převzetí) bude předložen krajskému úřadu ke schválení nejpozději před podáním žádosti o stavební povolení. Z plochy dočasného záboru bude sejmuta cca 1 905 m³ ornice, která bude využita k rekultivaci jako svrchní vrstva po ukončení dočasného odnětí. (Text podmínky č. 1 ze dne 6.2.2012: V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona a dle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška), se stanovuje povinnost skryvky ornice o objemu 5 440 m³. Sejmutá ornice bude deponována v místě stavby. K ohumusování zemního tělesa hlavní trasy bude použita ornice v objemu 1 533 m³. Přebytek ornice bude využit pro rekultivaci skládky v Jílovém u Prahy.)
- ... **splněno: v PDPS není změna oproti dokumentaci ke změně DUR, kubatury skryvek jsou beze změny. (Podmínka na předložení návrhu na využití přebytečné ornice se netýká dokumentace PDPS, týká se IČ ke stavebnímu řízení).**

- Text podmínky č.2 se upravuje: v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. d) zákona bude zaplacen odvod za odnětí zemědělské půdy za trvalé odnětí pozemků o výměře 1,7957 ha. Výpočet bude vycházet v souladu s § 11 odst. 3 zákona z právního stavu prvního povolovacího aktu ve věci, tj. k 5.3.2015. Na výměru 0,6049 ha v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona nebude stanoven odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF. (Text podmínky č. ze dne 6.2.2012: V souladu s ustanovením § 9 odst. 6 písm. d) zákona bude z odnímané plochy zaplacen odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF zaplatí žadatel jednorázově. Výše odvodů bude stanovena na základě výpočtu odvodů, který předloží žadatel v rámci řízení o uložení odvodu. Toto řízení povede orgán ochrany ZPF MěÚ Jílové u Prahy po nabytí právní moci rozhodnutí, které bude ve věci vydáno podle zvláštních předpisů. Předběžný výpočet odvodů byl předložen v rámci řízení o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF v předběžné výši cca 363 tis. Kč.)

... splněno: v PDPS není změna oproti dokumentaci ke změně DUR, trvale odnímané výměry ZPF jsou beze změny, výpočet výše odvodů za trvalé vynětí není součástí dokumentace DSP.

- Stanovuje se podmínka č.4: odvod za dočasné odnětí bude v souladu s ustanovením § 11b odst. 1 zákona placen každoročně až do doby ukončení biologické rekultivace podle schváleného plánu a předání zemědělské půdy k hospodaření. Odvody zaplatí žadatel. Předběžný výpočet odvodu ve výši cca 2 228 Kč ročně byl předložen v rámci řízení o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Při výpočtu odvodů nebyla použita ekologická váha vlivu faktorů životního prostředí. Řízení o odvodech povede orgán ochrany ZPF Městský úřad Černošice po nabytí právní moci změny rozhodnutí, která bude ve věci vydána podle zvláštních předpisů a po zahájení realizace záměru.

... splněno: v PDPS není změna oproti dokumentaci ke změně DUR, dočasně odnímané výměry ZPF jsou beze změny, výpočet výše odvodů za dočasné vynětí není součástí dokumentace DSP.

- Stanovuje se podmínka č.5: povinný k platbě odvodů je povinen krajskému úřadu a orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas podkladem a písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dní před jejím zahájením realizace záměru.

... podmínka se netýká dokumentace PDPS

- V platnosti zůstává podmínka č.3 souhlasu ze dne 6.2.2012 č.j. 013932/2012/KUSK: Podmínky stanovené v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu musí být obsaženy v rozhodnutí, které bude vydáno podle zvláštních předpisů. O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, ochranou a ošetřením ornice povede žadatel protokol (pracovní deník), který předloží při kolaudaci. V případě nedodržení podmínek uložených ve stavebním povolení nemůže být vydáno kolaudační rozhodnutí.

... podmínka se netýká dokumentace PDPS, týká se realizace stavby

14. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, KŘPSK ze dne 23.4.2018 č.j. KRPS-110531/2/ČJ-2018-011406 s odvoláním na stanovisko ze dne 16.11.2017 č.j. KRPS-338960-3/ČJ-2017-01146:

- Parametry komunikace budou v souladu s platnou normou ČSN 73 6101 - „Projektování silnic a dálnic“.

... splněno: PDPS je v souladu s ČSN 73 6101

- Připojení přeložky II/105 ke stávající silnicím bude odpovídat normě ČSN 73 6102 - „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“. Okružní křižovatky budou dimenzovány na průjezd nejdelších vozidel, jejichž výskyt je možné v řešené lokalitě předpokládat.

... splněno: připojení přel.siln.II/105 je v souladu s ČSN 73 6102, OK je nadimenzována

i na průjezd souprav návěsů a přívěsů.

- Připojení pozemků na silnici bude odpovídat příslušným platným normám ČSN a vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

... splněno: připojení pozemků navrženými hospodářskými sjezdy je v souladu s vyhl.č.104/1997 Sb. - rozhledy jsou zajištěny, vzájemné vzdálenosti hosp.sjezdů jsou únosné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu, šířka sjezdů umožňuje plynulé najetí a vyjetí na/z přilehlou komunikaci, sjezdy jsou navrženy se zpevněním

- Chodníky budou řešeny jako bezbariérové a budou vybaveny prvky pro bezpečný a samostatný pohyb zrakově postižených, projekt a provedení stavby bude odpovídat požadavkům, které jsou stanoveny ve vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

... splněno: chodníky jsou navrženy jako bezbariérové a jsou vybaveny prvky pro bezpečný a samostatný pohyb zrakově postižených – viz.koordinační situace a situace SO 105, projekt odpovídá požadavkům vyhl.398/2009 Sb.

- Inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb.

... splněno: inž.sítě jsou navrženy v souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb

15. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou zapracovány připomínky uvedené ve vyjádření stanoviska správce vodního toku Lesy ČR ze dne 30.5.2018 a 18.1.2018 č.j. LCR9541000375/2017:

... splněno: podmínky se týkají se dokumentace DSP, v PDPS je zohledněno

16. Budou dodrženy připomínky správce povodí Povodí Vltavy, s.p. uvedené ve stanovisku ze dne 21.11.2017 zn. 64482/2017-242/Ma:

- S vydáním změny ÚR, popřípadě nového UR, souhlasíme. DSP akce nám bude předložena k vyjádření a bude obsahovat zejména hydrotechnické výpočty odvádění srážkových vod (s uvedením velikosti neškodného odtoku z RN).
- Z DÚR není zcela jasné, zda a jak bude dotčeno koryto Svatováclavského potoka, který je v naší správě - vysvětlit v DSP.

... podmínka se netýká dokumentace PDPS, týká se dokumentace DSP

Ad/ pro SO 121.2, SO 301.1, 301.2, SO 361, SO 362, SO 363 nebylo do doby vydání dokumentace PDPS stavební povolení vydáno