








INVESTOR	KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. ZBOROVSKÁ 81/11 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV	
ZÁSTUPCE INVESTORA	PETR HOLAN	

INVESTOR	OBEC HLÍZOV HLÍZOV 154 285 32 HLÍZOV	 Obec Hlízov
ZÁSTUPCE INVESTORA	MVDR. ANTONÍN ŠKARKA	

OZN. ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

ZHOTOVITEL	IM-PROJEKT, INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, s.r.o. VODNÍ 1, 602 00 BRNO TEL: 533 446 080-2, im-projekt@im-projekt.cz, www.im-projekt.cz		 IM-PROJEKT, INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, s.r.o. VODNÍ 1, 602 00 BRNO TEL: 533 446 080-2 FAX: 533 446 089 im-projekt@im-projekt.cz www.im-projekt.cz
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018648		
ZODP. PROJEKTANT	ING. MIROSLAV TOBEK		
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV TOBEK		
KONTROLOVAL	ING. MARTIN VAŠÁK		

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		IM-PROJEKT, INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, s.r.o. VODNÍ 1, 602 00 BRNO TEL: 533 446 080-2, im-projekt@im-projekt.cz, www.im-projekt.cz		<div>IM-PROJEKT, INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, s.r.o. VODNÍ 1, 602 00 BRNO TEL: 533 446 080-2 FAX: 533 446 089 im-projekt@im-projekt.cz www.im-projekt.cz</div> <div></div>	
HLAVNÍ PROJEKTANT		ING. MIROSLAV TOBEK			
KRAJ: STŘEDOČESKÝ		ORP: KUTNÁ HORA	KATASTR: HLÍZOV		
STAVBA: <div>III/3272 HLÍZOV</div>				FORMÁT	A4
ČÁST : <div>DOKLADOVÁ ČÁST</div>				DATUM	KVĚTEN 2020
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍSLO ZAK.	2018648
PŘÍLOHA: <div>ZÁPISY Z VÝROBNÍCH VÝBORŮ A OSTATNÍCH JEDNÁNÍ</div>				MĚŘÍTKO	~
				ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PARÉ:
				E.7.3	
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, výkres či jeho část může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.					

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, výkres či jeho část může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 11.9.2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI BUDOVY OÚ HLÍZOV

Přítomni :

- Viz prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu.

Bylo projednáno :

1. Byly realizovány nové chodníky a veřejné osvětlení (dále jen „VO“) podél silnic III/3273 a III/3272 od železničního přejezdu po autobusovou zastávku „Hlízov, u váhy“.
2. Začátek úseku nebude situován u železničního přejezdu na silnici III/3273, ale bude odsunut na křižovatku silnic III/3273 a III/3272 a místní komunikace. Plocha křižovatky bude součástí této stavby. Konec úseku zůstane ponechán (provozní staničení 2,958 silnice III/3272).
3. Celý zájmový úsek silnice III/3272 bude ohraničen odrazným prvkem v podobě silničního obrubníku výšky 150mm, resp. 20mm (nájezdový obrubník).
4. Odvodnění silnice III/3272 bude řešeno obnovenými či doplněnými uličními vpustmi, které budou napojeny do obnovené dešťové kanalizace napojené do stávající kanalizační sítě mezi RD č.p. 15 a 24 v blízkosti autobusové zastávky „Hlízov, u váhy“.
5. Křižovatku silnice III/3272 s místními komunikacemi v blízkosti autobusové zastávky „Hlízov, u váhy“ je možno přestavět na okružní křižovatku (dále jen „OK“) nebo usměrnit v podobě více stykových křižovatek v obdobné podobě jako ve stávajícím stavu. Nachází se na ní stávající nakládací rampa, která je obsluhována v četnosti 3 krát za rok. Bude prověřena možnost jejího nového osazení do nebezpečné části středního ostrova nové OK nebo bude provedeno její přemístění na jiné místo.
6. Podél silnice III/3272 bude prověřena možnost umístění podélných parkovacích zálivů. Před RD č.p. 37 a 39 (hospodářský statek) obec Hlízov požaduje provedení parkovacího zálivu.
7. Obec Hlízov je vlastníkem vodovodu, dešťové a splaškové tlakové kanalizace a bezdrátového místního rozhlasu. Správcem vodovodu je Vodos, s.r.o. a kanalizace je ve správě VHS Vrchlice - Maleč, a.s. . Správcem místního rozhlasu je obec Hlízov.
8. Projektantovi byl předán kontakt na zpracovatele skutečného provedení splaškové tlakové kanalizace (Vodos, s.r.o.; p. Konývka; tel.: 603 557 122).
9. V realizovaných chodnících jsou položeny chráničky pro eventuální zavedení dalších vedení.
10. Autobusová doprava je v obci Hlízov vedena ve směru od vesnice Malín po silnici III/3272 po autobusovou zastávku „Hlízov, u váhy“, kde se otáčí a vede zpět ve směru na vesnici Malín. Ve směru od obce Starý Kolín je autobusová doprava vedena po silnici III/3272 po autobusovou zastávku „Hlízov, u pomníku“, kde se otáčí a vede zpět ve směru na obec Starý Kolín.
11. Veškeré svody ze střech byly zaústěny do dešťové kanalizace (geiger) kromě svodů u RD č.p. 3, 4, 5, 176, 93, 30 a 139.
12. Obec Hlízov požaduje návrh chrániček pod silnicí III/3272 v úrovni RD č.p. 93 a 13 u autobusové zastávky „Hlízov, u váhy“ tak, aby bylo možné pozdější protažení nového vedení VO, popř. jiných vedení.
13. Koncept DÚR bude zpracován na základě průběžného odsouhlasení pracovních verzí a dílčích návrhů. Takto odsouhlasené pracovní verze a dílčí návrhy zpracované do konceptu budou již závazné a požadavek na jejich změnu bude chápán jako změna rozsahu zadání. Přítomní jsou si vědomi důsledků odsouhlasení dílčích kroků při zpracování DÚR.

Zápis z jednání provedl Ing. Miroslav Tobek a s přítomnými odsouhlasil dne 5.10.2018.



PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání konaného dne 11. 9. 2018 v prostorách OC H4'20V

ve věci 11/3272 H4'20V

Zak.čís.: 2018 658

JMÉNO	ORGANIZACE FIRMA	TELEFON	e-mail	PODPIS
MIRKA ALTAJAN ŠKARKA	OC H4'20V	602 367 992	ŠKARKA@OC.H420V.CZ	
MIRKA ALTAJAN TOBEK	IM-PROJEKT	533 446 082 445 883 377	MIRKA.ALTAJAN@IM-PROJEKT.CZ	
JAN VÝSTUP	IM-PROJEKT	533 446 081		

IM-Projekt,
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Sídlo společnosti : Vodní 1, 602 00 BRNO
Provozovna : Družby 339, 530 09 PARDUBICE
Korespondenční adresa : Vodní 1, 602 00 BRNO
tel : 533 446 080-2
fax: 533 446 089

im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

IČO: 276 89 328
DIČ: CZ27689328
bankovní spojení: 2374640001/5500
banka: Raiffeisenbank, a.s.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262.

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 18.10.2018 V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI BUDOVY OÚ HLÍZOV

Přítomni :

- Viz prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu.

Bylo projednáno :

1. Předpokládaná objektová skladba zájmové stavby je následující:
SO 101 - Silnice III/3272 (vlastník: Středočeský kraj, správce: KSÚS SČK, investor: KSÚS SČK)
SO 102 - Veřejný prostor (vlastník: Obec Hlízov, správce: Obec Hlízov, investor: Obec Hlízov)
SO 301 - Dešťová kanalizace (vlastník: Obec Hlízov, správce: Obec Hlízov, investor: KSÚS SČK + Obec Hlízov)
2. Požadavkem p. Ing. Wintera (Integrovaná doprava Středočeského kraje) je návrh autobusových zastávek pro obsluhu kloubového autobusu s výškou nástupní hrany 160mm v obou dopravních směrech. Návrh nástupních hran dl. 19,00m je možný pro obě dotčené autobusové zastávky („Hlízov, u pomníku“, „Hlízov, u váhy“). U autobusové zastávky „Hlízov, u pomníku“ ve směru na vesnici Malín (v točně) bude nutno skácet jeden strom (lípa srdčitá). Dle informací od starosty obce Hlízov p. MVDr. Škarky je strom napadený škůdci a jeho odstranění bude zajištěno před začátkem zájmové stavby. Obě dotčené točny budou vyhovovat na průjezd kloubovým autobusem.
3. Elektronické informační panely ani osvětlené reklamní plochy nebudou u přístřešků autobusových zastávek osazovány.
4. Stávající přístřešky autobusových zastávek zůstanou ponechány. U nově navržených autobusových zastávek nebudou z prostorových důvodů osazeny žádné přístřešky.
5. Silnice III/3272 a místní komunikace budou adekvátně šířkově upraveny a budou na nich navržena nová vozovková souvrství dle TP 170 včetně sanace podloží. Plochy nezasažené souvislostí s výškovou úpravou silnice III/3272m budou obnoveny pouze v rámci asfaltobetonových vrstev. Budou navrženy betonové obrubníky výšky 150mm a 20mm (nájezdový). U autobusových zastávek budou navrženy betonové bezbariérové obrubníky výšky 160mm. Délka nástupní hrany bude 19,00m.
6. Podél silnice III/3272 bude po obou stranách navrženo celkem 17ks podélných parkovacích stání pro osobní vozidla rozměrů 2,00x6,75m s délkou krajního stání 7,75m se způsobem parkování jízdou vpřed.
7. Veškeré vyvolané investice stavbou silnice III/3272 v obci Hlízov budou hrazeny KSÚS. Navazující investice (veřejný prostor > napojení místních komunikací + podélné parkovací zálivy a část dešťové kanalizace) budou hrazeny obcí Hlízov. KSÚS a obec Hlízov uzavřou smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů.
8. Technické řešení silnice III/3272 bude provedeno s důrazem na eliminaci záborů soukromých subjektů tak, aby byly co nejvíce eliminovány důvody pro nutnost majetkoprávního vypořádání.
9. Vyfrézovaný asfaltobeton (i v případě výskytu dehtu), kostky, svislé dopravní značení, mříže uličních vpustí a jiný dále využitelný materiál bude zhotovitel nebo jiný zájemce v souladu se směrnici č.16 SoD povinen odkoupit (za předpokladu, že se jedná o nepotřebný materiál) od správce, z jehož spravovaného majetku materiál vzešel. U těchto položek bude v odhadu nákladů počítáno s dopravou do 20-ti km.
10. Vyzískané kameny ze stávajících otevřených odvodňovacích žlabů budou odvezeny a uloženy na skládku obce Hlízov. Přesné místo deponie bude upřesněno v době výstavby starostou obce Hlízov p. MVDr. Škarkou nebo jiným zástupcem obce.
11. Veškeré svislé dopravní značení bude obnoveno a bude z pozinkovaného materiálu.
12. Vodorovné dopravní značení bude provedeno nejprve nátěrem a poté strukturovaným plastem. Budou navrženy pouze vodící proužky tl. 0,125m s odstupem 0,125m od obrubníku.
13. Přídlážba nebude realizována.
14. Konstrukce vozovky autobusových zastávek v rámci jízdního pruhu bude zesílena z důvodu zvýšených dynamických účinků dopravy (decelerace a akcelerace autobusů).
15. Po obou stranách silnice III/3272 bude provedena podélná drenáž, která bude napojena do

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 18.10.2018 V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI BUDOVY OÚ HLÍZOV

obnovené dešťové kanalizace.

16. Stávající sjezdy budou upraveny v návaznosti na výškové řešení silnice III/3272 v nezbytném rozsahu a ve stávajícím materiálu.
17. Hmatové úpravy chodeckých tras a sjezdů budou provedeny tak, aby byly v souladu s vyhláškou č. 389/2006 Sb. .
18. Na křižovatkách silnice III/3272 a III/3273, silnice III/3272 a místních komunikacích bude vyměněno svislé dopravní značení P4 „Dej přednost v jízdě!“ za svislé dopravní značení P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ doplněné o adekvátní vodorovné dopravní značení.
19. Stavební úprava objízdné trasy nebude realizována.
20. V případě nutného osazení odvodňovacích žlabů ve sjezdech budou užity žlaby z PU šířky 150mm. V případě většího zatížení např. zemědělskou technikou bude použit materiál s vyšší zatěžovací třídou.
21. Správcem vodovodu je VHS Vrchlice - Maleč, a.s., splašková kanalizace je ve správě Vodos, s.r.o. a dešťová kanalizace je ve správě obce Hlízov. Vlastníkem vodovodu, splaškové kanalizace i dešťové kanalizace je obec Hlízov.
22. Obnovená dešťová kanalizace bude vedena v nové trase v polovině jízdního pruhu silnice III/3272 od křižovatky silnice III/3272 a III/3273 po křižovatku silnice III/3272 a místní komunikace v blízkosti autobusové zastávky „Hlízov, u váhy“. Stávající střešní svody a odvodňovací žlaby budou přepojeny do obnovované dešťové kanalizace, do které budou napojeny taktéž uliční vpustě a podélná drenáž. V prostoru mezi křižovatkou silnice III/3272 a III/3273 po křižovatku silnice III/3272 s místní komunikací před zámkem dojde k napojení stávajících řadů dešťové kanalizace na nově navrženou trasu v rámci rozsahu zájmové stavby s odstraněním stávající dešťové kanalizace zasahující do obvodu této stavby. Od RD č.p. 41 po RD č.p. 31 bude vlevo i vpravo ve směru staničení stávající dešťová kanalizace odstraněna. Od RD č.p. 31 po prostor v blízkosti nadzemní trafostanice VN/NN bude vpravo ve směru staničení stávající dešťová kanalizace ponechána z důvodu jejího umístění v nově realizovaném chodníku. V tomto úseku nebudou stávající střešní svody a odvodňovací žlaby přepojovány do obnovované dešťové kanalizace. Od RD č.p. 30 po RD č.p. 27 bude vlevo ve směru staničení stávající dešťová kanalizace odstraněna. Bude prověřena možnost napojení obnovované dešťové kanalizace buď do šachty v blízkosti stávající nadzemní trafostanice VN/NN nebo do šachty mezi RD č.p. 15 a 24.
23. „SO 301 - Dešťová kanalizace“ bude společnou investicí KSÚS SČK a obce Hlízov v poměru velikosti odvodňovaných ploch.
24. Projektantovi byl předán kontakt na zástupce správce sdělovacího vedení (CETIN, a.s.) p. Válu (tel.: 602 354 424), se kterým jsou zástupci obce Hlízov předběžně dohodnuti na přeložce jejich nadzemního vedení za podzemní do nově položených rezervních chrániček umístěných v chodnících.
25. Projektantovi byl předán kontakt na zástupce správce silového vedení NN a VN (ČEZ, a.s.) p. Davida Kuthana (tel.: 724 371 782), se kterým jsou zástupci obce Hlízov v kontaktu, ovšem přeložka jejich nadzemního vedení za podzemní do nově položených rezervních chrániček v chodnících v blízké době není v plánu.
26. Projektantovi bude poskytnut podklad stávající dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, které zajistí zástupci obce Hlízov.
27. Výsadba nové zeleně (stromy, keře, apod.) nebude stavbou řešena. U zasažených zelených ploch bude navrženo jejich srovnání a osazení travním semenem.
28. Stavební práce na silnici III/3272 budou prováděny ve třech fázích, a to následovně:
 - I. FÁZE > Silnice III/3272 za hranicí křižovatky silnice III/3272 a III/3273 před hranicí křižovatky silnice III/3272 a místní komunikace v blízkosti autobusové zastávky „Hlízov, u váhy“ při úplné uzavírcce včetně kompletní konstrukce obnovované dešťové kanalizace. Objízdná trasa bude vedena po silnicích III/3271, II/327, I/2 a III/3272 v obou dopravních směrech. Dopravní obslužnost SZ části obce Hlízov bude zajištěna od prostoru u nakládkové rampy v blízkosti autobusové zastávky „Hlízov, u váhy“ se zajištěním obousměrného provozu na místní komunikaci u fotbalového hřiště. Autobusová doprava bude v obci Hlízov ve směru od obce Starý Kolín otáčena okolo nakládkové rampy u

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 18.10.2018 V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI BUDOVY OÚ HLÍZOV

autobusové zastávky „Hlízov, u váhy“ a ve směru od vesnice Malín bude otáčena po silnici III/3273, I/38 a I/2 s vybudováním provizorní autobusové zastávky na silnici III/3272. Předpokládaná doba realizace je 98 dnů (3,5 měsíce).

II. FÁZE > Prostor okolo nakládkové rampy v blízkosti autobusové zastávky „Hlízov, u váhy“ při úplné uzavírci a zbylý úsek silnice III/3272 po polovinách za použití světelně signalizačního zařízení. Jako první bude provedena polovina silnice III/3272 přiléhající k prostoru okolo nakládkové rampy v blízkosti autobusové zastávky „Hlízov, u váhy“. Dopravní obslužnost SZ části obce Hlízov bude zajištěna od prostoru u zámku (MŠ) v blízkosti autobusové zastávky „Hlízov, u pomníku“ se zajištěním obousměrného provozu na místní komunikaci u fotbalového hřiště. Autobusová doprava bude v obci Hlízov ve směru od obce Starý Kolín otáčena jako ve stávajícím stavu a ve směru od vesnice Malín bude otáčena po silnici III/3273, I/38 a I/2 s vybudováním provizorní autobusové zastávky na silnici III/3272. Předpokládaná doba realizace je 42 dnů (1,5 měsíce).

III. FÁZE > Prostor křižovatky silnice III/3272 a III/3273 po polovinách za použití světelně signalizačního zařízení. Dopravní obslužnost SZ části obce Hlízov bude zajištěna jako ve stávajícím stavu. Autobusová doprava bude v obci Hlízov v obou dopravních směrech otáčena stejně jako ve stávajícím stavu. Předpokládaná doba realizace je 28 dnů (1 měsíc).

29. Doba výstavby je předpokládána v délce 6-ti měsíců pravděpodobně v jedné stavební sezoně. Předpokládaným rokem výstavby je rok 2020.
30. Technické řešení stavby bylo přítomnými odsouhlaseno.
31. Koncept DÚR bude zpracován na základě průběžného odsouhlasení pracovních verzí a dílčích návrhů. Takto odsouhlasené pracovní verze a dílčí návrhy zapracované do konceptu budou již závazné a požadavek na jejich změnu bude chápán jako změna rozsahu zadání. Přítomní jsou si vědomi důsledků odsouhlasení dílčích kroků při zpracování DÚR.

Zápis z jednání provedl Ing. Miroslav Tobek a s přítomnými odsouhlasil dne 2.11.2018.



PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání konaného dne 19.10.2019 v prostorách OÚ HLÍZOV

ve věci 111/3272 HLÍZOV

Zak.čís.: 201PG4D

JMÉNO	ORGANIZACE FIRMA	TELEFON	e-mail	PODPIS
Petr HOLAN	KSUS SK	724 706 242	petr.holan@ksus.cz	
JAN KUKURA	KSUS SK	606 053 214	jan.kukura@ksus.cz	
MYDR: ŠKARPA APT.	OÚ HLÍZOV	602 364 982	podatelna@ obec-hlizov.cz	
KARIN KOHÁŘOVÁ	OÚ HLÍZOV	443 741073	-	
MARTIN VAŘE	IM-PROJEKT	777 196970 533 446 080	MARTIN.VARE@ IM-PROJEKT.CZ	
JAN VÝSTUP	IM-PROJEKT	533 446 081	jan.vystup@ im-projekt.cz	
MILAN TOBEK	IM-PROJEKT	533 446 082 445 588 344	MILAN.TOBEX @IM-PROJEKT.CZ	

IM-Projekt,
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Sídlo společnosti : Vodní 1, 602 00 BRNO
Provozovna : Družby 339, 530 09 PARDUBICE
Korespondenční adresa : Vodní 1, 602 00 BRNO
tel : 533 446 080-2
fax: 533 446 089

im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

IČO: 276 89 328
DIČ: CZ27689328
bankovní spojení: 2374640001/5500
banka: Raiffeisenbank, a.s.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262.

stavba > 11/3272 HLÍŽOV

datum > 29. 11. 2018

zakázkové číslo > 201854P

- 1) OŘEC POŽADUJE ZACHOVAT POUZE STAVANICI AUTOKURVOVÉ ZATŘÍBY. NAVRHOVANÝ POČET ZATŘÍBEK JE Z KLEČIŘE OŘE ZBYTEČNÝ.
- 2) PRO KEDOUČI ZATŘÍBEK PROJEKTANT PRONER:
 - A) POČET JE ZBOLE VE NOTNÝ POČET ZATŘÍBEK Z POČTU VTRNIE DOPRAVY
 - B) ~~NATŘÍBEK~~ ZBOLE POČTU ZATŘÍBEK POUZE STAVANICI PROJEKTANT PRONER KEDOUČI KED POČTU VTRNIE
 - C) POČTU BUDÉ POČTU NA KEDOUČI POČTU ZATŘÍBEK BUDÉ TENTO POČTU OŘE OŘE INVENTOROVÍ A OŘE K DALŠÍMU ROZHODNUTÍ
- 3) ŽELEŽ NÁTRUPNICH ARAN BUDÉ PROVEDEN JE POČTU POČTU PROJEKTANT. V PŘÍPADĚ ŽE BUDÉ POČTU NA PROJEKTANT NÁTRUPNICH ARAN BUDÉ POČTU OŘE NA INVENTOROVÍ A OŘE K DALŠÍMU ROZHODNUTÍ.
- 4) OŘE PROJEKTANT PRONER STAVANICI KANALIZACE, M ZATŘÍBEK POČTU BUDÉ ROZHODNUTO O DALŠÍMU ROZHODNUTÍ.
- 5) NAVRHOVANÝ PROJEKTANT STAVANICI ZATŘÍBEK POČTU BUDÉ V KEDOUČI ROZHODNUTO O DALŠÍMU ROZHODNUTÍ.
- 6) VEDROVNÝ PROJEKTANT V KEDOUČI, UVAŽY BUDÉ Z NÁTRUPNICH ARAN.
- 7) ~~POČTU~~ INVENTOROVÍ BUDÉ UVEDENÝ ROZHODNUTO O DALŠÍMU ROZHODNUTÍ.
- 8) PROJEKTANTOVÍ BUDÉ OŘE ZATŘÍBEK POČTU STAVANICI VO.
- 9) PROJEKTANTOVÍ BUDÉ PŘEDÁN KANALIZACE POČTU STAVANICI DEJTOVÉ KANALIZACE V KEDOUČI, UVAŽY.








PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání konaného dne 29.11.2018 v prostorách OU HLÍZOV

ve věci 111/3272 HLÍZOV

Zak.čís.: 2018640

JMÉNO	ORGANIZACE FIRMA	TELEFON	e-mail	PODPIS
MARTIN PAVÍŤ	IM-PROJEKT	777 196970 533 446 089	MARTIN.PAVAT@IM-PROJEKT.CZ	
MILOSLAV TOBEK	IM-PROJEKT	533 446 082 445 588 377	MILOSLAV.TOBEC@IM-PROJEKT.CZ	
JAN VÝSTUP	IM-PROJEKT	533 446 081	JAN.VYSTUP@IM-PROJEKT.CZ	
ANTONÍN ŠKARKA	OU HLÍZOV	602367982	podatelka@obec-hlizov.cz	
KARIN KOHÁŘOVÁ	OU HLÍZOV	773 141043	podatelka@obec-hlizov.cz	
ZINA URBANOVA	OU HLÍZOV	778 415654	podatelka@obec-hlizov.cz	
Petr HOLAN	KSÚS SK	724 706242	petr.holan@ksucz	

IM-Projekt,
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Sídlo společnosti : Vodní 1, 602 00 BRNO
Provozovna : Družby 339, 530 09 PARDUBICE
Korespondenční adresa : Vodní 1, 602 00 BRNO
tel : 533 446 080-2
fax: 533 446 089

im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

IČO: 276 89 328
DIČ: CZ27689328
bankovní spojení: 2374640001/5500
banka: Raiffeisenbank, a.s.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262.

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 21.3.2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
BUDOVY OÚ HLÍZOV

Přítomni :

- Viz prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu.

Bylo projednáno :

1. Projektant předvedl finální verzi technického řešení stavby, která byla přítomnými odsouhlasena. Na jednání byl přítomen i starosta obce Hlízov p. MVDr. Antonín Škarka, který v prezenční listině chybí.
2. Při realizaci 3. fáze výstavby (křižovatka silnice III/3272 / III/3273 / MK) bude v její 3. části uzavřena MK ve směru k silnici II/327. Délka uzavírky se předpokládá v době max. 1 týdne. Obslužnost objektů společnosti Kolínská lesní společnost, s.r.o. a ZOS Kačina, a.s. není možné zajistit po MK okolo koupaliště. Obslužnost může být zajištěna po dohodě se společností SV metal, s.r.o. sjezdem ze silnice III/3272 nebo po dohodě se společností ZOS Kačina, a.s. účelovou komunikací od silnice II/327.
3. Projektant začlení do PD nutnost zajištění pravidelné zdravotní služby zájmového území. Zástupci obce Hlízov před stavbou vytipují č.p. domů s tímto požadavkem.
4. Projektant do nákladů stavby zahrne oddělovací geodetický plán.
5. Po dokončení projekčních prací na PD ve stupni DÚR+DSP projektant zašle jak zástupcům KSÚS SK, tak zástupcům obce Hlízov finální verzi PD k připomínkám elektronickou poštou ve formátu *.pdf.
6. Starosta obce Hlízov sdělil projektantovi informaci, že od 1.5.2019 začne do obce Hlízov zajižďet MHD města Kutná Hora.
7. Zástupci obce Hlízov poskytnou projektantovi závěry z kamerových průzkumů stávající dešťové kanalizace.
8. Náklady stavby budou zhotoveny tak, aby byly jasně rozlišitelné investice jak KSÚS SK, tak obce Hlízov.
9. Koncept DÚR+DSP bude zpracován na základě průběžného odsouhlasení pracovních verzí a dílčích návrhů. Takto odsouhlasené pracovní verze a dílčí návrhy zpracované do konceptu budou již závazné a požadavek na jejich změnu bude chápán jako změna rozsahu zadání. Přítomní jsou si vědomi důsledků odsouhlasení dílčích kroků při zpracování DÚR+DSP.

Zápis z jednání provedl Ing. Miroslav Tobek a s přítomnými odsouhlasil dne 5.4.2019.



PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání konaného dne 21.3.2019 v prostorách OU HLÍZOV

ve věci 11/3242 HLÍZOV

Zak.čís.: 2018648

JMÉNO	ORGANIZACE FIRMA	TELEFON	e-mail	PODPIS
WSAHLW	KSUS SK	606 609 892	jiri.wsalhw@ksus.cz	
Petr HOLAN	KSUS SK	724 706 242	petr.holan@ksus.cz	
Jiří KOKORA	KSUS SK	606 053 214	jiri.kokora@ksus.cz	
BERAN P.	OBEC HLÍZOV TDS	724 103 907	PAVELBERAN27@ETRAK.CZ	
ŠKARKA	OU HLÍZOV	602 367 942	SKARKA@EMAIL.CZ	
JAH VÝSTUP	IM-PROJEKT	533 446 081	jah.vystup@seznam.cz	
MIRONOV TOBEK	IM-PROJEKT	533 556 082 445 588 347	MIRONOV.TOBEC @IM-PROJEKT.CZ	
KARIN KOLAROVA	OU HLÍZOV	773/14 70 73	karin.kolarova@centrum.cz	

IM-Projekt,
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Sídlo společnosti : Vodní 1, 602 00 BRNO
Provozovna : Družby 339, 530 09 PARDUBICE
Korespondenční adresa : Vodní 1, 602 00 BRNO
tel : 533 446 080-2
fax: 533 446 089

im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

IČO: 276 89 328
DIČ: CZ27689328
bankovní spojení: 2374640001/5500
banka: Raiffeisenbank, a.s.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262.