

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ DÍLA
k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Celková konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau, I. etapa“

ze dne 26. 11. 2021

Základní údaje:	
Název akce:	„Celková konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau I. etapa“
Místo:	Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích parc.č. 1864/37, k.ú. Vinařice
Objednatel:	Sládečkově vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace Huťská 1375, 272 01 Kladno IČO: 00410021
Zhotovitel:	Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 18000, Praha 8 IČO: 453 09 612
Projektant:	Ing. Václav Jandáček – projektová, inženýrská a konzultační kancelář, Břevnovská 1088/5, 16900 Praha 6, IČO: 220 518 758
Smlouva:	č. objednatele 23/00410021/2020
Předání staveniště:	10. 8. 2021
Termín dokončení:	30. 11. 2021
Cena zakázky:	878.456,01,- Kč

1. Prohlídka dokončené stavby

Úvodem proběhla prohlídka dokončené stavby s názvem „Celková konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau, I. etapa“. Skupinu tvoří konstrukce nad střechou jámové budovy. Ty byly řešeny s ohledem na vnější prostředí a nutnost zachování jejich stavu. V rámci řešení stavby a správnému postupu prováděných prací byly stanoveny a přebírány tyto části akce:

- Oprava a demontáž střechy nad lanovnicemi
Jednalo se o sejmutí střechy z vlnitého plechu po obvodě silně zkorodovaného
- Osazení nových plechů střechy nad lanovnicemi
Spočívalo v nahrazení původního plechu zakruženým vlnitým plechem o síle 1mm
- Očištění ocelových konstrukcí nad střechou šachetní budovy
Bylo provedeno mechanicky pomocí ručních náradí a kartáčů
- Úpravy ocelových konstrukcí a doplnění hran a dílů
Konstrukce byla revidována, provedla se výměna konstrukcí poškozených korozi
- Nátěry konstrukcí nad střechou šachetní budovy
Provedl se tří vrstvý nátěrový systém určený pro vnější prostředí

2.) Deponie, materiál, sutě, ostatní

Zhotovitel provedl vyčištění prostoru staveniště i ploch určených k deponii, odpad z opravované konstrukce byl předán na skládku. Protokol o likvidaci odpadu byl předán Objednateli. Předána dílenská dokumentace výměn ocelové konstrukce, prohlášení o shodě.

3) Zabezpečení staveniště

Před zahájením prací bylo provedeno zabezpečení staveniště tak, aby návštěvníci skanzenu mohli bezpečně absolvovat prohlídku jámové budovy.

4.) Závěrečné informace

Po celou dobu stavby byla na vstupu na těžní věž umístěna informační tabule oznamující, že na první etapu celkové rekonstrukce těžní věže Mayrau finančně přispělo Ministerstvo kultury.

Stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Dílo bylo provedeno dle smlouvy a stanoveného harmonogramu a podmínek dané smlouvou.

Zhotovitel dnešního dne 26. 11. 2021 předává dokončené dílo Objednateli a tento jej přebírá bez vad a nedodělků.

Sládečkovu vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace	PhDr. Zdeněk Kuchyňka tel: 312 256 161 kuchynka@omk.cz	
Sládečkovu vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace	MgA. Tomáš Voldráb tel: 728 309 756 mayrau.vedouci@omk.cz	
Zhotovitel: Subterra a.s., Koželušská 2246/5, 18000, Praha 8 IČO: 453 09 612	Ing. Karel Flemr tel: 244 062 955 Kflemr@subterra.cz	
Projektant: Ing. Václav Jandáček – projektová, inženýrská a konzultační kancelář, Břevnovská 1088/5, 16900 Praha 6	Ing. Václav Jandáček, Ing. Petr Jandáček tel: 220 518 758 statika@jandacek.cz	
Zástupce NPÚ: Ing. Otakar Hrdlička, ÚOP Střední Čechy, Sabinova 5 130 11 Praha 3	Ing. Otakar Hrdlička tel: 606 629 325 hrdlicka.otakar@npu.cz	
Magistrát města Kladna, referentka stavebního úřadu památkové péče, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno	Bc. Barbora Nováková tel: 607 133 244, barbora.novakova@mestoklad no.cz	
Technický dozor stavebníka: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00, Praha 4, IČO: 65410840	Ing. Martin Kučera tel: 773 132 527 martin.kucera@reinvest.cz	