Interiersystem s.r.o.

Střížkovská 50/82, Praha 8, 180 00

Objednatel: **DS benešov**

Villaniho 2130, Benešov

Akce: **Rekonstukce balkónů a zábradlí**

Harmonogram prací

Balkóny typ "A+B"	týdny		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ČINNOST	počet balkonů	42	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Finanční objem	%	25	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Demontáž výplní Obroušení nátěru Zámečnické konstukce Dřevěná výplň dodávka a montáž Nátěr zámečnických konstrukcí	převzetí staveniště		**Práce budou probíhat vždy na minimálně 2 ks balkónů najednou, dle možností domova pro seniory. Nutno klienty z pokojů kterých se bude rekonstrukce týkat, vystěhovat na dobunutnou k rekonstrukci mimo své pokoje.**																						
Vybourání nesoudržných beton. konstrukcí Úprava reprofilačními hmotami Nátěr																									
Klempířské konstrukce- oplechování																									
konstrukce doplňkové stavební																									
ukončení a předání stavby																									

Francouzká okna typ "C"	týdny		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ČINNOST	počet balkonů	35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	rezerva				
Finanční objem	%	14	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4					
Obroušení nátěru Nátěr zámečnických konstrukcí	převzetí staveniště		**Práce budou probíhat vždy na 2 ks francouzkých oknech najednou, dle možností domova pro seniory. Nutno klienty z pokojů kterých se bude rekonstrukce týkat, vystěhovat na dobu nutnou k rekonstrukci mimo své pokoje.**																						
Klempířské konstrukce- oplechování																									
konstrukce doplňkové stavební																									
ukončení a předání stavby																									

"Terasy"	týdny		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ČINNOST	počet bm		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5							
Finanční objem	%	61	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	1,3							
Demontáž výplní Obroušení nátěru Zámečnické konstukce Dřevěná výplň dodávka a montáž Nátěr zámečnických konstrukcí	převzetí staveniště		**Práce budou probíhat vždy na minimálně 15bm teras, dle možností objednatele. Nebude narušen provoz domova pro seniory.**																						
Vybourání nesoudržných beton. konstrukcí Úprava reprofilačními hmotami Nátěr																									
Klempířské konstrukce- oplechování																									
konstrukce doplňkové stavební																									
ukončení a předání stavby																									