II/605 VRÁŽ, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 605-020

SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY

1:1:200



POZNÁMKA:

– PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO PROVÉST PŘÍPRAVU ÚZEMÍ A VYTÝČENÍ SKUTEČNÝCH PRŮBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ETAPA I.:

1. OSADÍ SE DOČASNÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOPRAVA BUDE ODKLONĚNÁ NA PRAVOU ČÁST MOSTU DO DVOU POMOCNÝCH JÍZDNÝCH PRUHŮ Š. MIN. 2.75 M.
2. DOČASNÉ ZATRUBNĚNÍ VODOTEČE
3. ODSTRANĚNÍ SVRŠKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ LEVÉ STRANY DEMOLICE 7 NOSNÍKŮ KA 73, ČÁST ÚLOŽNÝCH PRAHŮ
4. VÝKOPY PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ
5. ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORYTA VODOTEČE
6. VÝSTAVBA NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ VLEVO
7. OSAZENÍ MOSTNÍHO SVRŠKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
8. TERÉNNÍ ÚPRAVY

ETAPA II.:

1. PŘESUNE SE DOČASNÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, DOPRAVA BUDE ODKLONĚNÁ NA JIŽ HOTOVOU LEVOU ČÁST MOSTU DO DVOU POMOCNÝCH JÍZDNÝCH PRUHŮ Š. MIN. 2.75 M.
2. PŘESUN DOČASNÉHO ZATRUBNĚNÍ VODOTEČE
3. ODSTRANĚNÍ SVRŠKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRAVÉ STRANY DEMOLICE 7 NOSNÍKŮ KA 73, ČÁSTÍ ÚLOŽNÝCH PRAHŮ,
4. VÝKOPY PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ
5. ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORYTA VODOTEČE
6. VÝSTAVBA NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ VLEVO
7. OSAZENÍ MOSTNÍHO SVRŠKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
8. TERÉNNÍ ÚPRAVY
9. OBNOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Středočeský kraj

SUDOP PRAHA

MCO

SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY	C 2.3.7