
**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Druhá domácnost DOZP – stavební úpravy“

Číslo Objednatele	S-6464/SOC/2021/1
Číslo Dodavatele	

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 27. 10. 2021, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, Praha 5

zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, radní pro oblast sociálních věcí

IČO: 70891095

Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.

Číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „**objednatel**“

a

Dodavatel: SARK engineering, s.r.o.

Se sídlem: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4, Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 123761

Jednající Ing. Tomáš Kubr, jednatel

IČ: 27880214 DIČ: CZ27880214

bank. spojení: KB číslo účtu:

dále jen „**dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Druhá domácnost DOZP – stavební úpravy**“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby s názvem: „**Druhá domácnost DOZP – stavební úpravy**“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Energy benefit Centre a.s. Křenova 438/3, Praha 6 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny dodavatele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **5.996.903,69 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **899.535,55 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **6.896.439,24 Kč**.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3** ve znění Změnových listů č. 1, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.*

- c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1, se původní znění čl. II., bod. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. smlouvy v termínu **do 30.7.2022.**

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 5.784.069,61 Kč bez DPH, tedy 6.651.680,05 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 212.834,08 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku tedy činí **5.996.903,69 Kč bez DPH, 6.896.439,24 Kč s DPH.**

	cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	5.784.069,61 Kč	867.610,44 Kč	6.651.680,05 Kč
Dodatek č. 1	212.834,08 Kč		
Celková cena díla	5.996.903,69 Kč	899.535,55 Kč	6.896.439,24 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1 Centrum 83
- 2) Rekapitulace ZL č. 1
- 3) Soupis prací I etapa VCP a MP
- 4) Soupis prací II etapa VCP a MP

V dne..... V dne.....

Dodavatel
SARK engineering, s.r.o.
Ing. Tomáš Kubr
jednatel

Objednatel
Středočeský kraj
Mgr. Martin Hrabánek, radní pro oblast
sociálních věcí,