



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č.1

číslo zhotovitele : 10000101211

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele 1/2014/NPZ

číslo zhotovitele 10000096463

„REKONSTRUKCE SILNICE II/101, I. stavba, úsek D1 – II/3339, Lipanská“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Skanska a.s.

se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, 149 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 15904

zastoupená : na základě POVĚŘENÍ P/3852/2014 ze dne 15.4.2014

Milanem Pavlíkem – oblastním manažerem Středočeské oblasti

Ing. Vladimírem Řípou – projektovým manažerem

IČ: 26271303 DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení: Citibank a.s., č. účtu 2038057204/2600

dále jen „zhotovitel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 17.1.2014 uzavřely smlouvu o dílo č. 1/2014/NPZ, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce silnice II/101, I. stavba, úsek D1 – II/3339, Lipanská**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly během realizace díla a měly za následek nutnost provedení dalších prací a dodávek s dokončením a realizací původního předmětu díla nezbytně souvisejících, dohodly, že v čl. 1.1. popsanou smlouvu o dílo mění způsobem, popsaným v článku II tohoto dodatku č. 1.

Článek II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla, specifikovaný v čl. 1.1. smlouvy o dílo, se co do rozsahu předmětu díla mění tak, že se navyšuje o stavební práce a dodávky specifikované ve Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na změnu rozsahu díla dle čl. 1.1. smlouvy o dílo se mění článek 3.1. a 3.2. písm. b) včetně kontrolního součtu dle smlouvy o dílo tak, že celková cena díla popsaná v čl. 3.1. smlouvy o dílo, jakož i cena dílčí části díla popsaná v čl. 3.2. písm. b) smlouvy o dílo a kontrolní součet ceny díla uvedený v čl. 3.2. smlouvy o dílo se zvyšují o částku 290 159,40 Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky.
- a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a za ověření podzemních inženýrských sítí činí:
- | | |
|-----------------|--------------|
| cena bez DPH | 31 596,00 Kč |
| DPH | 6 635,16 Kč |
| cena včetně DPH | 38 231,16 Kč |
- b) za zhotovení vlastní stavby a provedení ostatních činností dle této smlouvy neuvedených v bodě a) a c) této smlouvy činí:
- | | |
|-----------------|------------------|
| cena bez DPH | 23 313 280,18 Kč |
| DPH | 4 895 788,84 Kč |
| cena včetně DPH | 28 209 069,02 Kč |
- Méněpráce:
- | | |
|-----------------|----------------|
| cena bez DPH | -316 893,07 Kč |
| DPH | -66 547,54 Kč |
| cena včetně DPH | -383 440,61 Kč |



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Vícepráce:

cena bez DPH	607 052,47 Kč
DPH	127 481,02 Kč
cena včetně DPH	734 533,49 Kč

Cena celkem za b) včetně více a méněprací

cena bez DPH	23 603 439,58 Kč
DPH	4 956 722,32 Kč
cena včetně DPH	28 560 161,90 Kč

- c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geodetického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH	111 800,00 Kč
DPH	23 478,00 Kč
cena včetně DPH	135 278,00 Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	23 746 835,58 Kč
	DPH	4 986 835,48 Kč
	cena včetně DPH	28 733 671,06 Kč

Závěrečná ustanovení.

- 3.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. 1/2014/NPZ ze dne 17.1.2014 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2014/NPZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 101-24/2014/RK ze dne 11.8.2014.
- 3.5. Přílohy č.1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č.1: ZBV - Změnový list-rekapitulace
- Přehled změn stavby
- Rozpočet s dodatky

Příloha č.2: POVĚŘENÍ P/3852/2014 ze dne 15.4.2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

V Praze dne 10.9.2014

V Praze dne 10-09-2014

Zhotovitel
Skanska a.s..

Objednatel
Středočeský kraj

Milan Pavlík
oblastní manažer Středočeské oblasti

Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje



Ing. Vladimír Řípa
projektový manažer

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
0392 149 00 Praha 4 - Chodov

ZBV1 - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.		Název projektu: Rekonstrukce silnice II/101, I. Stavba, úsek D1-II/3339, Lipanská								
Číslo a název objektu: Loketa II Úprava mostního objektu ev. č. 101-004										
poř. č. položky	kód položky	popis položky	JM	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 1	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 1
1	317121116	Osazení říms ze ŽB tvarovek - dílců krycích na voňné zdi do 11	kus	2,000	-2,00	0,000	119,00	238,00	-238,00	0,00
2	593836320	prefabrikát Řeň římsový LP 70 199 x 70 x 12 cm	kus	2,000	-2,00	0,000	1 744,00	3 488,00	-3 488,00	0,00
3	317351116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 S05	t	1,104	-1,10	0,000	21 293,00	23 512,99	-23 512,99	0,00
4	578143133	Litý asfalt MA 11 I (LAS 9) tl 40 mm S do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	315,400	-284,40	31,000	270,00	85 158,00	-76 788,00	8 370,00
5	911334122	Svodnice ocelové zábradloví zdržovací H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze svíslých tyčí	m	66,400	-30,32	36,080	4 338,00	288 043,20	-131 628,16	156 515,04
6	931941211	Dřevěná mostní zábradloví s elastickou výplní a krycím plechem včetně výztužné polyester skleněné a separační foše	m3	0,404	0,25	0,650	88 214,00	35 638,48	21 700,54	57 339,10
7	966005211	Rozetření a odstranění svislého zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	66,400	-30,36	36,040	301,00	19 956,40	-9 138,36	10 848,04
8	711131811R	Odstranění izolace na mostovce	m2	315,400	-315,40	0,000	70,00	22 078,00	-22 078,00	0,00
9	711341584	Provedení hydroizolace mostovek pásy přilepením NAMP	m2	315,400	-315,40	0,000	27,00	8 515,80	-8 515,80	0,00
10	628311160	pás lehký asfaltovaný IPA400H-PE 540	m2	362,710	-362,71	0,000	56,00	20 311,76	-20 311,76	0,00
11	783101831	Odstranění nátěrů okantčováním ze železných mostů výpažnice	m2	127,509	-127,51	0,000	48,00	5 665,41	-5 665,41	0,00
12	783251001	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí jednotlivé a 1x emalí mezilehý	m2	127,509	-127,51	0,000	55,00	7 013,00	-7 013,00	0,00
13	783251017	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí základní	m2	127,509	-127,51	0,000	30,00	3 825,27	-3 825,27	0,00
14	783271007	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí základní vrchní	m2	127,509	-127,51	0,000	36,00	4 590,32	-4 590,32	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-295 192,43	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:

Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr starby/TD: Ing. Lubka Schimmerová

SGS Czech republic, s.r.o.

projektant/AD: Ing. Ondřej Kyp

AF-CityPlan s.r.o.

zadavatel/objednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

Jméno

ZBV1 - Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

[illegible]

Schwäbisch:

[illegible]

Za pobočku ÚRR NUTS 2: _____

[illegible][illegible]

ZBV2 - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.:		Název projektu: Rekonstrukce silnice II/101, I. Stavba, úsek D1-II/3339, Lípanská								
Číslo a název objektu: Lokality Rekonstrukce asfaltového povrchu komunikace										
poř. č. položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 1	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 2
1		Odstranění příďažby (dvouřadka z žulových kostek v betonu), ruční úklid, odvoz na deponii	m	0,000	5 400,00	5 400,000	38,40	0,00	196 560,00	196 560,00
				</						

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:

Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TD: Ing. Lubica Schimmerová

SGS Czech republic, s.r.o.

projektant/AD: Ing. Ondřej Kyp

AF-CityPlan s.r.o.

zadavatel/objednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

Jméno

ZBV3 - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.		Název projektu: Rekonstrukce silnice II/101, I. Stavba, úsek D1-II/3339, Lipanská								
Číslo a název objektu: Lokality I-vřžovka II-101xII-00318A, Lokality III-vřžd do Říčan (u hřbitova)										
poř. č položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 1	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 1
1		Provádění podloží v lokalitě I (2%, hl. 50 cm)	m2	0,000	500,00	500,000	128,00	0,00	64 000,00	64 000,00
2		Výměna neúnosného podloží lokality III (odštěpení, odvoz na sušák, geotextíle, šíd 3263, zkouška)	m2	0,000	150,00	150,000	580,00	0,00	87 000,00	87 000,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno:

Skanska a.s.

Schválí:

Intenýr starby/TDt. Ing. Lubica Schřivnerová

SGS Czech republic, s.r.o

projektant/AD. Ing. Ondřej Kyj

AF-CityPlan s.r.o

zadavatel/zahjednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

ZBV4 - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.		Název projektu: Rekonstrukce silnice II/101, I. Stavba, úsek D1-II/3339, Lipanská								
Číslo a název objektu: Lokality I-Křázkova II-101xII-00318A, lokality III-vjezd do Říčan (u hřbitova), rekonstrukce asfaltového povrchu										
poř. č. položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 1	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 1
1		Vodoravné dopravní značení barvou "čáry přímé, přerušované, dopravní stíny" (Dod+MÚ)	m2	0,000	283,88	283,875	72,00	0,00	20 439,00	20 439,00
2		Vodoravné dopravní značení barvou "čáry přímé, přerušované, dopravní stíny" (Dod+MÚ)	m2	0,000	129,38	129,375	72,00	0,00	9 315,00	9 315,00
3		Vodoravné dopravní značení barvou "čáry přímé, přerušované, dopravní stíny" (Dod+MÚ)	m2	0,000	1 569,00	1 569,000	72,00	0,00	112 968,00	112 968,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									142 722,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno:

Skanska a.s.

Schválí:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Lubica Schimmerová

SGS Czech republic s.r.o.

projektant/AD: Ing. Ondřej Kýp

AF-CityPlan s.r.o.

zadavatel/zobednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

ZBV5 - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.		Název projektu: Rekonstrukce silnice II/101, I. Stavba, úsek D1-II/3339, Lipanská								
Číslo a název objektu: Lokařte I-křižovatka II-101xIII-00318A, Lokařta II Úprava mostního objektu ev.č. 101-004, Lokařta III-vjezd do Říčan (u hřbitova), Rekonstrukce asfaltového krytu komunikace										
poř. č. položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 1	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 1
15	576133221	Asfaltový koberec masťový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m pojivo PMB 45/80-55	m2	24 693,850	348,35	25 042,000	172,00	4 247 307,80	59 916,20	4 307 224,00
16	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu pojivo PMB 25/55-55	m2	24 577,003	92,60	24 669,600	249,00	6 119 673,75	23 056,85	6 142 730,40
17	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m pojivo 50/70	m2	24 889,705	93,77	24 983,480	129,00	3 210 771,95	12 096,97	3 222 868,92

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:

Skanska a.s.

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Ing. Lubka Schürmerová

SGS Czech republic, s.r.o.

projektant/AD: Ing. Ondřej Kyp

AF-CityPlan s.r.o.

žadavatel/objednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

Jméno



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 1

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Rekonstrukce silnice II/101, I. Stavba, úsek D1-II/3339, Lipanská“
ZBV 1**

Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje
(v kopii odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje)

Číslo SoD: číslo objednatele 1/2014/NPZ
číslo zhotovitele 10000096463

Termín plnění: zahájení prací: 24.3.2014
dokončení prací: 15.5.2014

Celková cena díla: cena bez DPH 23 456 676,18 Kč
DPH celkem 4 925 902,00 Kč
Celková cena včetně DPH 28 382 578,18 Kč

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

IČ: 26271303

Oprávněná osoba: Milan Pavlík

Telefonní spojení: 737 257 455



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Popis předmětu informace:

Na základě ohlášení stavby byl Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, udělen dne 22.8.2011 souhlas s provedením ohlášené stavby. Zadávací dokumentace PDPS č. 11-2-060 z 10/2011 vycházela z provedené diagnostiky vozovky zn. DV-11-021 z 05/2011 zpracované firmou NIEVELT Labor Praha s.r.o. Protože mezi zhotovením této dokumentace a začátkem stavby v 03/2014 uplynuly téměř tři roky, byla projektanty provedena prohlídka před vypracováním RDS.

Na mostním objektu ev.č. 101-004 nebyly prováděny sondy do mostní konstrukce před realizací rekonstrukce. Skutečný stav mohl být tedy určen až po odstranění vozovkového souvrství. Byla svolána schůzka na místě za účasti projektanta, TDI, SÚS a zhotovitele. Byly shledány menší požadavky na rekonstrukci a z toho plynou předkládané méněpráce. Naopak je ve výkazu výměr uvedena nižší kubatura dilatačního závěru mostu oproti skutečnosti zpracované do RDS. Tato skutečnost byla také zjištěna až po odfrézování asfaltových vrstev.

Navržená rekonstrukce silnice vycházela ze Zprávy o diagnostice vozovky z května 2011, zpracované firmou NIEVELT Labor Praha s.r.o.. Dle této zprávy bylo odebráno na opravovaném úseku celkem 11 jádrových vrtů až do podkladních vrstev vozovky. Ani v jednom případě nedošlo k zastižení žulové dlažby. Kopané sondy se v rámci předprojektové přípravy neprováděly, a proto s předdlažbou projektová dokumentace nepočítala. Při odfrézování asfaltových vrstev vozovky došlo k odhalení žulové dvojlinky na každé straně vozovky (předdlažby) v celém úseku rekonstrukce. Předdlažba bránila provedení navržené recyklace podkladu za studena při zachování správných šířkových poměrů vozovky. Byla svolána schůzka na místě za účasti projektanta, TDI, SÚS a zhotovitele. Po návrhu projektanta byl všemi odsouhlasen další postup – vyloučení žulové dlažby v celé trase.

Výše zmiňovaná Zpráva o diagnostice vozovky neřešila podloží v místě rozšíření budoucí vozovky v lokalitě I a III. V rámci předprojektové přípravy nebyly provedeny kopané sondy. Po odtěžení zeminy na úroveň pláň vozovky v místě rozšíření, byly provedeny statické zatěžovací zkoušky. Navržená hodnota dle PD $E_{def}=45$ MPa. Laboratorní naměřená hodnota byla $E_{def}=12,43$ MPa. Byla svolána schůzka na místě za účasti projektanta, TDI a zhotovitele. Byl dohodnut následující postup. V lokalitě I, vzhledem k velikosti plochy, se podloží provápní a v lokalitě III, která má plochu



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNII Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

nevhodnou pro vápnění, se podloží vymění (odtěžení do hl. 50cm, položí se geotextilie a pláň vozovky se doplní hrubým kamenivem).

VRDS je obrusná vrstva tvořena asfaltovou směsí SMA 11. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy uvádějí, že na úseky s dopravním zatížením III a vyšším jsou požadovány zvýšené protismykové vlastnosti (zdrsnující posyp).

Současně s tímto požadavkem se VDZ zpravidla provádí jako dvoufázové. V první fázi je na novou obrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní značení pouze barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu) se provede druhá fáze plástem.

Přestože jsme nový povrch před aplikací VDZ v barvě zametli, po uvedení silnice do provozu docházelo ještě zhruba 14 dní k uvolňování zaválcovaného zdrsnujícího posypu z povrchu vozovky a stále ještě dochází k vyprchávání těkavých látek z asfaltu. V případě nanesení VDZ v plastu na nový povrch ihned po pokládce asfaltu by došlo za krátkou dobu k jeho zničení. VDZ v plastu tedy budeme aplikovat cca 2 měsíce po dokončení stavby a do té doby je nutné mít na silnici VDZ v barvě.

Po ukončení prací se geodeticky zaměřila skutečná výměra provedené rekonstrukce. Skutečná výměra je o 348,35 m² vyšší než ve výkazu výměr. Proč k rozdílu výměr došlo není zhotoviteli známo.

K Ohlášení změny přikládáme zápisy projektanta ve stavebním deníku, vyjádření autorského dozoru, KSÚS a TDI a rozdílový výkaz výměr.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Popis problému:

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až na základě prováděných zkoušek, aktuálního stavu vozovky a prováděných prací.

Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek III - Cena za dílo, Smlouvy o dílo

odst. 3.4.

O jakékoliv vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. Dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění.

Odst. 13.5

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

„Rekonstrukce silnice II/101, I. Stavba, úsek D1-II/3339, Lipanská“

nejpozději do: 31.7.2014

Datum, podpis oprávněné osoby

V Praze dne: 9.7.2014

Milan Pavlík

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Rekonstrukce silnice III/101, I. Stavba, úsek D1-II/3399 Lipanska

Objekt:

S dodat ZBV 1

Zpracoval:

Datum: 22.5.2014

Objednatel: Středočeský kraj

Zhotovitel: Skanska a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 1	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 01	Úroveň
1	2	3	4	5	6 - ZBV 1	7	8	9	10 - ZBV1	11	12
		Položky z rozpočtu									
1	317121116	Osazení říms ze ZB tvarovek - dílců krycích na volné zdi do 1 t	kus	2,000	-2,00	0,000	119,00	238,00	-238,00	0,00	LII
2	593836320	prefabrikat /liti římsový LP 70 199 x 70 x 12 cm	kus	2,000	-2,00	0,000	1 744,00	3 488,00	-3 488,00	0,00	LII
3	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	1,104	-1,10	0,000	21 298,00	23 512,99	-23 512,99	0,00	LII
4	578143133	Levý asfalt MA 11 (LAS I) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	315,400	-284,40	31,000	270,00	85 158,00	-76 788,00	8 370,00	LII
5	911394122	Svodidlo ocelové zábradlní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí	m	66,400	-30,32	36,080	4 338,00	288 043,20	-131 528,16	156 515,04	LII
6	931941211	Dílační mostní závěr flexibilní s elastickou výplní a krycím plechem včetně výztužné polyester síťoviny a separační folie	m3	0,404	0,25	0,650	88 214,00	35 638,46	21 700,64	57 339,10	LII
7	966005211	Rozebírání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	66,400	-30,36	36,040	301,00	19 986,40	-9 138,36	10 848,04	LII
8	71131811R	Odstranění izolace na mostovce	m2	315,400	-315,40	0,000	70,00	22 078,00	-22 078,00	0,00	LII
9	711341664	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	315,400	-315,40	0,000	27,00	8 515,80	-8 515,80	0,00	LII
10	628371160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	362,710	-362,71	0,000	56,00	20 311,76	-20 311,76	0,00	LII
11	783101831	Odstranění nátěrů okantákováním ze železných mostů výpažnice	m2	127,509	-127,51	0,000	46,00	5 865,41	-5 865,41	0,00	LII
12	783251001	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email mezelehlý	m2	127,509	-127,51	0,000	55,00	7 013,00	-7 013,00	0,00	LII
13	783251017	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí základní	m2	127,509	-127,51	0,000	30,00	3 825,27	-3 825,27	0,00	LII
14	783271007	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí základní vrchní	m2	127,509	-127,51	0,000	36,00	4 590,32	-4 590,32	0,00	LII
15	576133221	Asfaltový koberec masivový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m pojivo PMB 45/80-55	m2	24 693,650	348,35	25 042,000	172,00	4 247 307,80	59 916,20	4 307 224,00	LII, LIII, R
16	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu pojivo PMB 25/55-55	m2	24 577,003	92,60	24 669,600	249,00	6 119 673,75	23 056,65	6 142 730,40	LII, LIII, Rekr ytu
17	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m pojivo 50/70	m2	24 889,705	93,77	24 983,480	129,00	3 210 771,95	12 096,97	3 222 868,92	LII, LIII, Rekr ytu
		Součet						14 106 018,10	-200 122,60	13 905 895,50	
		Nové položky									
		Vodorovné dopravní značení barvou čáry plné, přerušované, dopravní stíny (Dod+Mtž)	m2	0,000	283,88	283,875	72,00	0,00	20 439,00	20 439,00	LI
		Vodorovné dopravní značení barvou čáry plné, přerušované, dopravní stíny (Dod+Mtž)	m2	0,000	129,38	129,375	72,00	0,00	9 315,00	9 315,00	LIII
		Vodorovné dopravní značení barvou čáry plné, přerušované, dopravní stíny (Dod+Mtž)	m2	0,000	1 569,00	1 569,000	72,00	0,00	112 988,00	112 988,00	Rekr ytu
		Odstranění přídlažby (dvoulínka z žulových kostek v betonu), ruční třídění, odvoz na deponii	m	0,000	5 400,00	5 400,000	36,40	0,00	196 560,00	196 560,00	LI, LIII, Rekr ytu
		Provápnění podloží v lokalitě I (2%, hl. 50 cm)	m2	0,000	500,00	500,000	128,00	0,00	64 000,00	64 000,00	LI
		Výměna neúnosného podloží lokalita III (odléžení, odvoz na skládku, geotextilie, šíd 32/63, zkouška)	m2	0,000	150,00	150,000	580,00	0,00	87 000,00	87 000,00	LIII
		Součet						0,00	490 282,00	490 282,00	
		Celkem						14 106 018,10	290 159,40	14 396 177,50	

SKANSKA

POVĚŘENÍ

P/3852/2014

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

p o v ě ř u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Milana Pavlíka,

bytem: Karla Majera 509, Všenory, 252 31

rodné číslo: 670518/0757

funkce: oblastní manažer Středočeské oblasti

a

Ing. Vladimíra Řípu,

bytem: Písečná 448/1, Praha 8, 182 00

rodné číslo: 760422/0437

funkce: projektový manažer

aby společně zastupovali společnost Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 30 mil. Kč v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou zástupci rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

V Olomouci dne 15.4.2014

Ing. Michal Reiter - prokurista

Seznam - kopie

Seznam dětí očkovací knihy (I 295/2014)
Ověřuji, že Michal Reiter, nar. 21.5.
1964, bytem Olomouc, Nová Ulice,
Mošnerova 1232/17,

x-x-x

x-x-x

přičemž totožnost byla prokázána platným úředním
průkazem, tuto listinu předě maeu vlastnoručně
podpsal.

V Olomouci

den 15.4.2014




Mgr. Vladimír Kratochvíl
Mgr. Vladimír Kratochvíl, Mgr.