

Dodatek č. 1 ke

## SMLouvĚ O DÍLO

číslo objednatele S-3351/SOC/2014

číslo zhotovitele 14097

### „STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍCH CHODEB DOMOV SEDLČANY“

#### Smluvní strany

Objednatel: **Středočeský kraj**

Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtnana pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

Dále jen: „objednatel“

a

Zhotovitel: **S-B s.r.o.** se sídlem Husova 322, 264 01 Sedlčany

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 58265

jednající Ing. Karel Hocke, Ing. Jiří Barták jednatelé

IČ: 25652362 DIČ: CZ25652362

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 245683647/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Dosavadní ujednání uvedené v článku II. Doba zhotovení díla odst. 2.1. Smlouvy o dílo ze dne 05.12.2014 se mění a zní následovně:

**Článek II.  
Doba zhotovení díla**

2.1 Termín dokončení díla se na základě tohoto dodatku stanovuje nejpozději do 20.7.2015.

II.

Dosavadní ujednání uvedené v článku III. Cena za dílo odst. 3.1. Smlouvy o dílo ze dne 05.12.2014 se mění dle změnového listu č. 1 a zní následovně:

**Článek III.  
Cena za dílo**

3.1. Strany se dohodly, že cena za provedení díla je určena na základě úplného a závazného rozpočtu a změnového listu č.1 a činí celkem **6.237.710,- Kč** (slovy Šestmilionůdvěstětřicetsedmtisícšedeset korun českých) bez DPH. K takto určené ceně se připočte DPH dle platných právních předpisů. Ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy DPH činí **935.657,-Kč**. Celková cena za dílo včetně DPH tak činí **7.173.367,- Kč**.

III.

Nedílnou součástí tohoto 1. dodatku smlouvy o dílo je „Soupis méně prací a víceprací“, který je přílohou č. 1 tohoto 1. dodatku smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 05.12.2014 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 05.12.2014 se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si znění 1. dodatku smlouvy o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 8. 6. 2015 č. usnesení 024-21/2015/RK.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méně prací a víceprací vč. odůvodnění

Příloha č. 2: Odůvodnění posunu termínu

V Sedlčanech dne 03 -07- 2015

V Praze dne ... 03 -07- 2015

Zhotovitel

Objednatel

Středočeský kraj

.....  
Ing. Karel Hložek  
Jednatel společnosti S-B s.r.o.  
S-B s.r.o.  
332  
www.s-b.cz  
Projekty a realizace staveb  
DIČ: CZ2552362 tel. 318 820 362

.....  
Ing. Zuzana Moravčíková  
náměstkyně hejtmana  
pro oblast investic a veřejných zakázek

### Soupis méně prací a víceprací

| Číslo | Název  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------|--|--------------|------------|
| 14097 | Stavební úpravy spojovacích chodeb Domova Sedičany |              |            |
| SO01  | Stavební úpravy DD Sedičany                        |              |            |
| 101   | Stavební úpravy SoD                                | 6 238 887    | 7 174 720  |
| 2.1   | méněpráce - úprava podbití římsy                   | -53 075      | -61 036    |
| 2.2   | vícepráce úprava podbití římsy                     | 51 898       | 59 683     |
| 101   | Stavební úpravy po změnách celkem                  | 6 237 710    | 7 173 367  |

ZA OBJEDNATELE:

29.5.2015

*J. Masný*

ZA ZHOTOVITELE:

  
S-B  
Huso  
26  
rojekty a  
IČ: CZ256

*[Handwritten signature]*  
S-B  
Huso  
26  
stavby  
stavby  
IČ: CZ256

TDI:

VACELV BEOZ  
*[Handwritten signature]*  
29.5.2015

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č.1  
„STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍCH CHODEB  
DOMOV SEDLČANY“**

**Určeno: Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek**

**(v kopii Odbor krajského investora – oddělení investic, Krajský úřad SK)**

**Číslo SoD:   objednatele: S-3351/SOC/2014 ; zhotovitele   14097**

**Termín plnění:       4 měsíce od výzvy (pá 6.3.2015 13:31) tj. termín dokončení 6.7.2015**

**Celková cena díla: 6.238.887,- Kč bez DPH**

**Zhotovitel:           S-B s.r.o.; Husova 322, 264 01 Sedlčany**

**IČ:                     25652362**

**Oprávněná osoba:   Ing. Jiří Barták, Ing. Karel Hocke jednatelé**

**Telefonní spojení:  603 152 545; 603 227 088; 318 820 367**

**Popis předmětu informace: odpočet méněprací a připočet víceprací**

**Popis problému:**

Po zahájení stavby na základě konzultace AD navrženého řešení úpravy římsy v PD (tenkovrstvá omítka na deskách Cetrís), s výrobcem desek Cetrís - firmou Cidem Hranice, je požadována z hlediska životnosti a výskytu případných trhlin změna na variantu desky Cetrís na roštu s přiznanou spárou natřené fasádní barvou v odstínu fasády. Viz. Vyjádření projektanta.

Tato změna nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách a změna vznikla okolnostmi, které nemohl zhotovitel předpokládat. Provedení těchto prací je nezbytné pro dokončení celého díla a tyto práce nejdou oddělit od veřejné zakázky. Nedojde k navýšení ceny zakázky, ale snížení celkové ceny díla.

**Čeho se zhotovitel domáhá: odpočtu méněprací a připočtu víceprací**

**Nejzažší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.6.2015**

**Stanovisko TDI + BOZP:**

*Zpracováno k odpočtu méněprací*



**JC Stavite!ství s.r.o.**  
Jihozápadní II 24/1043  
141 00 Praha 4, Záběhlice


**Stanovisko AD: viz. Příloha a výkres.**

SOUHLASIM



**Stanovisko OBJ+KOO:**

SOUHLAS



**Datum, podpis oprávněné osoby**

19.5.2015

HOLICE 



**S-B s.r.o.**  
Husova 332  
264 01 Sedlčany  
WWW.S-B.CZ

Projekty a realizace staveb  
DIC: CZ25652362 tel. 318 820 367

# ZMĚNOVÝ LIST

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Stavba :              | Stavební úpravy spojovacích chodeb Domova Sedlčany | Číslo změny: <b>1</b> |
| Číslo SoD/objednávky: | S-3351/SOC/2014 a č. obj. 14097                    | Datum: 29.5.2015      |

|             |             |        |   |             |   |             |   |
|-------------|-------------|--------|---|-------------|---|-------------|---|
| Určeno pro: | projektanta | TDI    | X | zhotovitele | X | objednatele | X |
| odesláno:   | poštou      | poslem |   | e-mailem    | X | osobně      | X |

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:

| číslo přílohy | č. Stavby | č. objektu | č. rozpočtu | popis - název                    | cena bez DPH     |
|---------------|-----------|------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 1.            | 14097     | SO_01      | 2.1         | méněpráce - úprava podbití římsy | -53 075,05       |
| 2.            | 14097     | SO_01      | 2.2         | vícepráce_úprava podbití římsy   | 51 898,26        |
| <b>Celkem</b> |           |            |             |                                  | <b>0,00</b>      |
|               |           |            |             |                                  | <b>-1 176,79</b> |

|                          |   |                            |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|
| Počet připojených listů: | 5 | Počet připojených výkresů: | 1 |
|--------------------------|---|----------------------------|---|

|                                     |                      |  |           |
|-------------------------------------|----------------------|--|-----------|
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: |                      | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: |           |
| zvýšení ceny o:                     | 0 Kč bez DPH         | prodloužení lhůty do:                          | 20.7.2015 |
| snížení ceny o:                     | -1 177 Kč bez DPH    | prodloužení/zkrácení lhůty o:                  | 14 dnů    |
| Cena před změnou:                   | 6 238 887 Kč bez DPH | Celková lhůta před změnou:                     | 6.7.2015  |
| Cena po změně:                      | 6 237 710 Kč bez DPH | Celková lhůta po změně:                        | 20.7.2015 |

|                      |                              |                                  |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Změna byla vyvolána: | záměrem objednatele          |                                  |
|                      | chybou v dokumentaci zakázky |                                  |
|                      | chybou zhotovitele           |                                  |
|                      | vyšší mocí                   |                                  |
|                      | jínou okolností:             | viz. Oznámení o změnách č. 1 a 2 |
|                      |                              | <b>X</b>                         |


Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. S-3351/SOC/2014 a č. obj. 14097

**Objednatel :** Středočeský kraj  
 Zborovská 11  
 15021 Praha 5  
 IČO : 70891095  
 DIČ : CZ0891096

**Zhotovitel :** S-B s.r.o.  
 Husova 332  
 264 01 Sedlčany  
 IČO : 25652362  
 DIČ : CZ25652362


Za objednatele :



Za zhotovitele/Ing. Karel Hočke



S-B s.r.o.  
 Husova 332  
 264 01 Sedlčany  
 www.s-b.cz  
 IČO: 25652362  
 DIČ: CZ25652362  
 tel: 318 810 362



## Položkový rozpočet

Stavba: **14097** **Stavební úpravy spojovacích chodeb Domova Sedlčany**  
Objekt: **SO01** **Stavební úpravy DD Sedlčany**  
Rozpočet: **101/2.1** **méněpráce - úprava podbití římsy**

Projektant **Blažej Miloslav, Ing., Kamenná 655 Píbram-Píbram II, 26101; IČ: 12246816**

Objednatel: **Středočeský kraj, Zborovská 81/11 Praha-Smíchov, 15000; IČ: 70091095**

Zhotovitel: **S-B s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 264 0; IČ: 25652362**

### Rozpis ceny:

**Celkem:**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| HSV              | -53 075,05        |
| PSV              | 0,00              |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem:</b>   | <b>-53 075,05</b> |

### Rekapitulace daní:

|                |      |                |
|----------------|------|----------------|
| Základ pro DPH | 15 % | -53 075,05 CZK |
| Základ pro DPH | 21 % | 0,00 CZK       |

### Cena celkem bez DPH:

**-53 075,05 czk**

Za objednatele:

Datum: *29.5.2015*

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Projekt a realizace staveb  
DIC: CZ25652362 tel: 316 820 367

Popis: *položky dle SOD č. viz popis*



|           |         |   |          |
|-----------|---------|---|----------|
| Stavba:   | 14897   | Stavební úpravy spojovacích chodeb Domova Sedčany | List č.2 |
| Objekt:   | 8081    | Stavební úpravy DD Sedčany                        |          |
| Rozpočet: | 181/2.1 | méněpráce - úprava podbití římsy                  |          |

### Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                     | Typ dílu | Celkem            |
|-------|---------------------------|----------|-------------------|
| 00001 | odpočet položek římsy SoD | HSV      | -53 075,05        |
|       |                           |          | <b>-53 075,05</b> |

|           |         |  |          |
|-----------|---------|--|----------|
| Stavba:   | 14097   | Stavební úpravy spojovacích chodeb Domova Sedičany | List č.3 |
| Objekt:   | 8001    | Stavební úpravy DD Sedičany                        |          |
| Rozpočet: | 101/2.1 | méněpráce - úprava podbití římsy                   |          |

| Pof.  | Číslo           | Název  | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena              |
|---|-----------------|--|----|----------|---------|-------------------|
| <b>Díl: 00001 odpočet položek římsy SoD</b>       |                 |  |    |          |         |                   |
| 1   | 601 01-6183.RT5 | Tenkovrstvá silitátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů, poř.č.položky v SoD 66 | m2 | -40,31   | 214,00  | -8 626,55         |
|   | Výkaz výměr:    | (0,2+0,25)*(27,75+22,155+7,775):   |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | (0,2+0,25)*31,9:   |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | -40,311  |    | -40,31   |         |                   |
| 2   | 602 01-6183.RT5 | Tenkovrstvá silitátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn, poř.č.položky v SoD 84     | m2 | -50,55   | 214,00  | -10 817,91        |
|   | Výkaz výměr:    | římsa pod okapovým žlabem chodba J: (0,2+0,25)*(27,75+22,155+7,775)*-1                                     |    | -25,96   |         |                   |
|   |                 | římsa pod okapovým žlabem chodba K: (0,2+0,25)*31,9*-1   |    | -14,36   |         |                   |
|   |                 | štitý střechy ve změně výšk.úrovni:  |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | J: (0,40*3,20)*7*-1  |    | -8,96    |         |                   |
|   |                 | K: 0,40*3,20*1*-1  |    | -1,28    |         |                   |
| 3   | 783 81-2110.R00 | Nátěry omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x piné tmenění, odpočet výměry římsy poř.č.položky v SoD 273  | m2 | -40,31   | 145,00  | -5 844,77         |
|   | Výkaz výměr:    | Stěny vstupních krčků:   |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | B1:  |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | (0,50+0,50+4,60+4,60+3,00)*1,80: 0   |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | B2:  |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | (7,70*2+3,00*2-1,60-1,20)*1,80: 0  |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | B3:  |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | (7,95*2+5,33*2+1,60*2+0,43*2+3,00*2-0,90-2,40-1,84-1,10)*1,80: 0   |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | římsa z cetris desek nad chodbou J:  |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | (0,25+0,20)*(27,75+22,15+7,775): -1*(0,25+0,20)*(27,75+22,15+7,775)  |    | -25,95   |         |                   |
|   |                 | nad chodbou K:   |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | 31,9*(0,25+0,20): -1*31,9*(0,25+0,20)  |    | -14,36   |         |                   |
| 4   | 621 14-2.001    | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, poř.č.položky v SoD 65    | m2 | -40,31   | 125,00  | -5 038,88         |
|   | Výkaz výměr:    | římsa:   |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | chodba J:  |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | (0,2+0,25)*(27,75+22,155+7,775):   |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | chodba K:  |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | (0,2+0,25)*31,9:   |    | 0,00     |         |                   |
|   |                 | -40,311  |    | -40,31   |         |                   |
| 5   | 762 42-0.011    | Obložení římsy z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných vč.podkl.roštu, poř.č.položky v SoD 196        | m2 | -40,31   | 450,00  | -18 138,94        |
|   | Výkaz výměr:    | (0,25+0,20)*(27,75+22,15+7,775): (0,25+0,20)*(27,75+22,15+7,775)*-1  |    | -25,95   |         |                   |
|   |                 | 31,9*(0,25+0,20): 31,9*(0,25+0,20)*-1  |    | -14,36   |         |                   |
| 6   | 762 43-0.012    | Obložení stěn štítů z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných vč.podkl.roštu, poř.č.položky v SoD 197   | m2 | -10,24   | 450,00  | -4 608,00         |
|   | Výkaz výměr:    | (0,40*3,20)*7*-1   |    | -8,96    |         |                   |
|   |                 | 0,40*3,20*1*-1   |    | -1,28    |         |                   |
| <b>Celkem za: 00001 odpočet položek římsy SoD</b> |                 |  |    |          |         | <b>-53 075,05</b> |



## Položkový rozpočet

Stavba: **14097** **Stavební úpravy spojovacích chodeb Domova Sedlčany**

Objekt: **SO01** **Stavební úpravy DD Sedlčany**

Rozpočet: **101/2.2** **vícepráce\_úprava podbití římsy**

Projektant: **Blažej Milošlav, Ing., Kamenná 655 Píbram-Píbram II, 26101; IČ: 12246816**

Objednatel: **Středočeský kraj, Zborovská 81/11 Praha-Smíchov, 15000; IČ: 70891095**

Zhotovitel: **S-B s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 264 0; IČ: 25652362**

### Rozpis ceny:

Celkem:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| HSV              | 51 898,26        |
| PSV              | 0,00             |
| MON              | 0,00             |
| Vedlejší náklady | 0,00             |
| Ostatní náklady  | 0,00             |
| <b>Celkem:</b>   | <b>51 898,26</b> |

### Rekapitulace daní:

|                |      |               |
|----------------|------|---------------|
| Základ pro DPH | 15 % | 51 898,26 CZK |
| Základ pro DPH | 21 % | 0,00 CZK      |

### Cena celkem bez DPH:

**51 898,26 CZK**

Za objednatele:

Datum: *29.5.2015*

Podpis:

*Jan S.*

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

*[Signature]*  
S-B s.r.o.  
Husova 332  
264 00 Sedlčany  
IČ: 25652362  
Projekty a realizace staveb  
DÍČ: CZ25652362 tel: 316 820 5

Popis: *skutečnost podbití a mezištitů ve střeše na změně úrovni. cetris na roštu, viditelné hrany a nátěr.*

|                  |                |  |                 |
|------------------|----------------|--|-----------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>14097</b>   | <b>Stavební úpravy spojovacích chodeb Domova Sedčany</b> | <b>List č.2</b> |
| <b>Objekt:</b>   | <b>S001</b>    | <b>Stavební úpravy DD Sedčany</b>                        |                 |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>101/2.2</b> | <b>vícepráce_úprava podbití římsy</b>                    |                 |

### Rekapitulace dílů

| <b>Číslo</b> | <b>Název</b>  | <b>Typ dílu</b> | <b>Celkem</b>    |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 00002        | podbití římsy | HSV             | 51 898,26        |
|              |               |                 | <b>51 898,26</b> |

|           |         |   |          |
|-----------|---------|---|----------|
| Stavba:   | 14097   | Stavební úpravy spojovacích chodeb Domova Sedčany | List č.3 |
| Objekt:   | SO01    | Stavební úpravy DD Sedčany                        |          |
| Rozpočet: | 101/2.2 | vícepráce_úprava podbití římsy                    |          |

| Poř. Číslo                            | Název           | MJ   | Množství | Cena/MJ | Cena   |                  |
|---------------------------------------|-----------------|--|----------|---------|--------|------------------|
| <b>Díl: 00002 podbití římsy</b>       |                 |  |          |         |        |                  |
| 1                                     | 621 41-2312.RT1 | Nátěr podhledů vnějších, silikát na hladký povrch včetně penetrace                         | m2       | 55,03   | 196,50 | 10 812,90        |
|                                       | Výkaz výměr:    | řimsa: $(0,25+0,25) \cdot (27,75+22,15+7,775)$   |          | 28,84   |        |                  |
|                                       |                 | řimsa: $31,9 \cdot (0,25+0,25)$  |          | 15,95   |        |                  |
|                                       |                 | štíty: $(0,40 \cdot 3,20) \cdot 7$   |          | 8,96    |        |                  |
|                                       |                 | štíty: $0,40 \cdot 3,20 \cdot 1$   |          | 1,28    |        |                  |
| 2                                     | 763 79-7101.R00 | Provedení spár- přiznaná spára   | m        | 126,90  | 28,20  | 3 578,52         |
|                                       | Výkaz výměr:    | $(0,25+0,25) \cdot (27,75+22,15+7,775) / 1,2$  |          | 24,03   |        |                  |
|                                       |                 | $31,9 \cdot (0,25+0,25) / 1,2$   |          | 13,29   |        |                  |
|                                       |                 | $(27,75+22,15+7,775) + 31,9$   |          | 89,58   |        |                  |
| 3                                     | 766 42-7112.R00 | Podložení spár   | m        | 126,90  | 56,20  | 7 131,66         |
|                                       | Výkaz výměr:    | $(0,25+0,25) \cdot (27,75+22,15+7,775) / 1,2$  |          | 24,03   |        |                  |
|                                       |                 | $31,9 \cdot (0,25+0,25) / 1,2$   |          | 13,29   |        |                  |
|                                       |                 | $(27,75+22,15+7,775) + 31,9$   |          | 89,58   |        |                  |
| 4                                     | 762 43-1120.RT6 | M+D obložení říms deskami CETRIS BASIC tl. 12 mm včetně podkladního roštu , pod nátěr      | m2       | 44,79   | 552,00 | 24 722,70        |
|                                       | Výkaz výměr:    | $(0,25+0,25) \cdot (27,75+22,15+7,775)$  |          | 28,84   |        |                  |
|                                       |                 | $31,9 \cdot (0,25+0,25)$   |          | 15,95   |        |                  |
| 5                                     | 762 43-1120.RT5 | M+D obložení na fasádě deskami CETRIS BASIC tl. 12 mm včetně podkladního roštu , pod nátěr | m2       | 10,24   | 552,00 | 5 652,48         |
|                                       | Výkaz výměr:    | $(0,40 \cdot 3,20) \cdot 7$  |          | 8,96    |        |                  |
|                                       |                 | $0,40 \cdot 3,20 \cdot 1$  |          | 1,28    |        |                  |
| <b>Celkem za: 00002 podbití římsy</b> |                 |  |          |         |        | <b>51 898,26</b> |

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č.2  
„STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍCH CHODEB  
DOMOV SEDLČANY“**

**Určeno: Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek**

**(v kopii Odbor krajského investora – oddělení investic, Krajský úřad SK)**

**Číslo SoD: objednatel: S-3351/SOC/2014 ; zhotovitele 14097**

**Termín plnění: 4 měsíce od výzvy (pá 6.3.2015 13:31) tj. termín dokončení 6.7.2015**

**Celková cena díla: 6.238.887,- Kč bez DPH**

**Zhotovitel: S-B s.r.o.; Husova 322, 264 01 Sedlčany**

**IČ: 25652362**

**Oprávněná osoba: Ing. Jiří Barták, Ing. Karel Hocke jednatelé**

**Telefonní spojení: 603 152 545; 603 227 088; 318 820 367**

**Popis předmětu informace: prodloužení termínu dokončení díla**

**Popis problému:**

- Provedení opravy – výměny přípojky vody pod stavbou provozovatelem.
- Zjištění havarijního stavu navazující jednoplášťové konstrukce ploché střechy stávajícího objektu při připojování nové části.
- Po odkrytí stávajících konstrukcí zjištěny nepředpokládané slaboproudé rozvody, které je nutné vyměnit.

**Tyto práce nejsou součástí zadání stavby ani součástí plnění. Domov Sedlčany je řeší na vlastní náklady. Koordinace těchto činností s pracemi na projektu „Stavební úpravy spojovacích chodeb Domov Sedlčany“ však způsobuje komplikace při plnění harmonogramu prací.**

**Čeho se zhotovitel domáhá: prodloužení termínu dokončení díla o 2 týdny tj. do 20.7.2015**

**Nejzažší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.6.2015**

JC Stavítelství s.r.o.  
Jihlava 141/1043  
141 00 Praha 4, Záběhlice

**Stanovisko TDI + BOZP:** DOPORUČENÍ K ODSOUHLASENÍ  
29.5.2015



**Stanovisko AD:** SOUHLASÍM



**S-B s.r.o.**  
PROJEKT  
MAGNÁTKA  
TEL: 310 820 366  
IC: 122 50 816, DIČ: CZ25652362

**Stanovisko OBJ+KOO:**  
SOUHLASÍM

**Datum, podpis oprávněné osoby**

29.5.2015



**S-B s.r.o.**  
Hilsova 332  
264 01, Sevlčany  
www.s-b.cz  
Projekty a realizace staveb  
DIČ: CZ25652362 tel. 310 820 366