

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Číslo smlouvy objednatele: S-3122/00066001/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020097

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

3K značky, s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO: 250 56 271

DIČ: CZ25056271

zastoupená: Lubomírem Láagnerem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 03. 11. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 14.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	1.210.853,78 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.478.393,78 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	1.649.243,78 Kč
DPH 21%	346.341,19 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	1.995.584,97 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 2.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech

V Říčanech

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

3K značky, s.r.o.
Lubomír Lágner, jednatel společnosti

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609 - 3122/00066001/2020

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 103A Silnice v km 64,380 – 64,609

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103A/2

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: 3K značky s.r.o.
 Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
 IČ: 25056271

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	170 850,00	170 850,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	170 850,00	170 850,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list																																									
Název a evidenční číslo Stavby: SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609 - 3122/00066001/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103A Silnice v km 64,380 – 64,609		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS 103A/2	Číslo ZBV: 2.5																																						
Strany smlouvy o dílo č.: S-3122/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.11.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: 3K značky s r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany																																									
Přílohy Změnového listu <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">počet listů</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td>počet listů</td> <td></td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů		2. Změnový list	1	počet listů		3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů		4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																																							
2. Změnový list	1	počet listů																																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																							
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																							
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																							
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů																																							
Paré č.	Příjemce																																								
1 2	Objednatel																																								
3	Zhotovitel																																								
4	Projektant (AD)																																								
5	Stavební dozor																																								
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Svodidla s motopásmíci v místech s problematickým napojením																																									
Během realizace prací na Díle byl vznesen požadavek Objednatele, který spočíval v potřebě provedení změny na stávajícím zádržném systému, přímo navazujícího na nově realizovaná svodidla v rámci předmětné zakázky. Toto nebylo navrženo v původním zadání PDPS, kde bylo uvažováno s ponecháním stávajících svodidel. V době zpracování podkladů pro výběrové řízení zadavatele nejevila stávající svodidla zjevné známky nefunkčnosti ani poškození. Jedná se o 51 m svodidel (po obou stranách komunikace) navazujících na ukončení nových svodidel v původně navrženém úseku stavby. S ohledem na průběh komunikace do ostrého oblouku jde o úsek se složitým napojením svodidel, a to jak z hlediska prodloužení nových svodidel, tak z hlediska přechodu nových na stávající. Nová svodidla budou navíc osazena motopásmíci. Vzhledem k tomu, že v opravovaném úseku bylo ukončeno svodidlo s ochranou pro motocyklisty a mezi tímto a mostním objektem bylo silniční svodidlo H1 zádržnosti, musel se udělat přechodový úsek mezi dvěma rozdílnými systémy svodidel, tak aby byla dle TPV ukončená spodní motosvodnice a vznikl plynulý přechod na silniční svodidlo H1 a dále pak přechod na mostní objekt. V době provádění prací na předmětné stavbě bylo shledáno, že dotčený úsek svodidel je ve špatném technickém stavu a s ohledem na tuto skutečnost byl vznesen požadavek Objednatele na jejich výměnu. Demontáž původních a provedení nových svodidel bylo shledáno jako důvodné, také s ohledem na rozšíření zádržné funkce svodidel v dotčením úseku, kde doposud nebyla osazena spodní pásnice proti podjetí motorkářem. Realizaci nových svodidel zároveň dojde ke sjednocení typu svodidel a úrovně zádržnosti. Předmětná změna je vyjádřena novou smluvní položkou poř. č. 26-9113 R2. Změna nemá vliv na Smluvní termíny a dokončení stavby. V rámci provedení předmětné změny nedochází k tzv. "řetězení změn", neboť tato změna nevyvolává potřebu jiných změn. Jedná se o Změnu nepodstatnou, kterou inicioval Objednatel svým požadavkem. Na základě tohoto požadavku následně Zhotovitel dne 10.05.2021 zaslal oznámení předmětné změny (doklad č. 09 Oznámení Zhotovitele – doplnění svodidel na začátku úseku). K předmětné změně byl Objednatелеm následně téhož dne vydán pokyn (doklad č. 10 Pokyn k vypracování ZBV č. 2 na akci "SO 103A Silnice v km 64,380 – 64,609"). Uvedené změny byly provedeny na základě požadavku Objednatele. Tyto změny byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Vzhledem k této skutečnosti se jedná pro Zadavatele o změnu de minimis, která je tak podle § 5 písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že se nejedná o změnu podstatnou dle § 222 odst. 3, respektive odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb., a zároveň že Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. Na základě Metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.																																									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">170 850,00</td> <td style="text-align: center;">170 850,00</td> <td style="text-align: center;">170 850,00</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	170 850,00	170 850,00	170 850,00																														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																						
0,00	170 850,00	170 850,00	170 850,00																																						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí):</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 30%;">Ing. Antonín Novotný</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 20%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor):</td> <td>jméno</td> <td></td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Stavební dozor:</td> <td>jméno</td> <td><i>M. D. Beneš</i></td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Supervize</td> <td>jméno</td> <td><i>Ing. A. Novotný</i></td> <td>datum</td> <td><i>22.11.2021</i></td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatel: KSÚS</td> <td>jméno</td> <td>JUDr. Luděk Beneš</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Antonín Novotný	datum	podpis	Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis	Stavební dozor:	jméno	<i>M. D. Beneš</i>	datum	podpis	Supervize	jméno	<i>Ing. A. Novotný</i>	datum	<i>22.11.2021</i>	Zástupce Objednatel: KSÚS	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	podpis													
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Antonín Novotný	datum	podpis																																					
Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis																																					
Stavební dozor:	jméno	<i>M. D. Beneš</i>	datum	podpis																																					
Supervize	jméno	<i>Ing. A. Novotný</i>	datum	<i>22.11.2021</i>																																					
Zástupce Objednatel: KSÚS	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	podpis																																					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel):</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 30%;">Ing. Jan Lichtneger</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 20%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Lubomír Lágrner</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel):	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	Lubomír Lágrner	datum	podpis																												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel):	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis																																					
Zhotovitel	jméno	Lubomír Lágrner	datum	podpis																																					
Změna během výstavby (ZBV) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%;">Číslo paré:</td> </tr> </table>					Číslo paré:																																				
	Číslo paré:																																								

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV č. 2													
Evidenční číslo a název stavby: 3122/00066001/2020 - SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609 Číslo a název SO/PS: SO 103A - Silnice v km 64,380 – 64,609 Číslo a název rozpočtu: SO 103A - Silnice v km 64,380 – 64,609								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								103A/2					
								Skupina změn: 5					
Poř. č. pol.	Kod položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
26	9113 R2	SVODIDLO S MOTOPÁSNICÍ V MÍSTECH S PROBLEMATICKÝM NAPOJENÍM	M	0,000	51,000	51,000	3 350,00	0,00	0,00	170 850,00	170 850,00	170 850,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	170 850,00	2 673 540,00	170 850,00	100,00%
		Celkem za SO						950 555,15	0,00	438 390,00	1 388 945,15	438 390,00	146,12%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:
SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609 - 3122/00066001/2020

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
103A/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 103A Silnice v km 64,380 – 64,609

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
950 555,15

Poznámka

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	267 540,00	1 218 095,15	267 540,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	170 850,00	438 390,00	46,12%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 388 945,15	438 390,00	46,12%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

	Souhlas	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	SOUHLASÍM	Ing. Antonín Novotný		
Projektant (autorský dozor):	SOUHLASÍM			
Stavební dozor:	SOUHLASÍM	M. Pohunek		
Zástupce Objednatele:	SOUHLASÍM	JUDr. Luděk Beneš		
Zaměstnanec KSÚS odpovědný za cenové projednání Změny:	SOUHLASÍM	Ing. Jaroslava Jurková		

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609 - 3122/00066001/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 103A Silnice v km 64,380 – 64,609
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103A/2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem	Původ nabídkové ceny
26	9113.R2	SVODIDLO S MOTOPÁSNICÍ V MÍSTECH S PROBLEMATICKÝM NAPOJENÍM	M	51,000	3 350,00 Kč	170 850,00 Kč	JC stanovena v souladu se zněním Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, jako cena obvyklá v místě a čase, zjištěná na podkladě průzkumu trhu provedeného formou získání tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů.

Jednotková cena nové položky byla určena v souladu s postupem oceňování uvedeným v Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, a je také v souladu s § 17 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Jednotková cena položky uvedené v tabulce poř. č. 26 není obsažená ani specifikovaná jinou položkou zahrnutou v Nabídce v Oceněném soupisu prací. Jednotkovou cenu této položky není možné ani stanovit na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP).

Jednotková cena položky uvedené v tabulce poř. č. 26 tak byla stanovena na podkladě porovnání více nezávislých nabídek od dodavatelů, na základě kterých byla pro Objednatele vybrána nejvýhodnější cena. Pro stanovení jednotkové ceny byly posouzeny cenové nabídky od společnosti VESIBA s.r.o., od SAFEROAD Czech Republic s.r.o. a od Silvertone s.r.o. Společnost VESIBA s.r.o. nacenila dodávku a montáž běžného metru (bm) svodidla s motopásnicí v místech s problematickým napojením na 3.350,00 Kč/m. Společnost Silvertone s.r.o. nacenila dodávku a montáž bm tohoto svodidla na 3.430,00 Kč/m. Společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o. nacenila dodávku a montáž bm tohoto svodidla na 3.520,00 Kč/m.

Z předložených nabídek vyplývá, že pro provedení běžného metru svodidla s motopásnicí v místech s problematickým napojením, tedy stanovení jednotkové ceny předmětné položky poř. č. 26, je pro Objednatele nejvýhodnější cenová nabídka společnosti VESIBA s.r.o., která uvažuje s kompletní dodávkou a montáží tohoto svodidla na 3.350,00 Kč za mb.

Za cenové projednání:

Datum

Podpis

Zaměstnanec KSÚS odpovědný za cenové projednání Změny:

M. Pohunek

Zhotovitel:

.....

.....



Přehled nových položek

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609 - 3122/00066001/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 103A Silnice v km 64,380 – 64,609
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103A/2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem	Původ nabídkové ceny
26	9113.R2	SVODIDLO S MOTOPÁSNICÍ V MÍSTECH S PROBLEMATICKÝM NAPOJENÍM	M	51,000	3 350,00 Kč	170 850,00 Kč	JC stanovena v souladu se zněním Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, jako cena obvyklá v místě a čase, zjištěná na základě průzkumu trhu provedeného formou získání tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů.

Jednotková cena nové položky byla určena v souladu s postupem oceňování uvedeným v Pod čl. 6.8 Smlouvy o dílo, a je také v souladu s § 17 Směrnice R SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Jednotková cena položky uvedené v tabulce poř. č. 26 není obsažena ani specifikovaná jinou položkou zahrnutou v Nabídce v Oceněném soupisu prací. Jednotkovou cenu této položky není možné ani stanovit na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP).

Jednotková cena položky uvedené v tabulce poř. č. 26 tak byla stanovena na základě porovnání více nezávislých nabídek od dodavatelů, na základě kterých byla pro Objednatele vybrána nejvýhodnější cena. Pro stanovení jednotkové ceny byly posouzeny cenové nabídky od společnosti VESIBA s.r.o., od SAFEROAD Czech Republic s.r.o. a od Silvertone s.r.o. Společnost VESIBA s.r.o. nacenila dodávku a montáž běžného metru (bm) svodidla s motopásnicí v místech s problematickým napojením na 3.350,00 Kč/m. Společnost Silvertone s.r.o. nacenila dodávku a montáž bm tohoto svodidla na 3.430,00 Kč/m. Společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o. nacenila dodávku a montáž bm tohoto svodidla na 3.520,00 Kč/m.

Z předložených nabídek vyplývá, že pro provedení běžného metru svodidla s motopásnicí v místech s problematickým napojením, tedy stanovení jednotkové ceny předmětné položky poř. č. 26, je pro Objednatele nejvýhodnější cenová nabídka společnosti VESIBA s.r.o., která uvažuje s kompletní dodávkou a montáží tohoto svodidla na 3.350,00 Kč za mb.

Za cenové projednání:

Datum

Zaměstnanec KSÚS odpovědný za cenové projednání Změny

M. Pohunek

Zhotovitel:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609 - 3122/00066001/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103A Silnice v km 64,380 – 64,609
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103A/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Přehled nových položek a cenové nabídky subdodavatelů	5	
09 Oznámení Zhotovitele – doplnění svodidel na začátku úseku stavby ze dne 10.05.2021	1	
10 Pokyn k vypracování ZBV č. 2 na akci "SO 103A Silnice v km 64,380 – 64,609" ze dne 10.05.2021	1	
Počet listů celkem	9	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

SO 103, silnice III/114 v km 64,380 - 64,609 - 3122/00058001/2020

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 210 853,78
2=1+7+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 649 243,78
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	1 995 584,91
3=(20)/100	Procento změny Přijaté smluvní částky	136,21%
4=(25)/100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26)/100	Sledování zaměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19)/100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16 odst. (6), písm. b)	0,00%

6=(32)+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	267 540,00
7=(6)/100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	22,18%
8=(7)*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	363 256,13

9=(32A/1)/100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	23,10%
10=(32A/1)/100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=(32A+36A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	267 540,00
11=(10)*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	668 425,00

12=(11)*0,1	Limit	18,1128,00
13=(20)/100	Sledování limitu (15%)	18,11%
14=(ABS(37)+38)	Hodnota skupiny 5	170 850,00

		- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -													
		Vyhrazené změny (Dománie) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nepředvídané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nemající ocelovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)													
SO	ZB/Č	Název SO/S (předmít Změny)	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZB/Č	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
16	17		19=24+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	22	23	25=22+24	26	27	28=23+27	29	30	32=29+30	32A+ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A+ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38	
			0,00	438 390,00	438 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 540,00	267 540,00	267 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 850,00	170 850,00	
103A	1	Silnice v km 64,380 - 64,609 - spodní pátice	0,00	267 540,00	267 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 540,00	267 540,00	267 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103B	2	Silnice v km 64,380 - 64,609 - spodní pátice	0,00	170 850,00	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 850,00	170 850,00	

Příloha č. 5: Přehled zařazení změn do skupin

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 3122/00066001/2020 - SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609

Číslo a rázev SO/PS: SO 103A - Silnice v km 64,380 – 64,609

Číslo a rázev rozpočtu: SO 103A - Silnice v km 64,380 – 64,609

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

103A/2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	15,100	15,100	0,000	15,00	226,50	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00
24	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1 645,000	1 645,000	0,000	3,00	4 935,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00
Nové položky													
ZBV 1													
25	9113.R	MONTÁŽ SPODNÍ PÁSNIČE PROTI PODJETÍ MOTORKÁŘEM	M	0,000	273,000	273,000	980,00	0,00	0,00	267 540,00	267 540,00	267 540,00	100,00
ZIV 2													
26	9113.R2	SVODIDLO S MOTOPÁSNICÍ V MÍSTECH S PROBLEMATICKÝM NAPOJENÍM	M	0,000	51,000	51,000	3 350,00	0,00	0,00	170 850,00	170 850,00	170 850,00	100,00
		CELKEM						950 555,15	0,00	438 390,00	1 388 945,15	438 390,00	146,12

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 3122/00066001/2020 - SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609

Číslo a název SO/PS: SO 103A - Silnice v km 64,380 – 64,609

Číslo a název rozpočtu: SO 103A - Silnice v km 64,380 – 64,609

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

103A/2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	279,125	279,125	0,000	120,00	33 495,00	0,00	0,00	33 495,00	0,00	0,00
1 Zemní práce										0,00	0,00	0,00	0,00
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	447,750	447,750	0,000	27,00	12 089,25	0,00	0,00	12 089,25	0,00	0,00
3	11933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	260,000	260,000	0,000	95,00	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00
5 Komunikace													
4	16314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	9,480	9,480	0,000	205,00	1 943,40	0,00	0,00	1 943,40	0,00	0,00
5	16334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	9,480	9,480	0,000	250,00	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00
6	16363	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	409,500	409,500	0,000	50,00	20 475,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00
7	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE OD 0,5KG/M2	M2	1 645,000	1 645,000	0,000	11,00	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00	0,00	0,00
8	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 645,000	1 645,000	0,000	246,00	404 670,00	0,00	0,00	404 670,00	0,00	0,00
8 Potrubí													
9	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	31,600	31,600	0,000	317,00	10 017,20	0,00	0,00	10 017,20	0,00	0,00
10	859524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,844	2,844	0,000	2 800,00	7 963,20	0,00	0,00	7 963,20	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce													
11	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	273,000	273,000	0,000	110,00	30 030,00	0,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00
12	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	273,000	273,000	0,000	1 050,00	286 650,00	0,00	0,00	286 650,00	0,00	0,00
13	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	22,000	22,000	0,000	350,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
14	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	22,000	22,000	0,000	100,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
15	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	34,000	34,000	0,000	230,00	7 820,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00
16	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	3 324,00	13 296,00	0,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00
17	914733	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
18	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	1 950,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
19	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	100,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
20	915411	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	114,450	114,450	0,000	110,00	12 589,50	0,00	0,00	12 589,50	0,00	0,00
21	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	114,450	114,450	0,000	260,00	29 757,00	0,00	0,00	29 757,00	0,00	0,00
22	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	15,100	15,100	0,000	181,00	2 733,10	0,00	0,00	2 733,10	0,00	0,00



Cenová nabídka

VESIBA s.r.o. - divize svodidel

Sokolovská 84.186 00 Praha 8 - Karlín

Fax:

Tel:

Web:

Mail:

Objednatel:

3 K Značky s.r.o.

Jiráskovca 1519, 251 01 Říčany

p. Patrik Turoň

Akce: II/114 Neveklov, SO 103 - dodávka svodidel včetně montáže

Fax:

Tel: 724 180 550

Mail:

Položka	MJ	Výměra	Cena za MJ	Celkem
SVODIDLO S MOTOPÁSNICÍ V MÍSTECH S PROBLEMATICKÝM NAPOJENÍM (MIMO PROJEKT)	M	51,000	3 350,00 Kč	170 850,00 Kč
Celková cena bez DPH				170 850,00 Kč
Sazba DPH 21%				35 878,50 Kč
Celková cena včetně zákonné sazby DPH				206 728,50 Kč

Cena vychází z cen výrobce svodidel platných ke dni podání nabídky.

Do uzavření SoD nebo objednávky cena kopíruje pohyb cen certifikovaného výrobce svodidel.

Dopravní opatření během realizace není součástí nabídky a zajišťuje ho objednatel.

Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za porušení zřetelně nevyznačených inženýrských sítí v místech plánované montáže svodidel. Vyznačení zajišťuje objednatel.

V Praze dne : 14.4.2021

Zpracoval: Jiří Bartoněk

Cenová nabídka

Akce: II/114 Neveklov, SO 103 - dodávka svodidel včetně montáže

firma: Silverton s.r.o.

adresa: Za zastávkou 373 Praha 10, 109 00

vyřizuje: Milan Kuřík

telefon:

email:



Rozpočet

instalace motosvodidel					
POLOŽKY		j.	mn.	Kč/j.	Kč
	SVODIDLO S MOTOPÁSNICÍ V MÍSTECH S PROBLEMATICKÝM NAPOJENÍM (MIMO PROJEKT)	M	51,000	3 430,00 Kč	174 930,00 Kč
	položka zahrnuje - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nulových zemních prací, vč. demontáže stávajících) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nulových zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mosní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
				Suma bez DPH:	174 930,00 Kč

NABÍDKA

STAVBA: II/114 Neveklov, SO 103 - dodávka svodidel včetně montáže

Dodavatel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Řada dokladu : 501
Číslo dokladu : 211732

Plzeňská 666
330 21 Líně

Platební podmínky : 30 dnů netto

IČ : 25229761

DIČ: CZ25229761

Popis dodávky : svodidla

ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNI

Způsob dopravy : dodavatel

ODDÍL C, VLOŽKA 10825

Obchodní zástupce: Bedřichová Anna

Držitel certifikátu systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, BSI OHSAS 18001:1999

Telefon

E-mail :

Místo určení: 3K značky s.r.o.

Odběratel: 3K značky s.r.o.

Jiráskova 1519/8
251 01 Říčany

Jiráskova 1519/8
251 01 Říčany

Datum pořízení : 23.04.2021

K rukám: Buriánek Martin

Platnost cenové nabídky : **23.05.2021**

Telefon

Mobil :

Předpokládaný termín realizace :

Fax :

E-mail :

řádek	Popis dodávky	JC bez DPH	Množství	CC bez DPH	Sleva %	CC bez DPH po slevě	DPH	CC s DPH
1	SVODIDLO S MOTOPÁSNICÍ V MÍSTECH S PROBLEMATICKÝM NAPOJENÍM (MIMO PROJEKT) demonťáž stávajících, dodávka a montáž nových svodidel	3520 Kč	51,00 m	179 520,00		179 520,00	21%	217 219,20

Cena celkem po slevě bez DPH: 179 520,00 Kč
DPH celkem 37 699,20 Kč
Zaokrouhlení

CELKEM

217 219,20 Kč

CENOVÁ NABÍDKA NEZAHRAUJE DIO - ZAJISTÍ OBJEDNATEL

PLATEBNÍ PODMÍNKY

30 dnů netto

Celková cena platí pouze při kompletní objednávce.

Při objednávce se zakázka řídí VSP SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - dopravní značení (k dispozici na www.saferoad.cz)

předpokládaná doba realizace: 1 den

OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMÍNEM REALIZACE

CENA DÍLA JE STANOVENA BEZ DPH, CENA DÍLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVENOU DPH, NEBUDE-LI SE NA DÍLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

Plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této nabídky, smlouvy, zejména plnění termínů provádění a dokončení díla, je podmíněno tím, že nedojde k přerušení prací z důvodu nouzového nebo krizového stavu, zejména k zákazů či přerušení práce z důvodu epidemie.

Vystavil: Bedřichová Anna

Nabídka: 211732

a **SAFE** company

pandemie nebo karantény na straně zaměstnanců zhotovitele nebo subdodavatelů a z toho vyplývajících opatření a omezení. V takovém případě nebude zhotovitel sankcionován za neplnění smlouvy a neodpovídá za újmu, která objednateli vznikne.

ŘÍZENÍ DOPRAVY:

Cenová nabídka nezahrnuje řízení dopravy, po dohodě s objednatelem bude doceněno.

PROSTOJE:

Náhrada za prostoje způsobené ze strany objednatele 3 000 Kč bez DPH / hod / pracovní parta.

Nabídka je kalkulována na základě zaslaných podkladů (VV, TZ, PD). Realizace dle platných norem a předpisů.

V případě nedodržení platných norem a předpisů ze strany objednatele (nedostatečná šířka krajnice, zhutnění krajnice, gabionové stěny, betonová římsa v trase svodidel apod.) bude cenová nabídka upravena dle reálných dispozic stavby.

OCELOVÁ SVODIDLA BERANĚNÁ:

PROVEDENÍ: dle platných ČSN a TP, pozinkování dle ČSN EN 1461

ZÁRUKA: 60 měsíců

ocelové svodidlo pozinkované, montáž sloupků beraněním (předpokladem je, že v místě beranění nevedou inženýrské sítě v okolí 1,5m)

příplatek v případě inženýrských sítí - 500 Kč / sloupek

příplatek v případě oblouků - 300 Kč / m

CENOVÁ NABÍDKA NEOBSAHUJE:

- Dilatace
- Skladné – náklady na uskladnění, dodatečné manipulace a přepravy materiálu. V případě neodebrání svodidel dle sjednaného HMG bude účtováno 120 Kč/m plochy měsíčně.
- DIO
- Vytyčení vedení inž. sítí pod i nad terénem v místě křížení s předmětem dodávky
- Geodetické zaměření skutečného provedení
- Čištění komunikace
- Odrazky na svodidla
- Směrové sloupky - oceněny samostatně

termín dodání: 4 - 6 týdnů od objednávky

V případě, že Vás nabídka zaujala, zašlete objednávku na e-mail: plzen@saferoad.cz

V případě nejasností či dalších požadavků na dopracování nabídky se obraťte přímo na mne na te

(popř. e-mail

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přáním příjemného dne

Anna Bedřichová - kalkulace
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. SE SPECIALIZUJE NA:

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BARVA x PLAST

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

SVODIDLOVÉ SYSTÉMY - BETONOVÉ x OCELOVÉ x DŘEVOOCELOVÉ

TLUMIČE NÁRAZU A OCHRANNÉ PRVKY - CRASHGUARD, PRIMUS, SAFEEND

PROTIHLUKOVÉ STĚNY - MATERIÁL

ZIMNÍ ÚDRŽBA x PRODEJ SOLI

VYŘÍZENÍ DIR x ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU DIO



Filip Hanzlík
Stavbyvedoucí
3K Značky s.r.o.
Jiráskova 1519
251 01 Říčany

KSUS Středočeského kraje, oblast Benešov
Křížíkova 1351,
256 01 Benešov

Vaše spisová značka:	Naše spisová značka:	Vyřizuje:	V Říčanech dne:
	Neveklov-03/2021	Filip Hanzlík	10.05.2021

Věc: Oznámení – doplnění svodidel na začátku úseku stavby

Na základě požadavku KSUS týkající se doplnění cca 50 metrů svodidel na konci úseku oznamujeme, že tato změna nebude mít vliv na Smluvní termín dokončení stavby a zároveň bude mít vliv na celkovou cenu díla.

S pozdravem

Filip Hanzlík



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

3K Značky
Jiráskova 1519,
251 01 Říčany

Vaše spisová značka: Naše spisová značka: Vyřizuje: V Benešově dne:
Neveklov-03/2021 4455/21/KSUS/BNT/SAC11 Bc.Pavel Šach 10.05.2021

Předmět:

Pokyn k vypracování ZBV č.2 na akci: "SO 103A Silnice v km 64,380-64,609"

S odvoláním na čl.6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. S-3122/00066001/2020, odst. 6.8., může objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb, která tvoří přílohu č.4 této SoD.

V návaznosti na „Oznámení –zajištění dopravně inženýrských opatření a doplnění cca 50 metru svodidel na konci úseku stavby SO 103A Silnice v km 64,308-64,609“, žádáme o vypracování a předložení návrhu změnového listu, ke schválení.

S pozdravem

JUDr. Luděk Beneš
Vedoucí ISU
Oblast Benešov