



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
č. smlouvy: S-674/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

se sídlem: Zbraslavice 2, PSČ 285 21  
IČO: 28447085  
DIČ: CZ28447085  
zastoupená: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem  
č. smlouvy: 20201/001  
bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú.:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/611 x II/329 Poděbrady - Přední Lhota**“
2. S ohledem na nepředvídatelné okolnosti nastalé v době realizace stavby:
  - Výskyt komunálního odpadu v JJV části segmentu OK a tím související práce, odtěžení, odvoz a uložení na skládku, zpětný zásyp
  - Nevhodné základové poměry v prostoru JV segmentu OK, kde bylo nutné odtěžení nevhodné zeminy a následný zásyp nenamrzavým materiálem vhodným do násypů
  - Chybějící násyp pro dosažení úrovně pláňe a následné stabilizace zemin. Dle AD se jedná o 1481 m<sup>3</sup> násypu z nenamrzavého materiálu vhodného do násypu

Je nutné uzavřít tento Dodatek č. 2.



## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu se Smlouvou se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy dle čl. 15. 14. Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smlouva se mění následujícím způsobem:

Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 12. 08. 2022.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech

Ve Zbraslavicích

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

**SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.**  
Ing. Michal Holík, jednatel