

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zadavatele: 124/2007/OIN

uzavřené podle ustanovení § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění novel (dále jen „obchodní zákoník“) na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací
akce: **II/240 Velvary, obchvat**

Zadavatel:

Středočeský kraj

emse sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, hejtnan Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

a

Poskytovatel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednající: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

Ing. Milanem Kalným – jednatelem

Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem (každý z nich samostatně)

IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č. ú.: 474022543/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal – jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jindřiška Čamrová

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 124/2007/OIN ze dne 18. 9. 2007, kterým se upravuje čl. II Předmět smlouvy, čl. III Doba zhotovení díla, platnost smlouvy a čl. V Cena díla.

Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o díle č. 124/2007/OIN (dále jen smlouvu) ze dne 18. 9. 2007 na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci **II/240 Velvary, obchvat**.
2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je nutnost aktualizace původní dokumentace dle nově zavedených norem pro projektování.
3. Dalším důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je úprava termínu plnění vyvolaná prodlením při majetkoprávním vypořádání pozemků v trase přeložky. V r. 2014 došlo k dohodě statutárních zástupců Města Velvary a Obce Úhy o majetkoprávní vypořádání problematického pozemku. Je tedy možné opět pokračovat v projektové přípravě a související inženýrské činnosti.

4. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín plnění sjednaný dle čl. III smlouvy takto:
- aktualizace projektové dokumentace DÚR vč. potřebných průzkumů do 12ti týdnů ode dne podpisu tohoto dodatku
 - projednání a majetkoprávní vypořádání do 35ti týdnů ode dne podpisu tohoto dodatku
 - zajištění územního rozhodnutí do 50ti týdnů ode dne podpisu tohoto dodatku

5. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná dle čl. V smlouvy takto:

5.1. Cena za dílo po zohlednění aktualizace DÚR je sjednána v celkové výši 4,618.600,- Kč bez DPH.

5.2. Sjednaná cena za dílo se člení dle níže uvedených částí díla takto:

- a) kompletní dokumentace studie + DÚR:
cena bez DPH 4,000.600,- Kč
- b) inženýrská činnost:
cena bez DPH 378.000,- Kč
- c) vypracování aktualizace DÚR:
cena bez DPH 240.000,- Kč

Rozpis nabídkové ceny za vícepráce je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Článek II.

1. Veškerá další ustanovení smlouvy č. 124/2007/OIN ze dne 18. 9. 2007 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží Zadavatel a dva stejnopisy Poskytovatel.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 124/2007/OIN byl schválen Radou kraje Usnesením č. 012-26/2014/RK dne 25. 8. 2014.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Praze dne -2. 10. 2014

Poskytovatel:
Pontex, spol. s r. o.

Ing. Václav Hvízdal
jednatel Pontex, spol. s r. o.

PONTEX spol. s r. o.
Rezová 1658, 147 14 Praha 4

V Praze dne 20 -10- 2014

Zadavatel:
Středočeský kraj

Ing. Miloš Pětera
hejtman Středočeského kraje



II/240 Velvary, obchvat

vypracování aktualizace DÚR

rozpis nabídkové ceny

popis položky	jedn.	počet jedn.	sazba (Kč/hod)	celkem bez DPH (Kč)
1. Aktualizace DÚR	hod	200	500	100 000,00
2. Aktualizace - průzkumy a záborový elaborát				
Průzkum stávajících inž. sítí vč. jejich ověření správci	hod	20	500	10 000,00
Dendrologický průzkum	hod	60	500	30 000,00
Záborový elaborát	hod	80	500	40 000,00
3. Aktualizace - odhad stavebních nákladů	hod	20	500	10 000,00
4. Dokladová část	hod	100	500	50 000,00
nabídková cena celkem bez DPH				240 000,00
DPH 21%				50 400,00
nabídková cena celkem včetně DPH				290 400,00

V Praze dne 9. 9. 2014



Ing. Václav
Hvízďal
jednatel společnosti

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-4-