

## Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky dopravních omezení

II/121 Votice, ul. Husova

ozn.	činnost	počet týdnů													zimní přestávka																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42								
			7.22				8.22				9.22				10.22					4.23				5.23				6.23				7.23				8.23				9.23				10.23									
Přípravné práce																																																					
	Realizace DIO	1																																																			
	Zesílení spojovací trasy	1	x																																																		
	Celkem přípravné práce	1																																																			
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace																																																					
	Realizace DIO	1		x																																																	
	Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace	12		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																					
	Demontáž DIO	1																																																x			
	Celkem rekonstrukce vodovodu a kanalizace	14																																																			
Práce na II/121 - I. a II. etapa - včetně stavby společné stezky a chodníků																																																					
	Fáze 1.1 - začátek stavby - křižovatka s III/12148	2																																																			
	Fáze 1.2 - křižovatka s III/12148 - nová OK	2																																																			
	Fáze 2.1 - nová OK - křižovatka Jiráskova	8																																																			
	Fáze 2.2 - křižovatka Jiráskova - konec stavby	8							x	x	x	x	x	x	x	x																																					
	Rezerva	4																																																			
	Celkem etapa I. a II. etapa - včetně stavby společné stezky a chodníků	24																																																			
Práce na III/12148 - III. etapa - včetně stavby společné stezky a chodníků																																																					
	Fáze 3.1 - křižovatka u síla - žst. Votice	6		x	x	x	x	x	x																																												
	Fáze 3.2 - křižovatka s III/121 - křižovatka u síla	8																																																			
	Celkem etapa I. a II. etapa - včetně stavby společné stezky a chodníků	14																																																			
Nová okružní křižovatka																																																					
	Přípravné práce - přeložky a ochrana sítí	4																																																			
	Pravá část	4																																																			
	Levá část	4																																																			
	Celkem nová okružní křižovatka	12																																																			
Dokončovací práce																																																					
	Terénní úpravy, SDZ, VDZ	2																																																			
	Demontáž DIO	1																																																			
	Celkem dokončovací práce	3																																																			