



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 3

ke SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele 91/2011/OVZ

číslo zhotovitele 18-1/SOD/2011/011

„II/112 Borovnice, most ev. č. 112-033“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmana Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

M – SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

jednající: Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s. (na základě Plné moci)

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

dále jen „zhotovitel“

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 8. 6. 2011 uzavřely smlouvu o dílo č. 91/2011/OVZ, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/112 Borovnice, most ev. č. 112-033“.
- 1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly během realizace díla a měly za následek změny technologie provádění vybraných částí prací, a vzhledem k tomu, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl podepsán 9.9.2013 dohodou, že v článku II popsanou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) mění způsobem, popsaným v článku



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Il tohoto dodatku č. 3.

Článek II.

Změna smlouvy o dílo

2.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín dokončení díla dle Harmonogramu prací, který se jako nedílná příloha dodatku č. 3 stává přílohou smlouvy o dílo, takto:

Dokončení prací: do 31.7.2014

2.2. *Se ruší bez náhrady.*

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

3.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že změna uvedená v Článku II dodatku č. 3 smlouvy o dílo nemá vliv na cenu ve smlouvě o dílo uvedených položek.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

V Hradci Králové dne 11. 3. 2014

V Praze dne 11-03-2014

Zhotovitel

M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka

ředitel a.s.

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO 42196886

(19) **ŘEDITELSTVÍ**

000 02 Hradec Králové, Štoupkova 710

Objednatel

Středočeský kraj

Ing. Miloš Petera

náměstek hejtmana Středočeského kraje

