



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

ze dne 03.02.2020

číslo sml. Objednatele: S-3080/DOP/2019

číslo sml. Dodavatele: 10000143352

„II/106 Hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak

a

Dodavatel

Skanska a.s.

se sídlem Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 15904

jednající Michal Pfaf, ředitel závodu a Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska, oba na základě plné moci

IČO: 262 71 303 DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING.Bank N.V. číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „**Dodavatel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo



Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 03.02.2020 (č. smlouvy Objednatele: S-3080/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele 10000143352 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

a) Cena za dílo.

- a) Tento Dodatek se primárně (ne však výlučně) zabývá skutečností spočívající v navýšení Ceny Díla z důvodů nezbytného navýšení rozsahu prací na opravách objízdných a přístupových cest. Dodavatel prohlašuje, že Doba zhotovení Díla podle Smlouvy o dílo je stanovena na 10 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště, tj. ode dne 15.06.2020. V době od 10.12.2020 do 31.03.2020 probíhala plánovaná zimní přestávka. Dodavatel uvažoval původní Doba zhotovení díla s termínem 01.08.2021. Tato Doba zhotovení díla byla Dodatkem č. 1 prodloužena do termínu dne 01.09.2021.

Předmět díla se z výše definovaných důvodů navyšuje o dodatečné práce provedené nad rámec Smlouvy o dílo ze dne 03.02.2020, resp. o dodatečné náklady spojené s provedením těchto změn. Změny jsou detailně popsány v jednotlivých změnových listech (ZBV č.4). Detailní zdůvodnění jednotlivých změn tvoří přílohu č. 1. Navýšení ceny proběhne v režimu ustanovení článku č. 3.4 Smlouvy o Dílo, přičemž se jedná o konsenzuálně uzavřený dodatek, kterým se předmět díla rozšířil o skutečnosti představující změnu č. 4. **Investiční hodnota dodatečných Nákladů je stanovena na změny kladné ve výši 2.000.000 Kč bez DPH, což je blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.**

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	108 787 925,86 Kč
DPH	22 845 464,43 Kč
Cena včetně DPH	131 633 390,29 Kč

Cena díla dle SOD včetně Dodatku č.1:

Cena bez DPH	111 239 907,78 Kč
DPH	23 360 380,63 Kč
Cena včetně DPH	134 600 288,41 Kč

Cena díla v Dodatku č.2:

Cena bez DPH	2 000 000,00 Kč
DPH	420 000,00 Kč
Cena včetně DPH	2 420 000,00 Kč



Cena díla dle SOD včetně Dodatku č.1 a č.2:

Cena bez DPH	113 239 907,78 Kč
DPH	23 780 380,63 Kč
Cena včetně DPH	137 020 288,41 Kč

- b) Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice v případě změn a) a b) se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny předběžně nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny.



Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-43/2021/RK .ze dne 18.11.2021.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: ZBV č. 4

V Chrásti nad Sázavou dne

V Praze dne

Dodavatel:

Objednatel

STŘEDOČESKÝ KRAJ



Michal Pfaf, ředitel závodu
v zastoupení dle plné moci

Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek



Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska
v zastoupení dle plné moci