


**DODATEK Č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY)**  
**(č. smlouvy objednatele: S-8023/DOP/2020, č. smlouvy konzultanta: OPCZ20046)**

**III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice – TDS+BOZP**

uzavřené na základě


**Rámcové smlouvy č. S-16587/DOP/2016**

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a


**společností „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“**


vedoucí společník společnosti: **SHP TS s.r.o.**  
se sídlem: v Brně, Bohunická 133/50, PSČ: 619 00  
zastoupeným: Ing. Filipem Hustým, MBA, jednatelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:   
IČO: 28342771  
DIČ: CZ28342771  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512


a další společníci společnosti

společník společnosti: **SHP SK s.r.o.**

se sídlem: v Bratislavě, Slovenská republika, Mlynské luhy 17394/64,  
PSČ: 821 05

zastoupeným: Ing. Iljou Hustým, jednatelem  
bankovní spojení: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu:   
IČO: 44938209  
DIČ: SK20228099  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný soud Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90543/B

společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem: v Ostravě – Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ: 702 00  
zastoupeným: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:   
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti: **SAFETY PRO s.r.o.**  
se sídlem: v Olomouci, Přerovská 434/60, Holice, PSČ: 779 00  
zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu:   
IČO: 28571690  
DIČ: CZ28571690  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Smluvní strany se v souladu s odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě.

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Dne 12. 11. 2020 smluvní strany uzavřely Prováděcí smlouvu č. objednatele S-8023/DOP/2020, jejímž předmětem jsou služby výkonu občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě s názvem „III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice“ plněné Konzultantem (dále jen jako „Smlouva“).
2. Dle čl. III odst. 1. Smlouvy se Konzultant zavázal poskytnout služby specifikované v článku I. odst. 1. Smlouvy v termínu dle článku III. odst. 1. v době 5 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky. Výzva k zahájení plnění byla konzultantovi doručena k datu 22. 9. 2021.
3. Při realizaci díla nastaly okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat,

a které znemožnily zhotoviteli stavby, společnosti BES s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“) realizaci díla v termínu dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby. Předání staveniště a zahájení činnosti proběhlo 24. 9. 2021, s přihlédnutím k přerušení prací v zimním období (30. 11. 2021 – 28. 3. 2022) vychází lhůta ukončení výstavby do 21. 6. 2022. Výše uvedená stavba bude však v důsledku okolností dokončena do 25. 9. 2022.

4. Objednatel činí za nesporné, že v důsledku okolnosti dle ustanovení článku I., odst. 3 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Okolnost“), které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, Objednatel prodloužil provádění prací, které přímo souvisí s dokončením díla dle Smlouvy Zhotovitele ke dni 25. 9. 2022.
5. Z důvodů Okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, vznikla dále nutnost navýšení rozsahu služeb Konzultantem při realizaci díla dle Smlouvy, které jsou nezbytné při jeho dokončení, a které jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Vícenáklady“).
6. Za účelem zachování právní jistoty Konzultanta, že není v prodlení s termínem plnění dle Smlouvy a za účelem dodatku o Vícepracích vzniklých z důvodů Okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým dochází ke stanovení a sjednání:
  - a. termínu pro dokončení výkonu služeb uvedených v čl. III odst.1 Smlouvy;
  - b. změně Ceny za dílo sjednané v čl. II odst. 1 Smlouvy v důsledku Vícenákladů.

## **Článek II. Předmět Dodatku č. 1**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly, že termín pro dokončení a předání díla uvedený v čl. III odst. 1. Smlouvy se nově sjednává na 25. 9. 2022.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se Konzultant dále zavazuje, z důvodu Okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, pro Objednatele provést i vícepráce, uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Cena těchto Víceprací je smluvními stranami dohodnuta na částku ve výši 130 680,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto třicet tisíc šest set osmdesát korun českých), k této částce bude připočteno DPH v zákonné výši. Cenu Víceprací se Objednatel zavazuje uhradit Konzultantovi dle podmínek Smlouvy.
3. V důsledku Víceprací se smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za služby uvedené v čl. II odst. 1 Smlouvy, která se v důsledku Víceprací zvyšuje o částku ve výši 130 680,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto třicet tisíc šest set osmdesát korun českých) bez DPH.

Výsledná cena díla se mění následně:

Cena za dílo dle SOD (čl. II, odst. 1):

**435 600,- Kč bez DPH**

Vícenáklady dle přílohy č. 1

130 680,- Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:

**566 280,- Kč bez DPH**

**685 198, 80 Kč s DPH**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění cena za dílo uvedená v Článku II. odst. 1 Smlouvy, která se zvyšuje ve smyslu víceprací uvedených v příloze č. 1 o částku 130 680,- Kč bez DPH, 158 122,80 Kč včetně DPH 21%.

Cena služeb dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 30 % hodnoty závazku.

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel prohlašuje a podpisem tohoto Dodatku č. 1 stvrzuje, že Konzultant není ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 v prodlení s výkonem služeb dle Smlouvy, a že Objednatel nemá vůči Konzultantovi žádný nárok na smluvní pokutu dle Smlouvy v souvislosti s Okolnostmi na straně Objednatele.
- Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 jsou nově upravena práva a povinnosti stran z původního závazku – Smlouvy a jejich splněním budou tato práva a povinnosti zcela a v plném rozsahu vypořádány.


### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho uzavření.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán elektronicky.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 026-30/2022/RK ze dne 11.8.2022.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny

Objednatel

**Středočeský kraj**




**Libor Lesák**

radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek Středočeského kraje

Konzultant

**za MORAVA: RS SD+BOZP –  
STŘEDOČESKÝ KRAJ**



**Ing. Filip Hustý, MBA**  
jednatel SHP TS s.r.o.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


**Příloha C - Oceněný soupis prací - „III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice“ TDS+BOZP**

Služba - funkce	Smlouva					Dodatek č. 1				Smlouva ve znění Dodatku č. 1		
	počet	počet dní**	Počet dní	Denní sazba*)	Cena	počet	počet dní**	Počet dní	Cena	počet	Počet dní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	Kč	měsíců	v měsíci	celkem	Kč	měsíců	celkem	Kč	
<b>A) Technická dozorčí správa :</b>												
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	5	10	50	5 520	276 000	3	5	15	82 800	8	65	358 800
Koordinátor BOZP	5	4	20	5 420	108 400	3	2	6	32 520	8	26	140 920
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	5	2	10	5 120	51 200	3	1	3	15 360	8	13	66 560
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>435 600</b>				<b>130 680</b>			
<b>Celkem (bez DPH) :</b>					<b>435 600</b>				<b>130 680</b>			

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru



Datum: 2022.08.12  
13:19:55 +02'00'