



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO 4

číslo objednatele č.1: S-5139/DOP/2015

číslo objednatele č.2: 395/2015/SOD

„Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská-Kuříčko“

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění**

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných
zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Říčany

se sídlem Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

zastoupené Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Arch. Dominik Landkammer

IČ: 00240702 DIČ: CZ00240702

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Říčany, číslo pčtu: 724201/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíle A,
vložka 11191

jednající: Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-6257230247/0100

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento
dodatek č.4 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, ze dne 1.7.2015,
kterým se upravuje termín ukončení díla a cena za dílo.

Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 1.7.2015 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy
objednatele S-5139/DOP/2015, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „Rekonstrukce
komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská-Kuříčko“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín ukončení díla na **31.3.2016**, důvodem
posunutí termínu ukončení prací jsou změny PD během výstavby a nevhodné klimatické
podmínky

1.3. Na základě vzájemné dohody se upravuje původní celková cena za dílo dle SOD:

Cena za dílo bez DPH (včetně ZBV č.1-2)	31.563.953,76 Kč
DPH v platném znění -	6.455.791,07 Kč
Celková cena vč. DPH -	38.019.744,83 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.3:

Cena za ZBV č.3 bez DPH -	- 870.671,85 Kč
DPH v platném znění -	- 182.841,09 Kč
Celková cena ZBV č.3 vč. DPH -	- 1.053.512,94 Kč

Celková cena díla vč. ZBV1 dle tohoto dodatku činí tedy částku:

Cena za dílo bez DPH (včetně ZBV č. 1-3)	30.693.281,91 Kč
DPH v platném znění -	6.272.949,98 Kč
Celková cena vč. DPH -	36.966.231,89 Kč

Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č.4 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S-5139/DOP/2015 byl schválen Radou kraje a radou města usnesením č. 16-15-033 dne 31-03-2016

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 změnové listy.

V Písku dne 8.4.2016

V Praze dne 29-04-2016

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.



Ing. Petr Čechal
vedoucí závodu Písek

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ②

Objednatel č. 1

Středočeský kraj



Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje

Objednatel č. 2

Město Říčany



Mgr. Vladimír Kořen,
starosta města

Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 3

Název stavby: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce komunikace Kuříčko

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 188 277,17
6 277 815,38

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	-339 509,10	414 738,33	5 263 506,40	75 229,23
Údaje v Kč DPH 21 %	-71 296,91	87 095,05	1 105 336,34	15 798,14

Císlo změny SO/PS: ZBV č. 3

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-1 730 070,93	859 399,08	1 274 137,41	24,56%
Údaje v Kč DPH 21 %	-363 314,90	180 473,81	267 568,86	

Nová cena SO/PS po této změně: 3

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-2 069 580,03	1 274 137,41	4 392 834,55	-795 442,62
Údaje v Kč DPH 21 %	-434 611,81	267 568,86	922 495,26	-167 042,95
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-2 504 191,84	1 541 706,27	5 315 329,81	-962 485,57

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	
-------	---

Schválil:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774



Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno





Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 3		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech		
Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace Kuříčko		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
1	113106121	Rozebrání dílců komunikací z betonových dlaždic - žlabovek	Nová položka	Výměry byly upřesněny na základě skutečně provedených prací a geodetického zaměření.
11	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	Nová položka	dtto
16	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m ³	Nová položka	dtto
17	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	Nová položka	dtto
18	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	Nová položka	dtto
19	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	Nová položka	dtto
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	Nová položka	dtto
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	Nová položka	dtto
27	171201201	Uložení sypaniny na skládky	Nová položka	dtto
28	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 95 PS	Nová položka	dtto
29	583441970	šterkodrť frakce 0-32	Nová položka	dtto
35	212531111	Výplň odvodňovacích tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	Nová položka	dtto
38	212752213	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	Nová položka	dtto
39	286112250	trubka drenážní flexibilní D 160 mm	Nová položka	dtto
40	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	Nová položka	dtto
41	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	Nová položka	dtto
42	3889521tel	D+M Chránička kabelů z trub HDPE DN 125	Nová položka	dtto
44	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACL 16+ (OK) tl do 60 mm	Nová položka	dtto
45	567551111	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace ve 2 vrstvách po 150 mm celkem tl 300 mm	Nová položka	dtto
46	585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci	Nová položka	dtto
47	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	Nová položka	dtto
48	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	Nová položka	dtto
51	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 +(ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	Nová položka	dtto
52	569251111	Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těžším tl 150 mm	Nová položka	dtto
56	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	Nová položka	dtto
74	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	Nová položka	dtto
75	592238640	prstenec betonový pro uliční vpustí vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	Nová položka	dtto
76	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13	Nová položka	dtto
77	592238760	rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D400 500/500 mm	Nová položka	dtto
78	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	Nová položka	dtto
79	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	Nová položka	dtto
80	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	Nová položka	dtto
81	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	Nová položka	dtto
82	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 59x50x5 cm	Nová položka	dtto
83	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	Nová položka	dtto
84	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	Nová položka	dtto
85	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	Nová položka	dtto
86	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	Nová položka	dtto
87	59224177vp	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x10x12 cm	Nová položka	dtto
89	935931433	D+M Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm	Nová položka	dtto

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 3		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Řičanech		
Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace Kuříčko		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
90	93932611vsa	D+M Vsakovací jímka 1*1*1,5m vč. geotextilie a výplně z DK	Nová položka	dtto
91	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	Nová položka	dtto
92	465511112	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 250 mm	Nová položka	dtto
93	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	Nová položka	dtto
95	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	Nová položka	dtto
96	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	Nová položka	dtto
97	404440000	značka dopravní svislá	Nová položka	dtto
98	404452250	sloupek Zn 60 - 350	Nová položka	dtto
100	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	Nová položka	dtto
101	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	Nová položka	dtto
104	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	Nová položka	dtto
105	592174920	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm	Nová položka	dtto
107	919112114	Řezání spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	Nová položka	dtto
108	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	Nová položka	dtto
109	919311112	Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10	Nová položka	dtto
110	592231130	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 40/250 D 40x250 cm	Nová položka	dtto
111	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	Nová položka	dtto
112	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	Nová položka	dtto
118	979097111	poplatek za skládku - ostatní zemina	Nová položka	dtto
N3-1	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	Nová položka	dtto
N3-2	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	Nová položka	dtto
N3-3	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	Nová položka	dtto
N3-4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	Nová položka	dtto
N3-5	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	Nová položka	dtto
N3-6	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	Nová položka	dtto
N3-7	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v homině tř. 4	Nová položka	dtto
N3-8	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 4 za lepivost	Nová položka	dtto
N3-9	93932611vsa	D+M Vsakovací zařízení vč. geotextilie a výplně z DK, vč. zemních prací a úpravy stáv. terénu	Nová položka	dtto
N3-10	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	Nová položka	dtto
N3-11	286112730	troubka KGEM s hrdlem 300X9,2X5M SN8KOE, PVC	Nová položka	dtto
N3-12	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	Nová položka	dtto
N3-13	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou - pruhy	Nová položka	dtto
N3-14	91228	Směrové sloupky z plast hmot včet odraz pásku - - červené (dodávka a montáž)	Nová položka	dtto

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č.3

Projekt č. ZBV č.3		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech									
Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace Kuříčko											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č. 1	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č. 1 (Kč)	rozdílné celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 3											
1	113106121	m2	0,000		-18,800	-18,80000	34,00	0,00	0,00	-639,20	-639,20
11	132202101	m3	0,000		-665,000	-665,00000	375,00	0,00	0,00	-249 375,00	-249 375,00
16	132301102	m3	0,000		-103,600	-103,60000	374,00	0,00	0,00	-38 746,40	-38 746,40
17	132201201	m3	0,000		-13,200	-13,20000	165,00	0,00	0,00	-2 178,00	-2 178,00
18	132301109	m3	0,000		-51,800	-51,80000	13,10	0,00	0,00	-678,58	-678,58
19	162301102	m3	0,000		-781,800	-781,80000	39,00	0,00	0,00	-30 490,20	-30 490,20
20	162701105	m3	0,000		-781,800	-781,80000	98,00	0,00	0,00	-76 616,40	-76 616,40
23	167101102	m3	0,000		-781,800	-781,80000	11,00	0,00	0,00	-8 599,80	-8 599,80
27	171201201	m3	0,000		-781,800	-781,80000	10,50	0,00	0,00	-8 208,90	-8 208,90
28	174101101	m3	0,000		-658,824	-658,82400	382,50	0,00	0,00	-252 000,18	-252 000,18
29	583441970	t	0,000		-1297,883	-1297,88300	53,00	0,00	0,00	-68 787,80	-68 787,80
35	212531111	m3	0,000		-103,600	-103,60000	607,20	0,00	0,00	-62 905,92	-62 905,92
38	212752213	m	0,000		-296,000	-296,00000	11,29	0,00	0,00	-3 341,84	-3 341,84
39	286112250	m	0,000		-325,600	-325,60000	48,28	0,00	0,00	-15 719,97	-15 719,97
40	119001401	m	0,000		-550,000	-550,00000	128,00	0,00	0,00	-70 400,00	-70 400,00
41	119001422	m	0,000		-172,900	-172,90000	151,00	0,00	0,00	-26 107,90	-26 107,90
42	388995211el	m	0,000		-652,000	-652,00000	191,00	0,00	0,00	-124 532,00	-124 532,00
44	565171111	m2	0,000		16,120	16,12000	291,00	0,00	0,00	4 690,92	4 690,92
45	567551111	m2	0,000		-2027,550	-2027,55000	123,80	0,00	0,00	-251 010,69	-251 010,69
46	585910620	t	0,000		-53,933	-53,93300	2150,00	0,00	0,00	-115 955,95	-115 955,95
47	583439300	t	0,000		-269,664	-269,66400	283,60	0,00	0,00	-76 476,71	-76 476,71
48	599141111	m	0,000		3,200	3,20000	68,40	0,00	0,00	218,88	218,88
51	577144121	m2	0,000		16,120	16,12000	355,00	0,00	0,00	5 722,60	5 722,60
52	569251111	m2	0,000		296,875	296,87500	87,54	0,00	0,00	25 988,44	25 988,44
56	573231111	m2	0,000		117,000	117,00000	9,00	0,00	0,00	1 053,00	1 053,00
74	895941111	kus	0,000		-1,000	-1,00000	2988,00	0,00	0,00	-2 988,00	-2 988,00
75	592238640	kus	0,000		-1,000	-1,00000	125,60	0,00	0,00	-125,60	-125,60
76	592238780	kus	0,000		-1,000	-1,00000	1000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
77	592238760	kus	0,000		-1,000	-1,00000	1280,00	0,00	0,00	-1 280,00	-1 280,00
78	592238740	kus	0,000		-1,000	-1,00000	468,00	0,00	0,00	-468,00	-468,00
79	592238210	kus	0,000		-1,000	-1,00000	126,40	0,00	0,00	-126,40	-126,40
80	592238250	kus	0,000		-1,000	-1,00000	152,80	0,00	0,00	-152,80	-152,80
81	592238260	kus	0,000		-1,000	-1,00000	224,80	0,00	0,00	-224,80	-224,80
82	592238240	kus	0,000		-1,000	-1,00000	224,80	0,00	0,00	-224,80	-224,80
83	592238230	kus	0,000		-1,000	-1,00000	1044,00	0,00	0,00	-1 044,00	-1 044,00
84	899203111	kus	0,000		-1,000	-1,00000	662,00	0,00	0,00	-662,00	-662,00
85	899331111	kus	0,000		-10,000	-10,00000	1570,00	0,00	0,00	-15 700,00	-15 700,00
86	452112111	kus	0,000		-13,000	-13,00000	131,00	0,00	0,00	-1 703,00	-1 703,00
87	59224177vp	kus	0,000		-6,000	-6,00000	178,80	0,00	0,00	-1 060,80	-1 060,80
89	935931433	m	0,000		5,250	5,25000	4940,00	0,00	0,00	25 935,00	25 935,00
90	93932611vsa	kus	0,000		-6,000	-6,00000	5415,00	0,00	0,00	-32 490,00	-32 490,00
91	451311111	m2	0,000		-8,000	-8,00000	185,00	0,00	0,00	-1 480,00	-1 480,00
92	465511112	m2	0,000		-3,000	-3,00000	850,00	0,00	0,00	-2 550,00	-2 550,00
93	465511511	m2	0,000		-8,000	-8,00000	1388,00	0,00	0,00	-11 104,00	-11 104,00
95	914111111	kus	0,000		-5,000	-5,00000	172,00	0,00	0,00	-860,00	-860,00
96	914511112	kus	0,000		-5,000	-5,00000	215,00	0,00	0,00	-1 075,00	-1 075,00
97	404440000	kus	0,000		-7,000	-7,00000	2317,16	0,00	0,00	-16 220,12	-16 220,12
98	404452250	kus	0,000		-5,000	-5,00000	460,04	0,00	0,00	-2 300,20	-2 300,20
100	916131213	m	0,000		66,500	66,50000	409,00	0,00	0,00	27 198,50	27 198,50
101	916431111	m	0,000		-51,000	-51,00000	476,00	0,00	0,00	-24 276,00	-24 276,00
104	592174680	kus	0,000		-51,000	-51,00000	87,30	0,00	0,00	-4 452,30	-4 452,30
105	592174920	kus	0,000		66,500	66,50000	131,40	0,00	0,00	8 738,10	8 738,10
107	919112114	m	0,000		3,200	3,20000	82,50	0,00	0,00	264,00	264,00
108	915131112	m2	0,000		-272,450	-272,45000	150,00	0,00	0,00	-40 867,50	-40 867,50
109	919311112	m3	0,000		-5,280	-5,28000	3049,24	0,00	0,00	-16 099,99	-16 099,99
110	592231130	kus	0,000		-4,000	-4,00000	1564,00	0,00	0,00	-6 256,00	-6 256,00
111	919535555	m3	0,000		-4,000	-4,00000	3140,00	0,00	0,00	-12 560,00	-12 560,00
112	919521013	m	0,000		-10,000	-10,00000	878,00	0,00	0,00	-8 780,00	-8 780,00
118	979097111	t	0,000		-1305,606	-1305,60600	30,00	0,00	0,00	-39 168,18	-39 168,18
N1	564851111	m2	0,000		565,000	565,00000	100,26	0,00	0,00	56 646,90	56 646,90
N2	567132112	m2	0,000		565,000	565,00000	259,57	0,00	0,00	146 657,05	146 657,05
N5	171201211	t	0,000		813,600	813,60000	30,00	0,00	0,00	24 408,00	24 408,00
N6	564661111	m2	0,000		1130,000	1130,00000	171,60	0,00	0,00	193 908,00	193 908,00
N7	919726122	m2	0,000		593,250	593,25000	44,10	0,00	0,00	26 162,33	26 162,33
N8	122302203	m3	0,000		406,800	406,80000	54,00	0,00	0,00	21 967,20	21 967,20
N9	122302209	m3	0,000		203,400	203,40000	4,90	0,00	0,00	996,66	996,66
N10	93932611vsa	m3	0,000		62,250	62,25000	3610,60	0,00	0,00	224 759,85	224 759,85
N11	871373121	m	0,000		20,400	20,40000	104,00	0,00	0,00	2 121,60	2 121,60
N12	286112730	kus	0,000		5,000	5,00000	400,41	0,00	0,00	2 002,05	2 002,05
N13	894411121	kus	0,000		2,000	2,00000	17940,00	0,00	0,00	35 880,00	35 880,00
N14	915131112	m	0,000		790,000	790,00000	26,00	0,00	0,00	20 540,00	20 540,00

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č.3

Projekt č. ZBV č.3		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech									
Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace Kuříčko											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.1	rozdílné množství	cena/ měr jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č.1 (Kč)	rozdílné celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 3											
N15	91228	kus	0,000		590,000	590,0000	6,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00
Kč:											-870 671,85 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

②

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum