

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
č. smlouvy: S-2038/00066001/2021  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 2379  
IČ: 46356983  
DIČ: CZ46356983  
zastoupená panem Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva  
a panem Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva  
(dále jen „**VaK**“)

Společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné na základě smlouvy o spolupráci  
č. S-1508/00066001/2021

a

### **M – SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.430  
zastoupená Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva jednatelkou na základě písemného  
pověření představenstvem  
č. smlouvy: 25-SOD-2021-027c

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 -  
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen  
„**Dodatek č. 1**“)

## I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 21. 09. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/2769 Horní Stakory“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	3.639.000,00 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>3.551.442,00 Kč</b>
DPH 21%	745.802,82 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	4.297.244,82 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

**Část 1 (podíl VaK Mladá Boleslav, a.s.) – 50% celkové ceny díla**

**Část 2 (podíl KSÚS SK) – 50% celkové ceny díla**

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 1 podíl Objednavatele KSÚS SK	1 775 721,00 Kč
DPH 21%	372 901,41 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH podíl Objednavatele KSÚS SK	2 148 622,41 Kč

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 1 podíl Objednavatele VaK Mladá Boleslav, a.s.	1 775 721,00 Kč
DPH 21%	372 901,41 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH podíl Objednavatele VaK Mladá Boleslav, a.s.	2 148 622,41 Kč

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasen Změnový list 1.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.**

\_\_\_\_\_  
**M – SILNICE a.s.**  
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  
jednající na základě písemného pověření

V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.**  
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_

---

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.**

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

# ZMĚNA CENY STAVBY

## Č. 1

**Stavba**

**III/2769 Horní Stakory**

**Sil. III/2769**

**Objednatel stavby:**

1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 – Smíchov

2)

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151

293 22 Mladá Boleslav

**Zhotovitel Stavby:**

M - SILNICE a. s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/2769 Horní Stakory**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**sil. III/2769**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**01/1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel 1: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 00066001

Objednatel 2: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
IČ: 46356983

Zhotovitel:

**M - SILNICE a. s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ:42196868

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-87 558,00	0,00	-87 558,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-87 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 558,00</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2769 Horní Stakory

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/2769

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo ZBV:

1.4

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2038/00066001/2021 a S-1508/00066001/2021 a zhotovitel č.: 25-SOD-2021-027c na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.9.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů

## Paré č.

## Příjemce

1, 2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant (AD)
6	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Dílčí změna 1: Změna technologie pokládky**

Původním záměrem v zadávací dokumentaci byla pokládka asfaltových směsí každého jízdního pruhu zvlášť. Napojení těchto pruhů mělo být ošetřeno frézováním komůrky a následným zalitím asfaltovou záplavkou.

V rámci realizace pokládky asfaltových vrstev byl po dohodě zhotovitele s objednatelem změněn původně navrhovaný postup prací (viz doklad č. 09 - Pokyn objednatele).

Vzhledem k šířkovému uspořádání komunikace Zhotovitel přistoupil k pokládce asfaltové obrusné vrstvy tl. 5 cm v celé šíři vozovky. Výhodou tohoto provedení je vyšší životnost povrchu a nižší náklady na případnou opravu podélné spáry, která v tomto případě nebyla realizována.

Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 113761, 931312 a snižuje smluvní cenu stavby o 69 249,84 Kč.

**Dílčí změna 2: Změna rozsahu čištění a zpevnění krajnic**

Zadávací dokumentace předpokládala čištění příkopů a krajnic a zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu finišerem v úseku dlouhém 72 m.

V části úseku se nachází deponie souběžně realizované stavby (jiného zhotovitele), která brání provedení prací navržených v zadávací dokumentaci v plném rozsahu. Z tohoto důvodu nebyly tyto práce provedeny v úseku kolidujícím s deponií a tato změna snižuje jejich množství.

Dílčí změna 2 je vyjádřena smluvními položkami č. 12922, 56962, 12931, 015112 a snižuje smluvní cenu stavby o 18 308,16 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **skupiny 4** jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-87 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 558,00</b>	<b>87 558,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M - SILNICE a. s.	jméno	Ing. Tomáš Kučera	datum	podpis
---	-------	-------------------	-------	--------

Stavební dozor:	jméno	Petr Valkoun	datum	podpis
-----------------	-------	--------------	-------	--------

Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis
-------------------------------	-------	----------------	-------	--------

Zástupce Objednatele: VaK Mladá Boleslav, a.s.	jméno	Ing. Vladimír Stehlík	datum	podpis
--	-------	-----------------------	-------	--------

Zástupce Objednatele: VaK Mladá Boleslav, a.s.	jméno	Ing. Tomáš Žitný	datum	podpis
--	-------	------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel 1</b> (Oprávněná osoba Objednatele - KSÚS)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
---	-------	---------------------	-------	--------

<b>Objednatel 2</b> (Oprávněná osoba Objednatele - VaK Ml. Boleslav)	jméno	Ing. Vladimír Stehlík Ing. Tomáš Žitný	datum	podpis
---	-------	---	-------	--------

<b>Zhotovitel</b> (M - SILNICE a.s.)	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	podpis
---	-------	-------------------	-------	--------

Čisto paré.



## ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

<b>Název Stavby:</b>	III/2769 Horní Stakory
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	01/1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	sil. III/2769

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>3 639 000,00</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 639 000,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-87 558,00	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-87 558,00	3 551 442,00	-87 558,00	-2,41%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

M - SILNICE a. s.                      souhlasím                      Ing. Tomáš Kučera

Stavební dozor:

KSÚS SK                                  souhlasím                      Petr Valkoun

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK                                  souhlasím                      Lenka Chmelová

Zástupce Objednatele:

VaK Mladá Boleslav, a.s.              souhlasím                      Ing. Vladimír Stehlík

Zástupce Objednatele:

VaK Mladá Boleslav, a.s.              souhlasím                      Ing. Tomáš Žitný

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové projednání Změny:              souhlasím                      Ing. Jaroslava Jurková

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:		III/2769 Horní Stakory						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 01/sil. III/2769		KM 2,421-3,350						01					
Číslo a název rozpočtu: 01/sil. III/2769		KM 2,421-3,350						Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	1043,000	24,620	-1018,380	28,000	29 204,00	-28 514,64	0,00	689,36	-28 514,64	-97,64
2	931312	Zalévání spár dilatační asf. záplivkou	m	1043,000	24,620	-1018,380	40,000	41 720,00	-40 735,20	0,00	984,80	-40 735,20	-97,64
3	12922	čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	237,600	201,600	-36,000	64,000	15 206,40	-2 304,00	0,00	12 902,40	-2 304,00	-15,15
4	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	555,600	519,600	-36,000	102,000	56 671,20	-3 672,00	0,00	52 999,20	-3 672,00	-6,48
5	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku	m	206,000	134,000	-72,000	106,000	21 836,00	-7 632,00	0,00	14 204,00	-7 632,00	-34,95
6	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	77,250	42,690	-34,560	136,000	10 506,00	-4 700,16	0,00	5 805,84	-4 700,16	-44,74
		<b>Celkem</b>							<b>- 87 558,00</b>	<b>0,00</b>		<b>- 87 558,00</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Kučera, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Valkoun

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2769 Horní Stakory

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	3 639 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 551 442,00
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>4 297 244,82</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,59%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	-2,41%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-87 558,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,41%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 091 700,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,41%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	87 558,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 819 500,00

12=(1)*0,15	Limit	545 850,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 5 - Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2769 Horní Stakory	- 87 558,00	0,00	- 87 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 87 558,00	0,00	- 87 558,00	87 558,00	0,00	0,00	0,00
1	1	Neprováděné práce	- 87 558,00	0,00	- 87 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 87 558,00	0,00	- 87 558,00	87 558,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>1</b>
Název a evidenční číslo stavby:	<b>III/2769 Horní Stakory</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/2769
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/1

<b>Doklad</b>	<b>Součást dokumentace ZBV</b>	
	<b>ANO</b> (počet listů)	<b>NE - Uloženo</b>
07 Rozpis ocenění SO celkem	1	
08 Oznámení zhotovitele	1	
09 Pokyn objednatele	1	
10 Vyjádření TDI	1	
Počet listů celkem	4	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: 01/sil. III/2769 Číslo a název rozpočtu: 01/sil. III/2769								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
III/2769 Horní Stakory								01					
KM 2,421-3,350								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>3 639 000,00</b>	<b>- 87 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 442,00</b>	<b>- 87 558,00</b>	<b>-2,41%</b>
1	R položka 2	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí	kpl	1,000	1,000	0,000	86190,000	86 190,00	0,00	0,00	86 190,00	0,00	0,00
2	01400	poplatky - geodetické zaměření	kpl	1,000	1,000	0,000	45250,000	45 250,00	0,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00
3	01400	poplatky - fotodokumentace stavby (flashdisk)	kpl	1,000	1,000	0,000	5656,000	5 656,00	0,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00
4	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	376,560	376,560	0,000	735,000	276 771,60	0,00	0,00	276 771,60	0,00	0,00
5	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	140,200	140,200	0,000	141,000	19 768,20	0,00	0,00	19 768,20	0,00	0,00
6	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	6837,400	6837,400	0,000	5,000	34 187,00	0,00	0,00	34 187,00	0,00	0,00
7	574A04	vyrovnávka ACo11+	m3	200,900	200,900	0,000	4622,000	928 559,80	0,00	0,00	928 559,80	0,00	0,00
8	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	13674,800	13674,800	0,000	10,000	136 748,00	0,00	0,00	136 748,00	0,00	0,00
9	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	6837,400	6837,400	0,000	222,000	1 517 902,80	0,00	0,00	1 517 902,80	0,00	0,00
10	89921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	41,000	41,000	0,000	3394,000	139 154,00	0,00	0,00	139 154,00	0,00	0,00
11	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	30,000	30,000	0,000	2263,000	67 890,00	0,00	0,00	67 890,00	0,00	0,00
12	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm skutečná délka opravovaného úseku 1018,38 m	m	1043,000	24,620	-1018,380	28,000	29 204,00	-28 514,64	0,00	689,36	-28 514,64	-97,64
13	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou skutečná délka opravovaného úseku 1018,38 m	m	1043,000	24,620	-1018,380	40,000	41 720,00	-40 735,20	0,00	984,80	-40 735,20	-97,64
14	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku délka úseku 72m x šířka krajnice 0,5 m	m2	237,600	201,600	-36,000	64,000	15 206,40	-2 304,00	0,00	12 902,40	-2 304,00	-15,15
15	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm délka úseku 72m x šířka krajnice 0,5 m	m2	555,600	519,600	-36,000	102,000	56 671,20	-3 672,00	0,00	52 999,20	-3 672,00	-6,48
16	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku odečet délky deponie 72 m délka vynechaná z důvodu deponie	m	206,000	134,000	-72,000	106,000	21 836,00	-7 632,00	0,00	14 204,00	-7 632,00	-34,95
17	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných poplatek za 12922 - plocha 36 m2 x tl. 0,1 m = 3,6 m3 x obj. hm. 1,6 t/m3 = 5,76 t poplatek za 12931 - délka 72 m x 0,25 m3/m = 18 m3 x obj. hm. 1,6 t/m3 = 28,8 t	t	77,250	42,690	-34,560	136,000	10 506,00	-4 700,16	0,00	5 805,84	-4 700,16	-44,74
18	915111	VDZ - vodící proužky V2 - 12,5 cm, přechod pro chodce atd., barvou, základní	m2	418,250	418,250	0,000	141,000	58 973,25	0,00	0,00	58 973,25	0,00	0,00
19	915211	VDZ - vodící proužky V2 - 12,5 cm, přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	418,250	418,250	0,000	351,000	146 805,75	0,00	0,00	146 805,75	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>						<b>3 639 000,00</b>	<b>- 87 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 442,00</b>	<b>- 87 558,00</b>	<b>-2,41%</b>

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**Petra Bartoníčková**  
**Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
**Ing. Tomáš Žitný**  
**Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

925121027c

**Věc: Oznámení o zjištění nové skutečnosti**

Dobrý den,

V rámci realizace pokládky asfaltových vrstev byl po dohodě s TDI změněn původně navrhovaný postup prací. Původním záměrem byla pokládka asfaltových směsí každého jízdniho pruhu zvlášť. Napojení těchto pruhů mělo být ošetřeno frézováním komůrky a následným zalitím asfaltovou zálivkou.

Vzhledem k šířkovému uspořádání komunikace Zhotovitel přistoupil k pokládce v celé šíři vozovky. Výhodou tohoto provedení je vyšší životnost povrchu a nižší náklady na případnou opravu podélné spáry, která v tomto případě nebyla realizována.

V místě stavby se nachází deponie, která brání provedení navržených prací v úseku dlouhém 72 m. Na tomto úseku nelze provést čištění příkopů, čištění krajnic a zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu. Z tohoto důvodu nebyly tyto práce provedeny v původním rozsahu a tato změna snižuje jejich množství. V návaznosti na snížené množství položek čištění příkopů a čištění krajnic se mění i množství ukládaného materiálu na skládku.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

.....  
**Ing. Petr Novák**  
**Ředitel OZ JIH**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**M-Silnice a.s.  
Husova 1697  
530 03 Pardubice**

Vás dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/telefon Praha  
8572/21/KSUS/MHT/BAR Bartoničková/

**Věc : „III/2769 Horní Stakory“ – Pokyn ( ZBV č. 1 )**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje tj. vlastníka nemovitostí, mj. i předmětné komunikace č. III/2769, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-2038/00066001/2021 vydává Pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby v rámci realizace opravy silnice č. III/2769, jež je součástí stavby „III/2769 Horní Stakory“.

**Důvod :**

Na základě Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby byl zjištěn nesoulad s původním zadáním a požadavcích na rozsah provedených prací :

- 1) z důvodu změny způsobu pokládky asfaltového krytu v celém úseku komunikace a to v plné šíři vozovky, nebude provedena středová pracovní spára (tj. frézování a zalití spáry) v plném rozsahu zadání
- 2) v místě stavby se nachází deponie, která brání obnově příkopu v úseku dlouhém 72 m. Na tomto úseku nelze provést čištění příkopů, čištění krajnice a zpevněných krajnic z asfaltového recyklátu.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lenka Chmelová  
vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště  
KSUS SK, příspěvková organizace

Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva  
VaK Mladá Boleslav, a.s.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**M-Silnice a.s.**  
**Husova 1697**  
**530 03 Pardubice**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka  
9617/21/KSUS/MHT/Bar

Vyřizuje/telefon  
Bartoničková/

Praha  
15.12.2021

**Věc : „III/2769 Horní Stakory“ – vyjádření TDI se změnou rozsahu díla a zpracováním ZBV č. 1.**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jakožto správce a zároveň zástupce Středočeského kraje, tj. mj. i vlastníka silnic č. III/2769, tímto vyjadřuje souhlas s návrhem zpracovaného ZBV č. 1 výše uvedené stavby.

**Důvod :**

V rámci realizace pokládky asfaltových vrstev byl změněn původně navrhovaný postup prací. Původním záměrem byla pokládka asfaltových směsí každého jízdního pruhu zvlášť. Napojení těchto pruhů mělo být ošetřeno frézováním komůrky a následným zalitím asfaltovou zálivkou.

Vzhledem k šířkovému uspořádání komunikace zhotovitel přistoupil k pokládce v celé šíři vozovky. Výhodou tohoto provedení je vyšší životnost povrchu a nižší náklady na případnou opravu podélné spáry, která v tomto případě nebyla realizována.

V místě stavby se nachází deponie, která brání provedení navržených prací úseku dlouhém 72 m. Na tomto úseku nelze provést čištění příkopů, čištění krajnice a zpevnění krajnice z asfaltového recyklátu. Z tohoto důvodu nebyly tyto práce provedeny v průvodním rozsahu a tato změna snižuje jejich množství. V návaznosti na snížené množství položek čištění příkopů a čištění krajnic se mění i množství ukládaného materiálu na skládku.

Jakožto odpovědný zástupce Objednavatele odsouhlasuji skladbu měněných položek včetně jejich výměr. Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací.

S pozdravem

**Petr Valkoun**  
provozní cestmistr  
TDI stavby

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001