



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

č. smlouvy: S-2099/00066001/2021

Obec Nová Ves

se sídlem: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves

IČO: 002 37 132

DIČ: CZ00237132

zastoupená: Martinem Exnerem, starostou

KSÚS a Obec Nová Ves společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost: Nové Ouholice – Nová Ves, B E S – MI

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

zastoupená: Petrem Váňou, jednatelem

č. smlouvy: 16/21

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 242 04 005

DIČ: CZ24204005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva, Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva

č. smlouvy: 21912237

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 07. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. odst. 15.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se, v souvislosti s nepředvídatelnými okolnostmi, které mohou mít dopad na termín plnění předmětu díla, dohodly na následujících úpravách smlouvy v následujících článcích:

Článek 4. Smlouvy

Doba a místo plnění

Doplňují se články 4.12. a 4.13., které znějí takto:

4.12. V závazném harmonogramu stavby, který je součástí tohoto dodatku, byly stanoveny tři závazné milníky stavby. Tyto milníky jsou definovány takto:

Milník 1 – dokončení do 30.9.2022 – SO 201 a SO 202 (most ev. č. 608-011 a 608-014) – dokončení mostních objektů mimo asfaltového souvrství (bude položeno společně s komunikací SO 101), včetně zásypů

Milník 2 – dokončení do 30.10.2022

SO 101 etapa Nová Ves staničení km 1,0 (včetně zprůjezdnění křižovatky 608 x nájezd na I/16) – 2,2 – kompletní dokončení komunikace vč. položení asfaltových vrstev, bez chodníků

Milník 3 – dokončení do 30.11.2022

Předání úseku komunikace a chodníků ve staničení km 1,00 – 2,2, včetně chodníku podél I/16 na severní straně a chodníku od křižovatky I/16 s II/608 po vjezd do areálu ŘSD do předčasného užívání

Pro zajištění plnění těchto termínů se smluvní strany dohodly na stanovení následujících smluvních pokut, které vychází z principu stanovení sankce za nesplnění dílčí části díla, která je uvedena v článku 12.1. b) uzavřené smlouvy o dílo a jsou uvedeny v novém odstavci 12.1. g)

Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram prací (příloha č. 1)

4.13. Milník 1 až Milník 3 se považuje za splněný, je-li v definovaném rozsahu díla (etapě nebo její části) umožněn bezpečný provoz vozidel a chodců po definitivních konstrukcích v souladu s realizační projektovou dokumentací díla, včetně případných souhlasů správních orgánů,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

pokud jsou k uvedení do provozu požadovány. O splnění Milníku 1 až Milníku 3 bude sepsán písemný protokol za účasti oprávněných zástupců všech smluvních stran a TDS.

Článek 12 Smlouvy

Smluvní sankce

Do článku 12 odstavce 12.1. Smlouvy o dílo se doplňuje na konec textu písmeno g), které zní takto:

g) za nesplnění Milníků stavby, které jsou specifikovány v bodě 4.12. Smlouvy o dílo jsou stanoveny smluvní sankce takto:

- za nesplnění Milníku 1 je stanovena sankce 20.000,- Kč za každý den prodlení s jeho splněním

- za nesplnění Milníku 2 je stanovena sankce 30.000,- Kč za každý den prodlení s jeho splněním

- za nesplnění Milníku 3 je stanovena sankce 40.000,- Kč za každý den prodlení s jeho splněním

Alokace případné smluvní pokuty v souladu s písm. g) tohoto odstavce je vzhledem ke skutečnosti, že jde o sdruženou investici stanovena takto: KSÚS 60 %, Obec Nová Ves 40 %.

Smluvní strany prohlašují, že tyto smluvní pokuty považují za přiměřené a souhlasí s nimi.

Článek 15 Smlouvy

Závěrečná ustanovení

Vzhledem ke změnám v statutárních orgánech smluvních stran se ruší článek 15.7. a 15.8. v celém rozsahu a nahrazuje se textem:

15.7. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: ve věcech smluvních za KSÚS:

*Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
e-mail:*

a Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupce ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

e-mail:

ve věcech smluvních za Obec Nová Ves:

Martin Exner, starosta

e-mail:

tel.:

ve věcech technických za

KSÚS: Ing. Petr Nádvorník

email:

tel.

ve věcech technických za Obec Nová Ves:

Ing. Lukáš Počík

mobil:

email:

ve věcech ekonomických a finančních za KSÚS:

Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email:

ve věcech ekonomických a finančních za Obec Nová Ves:

Martin Exner, starosta

15.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

Ing. Jan Fidler, DiS, náměstek pro oblast investic

email:

Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Freudl, jednatel

email:

tel.:

ve věcech technických: Ing. Aleš Sládek – výrobně

technický náměstek, email:

tel.:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

*ve věcech ekonomických a finančních: Petr Váňa –
jednatel, email:*

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu KSÚS.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že KSÚS tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

**Krajská správa a údržba Středočeského
kraje, p. o.**

Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

—
Ing. Marek Steiner, místopředseda
představenstva

V Nové Vsi dne _____

V Benešově dne _____

Obec Nová Ves
Martin Exner, starosta

B E S s.r.o.
Petr Váňa, jednatel

Harmonogram prací

Akcie :	II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba
Objednatel : KSUS Středosaského kraje p.o.	
Doba realizace dle: 68 týdnů od předání stavěbního	Předání pracoviště → 11.10.2021

[illegible]