



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

číslo objednatele: S-5099/DOP/2015

číslo zhotovitele : 841/FBFD/094/15

„III/27516 Loučeň – Vikava, rekonstrukce silnice“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje,

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast
investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupený: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Ve věcech smluvních: Ing. Jakub Svoboda, v zastoupení dle plné moci

Marek Rež, v zastoupení dle plné moci

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu : 112071233/0300

dále jen „zhotovitel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S-5099/DOP/2015, 841/FBFD/094/15 ze dne 2.7.2015, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele.

Článek I.

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 2.7.2015 uzavřely smlouvu o dílo č.S-5099/DOP/2015, 841/FBFD/094/15, jejímž předmětem je zhotovení díla „III/27516 Loučeň – Vlka, rekonstrukce silnice“.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 12 292 772,21 bez DPH na částku 12 447 626,62 Kč bez DPH.
- 1.3. Cena díla se navýšila o 154 854,41 Kč bez DPH.
- 1.4. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby byly zpracovány následující změny během výstavby (ZBV)
ZBV 1 - po zaměření skutečného provedení díla byl zjištěn nárůst ploch živíčního krytu. Tato skutečnost nastala převážně v místech křižovatek, kde bylo nutné upravit rozsah napojení, jelikož současný stav vozovky byl porušen více, než jak bylo uvažováno během zpracování zadávací dokumentace.
– při vytyčení sdělovacího vedení správcem sítě, bylo zjištěno jeho mělké uložení. Proto bylo od osazení příkopových žlabů upuštěno, jelikož k jejich osazení by byla nutná přeložka sdělovacího vedení, což by vedlo k prodloužení doby výstavby a navýšení ceny díla.

Článek II.

- 2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. S-5099/DOP/2015, 841/FBFD/094/15 ze dne 2.7.2015 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

2.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-5099/DOP/2015 byl schválen Radou kraje usnesením č. 034-34/2015/RK ze dne 5.10.2015.

2.5. Přílohy č.1, 2 jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku

Příloha č. 1 - Změnové listy

Příloha č.2 – Plná moc zhotovitele k podpisu Dodatku č.1

V Praze dne **- 3 -11- 2015**

Zhotovitel

STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

.....
Ing. Jakub Svoboda

V zastoupení dle plné moci

.....
Marek Rež

V zastoupení dle plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Hřebčíně 198/21, 150 00 Praha 5
(125)

V Praze dne **18 -11- 2015**

Objednatel

Středočeský kraj

.....
Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje



Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 1

Název stavby: III/27516 Loučeň - Vlka, rekonstrukce
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 - III/27516 Loučeň - Vlka, úsek 1,2,3,5,6 - rekonstrukce

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
10 220 235,95
12 366 485,50

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH
Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	10 220 235,95	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	2 146 249,55	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č.

SO 101.1:1

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	265 016,72	265 016,72	2,59%
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	55 653,51	55 653,51	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	265 016,72	10 485 252,67	265 016,72
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	55 653,51	2 201 903,06	55 653,51
Údaje v Kč včetně DPH 21 %	0,00	320 670,23	12 687 155,73	320 670,23

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

Schválí:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 1		Název projektu: III/27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce	
Číslo a název objektu: SO 101.1 - III/27516 Loučeň - Vlkava, úsek 1,2,3,5,6. - rekonstrukce		stránka 2	
3	113154330	Frézování živíčního krytu tl 20 mm pruh š 2 pl do 10000 m2 bez překážek v trase	
4	113154331	Frézování živíčního krytu tl 30 mm pruh š 2 pl do 10000 m2 bez překážek v trase	
5	113154333	Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š 2 pl do 10000 m2 bez překážek v trase	
36	573191121	Postřík spojovací z kationaktivní v množství emulzí 0,3 kg/m ²	
38	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	
40	577136122	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	
41	577144111	Asfaltový beton vrstev obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	
			<p>úprava výměr na základě zaměření skutečného provedení</p> <p>Tato skutečnost nastala převážně v místech křížovatek, kde bylo nutné upravit rozsah napojení, jelikož současný stav vozovky byl porušen více, než jak bylo uvažováno během zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.</p>

* může být doloženo na samostatném listu

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jakub SVOBODA, narozený 30.12.1969, bytem Klíčovská 9, 190 00 Praha 9 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.

V Praze dne 1.9.2015


Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


Ing. Jakub Svoboda
technický vedoucí
oblasti


Marek Rež
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

jméno, příjmení, funkce, podpis

jméno, příjmení, funkce, podpis