

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kuňovice intravilán

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/003

Číslo ZBV:

12

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
 COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce);
 BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
 ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	-48 200,92	0,00	-48 200,92

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	-311 482,24	0,00	-311 482,24

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	-359 683,16	0,00	-359 683,16

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kuňovice intravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/003	Číslo ZBV: 12.1
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce); BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz doklad 08). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1 jako vyhrazená změna.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dochází pouze k měření skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-48 200,92	0,00	-48 200,92	48 200,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Robert Vorschneider	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvořík	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kuňovice intravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/003	Číslo ZBV: 12.5																																								
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce); BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <u>Přílohy Změnového listu:</u> </td> <td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">počet listů</td> <td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">1, 2</td> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Změnový list</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Supervize</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">9</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.	Příjemce	1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel	2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	5	Stavební dozor	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů			Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů		
<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.	Příjemce																																						
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel																																						
2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel																																						
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant																																						
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	5	Stavební dozor																																						
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize																																						
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																								
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů																																								
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																										
Změna vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz doklad 08). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako změna de minimis. Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.																																										
Údaje v Kč bez DPH:																																										
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																							
-311 482,24	0,00	-311 482,24	311 482,24																																							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																										
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	datum	podpis																																						
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Robert Vorschneider	datum	podpis																																						
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis																																						
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis																																						
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis																																						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																										
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis																																						
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis																																						
				Číslo paré:																																						

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12**

Název Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kuňovice intravilán

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 753 207,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	448 019,08	8 201 226,46	448 019,08

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-359 683,16	0,00	448 019,08	5,78%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-359 683,16	7 841 543,30	88 335,92	1,14%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Neradílek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Robert Vorschneider

Stavební dozor:

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12.1													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 102 - Kuňovice intravilán Číslo a název rozpočtu: 102 - Kuňovice intravilán								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 003					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4299,360	4084,392	-214,968	17,000	73 089,12	-3 654,46	0,00	69 434,66	-3 654,46	-5,00%
24	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8603,559	8173,381	-430,178	14,000	120 449,83	-6 022,49	0,00	114 427,33	-6 022,49	-5,00%
25	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4069,724	4004,000	-65,724	272,000	1 106 964,93	-17 876,93	0,00	1 089 088,00	-17 876,93	-1,61%
26	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	4170,218	4170,000	-2,180	400,000	1 668 087,20	-87,20	0,00	1 668 000,00	-87,20	-0,10%
27	574E66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16 S RL. 70MM	M2	4081,190	4020,000	-61,190	336,000	1 371 279,84	-20 559,84	0,00	1 350 720,00	-20 559,84	-1,50%
		Celkem						4 339 870,92	- 48 200,92	0,00	4 291 669,99	- 48 200,92	-7,31%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12.5													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 102 - Kuňovice intravilán Číslo a název rozpočtu: 102 - Kuňovice intravilán								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 003					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	11337.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	429,967	201,000	-228,967	1326,000	570 136,24	-303 610,24	0,00	266 526,00	-303 610,24	-53,25%
33	911DA2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M-MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	12,000	0,000	-12,000	656,000	7 872,00	-7 872,00	0,00	0,00	-7 872,00	-100,00%
		Celkem						578 008,24	- 311 482,24	0,00	266 526,00	- 311 482,24	-7,31%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	153 011 186,20
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	105,66%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,30%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		21 722 962,76 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 938 462,18
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,32%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,85%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86 Kč	

2=((37-36)/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,22%
13=39	Sledování limitu 140 448 000 Kč	311 966 Kč
14=140448000-39		140 136 034 Kč

						-1-	-2-					-3-				-4-				-5-			
						Vyhrazená změna (doměrky)	Záměna položek (započítávání)					Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=[28]+29	32	33	34=32+33	35=[32]+33	36	37	38=[39/1]*100	39=[36]+37
			- 747 027,69	8 938 462,18	8 191 434,49	- 435 061,91	0,00	- 435 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 854,63	7 701 854,63	7 701 854,63	0,00	1 236 607,55	1 236 607,55	1 236 607,55	- 311 965,78	0,00	0,22%	311 965,78
ISO 104	001	km 4.373 - Čechlice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20			0,00			0,00		2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 103	002	Kuřovice - km 4.373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80			0,00			0,00		580 805,64	580 805,64	580 805,64		475 364,16	475 364,16	475 364,16			0,00%	0,00
ISO 101	003	ZU - Kuřovice	0,00	784 320,48	784 320,48			0,00			0,00		395 403,12	395 403,12	395 403,12		388 917,36	388 917,36	388 917,36			0,00%	0,00
ISO 102	004	Kuřovice intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68			0,00			0,00		125 790,84	125 790,84	125 790,84		82 077,84	82 077,84	82 077,84			0,00%	0,00
ISO 101	005	ZU - Kuřovice	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00			0,00			0,00		1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 102	006	Kuřovice intravilán	0,00	240 150,40	240 150,40			0,00			0,00		240 150,40	240 150,40	240 150,40		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 106	007	Čechlice - KU	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60			0,00			0,00		1 928 813,60	1 928 813,60	1 928 813,60		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 106	008	Čechlice - KU	0,00	1 055 732,15	1 055 732,15			0,00			0,00		825 483,96	825 483,96	825 483,96		230 248,19	230 248,19	230 248,19			0,00%	0,00
ISO 106	009	Čechlice - KU	0,00	60 000,00	60 000,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00%	0,00
ISO 104	010	km 4.373 - Čechlice	0,00	166 351,87	166 351,87			0,00			0,00		166 351,87	166 351,87	166 351,87		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 101	011	ZU - Kuřovice	- 387 344,53	0,00	- 387 344,53	- 386 860,99		- 386 860,99	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00		- 483,54		0,00%	483,54
ISO 102	012	Kuřovice intravilán	- 359 683,16	0,00	- 359 683,16	- 48 200,92		- 48 200,92	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00		- 311 482,24		0,00%	311 482,24

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Kuňovice intravilán
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/003

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Vyjádření TDI	1	
09 Výpis z obchodního rejstříku	4	
10 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	9	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 102 - Kuňovice intravilán Číslo a název rozpočtu: 102 - Kuňovice intravilán								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 102/003					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						169 877,25	0,00	81 069,38	250 946,63	81 069,38	47,72%
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	214,986	454,699	239,713	260,000	55 896,36	0,00	62 325,38	118 221,74	62 325,38	111,50%
	ZBV4	pol. 12920: 123,24M3 pol. 12931: 465,892*0,25=116,473M3 Celkem: 123,24+116,473=239,713M3											
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU 0,2*0,2*568*2,5=56,800t (žulový kámen s kusy betonu) 0,2m; 0,2m; 568m ... rozměry linky 2,5t/m3 ... objemová hmotnost	T	334,428	391,228	56,800	330,000	110 361,24	0,00	18 744,00	129 105,24	18 744,00	16,98%
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1,350	1,350	0,000	459,000	619,65	0,00	0,00	619,65	0,00	0,00%
4	02730.	POMOC PRÁCE PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KS	1,000	1,000	0,000	3000,000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						1 600 414,78	- 303 610,24	143 503,86	1 440 308,40	- 160 106,38	-10,00%
5	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	969,821	969,821	0,000	96,000	93 102,82	0,00	0,00	93 102,82	0,00	0,00%
6	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	133,771	133,710	0,000	1401,000	187 413,17	0,00	0,00	187 413,17	0,00	0,00%
7	11337.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	429,967	201,000	-228,967	1326,000	570 136,24	-303 610,24	0,00	266 526,00	-303 610,24	-53,25%
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 568*0,1*1=56,8 568m ... délka 1m ... šířka 0,1m ... hloubka následná recyklace materiálu za studena	M3	587,175	643,975	56,800	845,000	496 162,88	0,00	47 996,00	544 158,88	47 996,00	9,67%
9	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	96,982	96,982	0,000	697,000	67 596,45	0,00	0,00	67 596,45	0,00	0,00%
10	113764.	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400M2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	50,000	50,000	0,000	66,000	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
11	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1,350	1,350	0,000	238,000	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00%
12	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ZBV4 465,892M3 ... geodetické zaměření	M	448,315	914,207	465,892	205,000	91 904,58	0,00	95 507,86	187 412,44	95 507,86	103,92%
13	129946.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	17,500	17,500	0,000	652,000	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00%
14	129957.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	7,500	7,500	0,000	864,000	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00%
15	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2,700	2,700	0,000	1278,000	3 450,60	0,00	0,00	3 450,60	0,00	0,00%
16	17120.	ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	214,986	214,986	0,000	18,000	3 869,75	0,00	0,00	3 869,75	0,00	0,00%
17	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,890	1,890	0,000	196,000	370,44	0,00	0,00	370,44	0,00	0,00%
18	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,810	0,810	0,000	1111,000	899,91	0,00	0,00	899,91	0,00	0,00%
19	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3999,790	399,790	0,000	16,000	63 996,64	0,00	0,00	63 996,64	0,00	0,00%
	5	Komunikace						5 571 947,45	- 48 200,92	51 120,00	5 574 866,53	2 919,08	0,05%
20	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M	M2	969,821	1537,821	568,000	90,000	87 283,89	0,00	51 120,00	138 403,89	51 120,00	58,57%
	ZBV6	568*1=2520 568m ... délka 1m ... šířka											
21	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	257,980	257,980	0,000	906,000	233 729,88	0,00	0,00	233 729,88	0,00	0,00%
22	567554.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO250MM	M2	4217,960	4217,960	0,000	213,600	900 956,26	0,00	0,00	900 956,26	0,00	0,00%
23	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4299,360	4084,392	-214,968	17,000	73 089,12	-3 654,46	0,00	69 434,66	-3 654,46	-5,00%
24	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8603,559	8173,381	-430,178	14,000	120 449,83	-6 022,49	0,00	114 427,34	-6 022,49	-5,00%
25	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4069,724	4004,000	-65,724	272,000	1 106 964,93	-17 876,93	0,00	1 089 088,00	-17 876,93	-1,61%
26	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	4170,218	4170,000	-0,218	400,000	1 668 087,20	-87,20	0,00	1 668 000,00	-87,20	-0,01%
27	574E66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	4081,190	4020,000	-61,190	336,000	1 371 279,84	-20 559,84	0,00	1 350 720,00	-20 559,84	-1,50%
28	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	118,900	118,900	0,000	85,000	10 106,50	0,00	0,00	10 106,50	0,00	0,00%
	7	Přidružená stavební výroba						9 144,00	0,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00%
29	702232.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200MM	M	9,000	9,000	0,000	916,000	8 244,00	0,00	0,00	8 244,00	0,00	0,00%
30	702311.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM	M	9,000	9,000	0,000	100,000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						401 823,90	- 7 872,00	0,00	393 951,90	- 7 872,00	-1,96%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 102 - Kuňovice intravilán Číslo a název rozpočtu: 102 - Kuňovice intravilán								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 102/003					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	91113A1.	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	250,000	250,000	0,000	1044,000	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00%
32	9113A3.a	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	168,000	168,000	0,000	131,000	22 008,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	0,00%
33	911DA2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	12,000	0,000	-12,000	656,000	7 872,00	-7 872,00	0,00	0,00	-7 872,00	-100,00%
34	911DA3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,000	12,000	0,000	656,000	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00%
35	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	2,000	2,000	0,000	380,000	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00%
36	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	19,000	19,000	0,000	380,000	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00%
37	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	12,000	12,000	0,000	66,000	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00%
38	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	7,000	7,000	0,000	144,000	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00%
39	915111.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	203,292	203,292	0,000	89,000	18 092,99	0,00	0,00	18 092,99	0,00	0,00%
40	915221.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	203,292	203,292	0,000	349,000	70 948,91	0,00	0,00	70 948,91	0,00	0,00%
41	931324.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	50,000	50,000	0,000	85,000	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019						0,00	0,00	95 475,44	95 475,44	95 475,44	100,00%
102	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	0,000	123,240	123,240	406,000	0,00	0,00	50 035,44	50 035,44	50 035,44	100,00%
	ZBV4	948M ... celková délka čištění krajnic SO 102 délka SO102 dle PD je 0,545 km; celkem 1090m, odečteno 142m – mostek, autobusová zastávka, asfaltová plocha = 948 m krajnic 0,65m ... průměrná šířka krajnice; 0,20m ... hloubka 948*0,65*0,20=123,24M3											
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	568,000	568,000	62,000	0,00	0,00	35 216,00	35 216,00	35 216,00	100,00%
	ZBV6	úsek: km 29,560 - 29,933 (odečteno: 89m most) 284*2=568m											
101	11355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	852,000	852,000	12,000	0,00	0,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	100,00%
	ZBV6	56,8*15=852,000 82t 15km ... vzdálenost											
		Položky převzaté z objektu SO101						0,00	0,00	76 850,40	76 850,40	76 850,40	100,00%
103	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	56,800	56,800	1353,000	0,00	0,00	76 850,40	76 850,40	76 850,40	100,00%
	ZBV6	568*0,5*0,2=56,8 568m ... délka 0,5m ... šířka 0,2m ... tloušťka											
		Všechny změny celkem						7 753 207,38	- 359 683,16	448 019,08	7 841 543,30	88 335,92	1,14%

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 5. 5. 2022

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 12 předložené v rámci realizace
stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 12 – SO 102 Kuňovice intravilán.

Předmětná dokumentace ZBV řeší uvedení množství položek č. 7, 23, 24, 25, 26, 27, 33 do
souladu se skutečně provedenými pracemi oproti rozpočtu PDPS.

Výměry v ZBV uvedených položek byly stanoveny na základě geodetického zaměření a
kontroly skutečného množství provedených prací.

TDI souhlasí s výměrami uvedených položek.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavý
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.

Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu: 18. května 2000

Spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Identifikační číslo: 261 77 005

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

opravy silničních vozidel

projektová činnost ve výstavbě

hornická činnost v rozsahu § 2 písmen:

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem

c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d)

zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena:

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním

zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

výkon zeměměřických činností

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní

provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění zemních prací

obráběčství

opravy karoserií

inženýrská činnost ve výstavbě

zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971

č.p. 65, 586 01 Čížov

Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974

03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika

Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda představenstva:	Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973 K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 15. června 2020 Den vzniku členství: 10. května 2020
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975 014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko Den vzniku členství: 2. května 2018
člen dozorčí rady:	JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965 44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:	COLAS S.A. , ident. číslo 552025314 75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika Registrační číslo: 552025314
Akcie:	4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:	467 666 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžitě protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.
