

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Čechtice intravilán

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

105/001

Číslo ZBV:

15

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
 COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 vedoucí společník (správce);
 BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
 ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.1	-319 902,82	0,00	-319 902,82

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.5	-275 665,69	0,00	-275 665,69

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	-595 568,51	0,00	-595 568,51

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Čechtice intravilán

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

105/001

Číslo ZBV:

15.1

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce); BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz doklad 08). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1 jako vyhrazená změna.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dochází pouze k měření skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-319 902,82	0,00	-319 902,82	319 902,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Robert Vorschneider	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Čechtice intravilán

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

105/001

Číslo ZBV:

15.5

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce); BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz doklad 08). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako změna de minimis.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-275 665,69	0,00	-275 665,69	275 665,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Robert Vorschneider	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 15**

Název Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 105/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Čechtice intravilán

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
19 971 822,91

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	19 971 822,91	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-595 568,51	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-595 568,51	19 376 254,40	-595 568,51	-2,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Neradílek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Robert Vorschneider

Stavební dozor:

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

Supervize (RDk):

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 15.1

Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 105 - Čechtice intravilán								č. 003					
Číslo a název rozpočtu: 105 - Čechtice intravilán								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	567554.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPR RECYKL ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	12031,233	11449,240	-581,993	213,600	2 569 871,37	-124 313,70	0,00	2 445 557,66	-124 313,70	-4,84%
26	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12546,133	11758,650	-787,483	17,000	213 284,26	-13 387,21	0,00	199 897,05	-13 387,21	-6,28%
27	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24873,415	23516,710	-1356,705	14,000	348 227,81	-18 993,87	0,00	329 233,94	-18 993,87	-5,45%
28	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	11916,199	11758,800	-157,399	272,000	3 241 206,13	-42 812,53	0,00	3 198 393,60	-42 812,53	-1,32%
29	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	11920,041	11758,000	-162,041	400,000	4 768 016,40	-64 816,40	0,00	4 703 200,00	-64 816,40	-1,36%
30	574E66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	11923,828	11758,414	-165,414	336,000	4 006 406,21	-55 579,10	0,00	3 950 827,10	-55 579,10	-1,39%
		Celkem						15 147 012,18	- 319 902,82	0,00	14 827 109,36	- 319 902,82	-3,72%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 15.5

Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 105 - Čechtice intravilán								č. 003					
Číslo a název rozpočtu: 105 - Čechtice intravilán								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	11337.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	442,838	347,000	-95,838	1326,000	587 203,19	-127 081,19	0,00	460 122,00	-127 081,19	-21,64%
11	113764.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŽERU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	304,000	150,000	-154,000	66,000	20 064,00	-10 164,00	0,00	9 900,00	-10 164,00	-50,66%
32	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1171,400	623,000	-548,400	85,000	99 569,00	-46 614,00	0,00	52 955,00	-46 614,00	-46,82%
33	702231.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100MM	M	211,000	105,500	-105,500	436,000	91 996,00	-45 998,00	0,00	45 998,00	-45 998,00	-50,00%
34	702311.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM	M	211,000	105,500	-105,500	100,000	21 100,00	-10 550,00	0,00	10 550,00	-10 550,00	-50,00%
37	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	2,000	-2,000	1129,000	4 516,00	-2 258,00	0,00	2 258,00	-2 258,00	-50,00%
38	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	2,000	-2,000	262,000	1 048,00	-524,00	0,00	524,00	-524,00	-50,00%
40	914923.	SLOUPKY A STOJKY DZ OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	-4,000	262,000	1 048,00	-1 048,00	0,00	0,00	-1 048,00	-100,00%
46	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	54,100	23,000	-31,100	535,000	28 943,50	-16 638,50	0,00	12 305,00	-16 638,50	-57,49%
47	931324.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	304,000	130,000	-174,000	85,000	25 840,00	-14 790,00	0,00	11 050,00	-14 790,00	-57,24%
		Celkem						881 327,69	- 275 665,69	0,00	605 662,00	- 275 665,69	-3,72%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	150 394 118,47
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	103,85%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,86%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		21 722 962,76 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 938 462,18
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,32%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,85%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86 Kč	

2=((37-36)/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,46%	ABS
13=39	Sledování limitu 140 448 000 Kč	665 854 Kč	ABS
14=140448000-39		139 782 146 Kč	

5=(27/1)*100		Sledování záporné položek (Skupina 2)		0,00%		Skupiny změn																		
15 % z Přijaté smluvní částky						21 722 962,76 Kč		-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				
						Vyhrazená změna (doměrky)			Záměna položek (započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=[28]+29	32	33	34=32+33	35=[32]+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37	
			- 3 364 095,42	8 938 462,18	5 574 366,76	- 2 698 241,26	0,00	- 2 698 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 854,63	7 701 854,63	7 701 854,63	0,00	1 236 607,55	1 236 607,55	1 236 607,55	- 665 854,16	0,00	0,46%	665 854,16	
ISO 104	001	km 4.373 - Cechtice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20			0,00			0,00		2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
ISO 103	002	Kuřovice - km 4.373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80			0,00			0,00		580 805,64	580 805,64	580 805,64		475 364,16	475 364,16	475 364,16			0,00%	0,00	
ISO 101	003	ZU - Kuřovice	0,00	784 320,48	784 320,48			0,00			0,00		395 403,12	395 403,12	395 403,12		388 917,36	388 917,36	388 917,36			0,00%	0,00	
ISO 102	004	Kuřovice intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68			0,00			0,00		125 790,84	125 790,84	125 790,84		82 077,84	82 077,84	82 077,84			0,00%	0,00	
ISO 101	005	ZU - Kuřovice	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00			0,00			0,00		1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
ISO 102	006	Kuřovice intravilán	0,00	240 150,40	240 150,40			0,00			0,00		240 150,40	240 150,40	240 150,40		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
ISO 106	007	Cechtice - KU	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60			0,00			0,00		1 928 813,60	1 928 813,60	1 928 813,60		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
ISO 106	008	Cechtice - KU	0,00	1 055 732,15	1 055 732,15			0,00			0,00		825 483,96	825 483,96	825 483,96		230 248,19	230 248,19	230 248,19			0,00%	0,00	
ISO 106	009	Cechtice - KU	0,00	60 000,00	60 000,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00%	0,00	
ISO 104	010	km 4.373 - Cechtice	0,00	166 351,87	166 351,87			0,00			0,00		166 351,87	166 351,87	166 351,87		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
ISO 101	011	ZU - Kuřovice	- 387 344,53	0,00	- 387 344,53	- 386 860,99		- 386 860,99	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	- 483,54		0,00%	483,54	
ISO 102	012	Kuřovice intravilán	- 359 683,16	0,00	- 359 683,16	- 48 200,92		- 48 200,92	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	- 311 482,24		0,00%	311 482,24	
ISO 103	013	Kuřovice - km 4.373	- 560 834,80	0,00	- 560 834,80	- 560 834,80		- 560 834,80	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
ISO 104	014	km 4.373 - Cechtice	- 1 460 664,42	0,00	- 1 460 664,42	- 1 382 441,73		- 1 382 441,73	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	- 78 222,69		0,00%	78 222,69	
ISO 105	015	Cechtice intravilán	- 595 568,51	0,00	- 595 568,51	- 319 902,82		- 319 902,82	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	- 275 665,69		0,00%	275 665,69	

Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	15
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Čechtice intravilán
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	105/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Vyjádření TDI	1	
09 Výpis z obchodního rejstříku	4	
10 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	9	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 105 - Čechtice intravilán Číslo a název rozpočtu: 105 - Čechtice intravilán								SO 105/001					
								celkem					
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						111 230,46	0,00	0,00	111 230,46	0,00	0,00%
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	264,153	264,153	0,000	260,000	68 679,78	0,00	0,00	68 679,78	0,00	0,00%
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,101	3,101	0,000	330,000	1 023,33	0,00	0,00	1 023,33	0,00	0,00%
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	31,650	31,650	0,000	459,000	14 527,35	0,00	0,00	14 527,35	0,00	0,00%
4	02730.	POMOC PRÁCE PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KS	9,000	9,000	0,000	3000,000	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						3 680 998,26	- 137 245,19	0,00	3 543 753,07	- 137 245,19	-3,73%
5	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	982,386	982,386	0,000	96,000	94 309,06	0,00	0,00	94 309,06	0,00	0,00%
6	11333.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	1074,213	1074,213	0,000	1401,000	1 504 972,41	0,00	0,00	1 504 972,41	0,00	0,00%
7	11337.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	442,838	347,000	-95,838	1326,000	587 203,19	-127 081,19	0,00	460 122,00	-127 081,19	-21,64%
8	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	30,400	30,400	0,000	169,000	5 137,60	0,00	0,00	5 137,60	0,00	0,00%
9	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1391,834	1391,834	0,000	845,000	1 176 099,73	0,00	0,00	1 176 099,73	0,00	0,00%
10	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	98,239	98,239	0,000	697,000	68 472,58	0,00	0,00	68 472,58	0,00	0,00%
11	113764.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400M2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	304,000	150,000	-154,000	66,000	20 064,00	-10 164,00	0,00	9 900,00	-10 164,00	-50,66%
12	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	31,650	31,650	0,000	238,000	7 532,70	0,00	0,00	7 532,70	0,00	0,00%
13	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	395,997	395,997	0,000	205,000	81 179,39	0,00	0,00	81 179,39	0,00	0,00%
14	129946.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	17,000	17,000	0,000	652,000	11 084,00	0,00	0,00	11 084,00	0,00	0,00%
15	129957.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	10,500	10,500	0,000	864,000	9 072,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00%
16	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	63,300	63,300	0,000	1278,000	80 897,40	0,00	0,00	80 897,40	0,00	0,00%
17	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	264,153	264,153	0,000	18,000	4 754,75	0,00	0,00	4 754,75	0,00	0,00%
18	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,310	44,310	0,000	196,000	8 684,76	0,00	0,00	8 684,76	0,00	0,00%
19	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,990	18,990	0,000	1111,000	21 097,89	0,00	0,00	21 097,89	0,00	0,00%
20	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	27,300	27,300	0,000	16,000	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00%
	5	Komunikace						15 680 182,26	- 366 516,81	0,00	15 313 665,45	- 366 516,81	-2,34%
21	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	27,300	27,300	0,000	236,000	6 442,80	0,00	0,00	6 442,80	0,00	0,00%
22	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	27,300	27,300	0,000	271,000	7 398,30	0,00	0,00	7 398,30	0,00	0,00%
23	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M	M2	982,386	982,386	0,000	90,000	88 414,74	0,00	0,00	88 414,74	0,00	0,00%
24	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	221,419	221,419	0,000	1353,000	299 579,91	0,00	0,00	299 579,91	0,00	0,00%
25	567554.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO250MM	M2	12031,233	11449,240	-581,993	213,600	2 569 871,37	-124 313,70	0,00	2 445 557,67	-124 313,70	-4,84%
26	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12546,123	11758,650	-787,483	17,000	213 284,09	-13 387,21	0,00	199 896,88	-13 387,21	-6,28%
27	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24873,415	23516,710	-1356,705	14,000	348 227,81	-18 993,87	0,00	329 233,94	-18 993,87	-5,45%
28	574834.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	11916,199	11758,800	-157,399	272,000	3 241 206,13	-42 812,53	0,00	3 198 393,60	-42 812,53	-1,32%
29	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	11920,041	11758,000	-162,041	400,000	4 768 016,40	-64 816,40	0,00	4 703 200,00	-64 816,40	-1,36%
30	574E66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	11923,828	11758,414	-165,414	336,000	4 006 406,21	-55 579,10	0,00	3 950 827,11	-55 579,10	-1,39%
31	58221.	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	19,500	19,500	0,000	1629,000	31 765,50	0,00	0,00	31 765,50	0,00	0,00%
32	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1171,400	623,000	-548,400	85,000	99 569,00	-46 614,00	0,00	52 955,00	-46 614,00	-46,82%
	7	Přidružená stavební výroba						113 096,00	- 56 548,00	0,00	56 548,00	- 56 548,00	-50,00%
33	702232.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200MM	M	211,000	105,500	-105,500	436,000	91 996,00	-45 998,00	0,00	45 998,00	-45 998,00	-50,00%
34	702311.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM	M	211,000	105,500	-105,500	100,000	21 100,00	-10 550,00	0,00	10 550,00	-10 550,00	-50,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						386 315,76	- 35 258,50	0,00	351 057,26	- 35 258,50	-9,13%
35	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	18,000	18,000	0,000	380,000	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00%
36	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	15,000	15,000	0,000	66,000	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00%
37	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	2,000	-2,000	1129,000	4 516,00	-2 258,00	0,00	2 258,00	-2 258,00	-50,00%
38	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	2,000	-2,000	262,000	1 048,00	-524,00	0,00	524,00	-524,00	-50,00%
39	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	2983,000	5 966,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00%
40	914923.	SLOUPKY A STOJKY DZ OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	-4,000	262,000	1 048,00	-1 048,00	0,00	0,00	-1 048,00	-100,00%
41	915111.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	671,407	471,407	0,000	89,000	59 755,22	0,00	0,00	59 755,22	0,00	0,00%
42	915111.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	20,000	20,000	0,000	89,000	1 780,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 105 - Čechtice intravilán Číslo a název rozpočtu: 105 - Čechtice intravilán								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 105/001					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	915221.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	671,407	671,407	0,000	349,000	234 321,04	0,00	0,00	234 321,04	0,00	0,00%
44	915221.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	20,000	20,000	0,000	349,000	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00%
45	91551.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	8,000	8,000	0,000	1036,000	8 288,00	0,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00%
46	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	54,100	23,000	-31,100	535,000	28 943,50	-16 638,50	0,00	12 305,00	-16 638,50	-57,49%
47	931324.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	304,000	130,000	-174,000	85,000	25 840,00	-14 790,00	0,00	11 050,00	-14 790,00	-57,24%
		Všechny změny celkem						19 971 822,74	- 595 568,50	0,00	19 376 254,24	- 595 568,50	-2,98%

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 5. 5. 2022

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 15 předložené v rámci realizace
stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 15 – SO 105 Čechtice intravilán.

Předmětná dokumentace ZBV řeší uvedení množství položek č. 7, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 37, 38, 40, 46 do souladu se skutečně provedenými pracemi oproti rozpočtu
PDPS.

Výměry v ZBV uvedených položek byly stanoveny na základě geodetického zaměření a
kontroly skutečného množství provedených prací.

TDI souhlasí s výměrami uvedených položek.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavý
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.

Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu: 18. května 2000

Spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Identifikační číslo: 261 77 005

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

opravy silničních vozidel

projektová činnost ve výstavbě

hornická činnost v rozsahu § 2 písmen:

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem

c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d)

zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena:

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním

zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

výkon zeměměřických činností

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění zemních prací

obráběčství

opravy karoserií

inženýrská činnost ve výstavbě

zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971

č.p. 65, 586 01 Čížov

Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974

03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika

Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda představenstva:	Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973 K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 15. června 2020 Den vzniku členství: 10. května 2020
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975 014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko Den vzniku členství: 2. května 2018
člen dozorčí rady:	JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965 44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:	COLAS S.A. , ident. číslo 552025314 75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika Registrační číslo: 552025314
Akcie:	4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:	467 666 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžitě protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.