



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: S-2275/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

Zastoupená: Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

Registrace: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

Č. smlouvy: 116-21

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 04. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II-104 Davle-Bohuliby**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. Závěrečná ustanovení odst. 14.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Vzhledem k nutné koordinaci stavby s dalšími plánovanými a probíhajícími pracemi v rámci jiných zakázek v bezprostřední blízkosti stavby (včetně výstavby chodníků, jejichž výstavbu objednal Městys Davle) a vzájemný vliv a místní propojení těchto staveb (tj. s ohledem na objektivní nemožnost provádět práce na Díle bez omezení a bez průtahů, viz Přílohu č. 2 - Přehled koordinovaných staveb) se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení Díla.



Článek I. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené Odst. 4.1 Smlouvy o dílo nově zní:
*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednavateli **do 7 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram se v příslušném rozsahu prací nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku - Harmonogram ze dne 25. července 2022, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku a která se nabytím jeho účinnosti stává přílohou Smlouvy.

Přílohy Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Harmonogram ze dne 25. července 2022
- Příloha č. 2 – Přehled koordinovaných staveb

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

ČNES dopravní stavby, a. s.
Ing. Vladimír Ložek, předseda
představenstva

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: II/104 Davle - Bohumily

			1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc				4.měsíc				5.měsíc				6.měsíc				7.měsíc			
			Týdny výstavby																											
Číslo položky	Popis položky	Doba trvání [týdny]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
II/104 Davle - Bohumily	Převzetí staveniště zhotovitelem																													
	1	Převzetí staveniště zhotovitelem	1den																											
	SO.101 Komunikace																													
	2	Komunikace - úsek 2	16																											
		Komunikace - úsek 1	3																											
		Komunikace - úsek 3	9																											
	SO.101.1 Čištění příkopů																													
	3	Čištění příkopů - usek 2	4																											
		Čištění příkopů - usek 3	3																											
	SO.180 Přečhodné dopravní značení																													
	4	DIO stavby	16																											
	VON Vedlejší a ostatní náklady																													
	5	Vedeljší a ostatní náklady	16																											
	Předání staveniště objednateli																													
	6	Předání stavebniště objednateli	1den																											

Uzlové body stavby: plánovaný začátek výstavby

plánovaný konec výstavby

Poznámky:

Předpokládaný termín zahájení realizace díla je do 10dnů od převzetí staveniště.
Termín ukončení realizace díla je do 7 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli.
Termín vyklizení staveniště je do 10dnů od ukončení realizace díla.

Od: Karel Motal < >

Datum: pá 7. 1. 2022 v 16:45

Předmět: Výrobní výbor - realizace staveb na území okresu Praha-západ pro rok 2022

Komu:

>.

<

<

>. Pups Jiří Inq.

>. Martin Frolík

Špaček Pavel

>. Ivana Jurčíková

, Staněk Martin

>. Fiala Milan

>. Sebesta Stanislav

Dobrý den všem,

Dne 7.1.2022 byl na pracovišti KSÚS SK, [Hauptova 596, Praha-Zbraslav](#) uskutečněn výrobní výbor za účelem přípravy realizace staveb na území okresu Praha západ.

Jde o následující stavby:

„II/102 hr.hl.m. Prahy – Štěchovice“ - stavba probíhá, zhotoviteli STRABAG, doba realizace do 6/2023

„II-105 Jilové, Kabáty, opěrné zdi“ - stavba předána zhotoviteli METROSTAV v 11/2021, doba realizace 14 měsíců

„II-101 Dolní Břežany - Zbraslav – havárie“ - zhotovitel SKANSKA, doba realizace 9 měsíců ve stavební sezóně 2022

„II/104 Davle-Bohuliby“ – zhotovitel ČNES dopravní stavby, doba realizace 4 měsíce ve stavební sezóně 2022

Byla dohodnuta vzájemná koordinace mezi zhotoviteli výše zmíněných staveb při přípravě DIO tak, aby byla možná jejich realizace během stavební sezony 2022.

VR se uskutečnil v pátek 7.1. 2022 od 10h do 13h, v příloze posílám prezenční listinu z výrobního výboru, který obsahuje kontaktní údaje na účastníky.

Přeji pěkný víkend

S pozdravem

Karel Motal