

Písemný soupis a Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny k veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dle § 23 odst. 7 písm. a) v souladu s § 34 odst. 5 písm. b)

Název veřejné zakázky:

III/0066 - úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih – Dodatek č. 1

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-5238/DOP/2015 ze dne 31.7.2015 uzavřené mezi objednatelem Středočeským krajem, vedlejším účastníkem Panattoni Czech Republic Development s.r.o. a společností ROBSTAV stavby, k. s. na dodatečné práce k akci „III/0066 - úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih“.

Odůvodnění:

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je navýšení ceny díla, které vzniklo v důsledku úpravy výměr na základě níže vypsanych změn během výstavby.

V rámci zpracování projektové dokumentace byl zadán v září roku 2014 geotechnický průzkum stavby, který obsahoval 3 jádrové vrty s hloubkou po 3 m, kde byla klasifikována hornina ve třídách 1-4. Při vlastní realizaci stavby při výkopech pro opěrné zdi však byly zjištěny dílčí odchylky od výsledků plynoucích z tohoto geologického průzkumu. Bylo zjištěno, že plánované odkopávky nejsou pouze v této těžitelnosti třídy, avšak obsahují i třídu 5 a 6. Po zhodnocení geologem byly těžitelnosti upřesněny na horninu třídy 4 (30 %) a horninu třídy 5 a 6 (70 %). Z výše uvedeného důvodů dochází k vícepracím.

Výše uvedenými změnami se navyšují některé stávající položky či vznikají nové položky ve výši 349.371,50 Kč bez DPH, 422.739,52 Kč včetně DPH.

Výše uvedené změny během výstavby nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

V důsledku výše uvedených změn se po odečtení méněprací ve výši 53.171,31 Kč bez DPH, původní cena díla mění z 6.988.609,57 Kč bez DPH na 7.284.809,76 Kč bez DPH, tedy na 8.814.619,81 Kč s DPH.

Dodatečné náklady budou hrazeny v plné výši z prostředků SFDI.

Praha - 7 -03- 2016



Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast
investic a veřejných zakázek

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

k veřejné zakázce

III/0066 - úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih – Dodatek č. 1

Tímto Vám předáváme 2x originál Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-5328/DOP/2015.

- 9 -03- 2016


Dne:

Dne:

Předala:

KRAJSKÝ ÚŘAD^④
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor krajského investora
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Převzal:



.....

Ing. Veronika Koblasová
Odbor krajského investora

Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

Po podpisu prosím naskenovat a zaslat na níže uvedený email nebo zaslat poštou na níže uvedenou adresu:

Ing. Veronika Koblasová
Odborný referent pro oblast veřejných zakázek
Odbor krajského investora

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 565
e-mail: koblasova@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz