

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
č. smlouvy: S-2397/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **Froněk, spol. s r.o.**

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01  
IČO: 47534630  
DIČ: CZ47534630  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879  
zastoupená Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou  
č. smlouvy: 1/22/108

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

## **I. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 09. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 - D1 - D7 (II/101 Modletice - D1)**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

Zadání Smlouvy obsahuje realizace stavby v 8 týdnech na částečnou a úplnou uzavírku v termínu 10. 10. - 4. 12. 2022. Na základě zamítavého stanoviska úplné uzavírky úseku č. 5 Městského úřadu v Říčanech č. j. 331972/2022-MURI/OSAD (příloha č. 2) je nutné stavební akci rozdělit celkem na šest etap, čímž dojde k prodloužení termínu výstavby o jeden týden (7 dní). Z důvodu nového projednání uzavírky se změní konečný termín dokončení akce.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

Na základě výše uvedeného se smlouva mění následujícím způsobem:

---

Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 9 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.*

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Upravený harmonogram stavby – HMG 2.

Přílohou č. 2 je Rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

V Říčanech

V Rakovníku

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.**

---

**Froněk, spol. s r.o.**  
Ing. Kamil Hrbek, prokurista

**Harmonogram stavebních prací**

Název stavby: „II/101 - D1 - D7 (II/101 Modletice - D1)“

| Týden             | 41              | 42              | 43              | 44              | 45            | 46              | 47              | 48              | 49            |  |  |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|
| Kalendářní den    | 10.-16.10.      | 17.-23.10.      | 24.-30.10.      | 31.10.-6.11.    | 7.-13.11.     | 14.-20.11.      | 21.-27.11.      | 28.11.-4.12.    | 5.-11.12.     |  |  |
| Frézování         | 10.10. - 11.10. | 17.10. - 18.10. |                 | 31.10. - 31.10. | 7.11. - 8.11. |                 | 21.11. - 22.11. | 28.11. - 29.11. |               |  |  |
| Ruční dobourávání | 10.10. - 11.10. | 17.10. - 18.10. |                 | 31.10. - 31.10. | 7.11. - 8.11. |                 | 21.11. - 22.11. | 28.11. - 29.11. |               |  |  |
| Sanace + ŠD       | 10.10. - 11.10. | 17.10. - 18.10. | 24.10. - 25.10. | 31.10. - 31.10. | 7.11. - 8.11. | 14.11. - 15.11. | 21.11. - 22.11. | 28.11. - 29.11. |               |  |  |
| Postřik           |                 |                 | 24.10. - 25.10. |                 | 7.11. - 8.11. | 14.11. - 15.11. | 21.11. - 22.11. | 28.11. - 29.11. | 5.12. - 6.12. |  |  |
| ACP               |                 | 17.10. - 18.10. | 24.10. - 25.10. |                 | 7.11. - 8.11. | 14.11. - 15.11. | 21.11. - 22.11. | 28.11. - 29.11. | 5.12. - 6.12. |  |  |
| ACL               |                 | 17.10. - 18.10. | 24.10. - 25.10. |                 | 7.11. - 8.11. | 14.11. - 15.11. | 21.11. - 22.11. | 28.11. - 29.11. | 5.12. - 6.12. |  |  |
| ACO               |                 |                 | 24.10. - 25.10. |                 |               | 14.11. - 15.11. |                 | 28.11. - 29.11. | 5.12. - 6.12. |  |  |
| VZV barva         |                 |                 |                 |                 |               |                 |                 |                 | 5.12. - 6.12. |  |  |

|         |        |
|---------|--------|
| 1.etapa | Yellow |
| 2.etapa | Orange |
| 3.etapa | Green  |
| 4.etapa | Blue   |
| 5.etapa | Red    |
| 6.etapa | Purple |



## MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | [www.ricany.cz](http://www.ricany.cz)

|                     |                              |                     |
|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Vaše značka/ze dne: | /                            | -----               |
| Č.ev.:              | 359571/2022                  | ADSUM spol. s r. o. |
| Č.j.:               | 331972/2022-MURI/OSAD        |                     |
| Útvar MěÚ:          | odbor správ. agend a dopravy | Lidická 7           |
| Počet stejnopisů:   | 2                            | 273 51 Unhošť       |
| Vyřizuje:           | Karásek Jiří                 |                     |
| Telefon (linka):    | 275                          |                     |
| E-mail:             |                              |                     |
| Způsob odeslání:    | datová schránka              |                     |

V Říčanech dne: 26.10.2022

### VĚC:

#### ***Vyjádření k Vaší žádosti o úplnou uzavírku***

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k Vaší žádosti o provedení 5. etapy stavby „II/101 Modletice, oprava povrchu v km 5,170 – 6,540“ za úplné uzavírky s vyloučením veškerého provozu v obou směrech sděluje:

nesouhlasíme s úplnou uzavírkou v km 5,170 – 5,610. Požadujeme zachovat provoz alespoň v jednom směru, jak bylo postupováno v etapě 1. – 4. Musíme pokud možno zajistit vjezd do přilehlých areálů.

Jiří Karásek  
oprávněná úřední osoba

"otisk úředního razítka"

