

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně-inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

901.1/2

Číslo ZBV:

8

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	615 492,00	615 492,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	0,00	615 492,00	615 492,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 901.1/2	Číslo ZBV / Skupina změny: 8.3																															
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně-inženýrská opatření																																		
Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4																																		
Přílohy Změnového listu: <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>11</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů	<table><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>3</td><td>Projektant (AD)</td></tr><tr><td>4</td><td>Stavební dozor</td></tr></table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant (AD)	4	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																																
2. Změnový list	1	počet listů																																
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																																
6. Přehled dokladů	1	počet listů																																
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů																																
Paré č.	Příjemce																																	
1	Objednatel																																	
2	Zhotovitel																																	
3	Projektant (AD)																																	
4	Stavební dozor																																	
Iniciátor Změny: Objednatel Předmět Změny: Doplnění betonových svodidel Rebloc (T3)																																		
Popis Změny: Jedná se o osazení mobilních betonových svodidel Rebloc (T3) kolem podélného výkopu hloubky cca 1,0m pro oddělení dopravy od pracovního místa. Toto řešení zabrání pádu nebo vjetí vozidel do realizované etapy. Toto bezpečnostní opatření nebylo v PDPS uvažováno. Přehled použití betonových svodidel Rebloc dle zápisů v SD (viz příloha č. 12): - 180 m svodidel po dobu 17 dnů (8.8.2022 – 25.8.2022) - 90 m svodidel po dobu 20 dnů (25.8.2022 – 14.9.2022) Zdůvodnění: Na kontrolním dni stavby č.13 konaném dne 21.7.2022 (viz příloha č. 10), koordinátor BOZP navrhnul opatření vedoucí ke zvýšení BOZP při práci na staveništi a zvýšení BESIP ve formě provedení dočasného zádržného systému z rozebíratelných betonových svodidel Rebloc. S tímto požadavkem souhlasili přítomní zástupci Objednatele i speciálního stavebního úřadu. Výše uvedené skutečnosti oznámil Zhotovitel Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZGO/10_22 ze dne 17.8.2022 (viz. příloha č. 9). Dle vyjádření TDS ze dne 19.8.2022 (viz. příloha č. 11) Zhotovitel zpracoval toto ZBV p.č. 8. Následně vydal AD sdělení ze dne 15.11.2022, že souhlasí se ZBV p.č. 8 (viz příloha č. 13). Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle paragrafu 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.																																		
Údaje v Kč bez DPH:																																		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																															
0,00	615 492,00	615 492,00	615 492,00																															
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																		
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	jméno	Zbyněk Goldberger	datum	podpis																														
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina Pontex, spol s.r.o.	datum	podpis																														
Stavební dozor:	jméno	Petr Jiřímský TES Consulting, s.r.o.	datum	podpis																														
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis																														
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Roman Bárta	datum	podpis																														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodneny, doloženy a oceneny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																		
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler	datum	podpis																														
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Robert Pecha	datum	podpis																														
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Juna	datum	podpis																														

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 901.1/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně-inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
479 691,79

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-479 691,79	913 417,17	913 417,17	433 725,38

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	615 492,00	1 528 909,17	318,73%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-479 691,79	1 528 909,17	1 049 217,38	218,73%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum

Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Zbyněk Goldberger souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina souhlasím

Technický dozor investora: Petr Jiřímský souhlasím

Zástupce Objednatele č. 1: Ing. Marek Hanuš, MPA souhlasím

Zástupce Objednatele č. 2: Roman Bárta souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Zaměstnanec města Brandýs
nad Labem- Stará Boleslav
odpovědný za cenové
projednání Změny: Roman Bárta souhlasím

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								2					
Číslo a název rozpočtu: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
3	9166C2.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	270,000	270,000	1 400,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	100,00
4	9166C3.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	0,000	270,000	270,000	714,00	0,00	0,00	192 780,00	192 780,00	192 780,00	100,00
5	9166C9.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	0,000	4 860,000	4 860,000	9,20	0,00	0,00	44 712,00	44 712,00	44 712,00	100,00
		Celkem							0,00	615 492,00		615 492,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Jiřímský, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název stavby:	Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně-inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901.1/2

Doklad	počet listů
07 - Soupis prací SO po změnách	1
08 - Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen	1
09 - Oznámení Zhotovitele č.j.: 1030818ZGO/10_22 ze dne 17.8.2022	1
10 - Záznam z KD stavby č.13 konaném dne 21.7.2022	3
11 - Vyjádření TDS k dopisu zhotovitele č. 1030818ZGO/10_22	1
12 - Zápisy ze stavebního deníku	3
13 - Vyjádření AD	1
Počet listů celkem	11

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Číslo a název SO/PS: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření Číslo a název rozpočtu: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 2 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,000	-1,000	479 691,79	479 691,79	-479 691,79	0,00	0,00	-479 691,79	-100,00%
ZBV 1 Úprava DIO dle požadavku UK dopravní značení kompletní - SDZ montáž s přesunem, nájem, demontáž, VDZ pokládka, odstranění -1,000													
Nové položky													
2	02720a.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	564 594,77	0,00	0,00	564 594,77	564 594,77	564 594,77	100,00%
ZBV 1 Úprava DIO dle požadavku UK 1,000													
3	9166C2.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	392,000	392,000	1 400,00	0,00	0,00	548 800,00	548 800,00	548 800,00	100,00%
ZBV 1 Úprava DIO dle požadavku UK 122,000													
ZBV 8 Doplnění betonových svodidel Rebloc (T3) 180+90=270m 270,000													
4	9166C3.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	0,000	392,000	392,000	714,00	0,00	0,00	279 888,00	279 888,00	279 888,00	100,00%
ZBV 1 Úprava DIO dle požadavku UK 122,000													
ZBV 8 Doplnění betonových svodidel Rebloc (T3) 180+90=270m 270,000													
5	9166C9.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	0,000	14 742,000	14 742,000	9,20	0,00	0,00	135 626,40	135 626,40	135 626,40	100,00%
ZBV 1 Úprava DIO dle požadavku UK ETAPA 0 - 20 dnů ETAPA 1 - 61 dnů (20+61)*122=9 882,000 [A] MDEN 9 882,000													
ZBV 8 Doplnění betonových svodidel Rebloc (T3) Výpočet: 180*17+90*20=4860 MDEN 4 860,000													
		Celkem						479 691,79	- 479 691,79	1 528 909,17	1 528 909,17	1 049 217,38	218,73

Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název:		Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav						
SO číslo a název :		SO 901.1 - Dopravně-inženýrská opatření						
ROZPOČET číslo a název :		SO 901.1 - Dopravně-inženýrská opatření						
Číslo ZBV na SO:		ZBV 2 Doplnění bet. svodidel T3 pro oddělení provozu od staveniště						
Č. pol.	kód	typ	popis	m.j.	množství	JC	cena	cenové zdůvodnění
3	9166C2	N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Výpočet: 180+90=270m	M	270,000	1 400,00	378 000,00	J.C. dle OTSKP 2022
4	9166C3	N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ Výpočet: 180+90=270m	M	270,000	714,00	192 780,00	J.C. dle OTSKP 2022
5	9166C9	N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ Výpočet: 180*17+90*20=4860 MDEN	MDEN	4 860,000	9,20	44 712,00	J.C. dle OTSKP 2022

Zhotovitel:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 17.8.2022
Dopis č. 1030818ZGO/10_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav
Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,
jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že v rámci kontrolního dne č. 13 konaného dne 21.7.2022 byl koordinátorem BOZP vznesen požadavek na instalaci mobilních betonových svodidel kolem podélného výkopu hloubky cca 1,0 m. S tímto požadavkem souhlasili přítomní zástupci Objednatele i speciálního stavebního úřadu.

Přehled použití mobilních betonových svodidel:

180 mb svodidel – po dobu 19 dnů

96 mb svodidel – po dobu 22 dnů

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude do 0,75 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah bude doměřen.


Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající v instalaci mobilních betonových svodidel** tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby a termín dokončení díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Pokyn k provedení změny žádáme vydat do 26.8.2022.

Uvedená změna nebude mít vliv na dobu provádění díla.

Příloha: - zápis z KD č.13

S pozdravem



Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Zápis z kontrolního dne

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Kontrolní den	
číslo	13
konaný dne	21.7.2022
Účastníci	
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1	
Zpráva o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	HMG aktualizován 16.6.2022
popis provedených prací	Provedené práce: Skrývka drnu větev E, skrývka ornice, archeolog. záchranný výzkum (hledání detektory kovů), provedeno vykácení mimolesní zeleně, ručně kopané sondy nad vedením IS, dmtž letounu MiG z pomníků a odvoz, dobetonávka pomníku, dmtž dlažby chodníku, HTÚ chodníku, přeložka plyn, přeložky VO, SO 131, 901.1a, SO 122a (vlozkování); SO 433 chráničky v místě OK, SO 122, SO 121 – SC, ACP, ACL, dlažba ostrůvky a střed OK Probíhá: SO 121-HAV, SO 433 – patky VO, svodidla Plán prací: SO 121 – ACO 22.7., následně zálivky, VZD barva, SDZ, svodidla, 31.7. ráno převedení na další et. DIO, SO 433 stožáry kolem OK, KTÚ
finanční plnění	měsíční fakturace
fotodokumentace	Pořizována průběžně
Kontrola kvality	
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu	
Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD. TDS upozorňuje na včasné předkládání TePř.	
Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací	
Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.	
Vyhodnocení provedených zkoušek	
TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.	
Vyhodnocení výsledků geodetického měření	
-	
Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)	
Viz. KZP	
Stav BOZP a PO	
Informační tabule rozmístěny, oznámení OIP a SP vyvěšeno, označení stavby průběžně udržováno. KooBOZP požaduje předložení protokolárního předání rizik zhotovitele a sousedící stavby obchodního centra.	
Různé	
1. Dílčí části RDS, TePř a KZP, výrobky ke schválení budou předkládány (koncepty) elektronicky v dostatečném předstihu. Do doby vydání RDS souhlasí objednatel s prováděním prací dle PDPS. 2. Zhotovitel předá zprávu o postupu prací do 7 dní od konce každého kalendářního měsíce (dle SoD čl. 5.14) – fotodokumentace, výrobky, protokoly zkoušek, hodnocení BOZP a nasazení personálu, atd. 3. Pro rozlišení obj. používány zkratky Obj.1 (KSÚS) a Obj.2 (Město Brandýs n/L-Stará Boleslav). 4. Obj.2 požaduje zachování průchodu stavbou při rekonstrukci SO 131 (Chodníky) v trase ul. Boleslavská směr vlakové nádraží. 5. Archeologický dohled - 1 den před zemními pracemi volat p. Balouna, ÚAPPSČ 6. Případná kolize IS bude řešena s projektantem, např. ochrana sítí, zahloubení. 7. TDS bude průběžně informovat objednatele o etapizaci výstavby.	

Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
4.2	Odkupy vytěžených materiálů	Zhotovitel odkoupí vytěženou dřevní hmotu dle přílohy SoD, po dokončení bude soupis (objem) odsouhlasen TDS. TDS upozorňuje na dodržení podmínek při kácení (vegetační klid). Kácení provedeno, do dalšího KD předloží Zht soupis vyzískaných materiálů k odkupu. Probíhá kontrola TDS.	trvá
7.1	Kolaudace IS	Kolaudace inž. sítě bude provedena po jejich realizaci jedním řízením. Výjimkou je SO 501 STL plyn. TDS žádá Zht o předložení soupisu dokladů (nebo jejich fyzické předání) pro podání žádosti o kolaudační rozhodnutí. TDS zažádá o kolaudaci SO 501. V případě nedodání podkladů bude svoláno místní šetření. Zažádáno, doklady zaslány na MěÚ elektronicky.	doplněno
8.1	SO 122a	Zht oznámil vícepráce na kanalizaci SO 122a, bude zaslán dopis oznámení Objednateli. Jedná se o neočekávané přípojky a vložkování přípojky. Bude provedeno zalití části nepoužívané navazující kanalizace (cca 20 m) dle požadavku správce sítě – provedeno. Zhotovitel předá správci sítě do užívání.	trvá
12.1	SO 121 předčasné užívání	Zht bude informovat, zda bude chtít převést SO 121 do předčasného užívání. Dle SÚ, odd. dopravy, je možné zachovat v režimu stavby s místní úpravou dle platného DIO (info po konci KD). Pro případné předčasné užívání je nutné mít komunikaci plně vybavenou a provést místní šetření se SÚ a DI PČR. TDS upozorňuje na období dovolených a případné bezodkladné zprocesování žádosti o předčasné užívání. Bude řešeno dle DIO, DZ „30 km/h“ a „projíždíte stavbou“	doplněno

Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
13.1	Přechodný záchytný systém	KooBOZP navrhuje z důvodu BESIP i BOZP opatřit oddělení dopravy od stavby v další etapě mobilními bet. svodidly (již použité na stavbě). Hloubka podélného výkopu cca 1,0 m. TDS, Obj i zástupkyně speciálního stavebního úřadu souhlasí s instalací.	Zht	Dle etap DIO

Datum konání příštího KD [Dne 4.8.2022 od 9:00 na zařízení staveniště \(ve sjezdu na D10, směr Praha\)](#)

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání.
V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.

Zapsal Petr Jiřímský, TDS



Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina
2	—

Příloha č. 1

K evidenčnímu číslu: II610SB-OK/2107/2022/PEJ

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby

Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	13	konaný dne 21.7.2022	
Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Marek Hanuš	KSÚS, investiční technik		
Petr Jiřímský	TDS, TES Consulting		
Martin Kalfeřt	TDS, TES Consulting		
Jiří Šnajdr	KooBOZP, TES Consulting		
Pavel Hrdina	AD, Pontex		
Zbyněk Goldberger	hlavní stavbyvedoucí, Eurovia		
Lukáš Baloun	ÚAPPSC, archeologický dozor		
Jan Horák	ALog./OVD Stará Boleslav		
Pavel Havlíček	Město Brandýs n/L – Stará Boleslav		
Filip Zvěřina	stavbyvedoucí, Eurovia		
Jaroslava Koukalová	Město Brandýs n/L – Stará Boleslav	jan	
Petra Mašková	Město Brandýs n/L – Stará Boleslav, OD		
ROMAN BARTA	- 11 -		

Ev.č.: II331SB-O/1908/2022/PEJ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k dopisu zhotovitele č. 1030818ZGO/10_22

Vážený pane Hanuši,

dovoluji si zaslat Vám vyjádření TDS k dopisu zhotovitele ze dne 17.8.2022, č. 1030818ZGO/10_22, ve věci „Oznámení událostí a žádost o pokyn ke změně díla“, o které jste zažádal dne 19.8.2022.

Na kontrolním dni stavby č.13, ev.č. II610SB-OK/2107/2022/PEJ, konaném dne 21.7.2022, Koordinátor BOZP navrhnul koordinační opatření vedoucí ke zvýšení BOZP při práci na staveništi a zvýšení BESIP ve formě provedení dočasného zádržného systému z rozebíratelných betonových svodidel. Svodidla podélně oddělí dopravu projíždějící staveništem od prováděné etapy a zabrání pádu nebo vjetí vozidel do realizované etapy. Toto bezpečnostní opatření nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno.

Skutečnost byla projednána v rámci kontrolního dne, kde byla účastná i zástupkyně příslušného speciálního stavebního úřadu, pí. Mašková. S navrženým řešením souhlasila.

Z výše uvedených důvodů považuji změnu za oprávněnou a doporučuji ke schválení. Zároveň doporučuji požadovat předložení konkrétní cenové změny s rozpisem všech položek. Zvolená skutečnost také nesmí vést k prodloužení doby výstavby.

S pozdravem

Petr Jiřímský, TDS

DENNÍ ZÁZNAMY				
Stavba:	Objekt:	Stav. deník:		
OK ST. MOLESAN	SO 121 OK	0.7	* 496238	

PROVEDENÍ KONTROLNÍCH VĚTVÍ Z DŮVODU Ověření
STAVU PODLOŽÍ - 5 KS - STAVAJÍCÍ VĚTVÍ A
GEODET. PRÁCE, ODEŠÍRÁNÍ VĚTVÍ A KZ
PROBÍHA V SOULADU S KZP, ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
+ STAVENIŠTĚ + KROPEL

POČASI: Jasně 27°C
PRAC: 1 THP, 2 pra. ZSV
MECH:
PRACD: 4⁰⁰ - 16⁰⁰ hod
PRÁCE: Příprava staveniště
nabíjení etaz 3A, přesuny
demontáže a rudní os. bet strom
REKLOCK 180 km

POČASI: Jasně 27°C
PRAC: 1 THP, 7 pra. ZSV, 6 etrogmů
Srdci
MECH: Grader, W 1400 AMMAN, 2 x náhl.
auto
PRACD: 7⁰⁰ - 12⁰⁰ hod
PRÁCE: VĚTVÍ Eⁿ
Odtopení 40 cm, odvoz
na skládku - skotorem parapletem
odvoz 350 m, uložení
na skládku
Plošná úprava parapletem 1150 m²
slučování

ZÁPIS KOORDINÁTORA BOŽÍ

ZÁPS KONTROLA

- PROVEDENÍ KONTROLNÍCH STAVBY - BEZ ZPOMÍ
ZÁPS.

Zápis zpr. kontrola práce.

OK - ST. DOČESAU

SO 901.1 - DIO

SA č. 1

Denní záznamy stavby:

List č.

65563

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO. 13-19°C. MÍRNÝ VÍTR

31.7.2022

PRAC.: 1x THP, 8x DŽSU,

-JMÉNA PRACOVNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZEK

PRAC. DOBA: 5⁰⁰ - 7⁰⁰

PRÁCE: ROZMÍSTĚNÍ SV. DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ DLE

ET. 2, KONTROLA UMÍSTĚNÍ SV. DŽ. PŘEVÉSENÍ

PROVOZU DO ET. 2 - BEZ ZMÍSTĚNÍ ZÁVAD

ODTĚŽOVÁNÍ SVAHU NÁŠYPU - VĚTEV, Cⁿ - VČ. ODVOZU

NA DEPONII + FREŽOVÁNÍ AHU - VÍŘ. ZÁPIS VSD-SO 121

ZÁPIS KONTROLA

2.8.2022

- KONTROLA STAVBY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

ZÁPIS DO KONTROLA TRAC.

POČASÍ: POLOJASNO. 15-29°C. MÍRNÝ VÍTR

2.8.2022

PRAC.: 1x THP, 6x DŽSU, 1x STROJNÍK, 2x ŘIDIČ

-JMÉNA PRACOVNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZEK

MECH: 1x KOL. RYPAČLO

DOPRAVA: 2x H₃ (6x6)

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRÁCE:

ODTĚŽOVÁNÍ SVAHU NÁŠYPU - VĚTEV, Cⁿ - VČ.

KALIBRÁŽ A ODVOZU NA DEPONII

ROZPROSTŘENÍ VRSTVY ORNICE VE SVAHU

NÁŠYPU - VĚTEV, Cⁿ

5

ETAPA 3B, demontáž, přesun a montáž hel. good 1000m, Antonín mládek

25.8.2022

ZÁPIS KONTROLA

5.8.2022

- KONTROLA STAVBY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Jiří Snajdr

PŘEVÉSENÍ PROVOZU DO ET. 3.B + KONTROLA

SV. DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (SO 901.1)

ZÁPIS DO KONTROLA TRAC.

OK - ST. BOLESAV

SO 901.1a - PROVIZOR. KOMUNIKACE

30 č. 1

Denní záznamy stavby:

List č.

65564

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO. 18-30°C. MÍRNÝ VÍTR

26.8.2022

PRAC.: 1x THP, 4x DŽSU, 2x STROJNÍK, 8x ŘIDIČ

- JEDNA PRACOVNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZKY

MECH: 1x SIL. FRÉŽA

DOPRAVA: 6x H3(8x8), 2x H3(6x6)

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRÁCE: 7⁰⁰ - 7⁰⁵ ŠKOLEM BŮŽP ZAMĚSTNANCŮ EUROVA
A SUBDODAVATELŮ

FRÉŽOVÁNÍ A HV PROVIZORNÍ KOMUNIKACE - OSA 170

VČ. NAKLÁDNI A ODVOZU NA SILYDOKU

27.8.2022: KONTROLA PRÁCE

ETAPA 3.Č^{ty} DIO

Demontáž, přesun a montáž tel.

8.9.2022

zvod REBLOCK 900m

POČASÍ: OBLAČNO. 13-22°C. MÍRNÝ VÍTR.

14.9.2022

PRAC.: 1x THP, 6x DŽSU, 1x STROJNÍK, 1x ŘIDIČ

- JEDNA PRACOVNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI
DOCHÁZKY

MECH: 1x KOL. RYPADLO

DOPRAVA: 7x TAHAC + PODVALNÍK

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 9⁰⁰

PRÁCE: 7⁰⁰ - 7⁰⁵ ŠKOLEM BŮŽP ZAMĚSTNANCŮ
EUROVA A SUBDODAVATELŮ

DEMONTÁŽ, NAKLÁDNI A ODVOZ ŽET. SUOMIDEL
REBLOCK - DIE ET. DIO 3.Č + OSA ŽEM' 34

Demontáž 900m malozemí na
dopr. prostředek odvoz do 30 km
900m malozemí na mšedep
a odvoz do km

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p. o.

Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj: PX 2022

V Praze: 15. listopadu 2022

Vyřizuje: Ing. Petr Kunc

tel.:

e-ma

z

Akce: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Vyjádření AD č. 6

Vážený pane řediteli,

dne 3. 11. 2022 AD obdržel návrh ZBV č. 8 (v rozsahu příloh č. 1 – 7), který objednavatelem požadované doplnění ochrany staveniště od provozu dočasnými svodidly.

V rámci přípravy staveniště nebyla dočasná svodidla s ohledem na navržené nejvyšší dovolené rychlosti uvažována. Objednatel požádal na KD 13 osazení dočasných svodidel s úrovní zadržení T3 jako ochranu aktuálního pracoviště.

AD sděluje, že návrh ZBV č. 9 je akceptovatelný.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina