

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sadové úpravy	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">801.1/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">11</p>
--	---	--

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 IČ: 00240079

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
 IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	-327 995,75	327 995,75	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	-327 995,75	327 995,75	0,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sadové úpravy	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">801.1/1</p>	Číslo ZBV / Skupina změny: <p style="text-align: center;">11.2</p>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	
6. Přehled dokladů	1	
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	
Další doklady dle přehledu dokladů	8	

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Nové technické řešení

Na základě prověření původního PDPS sadových úprav, zpracovaného generálním projektantem, firmou Pontex s.r.o. bylo městem konstatováno, že navržená druhová a kompoziční skladba částečně neodpovídá stávajícímu stavu a nevyhovuje plně koncepci městské zeleně. Proto byla městskou smluvní firmou pro veřejný prostor (Ing. Ivan Marek, Zahradní architektura) zpracována dílčí revize dle požadavků města a tato konzultována a odsouhlasena i GP a dodavatelem stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaný rozsah a typ sadových úprav se rozšířil oproti původnímu zadání i o další vegetační prvky (výsadby cibulovin, okrasných trav, KTS apod.), byla realizace i kontrolní VV rozdělena na dvě etapy – výsadba stromů v rámci původní stavební zakázky (řeší toto ZBV p.č. 11), výsadba ostatních vegetačních prvků ve druhé etapě přímo v režii města, mimo dodávku stavby.

Zdůvodnění:

Na základě Žádosti o změnu výsadbové skladby města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (viz příloha č. 9) byla provedena výše uvedená úprava. Jedná se o srovnatelný druh úpravy, jelikož cena je stejná jako cena původního řešení dle PDPS.

Výše uvedené skutečnosti oznámil Zhotovitel Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZGO/37_22 (viz příloha č. 10). TDS vydal doporučení ke zpracování ZBV dne 29.11.2022 (viz příloha č. 11). AD vydal souhlasné stanovisko k tomuto ZBV dne 2.12.2022 (viz příloha č. 12).

Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 2 – Záměna položek (§ 222, odst. 7 ZZVZ). Nedojde k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-327 995,75	327 995,75	0,00	655 991,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	jméno	Zbyněk Goldberger	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina Pontex, spol s.r.o.	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Jiřímský TES Consulting, s.r.o.	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Ing. Jaroslava Koukalová	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Robert Pecha	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Juna	datum	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

Název Stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 801.1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sadové úpravy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
327 995,75

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	327 995,75	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-327 995,75	327 995,75	327 995,75	100,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-327 995,75	327 995,75	0,00	0,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Zbyněk Goldberger souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina souhlasím

Technický dozor investora: Petr Jiřímský souhlasím

Zástupce Objednatele č. 1: Ing. Marek Hanuš, MPA souhlasím

Zástupce Objednatele č. 2: Ing. Jaroslava Koukalová souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Zaměstnanec města Brandýs
nad Labem- Stará Boleslav
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Koukalová souhlasím

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO 801.1 - Sadové úpravy

Číslo a název rozpočtu: SO 801.1 - Sadové úpravy

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Skupina změn 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18311.	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	120,000	0,000	-120,000	9,710	1 165,20	-1 165,20		0,00	-1 165,20	0,00
2	18331.	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	120,000	0,000	-120,000	4,320	518,40	-518,40		0,00	-518,40	0,00
3	18351.	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	180,000	0,000	-180,000	2,160	388,80	-388,80		0,00	-388,80	0,00
4	18461.	MULČOVÁNÍ	M2	120,000	0,000	-120,000	69,060	8 287,20	-8 287,20		0,00	-8 287,20	0,00
5	18471.	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	360,000	0,000	-360,000	15,110	5 439,60	-5 439,60		0,00	-5 439,60	0,00
6	18472.	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	165,000	0,000	-165,000	44,240	7 299,60	-7 299,60		0,00	-7 299,60	0,00
7	184A1.	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	220,000	0,000	-220,000	52,880	11 633,60	-11 633,60		0,00	-11 633,60	0,00
8	184B15.	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	55,000	0,000	-55,000	5 233,570	287 846,35	-287 846,35		0,00	-287 846,35	0,00
9	18600.	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	20,000	0,000	-20,000	270,850	5 417,00	-5 417,00		0,00	-5 417,00	0,00
Nové položky					0,000						0,00	0,00	
10	18400.N	Nové technické řešení	KPL	0,000	1,000	1,000	327 995,750	0,00		327 995,75	327 995,75	327 995,75	100,00
					0,000						0,00	0,00	
		Celkem							- 327 995,75	327 995,75		0,00	100,00

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)
Podpis:

Za Objednatele: Petr Jiřimský, (TDS/TDI)
Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav, 1617900

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	34 596 205,67
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	46 757 909,90
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	56 577 070,98
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	135,15%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,05%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 216 731,03
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	20,86%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 378 861,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	26,29%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,77%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 363 781,59
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 298 102,84

12=(1)*0,15	Limit	5 189 430,85
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	14,29%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	4 944 973,20

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav	- 1 401 521,03	13 563 225,26	12 161 704,23	0,00	0,00	0,00	- 327 995,75	327 995,75	0,00	- 1 073 525,28	8 023 053,15	6 949 527,87	9 096 578,43	0,00	267 203,16	267 203,16	267 203,16	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20
901.1	1	Úprava DIO dle požadavku UK	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	1 393 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901.1a	2	Provizorní komunikace	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	3 187 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122a	3	Kanalizace - skutečné podmínky	0,00	529 370,96	529 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 370,96	529 370,96	529 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4	Výbudování provizorního chodníku	0,00	267 203,16	267 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 203,16	267 203,16	267 203,16	0,00	0,00	0,00
122	5	Dočasné rozšíření stávající komunikace	0,00	943 157,50	943 157,50			0,00			0,00	0,00	943 157,50	943 157,50	943 157,50			0,00	0,00			0,00
121	6	Bourání stávajícího betonového základu podél větve D	0,00	323 143,77	323 143,77			0,00			0,00	0,00	323 143,77	323 143,77	323 143,77			0,00	0,00			0,00
001.1	7	Frézování cementové stabilizace	- 574 459,62	1 510 640,00	936 180,38			0,00			0,00	- 574 459,62	1 510 640,00	936 180,38	2 085 099,62			0,00	0,00			0,00
901.1	8	Doplnění betonových svodidel Rebloc (T3)	0,00	615 492,00	615 492,00			0,00			0,00	0,00	615 492,00	615 492,00	615 492,00			0,00	0,00			0,00
001.1	9	Asfalty s obsahem dehtu	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 944 973,20	4 944 973,20
122	10	Oprava množství pol. č. 30	- 19 373,87	0,00	- 19 373,87			0,00			0,00	- 19 373,87	0,00	-19 373,87	19 373,87			0,00	0,00			0,00
801.1	11	Nové technické řešení	- 327 995,75	327 995,75	0,00			0,00	- 327 995,75	327 995,75	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název stavby:	Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Sadové úpravy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	801.1/1

Doklad	počet listů
07_ Soupis prací SO po změnách	1
08_ Cenové zdůvodnění jednotkových cen nových položek	3
09_ Žádost o změnu výsadbové skladby	2
10_ Oznámení Zhotovitele	1
11_ Vyjádření TDS	1
12_ Vyjádření AD	1
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO 801.1 - Sadové úpravy

Číslo a název rozpočtu: SO 801.1 - Sadové úpravy

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18311.	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	120,000	0,000	-120,000	9,710	1 165,20	-1 165,20		0,00	-1 165,20	0,00
ZBV 11 Nové technické řešení			M2			-120,000							
2	18331.	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	120,000	0,000	-120,000	4,320	518,40	-518,40		0,00	-518,40	0,00
ZBV 11 Nové technické řešení			M2			-120,000							
3	18351.	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	180,000	0,000	-180,000	2,160	388,80	-388,80		0,00	-388,80	0,00
ZBV 11 Nové technické řešení			M2			-180,000							
4	18461.	MULČOVÁNÍ	M2	120,000	0,000	-120,000	69,060	8 287,20	-8 287,20		0,00	-8 287,20	0,00
ZBV 11 Nové technické řešení			M2			-120,000							
5	18471.	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	360,000	0,000	-360,000	15,110	5 439,60	-5 439,60		0,00	-5 439,60	0,00
ZBV 11 Nové technické řešení			M2			-360,000							
6	18472.	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	165,000	0,000	-165,000	44,240	7 299,60	-7 299,60		0,00	-7 299,60	0,00
ZBV 11 Nové technické řešení			KUS			-165,000							
7	184A1.	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	220,000	0,000	-220,000	52,880	11 633,60	-11 633,60		0,00	-11 633,60	0,00
ZBV 11 Nové technické řešení			KUS			-220,000							
8	184B15.	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	55,000	0,000	-55,000	5 233,570	287 846,35	-287 846,35		0,00	-287 846,35	0,00
ZBV 11 Nové technické řešení			KUS			-55,000							
9	18600.	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	20,000	0,000	-20,000	270,850	5 417,00	-5 417,00		0,00	-5 417,00	0,00
ZBV 11 Nové technické řešení			M3			-20,000							
Nové položky													
10	18400.N	Nové technické řešení	KPL	0,000	1,000	1,000	327 995,750	0,00		327 995,75	327 995,75	327 995,75	100,00
ZBV 11 Nové technické řešení			KPL			1,000							
Celkem								327 995,75	- 327 995,75	327 995,75	327 995,75	0,00	0,00

Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název:			Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav					
SO číslo a název :			SO 801.1 Sadové úpravy					
ROZPOČET číslo a název :			SO 801.1 Sadové úpravy					
Číslo ZBV na SO:			ZBV 1 - Nové technické řešení					
Č. pol.	kód	typ	popis	m.j.	množství	JC	cena	cenové zdůvodnění
10	18400.N	N	Nové technické řešení	KPL	1,000	327 995,75	327 995,75	J.C. dle vysoutěžené celkové ceny SO 801.1 v SoD z důvodu Žádosti města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o změnu výsadbové skladby bez cenového dopadu (viz příloha č. 9). Pro doplnění vložená nabídka od JIB s.r.o. (355 967,9 Kč) která je vyšší oproti ceně, kterou si Zhotovitel nárokují. Zdůvodnění dodavatele JIB. s.r.o. - tento dodavatel má smluvní vztah se Zhotovitelem Eurovia dle předpokladů PDPS a již zahájil práce na tomto SO. Následně Brandýs nad Labem - Stará Boleslav vydal žádost o změnu (příloha č. 9). Vzhledem k tomu, že stavební práce firmou JIB s.r.o. již byly zahájeny a vzhledem k termínu dokončení nebylo možné poptat jiné dodavatele.

Zhotovitel:

Objednatel:

Okružní křižovatka II/610 Stará Boleslav, ul.Boleslavská
SO 801.1. Sadové úpravy
I.ETAPA

SADOVÉ ÚPRAVY ROZDĚLENÉ

VÝKAZ VYMĚR

Listnaté stromy nově navržené I.etapa Provedené práce, podklad pro fakturaci	ks	43
---	----	----

ROZPOČET

Ocenění navržených prací a dodávek bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1, 800-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

Případná položka - protikořenová folie					
	Založení				
1	Montáž protikořenové folie - svisle / vodorovně v blízkosti IS - 2 bm/strom	1	2,00	395,00	790,00
2	Dodávka protikořenové folie Greenmax š.65 cm - 2 bm/strom	1	2,00	490,00	980,00
Celkem protikořenová ochrana 1 strom					1 770,00 Kč
Výsadby stromů					
	Založení				
1	Chemické nebo mechanické odplevelení před založením kultury	m2	43,00	3,50	150,50
2	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	43,00	9,00	387,00
3	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	43,00	4,00	172,00
4	Hloubení jam do 0,4 m3 s 50% výměnou v rovině	ks	26,00	498,00	12948,00
5	Hloubení jam do 1 m3 s 50% výměnou v rovině	ks	17,00	874,00	14858,00
6	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 60 cm	ks	26,00	375,00	9750,00
7	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	17,00	450,00	7650,00
8	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	43,00	184,00	7912,00
9	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	43,00	325,00	13975,00
10	Zřízení závlahového límce	ks	43,00	185,00	7955,00
11	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	43,00	6,00	258,00
12	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou solitérní stromy vrstva 10-15 cm	m2	43,00	125,00	5375,00
Další práce					
1	Zalítí vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	7,00	541,00	3787,00
2	Ošetření dřevin solitérních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	43,00	250,00	10750,00
3	Přesun hmot pro SÚ	t	35,00	580,00	20300,00
Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD					
1	Listnaté stromy alejové nebo silitérní VK 12/14	ks	26,00	3150,00	81900,00
2	Listnaté stromy alejové nebo silitérní VK 14/16	ks	17,00	4740,00	80580,00
Ostatní materiály					
1	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	4,30	298,00	1281,40
2	Půdní kondicionér	kg	8,00	594,00	4752,00
3	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	9,00	1320,00	11880,00
4	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	17,00	155,00	2635,00
5	Závlahový límec PE včetně spojovacího prvku	ks	43,00	325,00	13975,00
6	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	4,30	1280,00	5504,00
7	Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m	ks	129,00	128,00	16512,00
8	Příčky púlené tlakově impregnované	ks	387,00	48,00	18576,00
9	Úvazky ke stromům	ks	39,00	55,00	2145,00
Celkem výsadby					355 967,90 Kč



Objednávka č. 4249003945

U každé faktury prosím uvádějte číslo objednávky

Datum

21.03.2022

Objednatel

EUROVIA CS, a.s.
záv.Praha východ
Nedokončená 1332
198 00 Praha 9 Kyje

Dodavatel

JIB s.r.o.

U parku 2242
250 01 Brandýs nad Labem

Dodavatel č. 1220037584
Vaše č. telefonu

Dodací adresa: OK na sil. II/610 v ul. Boleslavská 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1	Fakturační adresa EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 MUCODE 1507 záv.Praha východ PO Box 202 160 41 Praha 6	Název stavby OK na sil. II/610 v ul. Boleslavská Číslo stavby 1507.1030818ZGO.01 Dodací lhůta Zpracoval(a) Simona PARTELOVÁ T/ GSM/ F/ E/
Platební podmínky: 60 dní po doručení faktury		

Pol.	Označení	Množství	Jedn.	Cena za měř. jedn. (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
00010	SO 001.1 Příprava území	23,220	PCE	1.000,00	23.220,00
00020	SO 801.1 Sadové úpravy	361,275	PCE	1.000,00	361.275,00
kontakt: Z. Goldberger, hlavní stavbyvedoucí - tel. 731601190					
Cena celkem bez DPH (Kč)					384.495,00

Fakturu, prosím, zašlete na emailovou adresu uvedenou pod fakturační adresou. V případě, že nemůžete fakturu zaslat e-mailem, zašlete ji v tištěné formě na fakturační adresu. Podmínky pro přijímání faktur jsou umístěné na webu společnosti www.eurovia.cz v sekci „Pro dodavatele“. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky a musí k ní být přiložen objednatelům potvrzený doklad o provedeném plnění. V případě, že je předmětem plnění zboží, je dodavatel v souladu s platnými právními předpisy povinen spolu s plněním předat objednateli i doklady osvědčující, že zboží splňuje podmínky stanovené právními předpisy pro uvedení na trh, popř. obsahující důležité informace pro uživatele zboží. Při nedodržení uvedených pravidel nebude faktura akceptována.

Pokud je součástí objednávky dodání na pracoviště objednatele nebo jakékoli práce na pracovišti objednatele, musí dodavatel kromě legislativních požadavků dodržovat i požadavky BOZP, PO, OŽP uvedené v dokumentu Požadavky BOZP, PO, OŽP umístěné na webu společnosti www.eurovia.cz v sekci „Pro dodavatele“.

Objednatel je oprávněn svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započítat proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny poskytnutého plnění. Dodavatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku na zaplacení ceny poskytnutého plnění třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení zákazu zastavení pohledávky je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny poskytnutého plnění.

Potvrzenou objednávku nám, prosím, zašlete obratem emailem. Objednávku potvrďte uvedením jména, příjmení, podpisu oprávněné osoby a razítka v kolonce „Dodavatel“ níže. Jakákoliv změna objednávky musí být objednatelům písemně odsouhlasena. Informace o zpracování osobních údajů, které objednatel získá a) od druhé smluvní strany v průběhu plnění smlouvy založené touto objednávkou a/nebo b) v rámci komunikace s Vámi, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách objednatele, případně na www.eurovia.cz, v záložce „GDPR“. Nepokračujte v komunikaci s objednavatelem v případě, že a) se s těmito informacemi neseznámíte; b) s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte objednateli zpřístupnit.

EUROVIA CS. a.s. záv.Praha východ Nedokončená 1332 198 00 Praha 9 Kyje

T/

- www.eurovia.cz

IČ : 45274924, DIČ : CZ45274924,

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1106258298
Odesílatel			
Název	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, CZ		
ID schránky	c5hb7xy	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 14000 Praha 4, CZ		
ID schránky	bjpdzta	Dodáno	18.11.2022 12:49:55
		Doručeno	18.11.2022 12:58:14
Obecné informace			
Věc	Žádost o změnu výsadbové skladby		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MÚBNLSB-OISMM-141552/2022-KLOSV		
Naše sp.zn.	OISMM-28470/2022-KLOSV		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla přečtena (na portále nebo akcí ESS)		
Přílohy			
141552-2022_Žádost_o_změnu_výsadbové_skladby.pdf		212 kb	



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp22v00oim

Odbor investic a správy majetku

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-141552/2022- EUROVIA CS, a.s. IČ 45274924
KLOSV U Michelského lesa č. p. 1581/2

Naše sp. zn.: OISMM-28470/2022-KLOSV 140 00 PRAHA 4

Vyřizuje: Světlana Klovanyč

Tel.:

E-mail:

Datum: 16.11.2022

Žádost o změnu výsadbové skladby bez cenového dopadu z důvodu upřesnění majetkového správce realizační dokumentace stavby.

Na základě prověření původního PD sadových úprav, zpracovaného generálním projektantem, firmou Pontex bylo městem konstatováno, že navržená druhová a kompoziční skladba částečně neodpovídá stávajícímu stavu a nevyhovuje plně koncepci městské zeleně. Proto byla městskou smluvní firmou pro veřejný prostor (Ing. Ivan Marek, Zahradní architektura) zpracována dílčí revize dle požadavků města a tato konzultována a odsouhlasena i GP a dodavatelem stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaný rozsah a typ sadových úprav se rozšířil oproti původnímu zadání i o další vegetační prvky (výsadby cibulovin, okrasných trav, KTS apod.), byla realizace i kontrolní VV rozdělena na dvě etapy – výsadba stromů v rámci původní stavební zakázky, výsadba ostatních vegetačních prvků ve druhé etapě přímo v režii města, mimo dodávku stavby.

S pozdravem

Mgr. Renata Lachs Kubinyi
vedoucí Odboru investic a majetku

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA,
ředitel

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 17.10.2022

Dopis č. 1030818ZGO/37_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,
jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že na základě prověření původního PDPS sadových úprav, zpracovaného generálním projektantem, firmou Pontex s.r.o. bylo městem konstatováno, že navržená druhová a kompoziční skladba částečně neodpovídá stávajícímu stavu a nevyhovuje plně koncepci městské zeleně. Proto byla městskou smluvní firmou pro veřejný prostor (Ing. Ivan Marek, Zahradní architektura) zpracována dílčí revize dle požadavků města a tato konzultována a odsouhlasena i GP a dodavatelem stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaný rozsah a typ sadových úprav se rozšířil oproti původnímu zadání i o další vegetační prvky (výsadby cibulovin, okrasných trav, KTS apod.), byla realizace i kontrolní VV rozdělen na dvě etapy – výsadba stromů v rámci původní stavební zakázky, výsadba ostatních vegetačních prvků ve druhé etapě přímo v režii města, mimo dodávku stavby.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně výsadbové skladby**. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Děkuji,

s pozdravem

Ing. Tomáš Cvach
Eurovia CS, a.s.
PON závodu Praha východ

Adresát:

Město Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav
Ing. Robert Pecha, starosta
Masarykovo nám. 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav

V Liberci dne 29. listopadu 2022

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 11

Dobrý den, pane starosto,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., předkládá navrhovanou změnu č. 11 spočívající ve změně výsadby dřevin.

Dne 16.11.2022. vznesli zástupci města požadavek na jiné architektonické řešení sadových úprav dopisem č.j. MÚBNLSB-OISMM-141552/2022-KLOSV. Změnou nedochází cenovému navýšení.

Za TDS doporučuji zpracovat změnu.

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.**

Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj: PX 2022
V Praze: 2. prosince 2022
Vyřizuje: Ing. Petr Kunc

tel.:

e-m

Akce: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Vyjádření AD č. 9

Vážený pane řediteli,

dne 22. 11. 2022 AD obdržel návrh ZBV č. 11, který řeší změnu sadových úprav v rámci SO 801.1.

V rámci PDPS byl proveden návrh sadových úprav a předložen Městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako následnému správci k odsouhlasení, při čemž nebyly vzneseny žádné připomínky.

V rámci realizace stavby změna vzešla z požadavku Městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. AD provedl kontrolu upraveného návrhu sadových úprav a uplatnil dílčí připomínky, které byly vysvětleny nebo zapracovány.

AD sděluje, že návrh ZBV č. 11 je akceptovatelný.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina