

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: <b>Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Vegetační úpravy</b>	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <b>801/1</b>	Číslo ZBV: <b>12</b>
---	--	-------------------------

Objednatel: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001  a <b>Město Nymburk</b> Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
--

Zhotovitel: Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734 vedoucí účastník ČNES dopravní stavby, a.s.	účastník 2 BES s.r.o.  Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy IČ: 437 92 553
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734	

## Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	-107 470,50	0,00	-107 470,50

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>12</b>	<b>-107 470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 470,50</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

<b>Název Stavby dle SoD:</b> Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331 <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Vegetační úpravy	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:  801/1	Číslo ZBV:  12.5
---	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S - 2000/00066001/2021 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 10.08.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: "Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk" vedoucí účastník ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764,

272 01 Kladno-Kročehlavý společník BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

<b>Přílohy Změnového listu:</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 10%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">17</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů	<b>Příjemce</b>  Objednatel Zhotovitel Projektant Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	1	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů																							

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny:

Po dohodě se zástupci Technických služeb města Nymburk, došlo k dohodě, že veškeré práce na vegetačních úpravách provedou tyto technické služby a zajistí zřízení zeleně tak, aby byly ve vzájemné koordinaci s ostatní zelení v okolí stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017, dále jen "Směrnice KSÚS") upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako Změna de minimis.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 16, odst. (1) Směrnice R-Sm-36. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a splňuje tak náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 Směrnice KSÚS a limity stanovené v § 13 Směrnice KSÚS, byla pro tuto Změnu určena Skupina 5 – Změny de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-107 470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 470,50</b>	<b>107 470,50</b>

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Pavel Stejskal	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Lukáš Ježek	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Dis. Daniel Balla	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Tomáš Mach, Ph.D.	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
---	-------	----------------------	-------	--------

## ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12**

<b>Název Stavby:</b> Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 801/1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Vegetační úpravy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
107 470,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	107 470,50	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-107 470,50	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-107 470,50	0,00	-107 470,50	-100,00%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Pavel Stejskal
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Lukáš Ježek
Stavební dozor:	souhlasím	Dis. Daniel Balla
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Bc. Marek Hanuš, MPA
Supervize (RDK):		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková

### Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12.5

Název stavby dle SoD: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 a II/331

Číslo a název SO/PS: 801 Vegetační úpravy

Číslo a název rozpočtu: 801 Vegetační úpravy

#### ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 5

1	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		<b>Zemní práce</b>						<b>107 470,50</b>	<b>-107 470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 470,50</b>	<b>-100,00%</b>
1	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	583,000	0,000	-583,000	15,200	8 861,600	-8 861,600	0,000	0,000	-8 861,600	-100,000%
2	18331	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	1 989,000	0,000	-1 989,000	11,100	22 077,900	-22 077,900	0,000	0,000	-22 077,900	-100,000%
3	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	1 989,000	0,000	-1 989,000	2,000	3 978,000	-3 978,000	0,000	0,000	-3 978,000	-100,000%
4	18461	MULČOVÁNÍ	M2	133,250	0,000	-133,250	90,000	11 992,500	-11 992,500	0,000	0,000	-11 992,500	-100,000%
5	184A2	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	533,000	0,000	-533,000	83,000	44 239,000	-44 239,000	0,000	0,000	-44 239,000	-100,000%
6	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	35,100	0,000	-35,100	465,00	16 321,50	-16 321,50	0,000	0,00	-16 321,50	-100,000%
		<b>Celkem</b>							<b>- 107 470,50</b>	<b>0,00</b>		<b>- 107 470,50</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Pavel Stejskal, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Bc. Marek Hanuš, MPA,

Za Objednatele: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta

Podpis:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 868 773,84
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	24 272 156,09
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>29 369 308,87</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	110,99%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,17%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,77%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 473 915,63
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,31%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 560 632,15

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	-2,32%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	16,96%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 201 851,29
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 934 386,92

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	3 280 316,08
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	107470,50
14=140448000-37		140 340 529,50

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis		
						Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331	- 2 136 245,65	4 539 627,90	2 403 382,25	- 77 331,78	114 268,90	36 937,12	0,00	0,00	0,00	- 1 340 927,04	833 344,61	-507 582,43	- 507 582,43	- 717 986,83	3 699 484,89	2 981 498,06	3 709 433,72	- 107 470,50	0,00	107 470,50
000	1	Všeobecné a předběžné položky/doplnění zaměření pro DSPS	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Okružní křižovatka Zbožská/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 347 108,31	15 680,00	- 331 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 347 108,31	15 680,00	-331 428,31	-331 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3	Okružní křižovatka Velké Váhy / Výměna nekvalitních asfaltů stmelových vrstev vozovky a dlažebních povrchů	- 363 967,83	138 976,56	- 224 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 363 967,83	138 976,56	-224 991,27	502 944,39	0,00	0,00	0,00
103	4	Úprava ulice Boleslavská / Opravné práce a rozšíření úprav konstrukčních vrstev a narovnání položek na skutečně provedené množství	- 117 759,00	2 817 043,07	2 699 284,07	0,00	44 970,90	44 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 117 759,00	2 772 072,17	2 654 313,17	2 654 313,17	0,00	0,00	0,00
104	5	Úprava ulice Zbožská/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 77 331,78	69 298,00	- 8 033,78	- 77 331,78	69 298,00	- 8 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6	Úprava ulice Velké Váhy/ Oprava asfaltového souvrství, části přídlažby a rektifikace inženýrských sítí	0,00	322 801,88	322 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 801,88	322 801,88	322 801,88	0,00	0,00	0,00
106	7	Chodníky/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 55 290,53	277 878,08	222 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55 290,53	277 878,08	222 587,55	222 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	8	Předláždění chodníků/nepřesnosti v množství prováděných prací stanoveném v zadávací dokumentaci	- 901 565,58	0,00	- 901 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 901 565,58	0,00	-901 565,58	-901 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	9	Dopravní značení/Úprava projektu SDZ	- 236 260,00	115 634,28	- 120 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 236 260,00	115 634,28	-120 625,72	-120 625,72	0,00	0,00	0,00
301	10	Úprava odvodnění/ Navýšení přípojek	- 34 022,62	170 758,50	136 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 34 022,62	170 758,50	136 735,88	136 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	11	Veřejné osvětlení/ Narovnání na skutečně provedené množství	- 2 940,00	369 028,03	366 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 940,00	369 028,03	366 088,03	366 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	12	Vegetační úpravy/ Po dohodě dochází k úplnému odpočtu požadovaných prací	0,00	- 107 470,50	- 107 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 107 470,50	0,00	107 470,50

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název stavby:	Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vegetační úpravy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	801/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Zápis z kontrolního dne ze dne 22.10.2021	6
09 Stanovisko autorského dozoru	2
10 Vyjádření TDS	2
11 Oznámení zhotovitele	3
12 Souhlas se zpracováním ZBV_KSÚS	1
13 Souhlas se zpracováním ZBV_Město Nymburk	1
Počet listů celkem	17

**Soupis prací SO po všech změnách**

Název stavby: Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 a II/331

Číslo a název SO/PS: 801 Vegetační úpravy

Číslo a název rozpočtu: 801 Vegetační úpravy

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**801/1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>107 470,50</b>	<b>-107 470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 470,50</b>	<b>-100,00%</b>
1	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	583,000	0,000	-583,000	15,20	8 861,60	-8 861,60	0,00	0,00	-8 861,60	-100,00%
		<b>ZBV č. 12</b>											
		<i>Skutečně provedeno</i>			0,000								
		<i>Součet</i>			0,000								
2	18331	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	1 989,000	0,000	-1 989,000	11,10	22 077,90	-22 077,90	0,00	0,00	-22 077,90	-100,00%
		<b>ZBV č. 12</b>											
		<i>Skutečně provedeno</i>			0,000								
		<i>Součet</i>			0,000								
3	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	1 989,000	0,000	-1 989,000	2,00	3 978,00	-3 978,00	0,00	0,00	-3 978,00	-100,00%
		<b>ZBV č. 12</b>											
		<i>Skutečně provedeno</i>			0,000								
		<i>Součet</i>			0,000								
4	18461	MULČOVÁNÍ	M2	133,250	0,000	-133,250	90,00	11 992,50	-11 992,50	0,00	0,00	-11 992,50	-100,00%
		<b>ZBV č. 12</b>											
		<i>Skutečně provedeno</i>			0,000								
		<i>Součet</i>			0,000								
5	184A2	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	533,000	0,000	-533,000	83,00	44 239,00	-44 239,00	0,00	0,00	-44 239,00	-100,00%
		<b>ZBV č. 12</b>											
		<i>Skutečně provedeno</i>			0,000								
		<i>Součet</i>			0,000								
6	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	35,100	0,000	-35,100	465,00	16 321,50	-16 321,50	0,00	0,00	-16 321,50	-100,00%
		<b>ZBV č. 12</b>											
		<i>Skutečně provedeno</i>			0,000								
		<i>Součet</i>			0,000								
		<b>Celkem</b>						<b>107 470,50</b>	<b>- 107 470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 107 470,50</b>	<b>-100,00%</b>

Evidenční číslo:

## Zápis z kontrolního dne stavby

### Okružní křižovatky Nymburk, II/503xII/330 a II/503xII/331

**Kontrolní den**

Číslo **49/7** Konaný dne **22.10.2021** **Nymburk**

Účastníci Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.4.1 Prezenční listina

**Kontrola úkolů z 8. kontrolního dne**

Úkol číslo	Název	Skutečný stav splnění úkolu	Splněno [A/N] / Odpovídá Z,T,O	Termín Kontrola
4.1	HMG	Předložen - termín dokončení díla je do 30.10.2021 Zprovoznění předpoklad 23.10.21 13 h		
	Plán prací	Týdenní předkládat vždy ve čtvrtek do 14 h	Z	
5.1	DIO	Předat TDI Úprava rozhodnutí	Z	
5.2		Zhotovitel tímto urguje stanovisko objednatele k zaslanému dopisu ze dne 3.září 2021 a z 15.září 2021.	O	Příští KD
		Zhotovitel žádá Objednatele o zajištění koordinace napojení stavby ulice Zbožská na stavbu Úpravy veřejného prostranství před objektem PČR. Zhotovitel požaduje zajištění připravenosti pro provádění podkladních a vozovkových vrstev spočívající zejména v osazených obrubách do 11.10.2021 Prověřil zástupce města Provedeno obruby položeno stavba bez omezení	O, NB	5.10.21
		Zhotovitel navrhuje že uvede stavbu do provozu 23.10.2021. Žádá o upřesnění legalizace zpuštění provozu. Předpoklad je uvedení stavby do předčasného užívání. TDI žádá seznam dokladů, které bude mít Zhotovitel pro uvedení do provozu. Zhotovitel předloží návrh dohody o předčasném užívání Stavba bude uvedena do provozu v režimu Průjezd stavbou viz vyjádření MěÚ Nymburk ze 14.10.21 viz příloha zápisu z KD	Z	7.10.21
		Zhotovitel provede před uvedením do provozu oprava havarijního stavu ul. vpusti na SO 102 předpoklad 17.10.2021.Oznámení zajistí Zhotovitel. Bude formou částečné uzavírky. Platí	Z	17.10.21

**Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací**

- plnění věcného harmonogramu  
KD 47/5 Práce probíhají v souladu s předloženým HMG  
Předpoklad provedení opravy stávající části díla dokončených předchozím zhotovitelem. Etapy je březen-duben, před uzavírkou mostu ev. 503-001  
Upřesněno bude provedeno v březnu 2022, část Ulice V Kolonii 11/21
- popis provedených prací za období  
**1. Objekty řady 100**  
SO 101 Okružní křižovatka Zbožská.  
Dokončeny pokládky AHV probíhá DZ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
DOKUMENTACE STAVBY	
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NYMBURK, II/503xII/330 A II/503xII/331	STRANA: 1/4



SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy  
Oprava propadlé vpusti  
SO 103 Úprava ulice Boletická  
Dokončeny pokládky AHV probíhá DZ  
SO 104 Úprava ulice Zbožská  
Dokončeny pokládky AHV probíhá DZ  
SO 106 Chodníky  
Dokončení zásypů spár dlažby  
SO 107 Předláždění chodníků  
Dokončení zásypů spár dlažby, dokončení terénních úprav  
SO 180 Dopravní značení  
Kontrola značení objízdných tras  
SO 190 Dopravní značení trvalé  
Osazení trvalých DZ

### 2. Objekty řady 400

SO 401 Veřejné osvětlení  
Dokončeno  
SO 413 Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC  
dokončeno

### 3. Objekty řady 800

SO 801 Vegetační úpravy  
V uvedeném období práce na objektech řady 800 neprobíhaly.

3. finanční plnění

Za období srpen	2021 fakturace ve výši	3 587 795,27 Kč
Za období září	2021 fakturace ve výši	2 553 431,85 Kč

Celková nabídková cena díla	21 868 773,84 Kč bez DPH
Cena díla KSÚS	20 840 493,41 Kč bez DPH
Cena díla Nymburk	1 028 280,43 Kč bez DPH

### Pokyny Objednatel nebo návrhy Zhotovitele s dopadem do ceny díla

ZBV

ZBV ulice Boleslavská x B.Smetany  
Objednatel uděluje Zhotoviteli pokyn na zpracování ZBV ul Bedřich Smetany  
Zhotovitel předloží návrhy na změny formou ZBV na ostatních stavebních objektech

4. předávání RDS

RDS předloženy elektronicky  
SO 101 Okružní křižovatka Zbožská.  
SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy  
SO 103 Úprava ulice Boletická  
SO 104 Úprava ulice Zbožská  
SO 106 Chodníky  
SO 190 Dopravní značení  
SO 401 Veřejné osvětlení  
SO 413 Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC  
SO 801 Vegetační úpravy  
SO 107 Předláždění chodníků  
RDS odsouhlasena Zhotovitel vydá tištěná paré dle smlouvy

5. fotodokumentace

Zhotovitel předá na konci stavby

## Kontrola kvality

1. Technologické předpisy a KZP  
Zhotovitel Předloží všechny TePř k odsouhlasení TDI před zahájením prací
2. Podzhotovitelé  
Zhotovitel předá přehled podzhotovitelů
3. Laboratorní deník  
Zhotovitel zašle laboratorní deník
4. Laboratoř zhotovitele je ALGEO  
Zhotovitel předá doklady prokazující způsobilost laboratoře

## Stav BOZP a PO za minulé období

bez záznamů o úrazu

Zabezpečení staveniště-závad

Používání OPP a dodržování BOZP bez-závad

Rizika zhotovitele předána

## Rizika, nároky, oznámení

1 Oznámení Zhotovitele ze dne 27.8.2021

SO 102 oprava uličních vpustí

Ulice Bedřicha Smetany – výměna konstrukčních vrstev vozovky

Objednatel uděluje Zhotoviteli pokyn na zpracování ZBV ul Bedřich Smetany.

2 Oznámení Zhotovitele ze dne 14.9.2021

Vyjasněná rozsahu oprav OK SO 101 a přilehlých ulic, provedení autobusové zastávky v opačném směru

3 Oznámení formou emailu

## Různé

Opravy objízdných tras

Plán dokončení opravy objízdných tras je do 30.11.2021.

Zástupce města Nymburk se Zhotovitelem provede místí šetření pro určení rozsahu a způsobu oprav 4.10.2021

Část ulice v Kolonii v 11/2021 v roce 2022 ulice Tyršova po dokončení investice města Nymburk dle nabídky Zhotovitele.

Oprava ulice v Kolonii proběhne v termínu 10.11.- 12.11.2021

Zhotovitel po dohodě Smluvních stran předloží návrh Dodatku na termín:

Zprovoznění OK do konce října 2021

Oprava objízdné trasy ulice V Kolonii do 30.11.2021

Oprava vymezené části díla zhotovené předchozím zhotovitelem do konce března 2022

Oprava objízdné trasy ulice Tyršova do dvou měsíců po dokončení plánované investice města rekonstrukce chodníků.

Návrh Dodatku zaslal Zhotovitel dne 22.10.2021

Zhotovitel uvede stavbu do provozu 23.10.2021 ve 13h v režimu Průjezdu stavbou, dílo nelze zkolaudovat do dokončení rekonstrukce veřejného prostranství před budovou PČR (investice města Nymburk).

Trvalé DZ bude osazeno dle stanoviska PČR a na základě požadavku PČR bude umístěno dočasné DZ zohledňující chybějící chodník u budovy PČR.

Provedeno

Z důvodu požadavku města Nymburk na provedení zeleně v OK, Zhotovitel nebude provádět a zohlední neprovedené práce ve fakturaci.

## Závěry kontrolního dne

	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
	DOKUMENTACE STAVBY	
	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY NÝMBURK, II/503xII/330 A II/503xII/331	STRANA: 3/4

**Datum konání příštího KD** Příští KD bude svolán dle potřeby v předstihu.

**Přílohy**

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal

Daniel Balla

TDI

pis

**Rozdělovník**

Vyhotoveno ve 2 výtiscích.

Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1	Zhotovitel		
2	TDI		



<p>ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR</p> <p>EVIDENČNÍ ČÍSLO</p> <p><b>CHYBA! V DOKUMENTU NENÍ ŽÁDNÝ TEXT V ZADANÉM STYLU.</b></p>	<p><b>CHYBA! V DOKUMENTU NENÍ ŽÁDNÝ TEXT V ZADANÉM STYLU.</b></p> <p>OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NYMBURK – II/503 x II/330 a II/503 x II/331</p>	<p><b>CHYBA! V DOKUMENTU NENÍ ŽÁDNÝ TEXT V ZADANÉM STYLU.</b></p>
	<p>KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE</p>	<p>STRANA: 2/2</p>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 202/126/2022  
  
VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Ježek  
TEL.:  
  
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy  
  
MÍSTO / DATUM: V Praze / 8.4.2022

**p. Marek Hanuš**  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5 - Smíchov

### Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331

#### Stanovisko autorského dozoru k ZBV 1- ZBV 12.

K předloženým ZBV č.1 -12 autorský dozor uvádí následující:

#### **ZBV 1 - SO 000 Všeobecné a předběžné položky**

Jedná se o zařazení položky na zaměření skutečného stavu pro dokončení stavby. V původním, investorem odsouhlaseném rozpočtu PDPS, tato položka uvedena nebyla, akceptace položky je věcí investora.

#### **ZBV 2 - SO 101 Okružní křižovatka Zbožská**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek.

#### **ZBV 3 - SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy**

Jedná se o opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli, konkrétně se jedná o výměnu asfaltem stmelených vrstev vozovky a dlážděných povrchů.

#### **ZBV 4 - SO 103 Úprava ulice Boleslavská**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek a dále opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli a výměnu stávajícího znehodnocených vrstev vozovky na základě skutečného stavu při realizaci.

#### **ZBV 5 - SO 104 Úprava ulice Zbožská**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby, z pohledu AD se jedná o doměrek.

#### **ZBV 6 - SO 105 Úprava ulice Velké Valy**

Jedná se o opravu nekvalitně provedených prací po předchozím dodavateli, konkrétně se jedná o výměnu asfaltem stmelených vrstev vozovky, přídlažby a úprava povrchových znaků IS.



**ZBV 7 - SO 106 Chodníky**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

**ZBV 8 - SO 107 Předláždění chodníků**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

**ZBV 9 - SO 190 Dopravní značení**

Jedná se o zařazení dodatečných požadavků Policie ČR k dopravnímu značení v průběhu realizace stavby.

**ZBV 10 - SO 301 Úprava odvodnění**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a přidání uliční vpusti na základě místního šetření.

**ZBV 11 - SO 401 Veřejné osvětlení**

Jedná se o doměření skutečných výměr po dokončení stavby a narovnání výměr po předchozím dodavateli.

**ZBV 12 - SO 801 Vegetační úpravy**

Na základě jednání s následným správcem došlo k vypuštění veškerých prací na SO ze stavby.

S ohledem na výše uvedené AD s předloženými ZBV souhlasí.

S přátelským pozdravem



## **Stavba : Okružní křižovatky Nymburk, II/503xII/330 a II/503xII/331**

### **Věc : Vyjádření TDS k předloženým ZBV**

#### **SO 000 Všeobecné a předběžné položky**

Ve Smlouvě o dílo je uvedena položka 02910 Zaměření skutečného provedení pro DSPS, kde je zaslavněna jednotková cena, ale není uvedeno žádné množství. Pro zpracování DSPS, která je nutná pro dokončení díla a jeho užívání, je nezbytné provést nejprve zaměření skutečného stavu pro vytvoření DSPS a GDSP. TDI doporučuje Objednateli akceptovat navrženou změnu.

Dle TDI se jedná o změnu nepodstatnou, kterou nemohl Objednatel předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

#### **SO 101 Okružní křižovatka Zbožská**

Stavební práce na tomto objektu byly zaměřeny a tímto ZBV je provedeno narovnání položek, dle skutečně provedené množství. Jedná se zejména o plochy asfaltových vrstev, SC, žulové dlažby, zámkové dlažby a délky obrubníků.

TDI souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

#### **SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy**

Okružní křižovatka Velké Valy byla součástí zadání jako oprava po předchozím dodavateli, kdy mělo dojít k výměně nekvalitních asfaltových vrstev náhradou za nové, navíc na základě místního šetření byl zhodnocen stav betonové přídlažby a žulové obruby vnitřního prstence a bylo konstatováno, že je tato oprava také nutná.

Práce obsažené v tomto stavebním Objektu, byli částečně provedeny předchozím Zhotovitelem Na základě provedeného šetření byl určen rozsah opravných prací a rozšíření úprav konstrukčních vrstev vozovek v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany, dále bylo nutné doplnit odvodnění a provést úpravy obrubníků. TDS souhlasí s rozsahem prací doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatele a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

#### **SO 103 Úprava ulice Boleslavská**

Práce obsažené v tomto stavebním Objektu, byli částečně provedeny předchozím Zhotovitelem Na základě provedeného šetření byl určen rozsah opravných prací a rozšíření úprav konstrukčních vrstev vozovek v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany, dále bylo nutné doplnit odvodnění a provést úpravy obrubníků. TDS souhlasí s rozsahem prací doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatele a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

Doměrky položek obsažených ve smlouvě se Zhotovitelem, nesouvisející s opravou po předchozím Zhotoviteli navrhuje TDI administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

#### **SO 104 Úprava ulice Zbožská**

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.



## **SO 105 Úprava ulice Velké Valy**

Na místním šetření v zimním období byla provedena kontrola položeného asfaltového souvrství na tomto objektu, bylo zjištěno, že část nekvalitně provedeného asfaltového souvrství zasahuje i do objektu SO 105 Úprava ulice Velké Valy, které bude nutné také vyměnit za nové asfaltové souvrství, včetně opravy poškozených částí přídlažby a rektifikace znaků inženýrských sítí.

TDS souhlasí s rozsahem skutečně provedených prací, doložených zaměřením. Práce byly provedeny dle požadavku Objednatel a v uvedeném rozsahu.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, kterou Objednatel nemohl předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 106 Chodníky**

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 107 Předláždění chodníků**

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením. Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 1 – Vyhrazené změny závazků dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 190 Dopravní značení**

Na základě požadavku PČR došlo k úpravě a změnám dopravního značení, a dle těchto požadavků byl upraven projekt SDZ počty dopravního značení.

TDS souhlasí s uvedeným rozsahem prací.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 301 Úprava odvodnění**

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 401 Veřejné osvětlení**

ZBV je zpracováno na základě doměření skutečně provedených prací.

TDS souhlasí s uvedenými výměrami, které jsou podloženy geodetickým zaměřením.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

## **SO 801 Vegetační úpravy**

Po dohodě se zástupci Technických služeb města Nymburk, došlo k dohodě, že veškeré práce na vegetačních úpravách provedou tyto technické služby a zajistí zřízení zeleně tak, aby byly ve vzájemné koordinaci s ostatní zelení v okolí stavby.

Dle TDS se jedná o změnu nepodstatnou, kterou nemohl Objednatel předvídat, nedochází jí k řetězení změn a doporučuje Objednateli ji zařadit a administrovat jako Skupinu 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů dle Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona R-SM-36.

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika			9.5.2022

**Věc: Oznámení zhotovitele o změnách na akci: „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“**

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o změnách, které vznikly v průběhu provádění díla *Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331* (dále jen Dílo).

**SO 000 Všeobecné a předběžné položky**

V původním vysoutěženém rozpočtu nebylo uvedeno zaměření pro DSPS, které bylo nutné provést na části díla námi zhotoveném, aby bylo možné provést DSPS.

**SO 101 Okružní křižovatka Zbožská**

Stavební práce na tomto objektu zaměřeny a tímto ZBV provedeno narovnání položek, dle skutečně provedené množství. Jedná se zejména o plochy asfaltových vrstev, SC, žulové dlažby, zámkové dlažby a délky obrubníků.

**SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy**

Okružní křižovatka Velké Valy byla součástí zadání jako oprava po předchozím dodavateli, kdy mělo dojít k výměně nekvalitních asfaltových vrstev a náhradou za nové, navíc na základě místního šetření byl zhodnocen stav betonové přídlažby a žulové obruby vnitřního prstence a bylo konstatováno, že je tato oprava také nutná.

**SO 103 Úprava ulice Boleslavská**

Tento stavební objekt je obsažen jak v části díla, které dokončovalo sdružení ČNES - BES, tak i v části opravy po předchozím zhotoviteli.

V části, které dokončovalo sdružení ČNES - BES se jedná především o doměření do skutečně provedené množství, po prokázání nedostatečných parametrů v křižovatce ulic Boleslavská a Bedřicha Smetany bylo navíc provedeno kompletní souvrství i v této části stavby. Na části opravované po předchozím zhotoviteli byly položeny stejné nekvalitní asfaltové vrstvy jako na SO 102, proto bylo nutné provést výměnu těchto vrstev, vlivem nepřesně provedených sklonů a

tel.: -

e-m.

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

položených obrubníků bylo nutné přidání jedné uliční vpusti v autobusové zastávce. Na místním šetření byl na místě určen i rozsah opravy přídlažby.

#### **SO 104 Úprava ulice Zbožská**

Stavební objekt SO 104 byl geodeticky doměřen a rozpočet byl narovnaný na skutečně provedené práce, navíc byla přidána jedna uliční vpust' v napojení na ulici Nerudovu, v tomto prostoru byla provedena i úprava v pokládce obrubníků a obrubníky byly napojeny na další pokračování ulice Zbožské.

#### **SO 105 Úprava ulice Velké Valy**

Na místním šetření v zimním období byla provedena kontrola položeného asfaltového souvrství na tomto objektu, bylo zjištěno, že část nekvalitně provedeného asfaltového souvrství zasahuje i do objektu SO 105 Úprava ulice Velké Valy, které bude nutné také vyměnit za nové asfaltovou souvrství, včetně opravy poškozených částí přídlažby a rektifikace znaků inženýrských sítí.

#### **SO 106 Chodníky**

Na základě skutečně provedených prací sdružení ČNES - BES bylo provedeno geodetické zaměření chodníků a původní rozpočet stavby dle SoD je tímto ZBV upraven na toto zaměřené množství. Jedná se o úpravu ploch dlažby, délky obrubníků, ale i práce souvislé s přípravou chodníků a konstrukčních vrstev.

#### **SO 107 Předláždění chodníků**

Na základě skutečně provedených prací sdružení ČNES - BES bylo provedeno geodetické zaměření chodníků a původní rozpočet stavby dle SoD je tímto ZBV upraven na toto zaměřené množství. Jedná se o úpravu ploch dlažby, délky obrubníků, ale i práce souvislé s přípravou chodníků a konstrukčních vrstev.

#### **SO 190 Dopravní značení**

Stavební objekt dopravního značení je tímto ZBV narovnaný na skutečnost, která byla před uvedením do provozu projednána s Policií ČR a na základě těchto požadavků byl upraven projekt SDZ počty dopravního značení.

#### **SO 301 Úprava odvodnění**

Stavební objekt úpravy odvodnění je tímto změnovým listem narovnaný na počty skutečně provedených uličních vpustí, tomu odpovídající délky přípojek dle tabulky přípojek a všechny práce, které se týkají zemních prací a zásypů jsou narovnány podle tohoto skutečně provedeného množství. V autobusové zastávce před poliklinikou byla na základě místního šetření v zimním období přidána jedna uliční vpust' pro zajištění odvodu vody z autobusové zastávky.

#### **SO 401 Veřejné osvětlení**

Stavební objekt veřejného osvětlení je narovnaný na skutečně provedené práce, dopočítány osazené lampy VO a s tím související délky kabelů, zemnění a zemních prací s tím souvisejících.

#### **SO 801 Vegetační úpravy**

Po dohodě se zástupci Technických služeb města Nymburk, došlo k dohodě, že veškeré práce na vegetačních úpravách provedou tyto technické služby a zajistí zřízení zeleně tak, aby byly ve vzájemné koordinaci s ostatní zelení v okolí stavby.

**ČNES dopravní stavby, a.s.**

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964



S přátelským pozdravem

...

Ing. Vla

**Příloha:**

PR01 – Stanovisko autorského dozoru k ZBV 1 – ZBV 12

PR02 – Vyjádření TDS k předloženým ZBV

---

tel.: +

e-ma

web: [www.cnes.cz](http://www.cnes.cz)

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

V Říčanech

09.06.2022

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan

Ing. Vladimír Ložek

Předseda představenstva

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764,

272 01 Kladno- Kročehlavy

**Věc: Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331- Souhlas se zpracováním ZBV**

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat (viz příloha č. 1 – Oznámení zhotovitele o změnách od společnosti ČNES dopravní stavby, a.s.).

KSÚS bere na vědomí žádost zhotovitele o zpracování ZBV, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost ČNES dopravní stavby, a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS. Posuzována bude jejich relevantnost a nepředvídatelnost, následně také cenové vyjádření ZBV.

Připomínáme, že je taktéž nutné vyjádření objednatele č. 2, kterým je město Nymburk.

S pozdravem

Ing. Jan Lichtneger  
Ředitel KSÚS

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o změnách od společnosti na akci: „Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331“

Spisová značka: MUNYM-050/58225/2022/Hub  
Číslo jednací: MUNYM-050/58225/2022/Hub  
Vyřizuje: Věra Hubená  
Telefon:  
E-mail:  
Nymburk: 27.7.2022

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764  
272 01 Kladno

Vážení obchodní přátelé,  
připojujeme svůj souhlas se zpracováním ZBV akci „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“.

Potvrzujeme, že zástupci města Nymburk byly seznámeni s Vaší žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat.

S pozdravem

Ing. Jiří Konhefr  
vedoucí