



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-0656/DOP/2019

číslo zhotovitele: SDI/ZOGS/841/TC/ZO/2019/002

„II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupen: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

„Společnost STRAKELL-BAGER Štěchovice“

vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 6. 2018, se sídlem na adrese Správce společnosti STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, tvořená společnostmi:

STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

zastoupen: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou

Ing. Radimem Aulickým, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s, číslo účtu:



dále jen „správce společnosti“



a

KELLER – speciální zakládání, spol. s r. o.

se sídlem: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

IČ: 497 02 190 DIČ: CZ49702190

zastoupen: Ing. Petrem Svobodou, Ph.D., jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 22219

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu

dále jen „člen společnosti“



dále společně jen „**zhotovitel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 3

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2019 smlouvu o dílo č. S-0656/DOP/2019, jejímž předmětem je rekonstrukce silnice II/102 v úseku hr. hl. města Prahy – Měchenice a následně uzavřeli dne 10. 10. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1, a následně uzavřeli dne 9.11.2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 2, dále jen „**Smlouva**“.
2. Vzhledem k nepodstatné změně závazku uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“),

Článek I.

Předmět Dodatku č. 3

1. Vzhledem k níže popsaným změnám se doplňuje Článek I. Předmět smlouvy o činnosti uvedený v ZBV č. 9 – 13 takto:

Podstatou nepodstatné změny závazku (dále též jen „změna“) dle tohoto dodatku č. 3 je zejména v případě:

- **ZBV č. 9 – SO 202 Most ev.č. 102-008**
 - Úpravy provedené v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace - realizační dokumentace stavby (dále jen RDS). V rámci návrhu RDS došlo k vyhodnocení zkušeností z realizace předchozích úseků stavby zejména blízkých úseků zdí SO 251, kde byla



při provádění mikropilotového založení zastižena odlišná geologie a hydrogeologie podloží než předpokládala projektová příprava stavby (PDPS).

- **ZBV č. 10 – SO 251 Opěrné zdi – Praha – Měchenice - vlevo**
 - Dílčí změny vzniklé v průběhu realizace stavby. V rámci zpracování RDS byly jednak zohledněny požadavky třetích stran (dílčí změna 10a a 10b) a také odlišná geologie zastižená při vrtání pilot (dílčí změna 10c).
- **ZBV č. 11 – SO 252 Opěrné zdi – Praha – Měchenice - vpravo**
 - Dílčí změny na objektu SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo - zeď 51 a zeď 52. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (RDS) byly zohledněny podmínky zjištěné při provádění prací na předchozích částech stavby (SO 251 zdi vlevo a SO 252 zdi vpravo). Zejména se jedná o zastižené geologické, hydrogeologické a geotechnické podmínky a parametry zastižených zemín, dále pak skutečný stav stávajících konstrukcí a také nové požadavky třetích stran (PČR).
- **ZBV č. 12 – SO 101 + 111/3 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa**
 - Dílčí změny na objektu:
 - j) Úprava zábrany proti pádu kamenů km 0,185 - 0,575
 - l) Úprava dláždění
 - m) Úprava šterbinového žlabu km 1,600 - 1,770
 - n) Úprava strmého svahu km 5,98 - 6,22 a 6,36 - KÚ
 - o) Doplnění mikrošterbinové trouby v km 5,600
 - p) Úprava vozovky km 5,371 - 5,496
 - q) Doplnění svodidla km 5,53 - 5,57
 - r) Úprava propustku v km 0,5535
- **ZBV č. 13 – SO 101 + 111/4 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa**
 - V rámci předkládané ZBV jsou zapracovány tyto změny:
V rámci zadávací dokumentace byl předložen diagnostický průzkum, na základě kterého zadavatel předpokládal pod asfaltovým souvrstvím CB kryt o průměrné tloušťce 50 mm a dále vrstvu KSC o průměrné tloušťce 150 mm. V soupisu prací jsou k odstranění stávajících podkladních vrstev pod asfaltovým souvrstvím vyhrazeny tyto dvě položky:
113358 - ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU TL. 150 MM, ODVOZ DO 20KM
113738 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH DO TL. 50 MM, ODVOZ DO 20KM
V doplňujících popisech položek 113358 a 113738 je deklarováno, že dle zadání měl zhotovitel frézovat průměrně 50 mm betonové desky a 150 mm konstrukční vrstvy z KSC. V průběhu provádění prací bylo oproti výsledkům původního diagnostického průzkumu v některých úsecích na základě provedených zkoušek zjištěno, že stávající podkladní vrstva pod odstraněným asfaltovým souvrstvím je tvořena vysokopevnostní betonovou deskou v celé mocnosti tzn., že vrstva KSC



chybí, naopak vrstva tvořená betonovou deskou s velkou pevností (viz. vyjádření AD) je v celé mocnosti 160 - 230 mm.

2. Vzhledem k výše popsané nepodstatné změně závazku se v souladu s ustanoveními Smlouvy mění **Článek III. Smlouvy „Cena za dílo“, odstavec 3.1**, a to tak, že se původní text nahrazuje novým textem takto:

Původní text:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele upravené o změnu ceny dle ZBV č. 1 – 8 změny 101+111/1 a 2, 421/1, 201/1, 203/1 a 251/1-3 dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 614 044 446,50 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této smlouvy a ve vztahu k ZBV č. 1 – 8 změny 101+111/1 a 2, 421/1, 201/1, 203/1 a 251/1-3, který je přílohou č. 1 dodatku č. 2.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 128 949 333,77 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 742 993 780,27 Kč.

Nový text:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele, která byla dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.11.2021 upravena o změnu ceny dle ZBV č. 1 – 8 změny 101+111/1 a 2, 421/1, 201/1, 203/1 a 251/1-3 a nyní se upravuje o další změnu ceny dle ZBV č. 9 – 13 změny 202/1, 251/4, 252/1, 101+111/3, 101+111/4 dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 628 865 178,88 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této smlouvy a ve vztahu k ZBV č. 1 – 8 změny 101+111/1 a 2, 421/1, 201/1, 203/1 a 251/1-3, který je přílohou č.1 dodatku č. 2, a k ZBV č. 9 – 13 změny 202/1, 251/4, 252/1, 101+111/3, 101+111/4 , který je přílohou č. 1 dodatku č. 3.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 132 061 687,57 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 760 926 866,45 Kč.

3. Vzhledem k výše popsané nepodstatné změně závazku se část Oceněného výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 8 Smlouvy, pro objekty 202/1, 251/4, 252/1, 101+111/3, 101+111/4, upravuje tak, jak je u jednotlivých položek uvedeno v příloze č. 1 dodatku č. 3 (ZBV č. 9 – 13, změny 202/1, 251/4, 252/1, 101+111/3, 101+111/4).
4. Změna závazku popsaná v dodatku č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 písm.



a), b), c) a písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a byla předložena v souladu se Směrnicí ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V případě změny na základě ZBV č. 9 - 13 v souladu s touto Směrnicí (§ 5 odst. 1) se jedná o nepodstatnou změnu zařazenou do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice.

5. V souladu s ustanovením Smlouvy se doplňuje **Článek II. Smlouvy Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla, odstavec 2.1**, a to v tomto znění:
Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo v termínu do 31.5.2023.

K prodloužení termínu výstavby došlo z důvodu koordinace uzavírek s dalšími stavbami, nepřidělení potřebného DIO ze strany příslušného stavebního úřadu dle Rozhodnutí vydané Městským úřadem Černošice – odbor dopravy a správy komunikací, č.j. MUCE 77019/2022 OSU, ze dne 27.4.2022 i Rozhodnutí vydané Městským úřadem Černošice – odbor dopravy a správy komunikací, č.j. MUCE 115554/2022 OSU, ze dne 22.8.2022 (viz příloha č. 2), a z důvodu dodržení technologie pokládky obrusné vrstvy v celé šířce vozovky rekonstruovaného úseku bez podélné spáry v optimálním klimatickém podnebí v roce 2023, neboť období 12/2022-02/2023 není z hlediska technologie pokládky klimaticky vhodné.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny (včetně změny ceny za dílo) je uvedeno též v ZBV č. 9 - 13 změny 202/1, 251/4, 252/1, 101+111/3, 101+111/4, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 023-45/2022/RK ze dne 8.12.2022.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:
 - 1) ZBV č. 9 - 13 změny 202/1, 251/4, 252/1, 101+111/3, 101+111/4
 - 2) Rozhodnutí vydané Městským úřadem Černošice – odbor dopravy a správy komunikací, č.j. MUCE 77019/2022 OSU, ze dne 27.4.2022 i Rozhodnutí vydané Městským úřadem Černošice – odbor dopravy a správy komunikací, č.j. MUCE 115554/2022 OSU, ze dne 22.8.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne:

V Praze dne:



Dodavatel

Objednatel

Společnost „STRAKELL-BAGER Štěchovice“


Středočeský kraj

za STRABAG a. s.




Ing. Tomáš Hajič
prokurista

Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek



Ing. Radim Aulický
prokurista

za KELLER – speciální zakládání, spol. s r. o.



Ing. Petr Svoboda, Ph. D.
jednatel