

Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 65166/2022/Kou
Č.j.: MUCE 77019/2022 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:

V Praze dne 27.04.2022



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") posoudil žádost o povolení uzavírky, kterou dne 4.4.2022 podal

STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, v zastoupení

LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen "správní řád"),

z a m í t á

žádost o povolení úplné uzavírky sil. II/102 v úseku km staničení cca 2,000 – 2,800 a 4,350 – 4,850 v rámci akce: Rekonstrukce silnice II/102 Davle – Štěchovice v termínu od 15.7.2022 do 17.7.2022.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5

Odůvodnění:

Silniční správní úřad žádost posoudil a zjistil, že pro navržené úseky uzavírky je plánována objízdná trasa po silnici II/104 přes obec Petrov. V termínu 15.7.2022 - 17.7.2022 plánované uzavírky nelze vézt objízdnou trasu po sil. II/104 přes obec Petrov, kde probíhá již povolená uzavírka silnice II/104, a to do 31.7.2022.

Z výše uvedených důvodů a s přihlédnutím ochrany veřejného zájmu nelze žádosti vyhovět a rozhodnutí o úplné uzavírce sil. II/102 v požadovaném termínu od **15.7.2022 do 17.7.2022** vydat.

Silniční správní úřad z výše uvedených důvodů žádost zamítl.

Silničně správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu

Černošice, odbor stavební úřad oddělení dopravy a správy komunikací, se sídlem Podskalská 19, 120 00 Praha 2.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Karla Koupá
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Obdrží:

účastníci:

LUSMIA DZ s.r.o., IDDS: 

sídlo: V dolině č.p. 1515/1b, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
zastoupení pro: STRABAG a.s., Kačírkova 982/2, 150 00 Praha



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 114832/2022/Kou
Č.j.: MUCE 115554/2022 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:

V Praze dne 22.08.2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") posoudil žádost o povolení uzavírky, kterou dne 17.8.2022 podal

**STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, IČO: 60838744, Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha,
v zastoupení**

Lukáš Balcárek, IČO: 48122050,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen "správní řád"),

z a m í t á

**žádost o povolení úplné uzavírky sil. II/102 v úseku km staničení cca 2,000 – 3,500
v rámci akce: Rekonstrukce silnice II/102 Davle – Štěchovice v termínu od 16.9.2022
(20:00hod) do 18.9.2022 (23:59hod).**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,

Odůvodnění:

Silniční správní úřad žádost posoudil a zjistil, že pro navržené úseky uzavírky je plánována objízdná trasa po silnici II/101 Břežanským údolím. V termínu plánované úplné uzavírky nelze vézt objízdnou trasu po sil. II/101 úsekem Břežanské údolí, kde probíhá již povolená úplná uzavírka tohoto úseku, a to do 6.12.2022.

Z výše uvedených důvodů a s přihlédnutím ochrany veřejného zájmu nelze žádosti vyhovět a rozhodnutí o úplné uzavírce sil. II/102 v požadovaném termínu od **16.9.2022 (20:00hod) do 18.9.2022 (23:59hod)** vydat.

Silniční správní úřad z výše uvedených důvodů žádost zamítl.

Silničně správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad oddělení dopravy a správy komunikací, se sídlem Podskalská 19, 120 00 Praha 2.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Karla Koupá
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Obdrží:

účastníci:

Lukáš Balcárek, IDDS: [REDACTED]

sídlo: [REDACTED]

zastoupení pro: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č.102-008	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/1	Číslo ZBV: 9
---	---	------------------------

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: Společnost "STRAKELL-BAGER Štěchovice"
Správce společnosti: STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 60838744

Druhý společník:
KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 49702190

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	-3 630 475,95	1 170 156,56	-2 460 319,39

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-3 630 475,95	1 170 156,56	-2 460 319,39

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 102-008	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/1	Číslo ZBV: 9.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0656/DOP/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Společnost "STRAKELL-BAGER Štěchovice", Správce společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	3, 4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	5	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 8 1 počet listů	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 33 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předkládané ZBV č.9 pojednává úpravy provedené v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace - realizační dokumentace stavby (dále jen RDS). V rámci návrhu RDS došlo k vyhodnocení zkušeností z realizace předchozích úseků stavby zejména blízkých úseků zdi SO 251, kde byla při provádění mikropilotového založení zastižena odlišná geologie a hydrogeologie podloží než předpokládala projektová příprava stavby (PDPS).

Při praktickém provádění mikropilotového založení předchozích úseků zdi (SO 251) se ukázalo, že propustnost podloží je výrazně vyšší než předpoklady dle PDPS viz zjištění skutečnosti z 23.5.2019 (příloha č. 11). Zvýšená propustnost podloží vede k jiné technologii injektáže mikropilot (bylo podrobně řešeno v ZBV 5 k SO 203 a ZBV 6 k SO 251 - přílohy č.11a,11b, 12a, 12b, 12c) a k nemožnosti zatěsnit výkopové jámy pod úrovní podzemní vody (příloha 12d). Na základě výše zmíněného zjištění a také s ohledem na plynulost přípravy stavby a minimalizaci rizika na celkové zpoždění termínu dokončení stavby a prodloužení dopravně inženýrských opatření navrhl Zhotovitel předkládané změny. Jedná se zejména o změnu založení a změnu spodní stavby a přechodových oblastí viz následující stručný popis:

- Byla zvýšena úroveň základové spáry
- Bylo navrženo provedení základu ze železobetonových prefabrikátů tak, aby bylo možné provést mikropiloty a vyzluzení bez přítomnosti vody (vytvoření betonové zátky při spodním povrchu prefabrikátu)
- Došlo ke změně počtu, délky a rozmístění mikropilot
- V návaznosti na použití prefabrikátů se nepatrně změnila délka křídel, byl upraven jejich tvar a sjednocena jejich délka
- Bylo změněno řešení přechodové oblasti a odvodnění za opěrou
- Byl upraven rozsah výkopů
- Změnou šířkového uspořádání vozovky v jednotlivých etapách výstavby bylo upuštěno od vytvoření provizorní komunikace

Řešení bylo předem projednáno s AD a následně na základě "Oznámení o zjištění skutečnosti z 31.1.2020 (příloha č.9) AD vydal souhlas s navrhovanými změnami viz stanovisko AD č. 22 z 18.5.2020 (příloha č.10). Následně byl zpracován a postupně odsouhlasen návrh ZBV č.9 (příloha č.13 Vyjádření AD k ZBV č.9; příloha č.14 Stanovisko TDS k návrh ZBV č.9; příloha č.15 Stanovisko KSUS k ZV č.9).

Navržené úpravy minimalizují riziko zdržení v průběhu realizace stavby, navíc dochází i k úspoře finančních prostředků. Změna je vyjádřena úpravou výměr stávajících položek a novými položkami č86,87,89,90,91 viz "Rozpis ocenění změn položek" (příloha č.4)

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 (změny z nepředvídaných důvodů). Změna je zařazena do skupiny 3 z důvodu, že její vznik nemohl Zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Změny vzešly z geologických a zejména hydrogeologických poměrů zastižených při realizaci stavby. IGP prováděný v rámci projektové přípravy stavby (PDPS) tato fakta nezjistil. Výskyt skutečností nemohl Zadavatel v dostatečné míře předvídat, jelikož k jejich zjištění došlo právě až v průběhu provádění prací. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-3 630 475,95	1 170 156,56	-2 460 319,39	4 800 632,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Josef Nejedlík	datum	podpis
--	-------	----------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG a.s.	jméno	Ing. Tomáš Hajič Ing. Renata Hamrská	datum	podpis
Zhotovitel: KELLER - speciální zakládání, spol. s.r.o.	jméno	Ing. Petr Svoboda, Ph.D.	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 202/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č.102-008

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
16 510 109,15

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	16 510 109,15	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-3 630 475,95	1 170 156,56	1 170 156,56	7,09%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-3 630 475,95	14 049 789,76	-2 460 319,39	-14,90%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s. souhlasím Josef Nejedlík

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:

Pragoprojekt a.s. souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS

Supervize (RDK):

souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Milan Peška

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV č. 9.3

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 202 - Most ev.č.102-008								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Most ev.č.102-008								Skupina Změn: 3					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102A	POPLATKY ZA SKLADKU	T	5307.90	3097.80	-2210.10	234.51	1 244 755.63	-518 290.32	0.00	726 465.31	-518 290.32	-41.64%
7	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	68.91	0.00	-68.91	549.73	37 881.89	-37 881.89	0.00	0.00	-37 881.89	-100.00%
8	113728	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM	M3	30.93	0.00	-30.93	1 630.77	50 439.72	-50 439.72	0.00	0.00	-50 439.72	-100.00%
12	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	1204.53	503.10	-701.43	427.90	515 418.39	-300 141.90	0.00	215 276.49	-300 141.90	-58.23%
14	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	918.63	624.29	-294.34	510.26	468 740.14	-150 189.93	0.00	318 550.22	-150 189.93	-32.04%
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2123.16	979.99	-1143.17	13.03	27 664.77	-14 895.51	0.00	12 769.27	-14 895.51	-53.84%
16	17481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	667.55	269.37	-398.18	773.10	516 082.91	-307 832.96	0.00	208 249.95	-307 832.96	-59.65%
17	17780	ZEMNÍ HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	889.53	503.10	-386.43	1 229.74	1 093 890.62	-475 208.43	0.00	618 682.19	-475 208.43	-43.44%
18	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	344.00	0.00	-344.00	26.05	8 961.20	-8 961.20	0.00	0.00	-8 961.20	-100.00%
19	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	20.00	0.00	-20.00	874.04	17 480.80	-17 480.80	0.00	0.00	-17 480.80	-100.00%
23	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	711.48	704.00	-7.48	2 492.46	1 773 335.44	-18 643.60	0.00	1 754 691.84	-18 643.60	-1.05%
25	23417A	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	14.40	0.00	-14.40	4 160.18	59 906.59	-59 906.59	0.00	0.00	-59 906.59	-100.00%
27	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	14.40	0.00	-14.40	1 560.07	22 465.01	-22 465.01	0.00	0.00	-22 465.01	-100.00%
28	26174	VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 200MM	M	330.75	330.00	-0.75	1 144.05	378 394.54	-858.04	0.00	377 536.50	-858.04	-0.23%
29	26184	VRT PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM	M	330.75	330.00	-0.75	1 248.06	412 795.85	-936.05	0.00	411 859.80	-936.05	-0.23%
33	28999	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	178.60	0.00	-178.60	138.01	24 648.59	-24 648.59	0.00	0.00	-24 648.59	-100.00%
35	317326	RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3	12.44	13.04	0.60	15 910.56	197 927.37	0.00	9 546.34	197 927.37	9 546.34	4.82%
36	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505. B500B	T	1.99	1.44	-0.55	28 176.17	56 070.58	-15 496.89	0.00	40 573.68	-15 496.89	-27.64%
38	327325	ZDI OPĚRNÉ ŽÁRUBNÍ. NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	55.48	52.82	-2.66	9 056.97	502 480.70	-24 091.54	0.00	478 389.16	-24 091.54	-4.79%
39	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH. ŽÁRUBNÍCH. NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505. B500B	T	8.88	8.57	-0.31	28 176.17	250 204.39	-8 734.61	0.00	241 469.78	-8 734.61	-3.49%
40	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	138.08	85.96	-52.12	10 679.26	1 474 592.22	-556 603.03	0.00	917 989.19	-556 603.03	-37.75%
41	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505. B500B	T	22.09	18.10	-3.99	28 176.17	622 411.60	-112 422.92	0.00	509 988.68	-112 422.92	-18.06%
42	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	18.27	28.38	10.11	3 105.13	56 730.73	0.00	31 392.86	56 730.73	31 392.86	55.34%
43	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8.59	5.14	-3.45	4 007.15	34 421.42	-13 824.67	0.00	20 596.75	-13 824.67	-40.16%
44	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	62.17	5.14	-57.03	759.03	47 188.90	-43 287.48	0.00	3 901.41	-43 287.48	-91.73%
45	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	393.50	0.00	-393.50	989.04	389 187.24	-389 187.24	0.00	0.00	-389 187.24	-100.00%
46	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	24.00	38.20	14.20	1 322.55	31 741.20	0.00	18 780.21	31 741.20	18 780.21	59.17%
47	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	17.18	10.29	-6.89	6 900.29	118 546.98	-47 543.00	0.00	71 003.98	-47 543.00	-40.10%
49	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	344.54	0.00	-344.54	150.16	51 736.13	-51 736.13	0.00	0.00	-51 736.13	-100.00%
50	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	257.64	0.00	-257.64	19.66	5 065.20	-5 065.20	0.00	0.00	-5 065.20	-100.00%
51	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	250.17	77.90	-172.27	13.39	3 349.78	-2 306.70	0.00	1 043.08	-2 306.70	-68.86%
52	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	257.64	0.00	-257.64	250.59	64 562.01	-64 562.01	0.00	0.00	-64 562.01	-100.00%
54	574C77	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM	M2	172.27	0.00	-172.27	358.48	61 755.35	-61 755.35	0.00	0.00	-61 755.35	-100.00%
61	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	371.58	293.48	-78.10	138.01	51 281.76	-10 778.58	0.00	40 503.17	-10 778.58	-21.02%
63	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	10.56	10.26	-0.30	575.02	6 072.21	-172.51	0.00	5 899.71	-172.51	-2.84%
64	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	52.70	34.10	-18.60	161.01	8 485.23	-2 994.79	0.00	5 490.44	-2 994.79	-35.29%
67	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1. N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66.50	8.30	-58.20	1 472.06	97 891.99	-85 673.89	0.00	12 218.10	-85 673.89	-87.52%
68	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1. N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	79.50	18.00	-61.50	402.52	32 000.34	-24 754.98	0.00	7 245.36	-24 754.98	-77.36%
69	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	51.20	49.30	-1.90	6 072.25	310 899.20	-11 537.28	0.00	299 361.93	-11 537.28	-3.71%
82	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	213.71	180.00	-33.71	2 645.11	565 286.46	-89 166.66	0.00	476 119.80	-89 166.66	-15.77%
		NOVÉ POLOŽKY											
86	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0.00	32.31	32.31	4 470.00	0.00	0.00	144 425.70	144 425.70	144 425.70	100.00%
87	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505. B500B	T	0.00	4.50	4.50	26 440.00	0.00	0.00	118 980.00	118 980.00	118 980.00	100.00%
89	451315	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0.00	28.32	28.32	3 998.48	0.00	0.00	113 236.95	113 236.95	113 236.95	100.00%
90	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	0.00	236.65	236.65	2 700.00	0.00	0.00	638 955.00	638 955.00	638 955.00	100.00%
91	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0.00	3.43	3.43	27 650.00	0.00	0.00	94 839.50	94 839.50	94 839.50	100.00%
		Celkem						11 692 751,03	-3 630 475,95	1 170 156,56	9 172 712,23	-2 460 319,39	-21,04%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV č. 9.3

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

Číslo a název SO/PS: SO 202 - Most ev.č.102-008

Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Most ev.č.102-008

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Nejedlík, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum: