

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/11619, 11620, mosty ev.č. 11619-1 a 11620-1,2,4
MOST ev.č. 11620-1**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIOČíslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:**901 / 1**

Číslo ZBV:

2.3.Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001Zhotovitel: **Společnost T.A.Q. s.r.o.**
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 28868781**Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	111 870,00	111 870,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4.	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5.	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	111 870,00	111 870,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/11619, 11620, mosty ev.č. 11619-1 a 11620-1,2,4 MOST ev.č. 11620-1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">901 / 1</p>	Číslo ZBV: <p style="font-size: 1.2em;">2.3</p>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo č. S-1962/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.08.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="width: 60%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 30%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle Přehledu dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">22</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle Přehledu dalších dokladů	22	počet listů	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Paré č.</th> <th style="width: 80%;">Příjemce</th> </tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Stavební dozor</td></tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů	22	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1	Objednatel																															
2	Zhotovitel																															
3	Projektant																															
4	Stavební dozor																															

Iniciátor změny: Objednatel + Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po osazení DIO dle platného DIR a Stanovení přechodné úpravy s termínem do 31.10.2022 jsme jako zhotovitel stavby zahájili stavební práce, kdy po odfrézování asfaltového souvrství komunikace v řádu jednoho dne jsme stavební práce přerušili, jelikož následně byly zahájeny přeložky IS (ČEZ a CETIN) související s rekonstrukcí mostu. Tyto přeložky IS byly realizovány v rámci jiné investiční akce KSÚS, kdy pro tyto přeložky bylo využito osazené stávající DIO, které se nezapočítává do doby realizace rekonstrukce samotného mostu. Jako zhotovitel stavby jsme neměli žádnou možnost ovlivnit zahájení prací na přeložkách ani její dokončení. Realizace přeložek IS se časově protáhly z důvodu povolení termínů krátkodobých odstavek od jednotlivých správců IS nutných pro přepojení.

Dále se v průběhu realizace stavby vyskytly neočekávané skutečnosti v podobě kolize dříve nezjištěných IS. Kvůli těmto okolnostem bylo zapotřebí stavební práce přerušit, upravit projekt a přistoupit ke změně postupu výstavby. Tato skutečnost fakticky zdržela postup výstavby a nebylo možné ji předem předvídat.

Dalším zdržením byly nepříznivé klimatické podmínky, kdy došlo k několika přivalovým deštům, při nichž byla zatopena stavba a nebylo možné pokračovat v realizaci projektu.

Doloženo je Rozhodnutí o úplné uzavírce (str. 1-3) prodloužení rozhodnutí (str. 4-6) - doklad č. 9.

Dopad do položek č. 10, č. 11, č. 14, č. 14, č. 19, č. 20, č. 23, č. 26 a č. 29

Tyto změny vznikly při zpracování RDS a v průběhu provádění prací na základě nově zjištěných skutečností.

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	111 870,00	111 870,00	111 870,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost T.A.Q. s.r.o.	jméno	Jan Čikara	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): PONTEX, spol. s r.o.	jméno	Ing. Jan Bažil	datum	podpis
Technický dozor investora: PUDIS a.s.	jméno	Petr Majzlík	datum	podpis
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Miroslav Knopp	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	datum	podpis
Zhotovitel jméno	Petr Jelínek	datum	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: III/11619, 11620, mosty ev.č. 11619-1 a 11620-1,2,4 MOST ev.č. 11620-1		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	901 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 324 867,80

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 324 867,80	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	111 870,00	111 870,00	4,81%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 436 737,80	111 870,00	4,81%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jan Čikara	souhlasím
Projektant (autor. dozor):	Ing. Jan Bažil	souhlasím
Stavební dozor:	Petr Majzlík	souhlasím
Zástupce objednatele:	Miroslav Knopp	souhlasím
Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:	Ing. Jaroslava Jurková	souhlasím



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 02

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn

Číslo a název SO/PS: SO 901 - DIO

Číslo a název rozpočtu: SO 901 - DIO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	914139.	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 600,000	5 040,000	1 440,000	11,00	39 600,00	0,00	15 840,00	55 440,00	15 840,00	40,00
11	914139.rez	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	900,000	1 260,000	360,000	11,00	9 900,00	0,00	3 960,00	13 860,00	3 960,00	40,00
14	914439.	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	450,000	630,000	180,000	16,50	7 425,00	0,00	2 970,00	10 395,00	2 970,00	40,00
19	914929.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	3 300,000	4 620,000	1 320,000	27,50	90 750,00	0,00	36 300,00	127 050,00	36 300,00	40,00
20	914929.rez	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	900,000	1 260,000	360,000	27,50	24 750,00	0,00	9 900,00	34 650,00	9 900,00	40,00
23	916119.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	900,000	1 260,000	360,000	93,50	84 150,00	0,00	33 660,00	117 810,00	33 660,00	40,00
26	916319.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,000	420,000	120,000	16,50	4 950,00	0,00	1 980,00	6 930,00	1 980,00	40,00
29	916729.	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 300,000	4 620,000	1 320,000	5,50	18 150,00	0,00	7 260,00	25 410,00	7 260,00	40,00
Celkem								279 675,00	0,00	111 870,00	391 545,00	111 870,00	40,00

Za Zhotovitele: Jan Čikara

Za Objednatele: Ing. Petr Majzlík - TDI

Datum:

Datum:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2	
Název a evidenční číslo stavby:	III/11619, 11620, mosty ev.č. 11619-1 a 11620-1,2,4 MOST ev.č. 11620-1	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací po změně 1	10	
08 Zhotovitel - Oznámení o změně č.2 ze dne 20.9.2022	2	
09 Rozhodnutí o úplné uzavírce (str. 1-3) prodloužení rozhodnutí (str. 4-6)	6	
10 Vyjádření TDI ze dne 29.11.2022	1	
11 Vyjádření TDI ze dne 29.11.2022	1	
12 Objednatel - Žádost o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	22	

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 246 OK Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn**Objekt:** SO 901 DIO**Rozpočet:** SO 901 DIO**Objednavatel:**
Zhotovitel dokumentace:**Základní cena:** 2 324 867,80 Kč**Cena celková:** 2 436 737,80 Kč**DPH:** 511 714,94 Kč**Cena s daní:** 2 948 452,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 436 737,80 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 246 OK Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn
 Objekt: SO 901 DIO
 Rozpočet: SO 901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Aktualizace DIO vč. projednání, včetně získání DIR 1=1,000 [A]	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
2	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY Provizorní lávky pro pěší - lávka na hlavní komunikaci 1,50 m (+0,75+0,45 do stran) x 12 m + rampa 11,5 m + rampa 13,0 m - lávka na soukromý pozemek (!!! VČETNĚ UZAMYKATELNÉ BRANKY!!!) 1,5 m (+2*0,45 do stran) x 6 m + rampa 1,5 m x 3,0 m + rampa 1,5 m x 3,0 m - dřevěná mostovka se zábradlím výšky 1,1 m - ocelové válcované nosníky - betonové panely - vč. provizorní ochrany na lávce - provizorní lávky zřízeny zhotovitelem z jeho inventárního materiálu - provedení lávek je plně věcí zhotovitele stavby - vč. zbudování přístupových cest (ramp), nástupních schodů a úprav na oplocení v místě lávky - včetně spojovacího materiálu - vč. dopravy, montáže, údržby, demontáže, odvozu, uložení, poplatků apod. - ostatní viz PD SO 202 TZ kapitola 4.10."Provizorní lávka pro pěší" a dokumentace lávka na komunikaci III/11612: $2,0*14,5+4,0*2,0+10,0*2,0+10,0*0,75+4,0*0,75+14,5*0,75+12,45*0,45+4,0*0,45+(14,5-2,0-0,45)*0,45=91,200$ [D] lávka pro přístup na soukromý pozemek: $1,5*6,0+2*0,45*6,0+1,5*3,0+2*0,45*3,0+1,5*3,0+2*0,45*3=28,800$ [B] D+B=120,000 [C]	M2	120,000	5 200,00	624 000,00
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace objízdných tras 1=1,000 [A]	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 246 OK Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn
 Objekt: SO 901 DIO
 Rozpočet: SO 901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						674 000,00
- 5	Komunikace						
4	57792A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM Oprava objízdnych tras - položka bude čerpána pouze v rozsahu a se souhlasem odpovědného zástupce objednatel - položka není automaticky nárokovatelná 5% plochy vozovky (odhad) $10500,000[m] * 6,000[m] / 100 * 5[\%] = 3 150,000 [A]$	M2	3 150,000	410,00	1 291 500,00
5	Komunikace						1 291 500,00
- 7	Přidružená stavební výroba						
5	76793		OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA oplocení stavební jámy včetně přesunu oplocení 1,800=1,800 [A] výška plotu - předpoklad 14,0+6,0+22,0=42,000 [B] délka plotu Celkem: A*B=75,600 [C]	M2	75,600	528,00	39 916,80
7	Přidružená stavební výroba						39 916,80
- 9	Ostatní konstrukce a práce						
6	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	24,000	88,00	2 112,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 246 OK Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn
 Objekt: SO 901 DIO
 Rozpočet: SO 901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2,000 [A] A15 2=2,000 [B] B1 4=4,000 [C] E3a 2=2,000 [D] E12 1=1,000 [E] IP10a 1=1,000 [F] IP10b 12=12,000 [G] IS11b Celkem: A+B+C+D+E+F+G=24,000 [H]				
7	914132	rez	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM rezerva 6=6,000 [A]	KUS	6,000	88,00	528,00
8	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2=2,000 [A] A15 2=2,000 [B] B1 4=4,000 [C] E3a 2=2,000 [D] E12 1=1,000 [E] IP10a 1=1,000 [F] IP10b 12=12,000 [G] IS11b Celkem: A+B+C+D+E+F+G=24,000 [H]	KUS	24,000	88,00	2 112,00
9	914133	rez	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ rezerva 6=6,000 [A]	KUS	6,000	88,00	528,00
10	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 600,000	11,00	39 600,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 246 OK Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn
 Objekt: SO 901 DIO
 Rozpočet: SO 901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2,000 [A] A15 2=2,000 [B] B1 4=4,000 [C] E3a 2=2,000 [D] E12 1=1,000 [E] IP10a 1=1,000 [F] IP10b 12=12,000 [G] IS11b 5*30=150,000 [I] celková doba [dny] nájmu (předpoklad) Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*I=3 600,000 [H]				
	ZBV:	ZBV 04	DIO + provizorní lávka RDS - navýšení DIO o 2 měsíce 24 ks značek*(2*30)=1 440,000 [A] Celkem: A=1 440,000 [B]		1 440,000		15 840,00
			aktuální množství		5 040,000		55 440,00
11	914139	rez	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ rezerva 5*30=150,000 [A] předpokládaná doba nájmu 6=6,000 [B] počet značek Celkem: A*B=900,000 [C]	KSDEN	900,000	11,00	9 900,00
	ZBV:	ZBV 04	DIO + provizorní lávka		360,000		3 960,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 246 OK Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn
 Objekt: SO 901 DIO
 Rozpočet: SO 901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RDS - navýšení DIO o 2 měsíce 6 značek *(2*30)=360,000 [A] Celkem: A=360,000 [B]				
			aktuální množství		1 260,000		13 860,00
12	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 3=3,000 [A] IP22	KUS	3,000	88,00	264,00
13	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 3=3,000 [A] IP22	KUS	3,000	88,00	264,00
14	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 3=3,000 [A] IP22 5*30=150,000 [B] celková doba [dny] pronájmu Celkem: A*B=450,000 [C]	KSDEN	450,000	16,50	7 425,00
	ZBV:	ZBV 04	DIO + provizorní látka RDS - navýšení DIO o 2 měsíce 3*(2*30)=180,000 [A] Celkem: A=180,000 [B]		180,000		2 970,00
			aktuální množství		630,000		10 395,00
15	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000	247,50	5 445,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 246 OK Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO 901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			22=22,000 [A]				
16	914922	rez	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	247,50	1 485,00
			6=6,000 [A]				
17	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	22,000	181,50	3 993,00
			22=22,000 [A]				
18	914923	rez	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	6,000	181,50	1 089,00
			6=6,000 [A]				
19	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	3 300,000	27,50	90 750,00
			5*30=150,000 [A] předpokládaná doba nájmu 22=22,000 [B] počet stojek Celkem: A*B=3 300,000 [C]				
	ZBV:	ZBV 04	DIO + provizorní lávka RDS - navýšení DIO o 2 měsíce 22*(2*30)=1 320,000 [A] Celkem: A=1 320,000 [B]		1 320,000		36 300,00
			aktuální množství		4 620,000		127 050,00
20	914929	rez	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	900,000	27,50	24 750,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 246 OK Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn
 Objekt: SO 901 DIO
 Rozpočet: SO 901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5*30=150,000 [A] předpokládaná doba nájmu 6=6,000 [B] počet značek Celkem: A*B=900,000 [C]				
	ZBV:	ZBV 04	DIO + provizorní lávka RDS - navýšení DIO o 2 měsíce 6*(2*30)=360,000 [A] Celkem: A=360,000 [B]		360,000		9 900,00
			aktuální množství		1 260,000		34 650,00
21	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 6=6,000 [A]	KUS	6,000	803,00	4 818,00
22	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ 6=6,000 [A]	KUS	6,000	374,00	2 244,00
23	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 5*30=150,000 [A] předpokládaná doba nájmu 6=6,000 [B] počet kusů Celkem: A*B=900,000 [C]	KSDEN	900,000	93,50	84 150,00
	ZBV:	ZBV 04	DIO + provizorní lávka RDS - navýšení DIO o 2 měsíce 6*(2*30)=360,000 [A] Celkem: A=360,000 [B]		360,000		33 660,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 246 OK Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO 901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					1 260,000		117 810,00
			aktuální množství				
24	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM délka 3,0 m 2,0=2,000 [A]	KUS	2,000	242,00	484,00
25	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ délka 3,0 m 2,0=2,000 [A]	KUS	2,000	126,50	253,00
26	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ délka 3,0 m 5*30=150,000 [A] předpokládaná doba nájmu 2=2,000 [B] počet kusů Celkem: A*B=300,000 [C]	KSDEN	300,000	16,50	4 950,00
	ZBV:	ZBV 04	DIO + provizorní látka RDS - navýšení DIO o 2 měsíce 2*(2*30)=120,000 [A] Celkem: A=120,000 [B]		120,000		1 980,00
					420,000		6 930,00
			aktuální množství				
27	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000	577,50	12 705,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 246 OK Most ev.č. 11620-1 přes potok v obci Karlštejn
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO 901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			22,0=22,000 [A]				
28	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ 22,0=22,000 [A]	KUS	22,000	66,00	1 452,00
29	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ 5*30=150,000 [A] předpokládaná doba nájmu 22=22,000 [B] počet značek Celkem: A*B=3 300,000 [C]	KSDEN	3 300,000	5,50	18 150,00
	ZBV:	ZBV 04	DIO + provizorní lávka RDS - navýšení DIO o 2 měsíce 22*(2*30)=1 320,000 [A]		1 320,000		7 260,00
			aktuální množství		4 620,000		25 410,00
9			Ostatní konstrukce a práce				431 321,00

Celkem:**2 436 737,80**

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Miroslav Knopp

Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 20.09.2022

Věc: Oznámení o změně č. 2 na akci „Most ev. č. 11620-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn“

SO 901 – DIO

Vážený pane Knoppe,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení č. 2 o změnách vzniklých při provádění výše jmenované stavby:

ZBV IV. - SO 901 DIO:

Prodloužení doby DIO z následujících důvodů:

Po osazení DIO dle platného DIR a Stanovení přechodné úpravy s termínem do 31.10.2022 jsme jako zhotovitel stavby zahájili stavební práce, kdy po betonáži patek provizorní lávky v řádu 1 dne jsme stavební práce přerušili, jelikož následně byly zahájeny přeložky IS (ČEZ a CETIN) související s rekonstrukcí mostu. Tyto přeložky IS byly realizovány v rámci jiné investiční akce KSÚS, kdy pro tyto přeložky bylo využito osazené stávající DIO, které se nezapočítává do doby realizace rekonstrukce samotného mostu. Jako zhotovitel stavby jsme neměli žádnou možnost ovlivnit zahájení prací na přeložkách ani její dokončení. Realizace přeložek IS se časově protáhly z důvodu povolení termínů krátkodobých odstávek od jednotlivých správců IS nutných pro přepojení.

Dále se v průběhu realizace stavby vyskytly neočekávané skutečnosti v podobě kolize dříve nezjištěných IS. Kvůli těmto okolnostem bylo zapotřebí stavební práce přerušit, upravit projekt a přistoupit ke změně postupu výstavby. Tato skutečnost fakticky zdržela postup výstavby a nebylo možné ji předem předvídat.

Dalším zdržením byly nepříznivé klimatické podmínky, kdy došlo k několika přívalovým dešťům, při nichž byla zatopena stavba a nebylo možné pokračovat v realizaci projektu.

Předpokládaná změna ceny stavby na základě ZBV IV.

méněpráce	- 0,0 tis. Kč
vícepráce	+ 120,0 tis. Kč

Celkem bez DPH	+ 120,0 tis. Kč
Celkem vč. DPH	+ 145,2 tis Kč vč. DPH

Dále Vám chceme oznámit, že z výše uvedených důvodů se posouvá termín dokončení stavebního díla o další cca 2 měsíce.

S pozdravem

Jan Čikara
vedoucí oblasti

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
mobil:
email:

Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
27 .4. 2022

Číslo jednací:
MBE/28406/2022/DOPR-
VaM

Spisová značka:
00327/2022/DOPR/5

Vyřizuje / telefon:
Mgr. Martina Vacinová/

E-mail:

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend obdržel dne 1.4.2022 žádost od T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59, Praha 6, 160 00 Dejvice, IČ:28868781 v zastoupení QUO s.r.o. se sídlem Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ:26487985, (dále jen žadatel) o povolení zvláštního užívání, úplné uzavírky a nařízení objížďky silnice III/11620, v k.ú. Budňany, obec Karlštejn, z důvodu opravy mostu evidenční č. 11620-1.

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný rozhodovat ve věcech silnic

p o v o l u j e

- podle § 25 odst. 6 písm. c bod 2 a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „prováděcí vyhlášky“) **zvláštní užívání silnice III/11620, v k.ú. Budňany, obec Karlštejn, z důvodu rekonstrukce mostu evidenční č. 11620-1,**

- podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky **povoluje** v tomto úseku i **úplnou uzavírku silnice III/11620 a nařizuje objížďku po silnicích III/10122, II/116 a III/11619,** za těchto podmínek:

1. Odpovědný pracovník : Jan Čikara, stavbyvedoucí, tel. 602347277.
2. **Práce budou provedeny v době od 2.5. 2022 do 31.10.2022.**
3. Délka úplné uzavírky silnice cca 0,010 km.
4. Délka objížďky : cca 10,5 km.
5. Objízdná trasa: od uzavírky silnice III/11620 v k.ú. Budňany po této silnici ve směru do obce Mořina, do křižovatky se silnicí III/10122, dále vpravo po této silnici do křižovatky se silnicí II/116 v obci Hlásná Třebáň, dále vpravo po této silnici do křižovatky se silnicí III/11619 v obci Karlštejn, dále po této silnici do křižovatky se silnicí III/11620 a dále vlevo po této silnici k uzavírce. Uzavírka je obousměrná.
Na silnici III/11619 v Karlštejně je zakázán vjezd vozidlům s okamžitou hmotností nad 9 t.
Situační plán uzávěrky a objížďky je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

MBE/28406/2022/DOPR-VaM

6. Autobusová doprava: linková autobusová doprava zde nejezdí.
7. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a s názvem a sídlem právnické osoby na jejíž žádost byla uzavírka povolena. (§ 39 odst. 3, prováděcí vyhlášky).
8. Dopravní opatření : dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 25.4.2021, pod č.j.: MBE/27716/2022/DOPR-VaM, podle předloženého DIO.

Účastníci řízení :

- T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59, Praha 6, 160 00 Dejvice, IČ:28868781 v zastoupení QUO s.r.o. se sídlem Křížikova 2158, 256 01 Benešov, IČ:26487985
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Městys Karlštejn, Karlštejn 63, 266 01 Beroun, IČ: 00233374.
- Obec Mořina, Mořina 81, 267 17 Mořina, IČ: 00509761.
- Obec Hlásná Třebáň, Hlásná Třebáň 150, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233234.

Odůvodnění

Dne 1.4.2022 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, žádost o povolení zvláštního užívání, úplné uzavírky a nařízení objížďky silnice III/11620, v k.ú. Budňany, obec Karlštejn, z důvodu opravy mostu ev. č. 11620-1, v době od 2.5. 2022 do 31.10.2022.

Spolu s žádostí žadatel doložil DIO odsouhlasené Policií ČR, DI Beroun ze dne 20.4.2022 pod č.j.:KRPS-104715-3/ČJ-2022-010206, souhlas KSÚS Středočeského kraje, p.o., ze dne 20.4.2022, potvrzení o vyrozumění obcí Karlštejn, Mořina a Hlásná Třebáň dotčených objížďkou ze dne 4.4.2022,mailové vyjádření ROPIDU, harmonogram prací.

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend ze dne 25.4.2021, pod č.j.: MBE/27716/2022/DOPR-VaM, bylo rozhodnuto jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížďce **nemá** podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Ing. Albert Červenka v.r.
vedoucí odboru dopravy
a správních agend

za správnost vyhotovení: Tomáš Peterka

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč, který byl zaplacen bezhotovostně

Obdrží : účastníci řízení :

- T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59, Praha 6, 160 00 Dejvice, IČ:28868781 v zastoupení QUO s.r.o. se sídlem Křížíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ:26487985
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Městys Karlštejn, Karlštejn 63, 266 01 Beroun, IČ: 00233374.
- Obec Mořina, Mořina 81, 267 17 Mořina, IČ: 00509761.
- Obec Hlásná Třebáň, Hlásná Třebáň 150, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233234.

Dotčené orgány:

- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun - Město, IČ: 75151481.

Na vědomí :

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okružová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.

Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agendDatum:
25.10.2022Číslo jednací:
MBE/70089/2022/DOPR-
VaMSpisová značka:
00866/2022/DOPR/7Vyřizuje / telefon:
Mgr. Martina Vacinová/
311654324E-mail:
m.vacinova@mberoun.cz**ROZHODNUTÍ**

Dne 23.9.2022 byla na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend podána **společností T.A.Q.s.r.o.**, se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6, IČ: 288 68 781 zastoupený26 firmou Quo s.r.o. se sídlem Křížíkova 2158, 256 01 Benešov u Prahy, IČ: 264 87 985, (dále jen žadatel), žádost o prodloužení povolení úplné uzavírky a nařízení objížďky silnice III/11620 v k.ú. Karlštejn, z důvodu opravy mostu evidenční č. 11620-1, a prodloužení zvláštní užívání.

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný rozhodovat ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad

p o v o l u j e

- I. Podle § 25 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „prováděcí vyhláška“) prodloužení **zvláštního užívání silnice III/11620, v k.ú. Karlštejn, z důvodu opravy mostu evidenční č. 11620-1.**
- II. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky povoluje v tomto úseku i **úplnou uzavírku silnice III/11620 a nařizuje objížďku po silnici č. II/116 v km 37,875 – 40.076, dále po silnici č. III/10122 v km 6,815 – 10,947 a pak po silnici č. III/11620 v km 0 – 6,985, za těchto podmínek:**
 1. Odpovědná osoba: Jan Čikara , tel.
 2. Uzavírka silnice včetně objížďky a zvláštního užívání bude prodloužena v době : **od 1.11. 2022 do 31.12. 2022**
 3. Délka úplné uzavírky silnice je cca 10 m.
 4. Délka objížďky je cca 20 km.

MBE/70089/2022/DOPR-VaM

5. Objízdná trasa: od uzavírky silnice III/11620 v k.ú. Karlštejn, po silnici č. II/116 do obce Bubovice a poté po III/11610 dále doleva na III/11613 přes obec Mořina d a poté po III/10122 do obce Hlásná Třebaň, Uzavírka je obousměrná a platí pro veškerou dopravu.
6. Schématický plán dopravního opatření – celková situace místa uzavírky a objížd'ky je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
7. Autobusová doprava: linková autobusová doprava zde nejezdí.
8. Dopravní opatření: dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 25.10.2022, pod č.j.: MBE/69093/2020/DOPR-VaM, podle předloženého DIO. Na přechodné DZ IP22 a dodatkových tabulkách bude aktualizován datum započetí a ukončení uzavírky. Žadatel dále zajistí koordinaci DIO s DIO k akci „ II/116 před obcí Karlštejn-havárie zemního tělesa“.
9. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců materiálem nebo stavebními stroji, ani k znečištění přilehlých komunikací.
10. Žadatel je povinen po celou dobu uzavírky silnice zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem.
11. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí uvedení dopravního značení a zařízení do původního stavu a o předčasném ukončení stavby bude informovat účastníky řízení a dotčené orgány, kterým byla uzavírka tímto rozhodnutím oznámena, podle níže uvedených adres.
12. Po ukončení stavby vyzve žadatel pracovníka KSUS k převzetí opraveného mostu a silnice.
13. Toto rozhodnutí bude na požádání kontrolních orgánů, Policie ČR a zaměstnanců Městského úřadu Beroun provádějícím státní dozor, předloženo oprávněnou osobou za zhotovitele v místě stavby.

Účastníci řízení:

- Quo s.r.o. se sídlem Křížíkova 2158, 256 01 Benešov u Prahy, IČ: 264 87 985.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001, ID schránky a6ejgmx
- Městys Karlštejn, Karlštejn 185, 26718 Karlštejn, IČ: 00233374, ID schránky gcjbdqn
- Obec Mořina, Mořina 81, 267 17 Mořina, IČO: 00233595, ID schránky 9jtbjid
- Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň, IČO: 00233234, ID schránky m5va7ck

Odůvodnění

Dne 23.9.2022 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, žádost o povolení prodloužení termínu úplné uzavírky a nařízení objížd'ky silnice III/11620, v k.ú. Karlštejn, z důvodu opravy mostu ev. č. 11620-1, km. v době od 1.11.2022 do 31.12.2022 a doložil souhlasné stanovisko Policie ČR, DI Beroun, ze dne 25.10.2022 pod č.j. KRPS-264761-2/ČJ-2020-010206, , harmonogram prací, plnou moc k zastupování Společnosti T.A.Q. s.r.o., emailem souhlas s objízdnou trasou a stanoviska dotčených obcí – Mořina, Karlštejn, Bubovice a Hlásná Třebaň, Srbsko, Bubovice.

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend ze dne 25.10.2022, pod č.j.: MBE/69093/2020/DOPR-VaM, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objízďce **nemá** podle § 24 **odst. 4)** zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Ing. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

za správnost vyhotovení: Iveta Brúnová

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč, a byl zaplacen bezhotovostně na účet města pod v.s.9031008357.

Obdrží: účastníci řízení:

- Quo s.r.o. se sídlem Křížíkova 2158, 256 01 Benešov u Prahy, IČ: 264 87 985.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001, ID schránky a6ejgmx
- Městys Karlštejn, Karlštejn 185, 26718 Karlštejn, IČ: 00233374, ID schránky gcjbdqn

Dotčené orgány:

- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481, ID schránky 2dtai5u

Na vědomí:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 7088537, ID schránka 92dhqcp
- JESSENIA a.s., Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3, b9kenkq
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun, ID schránky wmjmahj
- Obec Mořina, Mořina 81, 267 17 Mořina, IČO: 00233595, ID schránky 9jtbjid
- Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň, IČO: 00233234, ID schránky m5va7ck
- Obec Bubovice, Bubovická 27, 267 18, IČ:00233161
- Obec Srbsko, K závěrce 16, 267 18 Srbsko, IČ:00233803

<p>Vaše spis. zn.</p> <p>Vaše č.j.</p> <p>Naše spis. zn. T21-002</p> <p>Naše č.j.</p> <p>Vyřizuje: Petr Majzlík</p> <p>Tel.:</p> <p>E-mail:</p> <p>Datum: 29.11.2022</p>	<p>Adresa:</p> <p>Společnost T.A.Q. s.r.o. Fetrovská 1002/59 160 00 Praha 6</p>
--	--

Stavba: III/11620, most ev.č. 11620-1

Věc: Vyjádření TDI k ZBV č. 2

ZBV č. 2 řeší prodloužení DIO v závislosti na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu přeložek IS mimo Smlouvu Zhotovitele. Při provádění těchto přeložek bylo využito DIO Zhotovitele, který ovšem na předmětnou dobu musel přerušit práce (práce nebylo možné provádět v souběhu).

TDI provedl kontrolu všech předložených dokladů a k předloženému ZBV nemá připomínky.

S pozdravem

Petr Majzlík
Technický dozor investora

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

p. Miroslav Knopp
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : PX 5990/2022
V Praze : 29. 11. 2022
Vyřizuje: Ing. Jan Bažil

tel.: +4
e-mail

Akce: Most ev. č. 11619-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn
Věc: Vyjádření AD č. 5 – Vyjádření k ZBV2

AD obdržel ZBV č. 2, která se týká prodloužení DIO z důvodu přeložek IS, které jsou řešeny mimo SoD Zhotovitele.

S předloženou ZBV AD souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Jan Bažil

Přílohy: nejsou

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
- Dejvice
IČ: 28868781

Věc: žádost o změnu díla stavby III/11619, 11620, mosty ev.č. 11619-1 a 11620-1,2,4 most ev.č. 11620-1

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo
S – 1319/00066001/2022, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu, který spočívá v

Po osazení DIO dle platného DIR a Stanovení přechodné úpravy s termínem do 31.10.2022 jsme jako zhotovitel stavby zahájili stavební práce, kdy po odfrézování živičného souvrství komunikace v řádu 1 dne jsme stavební práce přerušili, jelikož následně byly zahájeny přeložky IS (ČEZ a CETIN) související s rekonstrukcí mostu. Tyto přeložky IS byly realizovány v rámci jiné investiční akce KSÚS, kdy pro tyto přeložky bylo využito osazené stávající DIO, které se nezapočítává do doby realizace rekonstrukce samotného mostu. Jako zhotovitel stavby jsme neměli žádnou možnost ovlivnit zahájení prací na přeložkách ani její dokončení. Realizace přeložek IS se časově protáhly z důvodu povolení termínů krátkodobých odstávek od jednotlivých správců IS nutných pro přepojení.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Dále se v průběhu realizace stavby vyskytly neočekávané skutečnosti v podobě kolize dříve nezjištěných IS. Kvůli těmto okolnostem bylo zapotřebí stavební práce přerušit, upravit projekt a přistoupit ke změně postupu výstavby. Tato skutečnost fakticky zdržela postup výstavby a nebylo možné ji předem předvídat.

Dalším zdržením byly nepříznivé klimatické podmínky, kdy došlo k několika přivalovým dešťům, při nichž byla zatopena stavba a nebylo možné pokračovat v realizaci projektu.

Dokladem je doklad č. 9 Rozhodnutí o úplné uzavírce (str. 1-3) prodloužení rozhodnutí (str. 4-6)

Dopad do položek č. 10, č. 11, č. 14, č. 14, č. 19, č. 20, č. 23, č. 26 a č. 29