

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-3419/00066001/2020
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

„Společnost STRABAG – PORR – Kolín, most“

Správce společnosti: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Tomášem Hajičem – prokuristou a Ing. Karlem Klofáčem - prokuristou
č. smlouvy: STRABAG a.s., SDI/ZOGX/841/TC/ZO/2020/003

Druhý společník: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupená: Ing. Martinem Hanáčkem, MBA - předsedou představenstva a Antonínem Daňou
– členem představenstva
č. smlouvy: PORR a.s., 7-1244A19

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 27.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 6. odst. 6.7 Smlouvy o dílo, uzavřeli smluvní strany dne 25.6.2021 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a následně dne 15.12.2021 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět Dodatku č. 3

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna Smlouvy o dílo s ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle (zkušební provoz stavby a souvisejícího úseku komunikace II/125), které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat a které zapříčinily změnu doby plnění.

Na základě uvedených změn se mění článek 4. Doba a místo plnění, odst. 4.1. Objednatel nezajistil pravomocné stavební povolení pro realizaci části díla „SO 220 Zesílení mostu ev.č. 3275-8“ Smlouvy o dílo a dílo bude tedy dokončeno v klimaticky vhodném období 1.3. – 31.5.2023.

V souvislosti s prodloužením termínu dokončení díla v návaznosti na objektivně nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace prací smluvní strany musely provést aktualizaci postupu prací a nahrazují Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo – Časový plán výstavby – časový harmonogram.

II. Doba a termín díla

2.1. Na základě nepředvídatelných okolností, dochází ke změně termínu díla, a to následovně:

Původní článek 4, odst. 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 20 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli, tj. do 31.5.2023.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.

3.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její originál.

3.5 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

Přílohy: Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hajič a Ing. Karel Kľofáč
prokuristé

PORR a.s.
Ing. Martin Hanáček a Ing. Antonín Daňa
členové představenstva

