



Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-3811/00066001/2019
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Společnost Živohošť – Neveklov

zastoupené vedoucím společníkem:

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
(každým samostatně)
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12069

druhý společník:

B E S s.r.o.

Sídlo: Sukova 625, 256 01 Benešov
Zastoupená: Petrem Váňou, jednatelem společnosti



Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti

(každým samostatně)

IČO: 437 92 553

DÍČ: CZ43792553

Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 7496

dále jen „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 25. 02. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/114, most Živohošť – Neveklov – stavební práce**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 4

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 4. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	141.149.935,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 4 bez DPH	161.028.777,07 Kč
DPH 21%	33.816.043,18 Kč
Cena Díla včetně DPH	194.844.820,25 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení



pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 4 jsou Objednatelem odsouhlasené Změnové listy 6-13c.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 4 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 4 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 rozhodující.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SILNICE GROUP a.s.
Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

B E S s.r.o.
Petr Váňa, jednatel společnosti

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/114 most Živohošť - Neveklov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

806 / 1

6a

Vegetační úpravy

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČO: 00066001

Zhotovitel: **„Společnost Živohošť – Neveklov“**

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

IČO: 622 42 105

B E S s.r.o.

Sukova 625, PSČ 256 01, Benešov

IČO: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 6a dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6a.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6a.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6a.3	-824 010,00	175 500,00	-648 510,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6a.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6a.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6a	-824 010,00	175 500,00	-648 510,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/114 most Živohošť - Neveklov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 806 / 1	Číslo ZBV: 6a
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy		

Strany smlouvy o dílo č. S 3811/00066001/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 25.2.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace** se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: **„Společnost Živohošť – Neveklov“, tvoří SILNICE GROUP Praha, a.s. a B E S, s.r.o. Benešov**

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel 1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Zhotovitel 2
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	Stavební dozor
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	26	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **Kácení stromů a náhradní výsadba**

Tato ZBV řeší rozdíl mezi ZDS a skutečností v náhradní výsadbě stromů a kácení. Skutečností je na základě vydaných rozhodnutí jednotlivých obcí nižší, než bylo uvažováno v ZDS. Naopak v rozhodnutí je výsadba křovin, se kterou se v ZDS nepočítalo.

Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz.doklad s vyjádřením č.15), projektantem AD (viz.doklad s vyjádřením č.16) a KSUS (viz.doklad s vyjádřením č.17).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Popsané změny byly nepředvídatelné. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 věty 2c Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zakona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-824 010,00	175 500,00	-648 510,00	999 510,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ladislav Majer	datum	27.7.22	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Daniel	datum	13.7.22	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jiří Nádvorník	datum	14.7.22	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel	jméno	Ing. Martin Staněk	datum	21.07.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou po zdůvodnění, dokladování a ocenění v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	25.07.2022	podpis
Zhotovitel 1	jméno	Ing. Karel Rypí	datum	2.07.2022	podpis
Zhotovitel 2	jméno	Petr Vaňha	datum	13.07.2022	podpis
					Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

6a

Název Stavby:	II/114 most Živohošť - Neveklov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	806 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Vegetační úpravy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 205 160,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

na SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5 = 1+3+4	6 = 5-1
stavební/montažní práce	0,00	0,00	1 205 160,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11 = 10/1
stavební/montažní práce	-824 010,00	175 500,00	175 500,00	14,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13 = 3-8	14 = 1+13+10	15 = 14-1	16 = 15/1
stavební/montažní práce	-824 010,00	556 650,00	-648 510,00	-53,81%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ladislav Majer
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Martin Daniel
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Jiří Nádvořík
Zástupce Objednatele KSÚS:	souhlasím	Ing. Martin Staněk
Supervize:	souhlasím	
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurk

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6a.3

[illegible]

Odpovědný zástupce Občednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změn

Zs Zhotoviteľ Ladislav Majer (stavbyvedouci)

Za Objednatele: Ing. Jiří Nádvorník (TD)

Datum:

Datum:

PREHLED ZARÁŽENÍ ZMĚN DO SKUPINY

Název a evidenční číslo Stavby: II/1714 most Živočhošť - Neveklov

1	Přijaté smlouvy (částka bez rezervy a DPH)	141 140 935,00
2=1+8+10	Absolutní smlouvné částka (celná stavby)	148 045 406,00
3=2/1+7/1	Absolutní smlouvné částka (celná stavby včetně DPH)	178 530 867,44
3=2/1+7/100	Procento změny Přijaté smlouvy částky	104,89%
4=2/2+7/100	Srovnání vykazovaných změn (Skupina 1)	0,00%
5=3/8+1/100	Srovnání změný položek (Skupina 2)	-0,11%
6=1+10/1+7/100	Přidělení limitů 15 % pro srovnání změn pro skupinu 1	-0,10%

6=3+7/100	Suma Změn klientů a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 052 499,35
6=10/100	Srovnání limitů 30 % - rozdíl Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
9=7+10+25	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	42 314 580,59

6=10/1+7/100	Srovnání limitů 50 % Skupina 3	6,16%
10=30/1+7/100	Srovnání limitů 50 % Skupina 4	0,00%
10=30/1+7/100	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 708 515,55
11=7+10+5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	70 574 967,50

7=7/1+7/100	Limit 15 %	21 172 400,29
13=3/7	Srovnání limitů v %	0,00%
14=13/100+0,3/1	Hodnota Skupiny 5	0,80

		- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -	
		Výkazová změna (Doutky)		Změna položek (Započítávají)		Nepředpoklad		Nedoprost		Změny de minimis	
SO	ZIV	Název SO/DPS / předmět Změny	Změny Zdroje (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	Změny Zdroje (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	Změny Zdroje (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	Změny Zdroje (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	Změny Zdroje (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	Změny Zdroje (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	Změny Zdroje (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	Změny Zdroje (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	Změny Zdroje (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		19=23+24+26+27	20=24+25+26+27	21=19+20	22=24+25+26+27	23=24+25+26+27	24=25+26+27	25=26+27	26=27	27=28	28=29
		0=134 most Živočhošť - Neveklov	0=134 most Živočhošť - Neveklov	0=134 most Živočhošť - Neveklov	0=134 most Živočhošť - Neveklov	0=134 most Živočhošť - Neveklov	0=134 most Živočhošť - Neveklov	0=134 most Živočhošť - Neveklov	0=134 most Živočhošť - Neveklov	0=134 most Živočhošť - Neveklov	0=134 most Živočhošť - Neveklov
101 1	1	Suma 101 1 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 1 15 51	101 1 15 51	101 1 15 51	101 1 15 51	101 1 15 51	101 1 15 51	101 1 15 51	101 1 15 51	101 1 15 51
101 2	2	Suma 101 2 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 2 15 51	101 2 15 51	101 2 15 51	101 2 15 51	101 2 15 51	101 2 15 51	101 2 15 51	101 2 15 51	101 2 15 51
101 3	3	Suma 101 3 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 3 15 51	101 3 15 51	101 3 15 51	101 3 15 51	101 3 15 51	101 3 15 51	101 3 15 51	101 3 15 51	101 3 15 51
101 4	4	Suma 101 4 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 4 15 51	101 4 15 51	101 4 15 51	101 4 15 51	101 4 15 51	101 4 15 51	101 4 15 51	101 4 15 51	101 4 15 51
101 5	5	Suma 101 5 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 5 15 51	101 5 15 51	101 5 15 51	101 5 15 51	101 5 15 51	101 5 15 51	101 5 15 51	101 5 15 51	101 5 15 51
101 6	6	Suma 101 6 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 6 15 51	101 6 15 51	101 6 15 51	101 6 15 51	101 6 15 51	101 6 15 51	101 6 15 51	101 6 15 51	101 6 15 51
101 7	7	Suma 101 7 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 7 15 51	101 7 15 51	101 7 15 51	101 7 15 51	101 7 15 51	101 7 15 51	101 7 15 51	101 7 15 51	101 7 15 51
101 8	8	Suma 101 8 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 8 15 51	101 8 15 51	101 8 15 51	101 8 15 51	101 8 15 51	101 8 15 51	101 8 15 51	101 8 15 51	101 8 15 51
101 9	9	Suma 101 9 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 9 15 51	101 9 15 51	101 9 15 51	101 9 15 51	101 9 15 51	101 9 15 51	101 9 15 51	101 9 15 51	101 9 15 51
101 10	10	Suma 101 10 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 10 15 51	101 10 15 51	101 10 15 51	101 10 15 51	101 10 15 51	101 10 15 51	101 10 15 51	101 10 15 51	101 10 15 51
101 11	11	Suma 101 11 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 11 15 51	101 11 15 51	101 11 15 51	101 11 15 51	101 11 15 51	101 11 15 51	101 11 15 51	101 11 15 51	101 11 15 51
101 12	12	Suma 101 12 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 12 15 51	101 12 15 51	101 12 15 51	101 12 15 51	101 12 15 51	101 12 15 51	101 12 15 51	101 12 15 51	101 12 15 51
101 13	13	Suma 101 13 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 13 15 51	101 13 15 51	101 13 15 51	101 13 15 51	101 13 15 51	101 13 15 51	101 13 15 51	101 13 15 51	101 13 15 51
101 14	14	Suma 101 14 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 14 15 51	101 14 15 51	101 14 15 51	101 14 15 51	101 14 15 51	101 14 15 51	101 14 15 51	101 14 15 51	101 14 15 51
101 15	15	Suma 101 15 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 15 15 51	101 15 15 51	101 15 15 51	101 15 15 51	101 15 15 51	101 15 15 51	101 15 15 51	101 15 15 51	101 15 15 51
101 16	16	Suma 101 16 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 16 15 51	101 16 15 51	101 16 15 51	101 16 15 51	101 16 15 51	101 16 15 51	101 16 15 51	101 16 15 51	101 16 15 51
101 17	17	Suma 101 17 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 17 15 51	101 17 15 51	101 17 15 51	101 17 15 51	101 17 15 51	101 17 15 51	101 17 15 51	101 17 15 51	101 17 15 51
101 18	18	Suma 101 18 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 18 15 51	101 18 15 51	101 18 15 51	101 18 15 51	101 18 15 51	101 18 15 51	101 18 15 51	101 18 15 51	101 18 15 51
101 19	19	Suma 101 19 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 19 15 51	101 19 15 51	101 19 15 51	101 19 15 51	101 19 15 51	101 19 15 51	101 19 15 51	101 19 15 51	101 19 15 51
101 20	20	Suma 101 20 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 20 15 51	101 20 15 51	101 20 15 51	101 20 15 51	101 20 15 51	101 20 15 51	101 20 15 51	101 20 15 51	101 20 15 51
101 21	21	Suma 101 21 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 21 15 51	101 21 15 51	101 21 15 51	101 21 15 51	101 21 15 51	101 21 15 51	101 21 15 51	101 21 15 51	101 21 15 51
101 22	22	Suma 101 22 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 22 15 51	101 22 15 51	101 22 15 51	101 22 15 51	101 22 15 51	101 22 15 51	101 22 15 51	101 22 15 51	101 22 15 51
101 23	23	Suma 101 23 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 23 15 51	101 23 15 51	101 23 15 51	101 23 15 51	101 23 15 51	101 23 15 51	101 23 15 51	101 23 15 51	101 23 15 51
101 24	24	Suma 101 24 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 24 15 51	101 24 15 51	101 24 15 51	101 24 15 51	101 24 15 51	101 24 15 51	101 24 15 51	101 24 15 51	101 24 15 51
101 25	25	Suma 101 25 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 25 15 51	101 25 15 51	101 25 15 51	101 25 15 51	101 25 15 51	101 25 15 51	101 25 15 51	101 25 15 51	101 25 15 51
101 26	26	Suma 101 26 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 26 15 51	101 26 15 51	101 26 15 51	101 26 15 51	101 26 15 51	101 26 15 51	101 26 15 51	101 26 15 51	101 26 15 51
101 27	27	Suma 101 27 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 27 15 51	101 27 15 51	101 27 15 51	101 27 15 51	101 27 15 51	101 27 15 51	101 27 15 51	101 27 15 51	101 27 15 51
101 28	28	Suma 101 28 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 28 15 51	101 28 15 51	101 28 15 51	101 28 15 51	101 28 15 51	101 28 15 51	101 28 15 51	101 28 15 51	101 28 15 51
101 29	29	Suma 101 29 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 29 15 51	101 29 15 51	101 29 15 51	101 29 15 51	101 29 15 51	101 29 15 51	101 29 15 51	101 29 15 51	101 29 15 51
101 30	30	Suma 101 30 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 30 15 51	101 30 15 51	101 30 15 51	101 30 15 51	101 30 15 51	101 30 15 51	101 30 15 51	101 30 15 51	101 30 15 51
101 31	31	Suma 101 31 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 31 15 51	101 31 15 51	101 31 15 51	101 31 15 51	101 31 15 51	101 31 15 51	101 31 15 51	101 31 15 51	101 31 15 51
101 32	32	Suma 101 32 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 32 15 51	101 32 15 51	101 32 15 51	101 32 15 51	101 32 15 51	101 32 15 51	101 32 15 51	101 32 15 51	101 32 15 51
101 33	33	Suma 101 33 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 33 15 51	101 33 15 51	101 33 15 51	101 33 15 51	101 33 15 51	101 33 15 51	101 33 15 51	101 33 15 51	101 33 15 51
101 34	34	Suma 101 34 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 34 15 51	101 34 15 51	101 34 15 51	101 34 15 51	101 34 15 51	101 34 15 51	101 34 15 51	101 34 15 51	101 34 15 51
101 35	35	Suma 101 35 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 35 15 51	101 35 15 51	101 35 15 51	101 35 15 51	101 35 15 51	101 35 15 51	101 35 15 51	101 35 15 51	101 35 15 51
101 36	36	Suma 101 36 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 36 15 51	101 36 15 51	101 36 15 51	101 36 15 51	101 36 15 51	101 36 15 51	101 36 15 51	101 36 15 51	101 36 15 51
101 37	37	Suma 101 37 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 37 15 51	101 37 15 51	101 37 15 51	101 37 15 51	101 37 15 51	101 37 15 51	101 37 15 51	101 37 15 51	101 37 15 51
101 38	38	Suma 101 38 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 38 15 51	101 38 15 51	101 38 15 51	101 38 15 51	101 38 15 51	101 38 15 51	101 38 15 51	101 38 15 51	101 38 15 51
101 39	39	Suma 101 39 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 39 15 51	101 39 15 51	101 39 15 51	101 39 15 51	101 39 15 51	101 39 15 51	101 39 15 51	101 39 15 51	101 39 15 51
101 40	40	Suma 101 40 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 40 15 51	101 40 15 51	101 40 15 51	101 40 15 51	101 40 15 51	101 40 15 51	101 40 15 51	101 40 15 51	101 40 15 51
101 41	41	Suma 101 41 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 41 15 51	101 41 15 51	101 41 15 51	101 41 15 51	101 41 15 51	101 41 15 51	101 41 15 51	101 41 15 51	101 41 15 51
101 42	42	Suma 101 42 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 42 15 51	101 42 15 51	101 42 15 51	101 42 15 51	101 42 15 51	101 42 15 51	101 42 15 51	101 42 15 51	101 42 15 51
101 43	43	Suma 101 43 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 43 15 51	101 43 15 51	101 43 15 51	101 43 15 51	101 43 15 51	101 43 15 51	101 43 15 51	101 43 15 51	101 43 15 51
101 44	44	Suma 101 44 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 44 15 51	101 44 15 51	101 44 15 51	101 44 15 51	101 44 15 51	101 44 15 51	101 44 15 51	101 44 15 51	101 44 15 51
101 45	45	Suma 101 45 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 45 15 51	101 45 15 51	101 45 15 51	101 45 15 51	101 45 15 51	101 45 15 51	101 45 15 51	101 45 15 51	101 45 15 51
101 46	46	Suma 101 46 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 46 15 51	101 46 15 51	101 46 15 51	101 46 15 51	101 46 15 51	101 46 15 51	101 46 15 51	101 46 15 51	101 46 15 51
101 47	47	Suma 101 47 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 47 15 51	101 47 15 51	101 47 15 51	101 47 15 51	101 47 15 51	101 47 15 51	101 47 15 51	101 47 15 51	101 47 15 51
101 48	48	Suma 101 48 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 48 15 51	101 48 15 51	101 48 15 51	101 48 15 51	101 48 15 51	101 48 15 51	101 48 15 51	101 48 15 51	101 48 15 51
101 49	49	Suma 101 49 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 49 15 51	101 49 15 51	101 49 15 51	101 49 15 51	101 49 15 51	101 49 15 51	101 49 15 51	101 49 15 51	101 49 15 51
101 50	50	Suma 101 50 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 50 15 51	101 50 15 51	101 50 15 51	101 50 15 51	101 50 15 51	101 50 15 51	101 50 15 51	101 50 15 51	101 50 15 51
101 51	51	Suma 101 51 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 51 15 51	101 51 15 51	101 51 15 51	101 51 15 51	101 51 15 51	101 51 15 51	101 51 15 51	101 51 15 51	101 51 15 51
101 52	52	Suma 101 52 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 52 15 51	101 52 15 51	101 52 15 51	101 52 15 51	101 52 15 51	101 52 15 51	101 52 15 51	101 52 15 51	101 52 15 51
101 53	53	Suma 101 53 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 53 15 51	101 53 15 51	101 53 15 51	101 53 15 51	101 53 15 51	101 53 15 51	101 53 15 51	101 53 15 51	101 53 15 51
101 54	54	Suma 101 54 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 54 15 51	101 54 15 51	101 54 15 51	101 54 15 51	101 54 15 51	101 54 15 51	101 54 15 51	101 54 15 51	101 54 15 51
101 55	55	Suma 101 55 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 55 15 51	101 55 15 51	101 55 15 51	101 55 15 51	101 55 15 51	101 55 15 51	101 55 15 51	101 55 15 51	101 55 15 51
101 56	56	Suma 101 56 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 56 15 51	101 56 15 51	101 56 15 51	101 56 15 51	101 56 15 51	101 56 15 51	101 56 15 51	101 56 15 51	101 56 15 51
101 57	57	Suma 101 57 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 57 15 51	101 57 15 51	101 57 15 51	101 57 15 51	101 57 15 51	101 57 15 51	101 57 15 51	101 57 15 51	101 57 15 51
101 58	58	Suma 101 58 (Zdroje se zvažují se znaménkem minus)	101 58 15 51	101 58 15 51	101 58 15 51	101 58 15 51					

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6a
Název a evidenční číslo stavby:	II/114 most Živohošť - Neveklov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vegetační úpravy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	806 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Změnový soupis prací po změně I	1	
08 Záznam z kontrolního dne č.18	5	
09 Rozhodnutí - Městský úřad Neveklov Č.j.00798/2021/ŽP	4	
10 Rozhodnutí Městský úřad Neveklov Č.j.00080/2021/ŽP	4	
11 Rozhodnutí Obecní úřad Stranný č.j.93/21	2	
12 Rozhodnutí Obecní úřad Stranný č.j.397/20	3	
13 Dendrologický průzkum a fin.ocenění	2	
14 Povolené kácení a nařízená výsadba	1	
15 Vyjádření TDS ze dne 9.9.2020	1	
16 Vyjádření AD ze dne 29.10.2021	1	
17 Vyjádření KSÚS ze dne 28.6.2021	2	
Počet listů celkem	26	

Vaccines and cell-based

K SÚS

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje

SPRÁVCE STAVBY

Společnost INFRAM a.s.
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9



II/114 most Živohošť-Neveklov

Záznam z kontrolního dne č. 18

Dne: 25.3.2021

Přítomní viz prezenční listina.

1. Stav stavebních prací ke dni 25.3.2021 a výhled na další období:

Staveniště bylo protokolárně předáno zhotoviteli dne 14.4.2020.

Je provedena kompletní rekonstrukce vozovky :

v km 0,000-4,750 v celé šíři vozovky

V úsecích km 0,667-2,000 levá i pravá, 3,077- 3,144 a 3,433-3,560 levá ; 2,720-3,560 pravá a 3,560-4,750 levá i pravá bylo provedeno předčení podkladních vrstev dle doplňku TP a ZBV č.3.

V úseku km 3,560-4,750 bylo provedena sanace podloží dle ZBV č.4.

v km 7,200-8,500 v celé šíři vozovky

v km 8,700-9,500 v celé šíři vozovky

Jsou provedeny sanace podloží :

V roce 2020 v km 3,560-4,750.

Zápisem do SD je stanoven rozsah v km 4,750- 5,200 v dle budoucího ZBV č.6

Je provedena studená recyklace:

V kompletně hotových úsecích z r. 2020

Jsou provedeny HTÚ a pročištění přfkopů úseků :

V kompletně hotových úsecích z r. 2020

Jsou provedeny zpevněné krajnice úseků:

V kompletně hotových úsecích z r. 2020

Jsou provedeny nová svodidla :

V kompletně hotových úsecích z r.2020

Je provedeno pročištění příčných propustků:

č. 1 až 7.

Jsou provedeny nové příčné propustky:

č. 14 , 20 a 21, zrušen č. 15. **Je rozestavěn propustek č.23**

Jsou provedeny všechny nové podélné propustky na hosp. sjezdech (ZBV č.5):

km 0,260 + 0,850 + 2,965 + 3,420 + 7,500 vlevo

km 4,750 + 8,765 vpravo

Jsou osazeny nové směrové sloupky :

V kompletně hotových úsecích z r. 2020

Výhled:

Bude dokončena sanace podloží v km 4,750-5,200 a v km 5,200-5,600

Bude dokončen nový příčný propustek č. 23 a č. 22

Bude připravena pláň v obci Březnice pro stanovení rozsahu případných sanací podloží

2. Úkoly z minulých KD:

1/8 AD prověřit nutný rozsah kácení stromů a zpracuje písemný podklad pro zhotovitele.

splněno

1/16 Provést náhradu příčných propustků č. 14 a 15 dle RDS (km 4,970-4,980)

splněno

1/17 Zrušit DIO z r. 2020

splněno

3. Nové úkoly:

1/18 Dokončit sanace podloží v km 4,750-5,200

T: 8.4.2021

2/18 Dokončit frézování v km 5,200-5,600

T: 26.3.2021

3/18 Odtěžit konstrukční vrstvy 250mm v km 5,200-5,600

T: 15.4.2021

4/18 Dokončit sanace podloží v km 5,200-5,600

T: 22.4.2021

5/18 Dokončit propustek č. 23 v obci Březnice

T: 2.4.2021

6/18 Dokončit propustek č. 22 v obci Březnice

T: 9.4.2021

7/18 Dokončit odtěžení konstr. Vrstev na úroveň pláně v obci Březnice

T: 16.4.2021

8/18 Zahájit opravu povrchů 1.trasy (Bělce –Neveklov)

T: 12.4.2021

4. Ostatní dohody:

4.1. ZBV

ZBV č.1(svodidla) ve výši **-152 965,39Kč** je zpracováno, podepsáno se všemi přílohami a předáno objednateli ke schválení a zahrnutí do dodatku SOD.

ZBV č.2 (sondy) ve výši **375 364,60Kč** je zpracováno, podepsáno se všemi přílohami a předáno objednateli ke schválení a zahrnutí do dodatku SOD.

ZBV č.3(drcení) ve výši **3 927 701,74Kč** je zpracováno, podepsáno se všemi přílohami a předáno objednateli ke schválení a zahrnutí do dodatku SOD.

ZBV č.4 (sanace podloží v km 3,560-4,750) ve výši **3 338 685,77Kč** je zpracováno, podepsáno se všemi přílohami a předáno objednateli ke schválení a zahrnutí do dodatku SOD.

ZBV č.5 (nové podélné propustky – 7ks): ve výši **485 563,96Kč** je zpracováno, podepsáno se všemi přílohami a předáno objednateli ke schválení a zahrnutí do dodatku SOD.

ZBV č. 6 (kácení a výsadba) -- AD zpracuje rozdílový položkový rozpočet dle skutečně provedeného rozsahu kácení a vydaných rozhodnutí o nové výsadbě jako podklad zhotoviteli ke zpracování ZBV.

ZBV č.7 (sanace podloží v km 4,750-5,600): Bude zpracován až podle skutečného Rozsahu

ZBV č.8 (vynucené úpravy projektu v obci Březnice km 8,500-8,700) AD zpracuje výkresovou dokumentaci a rozdílový položkový rozpočet v dohodnutém rozsahu změn jako podklad pro zhotovitele ke zpracování ZBV a změny RDS.

ZBV č.9 (vynucené úpravy projektu v obci Straný km 6,700-7,200) AD zpracuje výkresovou dokumentaci a rozdílový položkový rozpočet v dohodnutém rozsahu změn jako podklad pro zhotovitele ke zpracování ZBV a změny RDS.

ZBV č.10 (Změna VDZ z barvy na barvu a plast) AD zpracuje rozdílový položkový rozpočet jako podklad pro zhotovitele ke zpracování ZBV a změny RDS.

1/6 Autorský dozor na žádost TDS principiálně rozhodl, že v případech nemožnosti dodržet šířku obrusné vrstvy vozovky a šířku nezpevněných krajnic v jednotlivých příčných řezech RDS, bude prioritně dodržena projektovaná šířka obrusné vrstvy na úkor nedodržení projektované šířky krajnic.

Trvá

5. BOZP - Zápisy o kontrole jsou vedeny samostatně koordinátorem BOZP.

6. Ostatní

6.1. subdodávky a subdodavatelé:

Dne 25.2.2021 byla schválena subdodávka asfaltových směsí fy BES, sanačního betonu a malty pro sanace propustků, SDZ a subdodavatel na SDZ a sanaci propustků.

6.3. Zhotovitel upozornil na povinnost schválení případných ZBV objednatelem před zahájením prací v ZBV obsažených a z toho vyplývající možnost zastavení realizace stavby z důvodu nevyjasněného financování víceprací obsažených v ZBV.

6.5. Změna umístění žlabovek v příkopech byla dohodnuta na KD č.9 takto:

km 4,415-4,465 vlevo i vpravo	km 5,510-5,620 vlevo	km 6,167-6,450 vlevo ;
km 7,515-7,653 vpravo	km 7,800-7,860 vlevo	km 8,646-8,770 vpravo
km 9,290-9,400 vpravo ;		

celkem 880m

Zbývajících 80m z rozsahu RDS se dle dnešního rozhodnutí použije v km 5,326-5,406 vpravo na místo projektovaného vsaku, který pro nepovolení vykácení překážejících stromů není možné provést.

Do RDS projektant doplní pouze tabulku výše zapsaného, ve výkresech budou změny zaneseny až do DSPS.

6.6. Starosta obce Straný předal žádost o změnu PD pro řešení zklidnění dopravy u autobusové zastávky (viz příloha tohoto zápisu). Investor požadal AD o zpracování řešení.

AD vyřešil požadavek použitím zvukových plastových pruhů VDŽ z obou stran BUS zastávky. Rozpočtově AD toto zahrne do ZBV č. 10 a zhotoviteli předá realizační výkres tohoto VDŽ
NT: 22.4.2021

6.11. Na základě „zimní přestávky“ dle SOD byla stavební činnost přerušena od 15.12.2020. Ukončení zimní přestávky bylo 14.3.2021. Nový termín dokončení stavby dle SOD je v důsledku započtení trvání zimní přestávky 13.7.2021

Příští kontrolní den je svolán na 22.4.2021 v 9,00hod


Místo srazu účastníků oznámí TDS týden předem.

Zapsal dne 25.3.2021 ing. Jíří Nádvorník, Infram a.s.

V případě, že nikdo z účastníků nevznese námitky proti textu do 48hod, má se zápis za schválený.

Poznámka: tučně vytýčený text je aktuální pro daný zápis.

Prezenční listina	KU 2.18.	25.03.2021		
 M 114				
Objekt:	M114. most Živoňost-Neveklov			
Termín realizace:	04/2020-07/2021 se započtením zimní přestávky			
Jméno	Společnost	Tel.	email	podpis
Ing. Martin Staněk	KSÚS			
Ing. Jiří Nádvorník	Infram a.s.			
Ing. Tomáš Vrba	Infram a.s.			
Ing. Václav Vaněček	Infram a.s.			
Ladislav Majer	Silnice Group			
Ing. Mikuše Stehliková	Silnice Group			
JUDr. Luděk Benet	KSÚS			
Vladimír Pošvec	KSÚS			
Ing. Aleš Sládek	BES s.r.o.			
Ing. Martin Sládek	BES s.r.o.			
Ing. Petr Nagy	BES s.r.o.			
Ing. Zdeněk Račan	BES s.r.o.			
Ing. Martin Daniel	Mott MacDonald C			
Ing. Zbyněk Karásek	M4 ROAD DESIGN			
R. PALÁT	INTRAN			



Městský úřad Neveklov

Nám. Jana Heřmana čp.80
257 56 Neveklov
IČO : 00232386

www.neveklov.cz

e-mail

tel.

fax

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11
Praha 5
zastoupena:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
Praha 1

Sp.zn. 00663/2021/ŽP
Č.j.

Vyřizuje: Hašek

V Neveklově dne 26. března 2021

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Městský úřad v Neveklově, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 odst.1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č.114/1992 Sb.) posoudil žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, Praha 1, ze dne 9. března 2021, o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les (14 ks stromů) na pozemcích p. č. 2059/1 a 2058 – vše v k.ú.Bělce. Vlastníkem pozemků je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 a se svěřeným majetkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a podle zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád, ve znění platných předpisů (dále jen Správní řád), Městský úřad v Neveklově

A. podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.

p o v o l u j e

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1

pokácení dřevin rostoucích mimo les – 2 ks stromů (třešně o obvodu kmene 87cm a ořešáku o obvodu kmene 92cm - měřeno ve výšce 130cm nad zemí) na pozemku p.č. 2059/1 a 11 ks stromů (ořešáků o obvodu kmenů 85, 87, 92, 87, 90, 88, 99, 98, 105, 98 a 97 cm- vše měřeno ve výšce 130cm) na pozemku p.č.2058 – to vše v k.ú.Bělce.

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 2) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení a poškození sousedních nemovitostí, ohrožení silničního provozu na přilehlé komunikaci č.II/114, ani zdraví osob.
- 3) Jelikož se jedná o silniční pozemek, podá žadatel věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace podle § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích předloží žadatel příslušnému silničnímu správnímu úřadu návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, případně jiný návrh na řešení situace vzniklé zvláštním užíváním (kácením) z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- 4) Pokácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. vždy od 1.11. do 31.3., v letošním roce (r.2021) je možné provést kácení až do 10.4.
- 5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- 6) Toto povolení je vydáno na dobu 2 let od nabytí právní moci.

B. podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.

n e p o v o l u j e

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1

pokácení dřevin rostoucích mimo les -- 1 ks stromu (dubu o obvodu kmene 89 cm ve výšce 130 cm nad zemí) na pozemku p. č.2059/1 v k.ú. Bělce.

C. podle § 9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.

u k l á d á

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin rostoucích mimo les náhradní výsadbu v počtu 26 ks stromů o obvodu kmenů 12-14cm (ořešáku, třešně, slivoně příp. jabloní) na pozemcích p.č. 2058 a 2059/1 v k.ú.Bělce, p.č. 2060/1 a 2061 v k.ú.Blažim nad Vltavou příp. na pozemku p.č. 967 v k.ú. Jablonná nad Vltavou. Náhradní výsadba bude mít formu liniové zeleně podél komunikace II/114, na vhodných místech v úseku Živohošť, most -- autobusová zastávka Neveklov, rozcestí Nouze. Stromy budou vysázeny v rozestupech 5 - 6m. Kmeny bude zajištěny kotvicími kůly a budou opatřeny plastovými chráničkami proti okusu zvířat.

Náhradní výsadba bude provedena do 1 roku od pokácení dřevin.

Žadatel zajistí následnou pěstební péči o nově vysazené dřeviny po dobu 5 let od vysazení (závlhka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození a okusu zvířat). Při úhynu dřeviny v pětileté lhůtě bude tato nahrazena jinou.

O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Městský úřad Neveklov nejpozději do 14 dní od její realizace.

Podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád jsou účastníky tohoto řízení:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupená na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, Praha 1

Podle § 27 odst. 3 Správního řádu jsou účastníky tohoto řízení:

Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim

Odůvodnění:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupená na základě plné moci ze dne 30.1.2018 společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1, podala dne 9. března 2021, Městskému úřadu v Neveklově žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les. Jednalo se o 14ks stromů (1ks dubu o obvodu kmene 89cm, 1ks třešně o obvodu kmene 87cm a 1ks ořešáku o obvodu kmene 92cm – vše měřeno ve výšce 130cm) na pozemku p.č. 2059/1 v k.ú.Bělce a 11ks stromů (ořešáků o obvodu kmenů 85, 87,92,87,90,88,99,98,105,98 a 97cm- vše měřeno ve výšce 130cm) na pozemku p.č. 2058 v k.ú.Bělce. K žádosti byl doložen dendrologický průzkum se zákresem stromů, list vlastnictví č.97 v k.ú.Bělce a plná moc k zastupování. O zahájení správního řízení byly informovány Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim (OS ČSOP), Sdružení Miláčov z.s., Vrchotovy Janovice 22 a Komise životního prostředí Města Neveklov. Přihlášku a písemné vyjádření ke správnímu řízení zaslalo OS ČSOP. Sdružení Miláčov z.s.se k řízení nepřihlásilo. MěÚ Neveklov dále obdržel vyjádření silničního správního úřadu - MěÚ Benešov, odboru výstavby a územního plánování.

Vzhledem ke znalosti místních poměrů nenařídil správní orgán místní šetření. Celý úsek byl podrobně monitorován již v roce 2018, následně i v roce 2020.

Stromy rostou v těsné blízkosti frekventované komunikace (jsou nevhodně umístěné) a mohou představovat riziko pro bezpečnost silničního provozu.

Správní orgán nepovoluje kácení 1ks dubu na pozemku p.č. 2059/1 v k.ú.Bělce. Dle písemného vyjádření OS ČSOP se jedná o plně vitální dřevinu s dobrou perspektivou na stanovišti a v dobrém zdravotním stavu. Dřevina má formu dvojkmene, ve zdvojení ve výšce cca 1m od paty je patrné tlakové větvení, které je stabilní. Nevhodný zásah do kořenové soustavy dřeviny může vést k destabilizaci. Dřevina je vzdálena cca 2m od vozovky a stojí ve svahu mírně nad úrovní vozovky. Kácení dřeviny je žádáno z důvodu projektovaného hloubení nového odvodňovacího příkopu podél komunikace. Terénní úpravy jako odvodnění jsou při stavbě navrhovány a realizovány vzhledem k limitům na místě realizace, se kterými se měl projektant předem seznámit. Stejně jako je stavba omezena majetkovými poměry k pozemkům, kdy nelze realizovat terénní práce bez souhlasu majitele, stejně musí brát v potaz další zákonné limity a omezení, jako je existence dřevin, která je chráněna jako veřejný zájem Zákonem na ochranu přírody a krajiny č.114/1992 Sb. Dřevina brání hloubení části nového odvodňovacího příkopu v délce cca 8m (okap koruny), nikoli realizaci podstatné části díla – rekonstrukce silnice II/114.

Správní orgán se ztotožňuje s tímto stanoviskem.

Po posouzení stromů a po vyhodnocení funkčního a estetického významu Městský úřad Neveklov, jako státní orgán ochrany přírody a krajiny rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u Městského úřadu v Neveklově.

Ladislav Trumpich
starosta města

Obdrží na doručení: (účastníci řízení)

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5
zastoupena společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, Praha 1
- Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, Pláteníkova 264, Vlašim

Na vědomí:

- KŽP Města Neveklov, nám. Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov
- Městský úřad Benešov, silniční správní úřad, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov



Městský úřad Neveklov

Nám. Jana Heřmana čp.80
257 56 Neveklov
IČO : 00232386

www.neveklov.cz

email :

tel. :

fax :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11
Praha 5
zastoupena:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
Praha 1

Sp.zn. 02427/0000/20

Č.j.

Vyřizuje: Hašek

V Neveklově dne 11. ledna 2021

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Městský úřad v Neveklově, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 odst.1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č.114/1992Sb.) posoudil žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, Praha 1, ze dne 2. listopadu 2020, o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les (66ks stromů a 6 dílčích ploch zapojeného porostu) na pozemcích p. č. 1286/1, 1011/6 a 1019/6 v k.ú. Neveklov, p.č. 673/4, 575/31, 2059/1, 806, 805, 824/5 a 796 v k.ú. Bělce, p.č. 2060/1 a 2061 v k.ú. Blažim nad Vltavou a p.č. 967 v k.ú. Jablonná nad Vltavou. Vlastníkem pozemků je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 a se svěřeným majetkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5. Dále byly k žádosti předloženy písemné souhlasy i dalších vlastníků pozemků.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, po provedeném místním šetření a podle zák. č. 500/2004 Sb, Správní řád, ve znění platných předpisů (dále jen Správní řád), Městský úřad v Neveklově

A. podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.

p o v o l u j e

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1

pokácení stromů

- 4ks jabloní (obvod 118, 78, 79 a 100cm) – stromofadi – p.č.1286/1 v k.ú. Neveklov

- 1ks břízy (obvod 116cm) a 1ks dubu (obvod 140cm) – p.č. 673/4 v k.ú.Bělice
- 2ks ořešáku (obvod 195 a 160cm) – p.č.575/31 v k.ú.Bělice
- 9ks ořešáku (obvod 120,129,155,172,196,176,186,179 a 131cm) a 1ks dubu (obvod 166cm) na pozemku p.č.2059/1 v k.ú.Bělice
- 4ks břízy (obvod 169,110,145 a 144cm), 1ks javoru (obvod 85cm), 1ks topolu (obvod 104cm) a 1ks borovice (obvod 144cm) – p.č.806 v k.ú. Bělice
- 2ks břízy (obvod 110 a 145cm) – p.č.824/5 v k.ú.Bělice
- 8ks břízy (obvod 143,98,85,96,108,82,83 a 100cm) – p.č.805 v k.ú.Bělice
- 2ks dubu (obvod 192 a 193cm) a 1ks břízy (obvod 139cm) – p.č. 796 v k.ú.Bělice
- 1ks třešně (obvod 141cm) – p.č.2060/1 v k.ú.Blažim nad Vltavou
- 1ks modřínu (obvod 138cm) a 6ks jeřábu (obvod 92,90,94,126,97a126cm) – p.č.967 v k.ú.Jablenná nad Vltavou
- 2ks topolu (obvod 160 a 193cm) a 5ks jabloní (112,124,107,101 a 98cm) – p.č.1286/1 v k.ú.Nevěklov
- 5ks jabloní (obvod 94,87,104,93 a 100cm) – p.č.1011/6 v k.ú.Nevěklov
- 8ks jabloní (obvod 111,111,110,88,84,104,92 a 100cm) – p.č.1019/6 v k.ú.Nevěklov

*** plochy zapojeného porostu:**

- 80m² zapojeného porostu (trnka) – p.č.805 v k.ú.Bělice
- 209m² zapojeného porostu (javor, topol, bříza, smrk, třešně, modřín, dub, javor, vrba) – p.č.805,806 a 824/5 v k.ú.Bělice
- 115m² zapojeného porostu (bříza) – p.č.805 a 806 v k.ú.Bělice
- 114m² zapojeného porostu (líška, dub, javor) – p.č.805 a 796 v k.ú.Bělice
- 49m² zapojeného porostu (švestka) – p.č.796 v k.ú.Bělice
- 600m² zapojeného porostu (trnka, bez, růže) – p.č.2061 v k.ú. Blažim nad Vltavou

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 2) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení a poškození sousedních nemovitostí, ohrožení silničního provozu na přilehlé komunikaci č.II/114, ani zdraví osob.
- 3) V případě, že dojde v souvislosti s kácením k omezení plynulosti silničního provozu, podá žadatel věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace podle § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích předloží žadatel návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, případně jiný návrh na řešení situace vzniklé zvláštním užíváním (kácením) z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- 4) Pokácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. **do 31.3.2021**, případně další období vegetačního klidu.
- 5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- 6) Toto povolení je vydáno na dobu 2 let od nabytí právní moci. Po uplynutí této doby musí žadatel znovu požádat o povolení kácení.

B. podle § 9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.

u k l á d á

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5,
zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní
984/15, Praha 1

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin rostoucích mimo les náhradní výsadbu v počtu **66 ks stromů a 1100m² keřového porostu** – a to následujícím způsobem:

- **25ks** ovocných stromů (jabloň, švestka, hrušeň, třešeň) na pozemku p.č. **1286/1 v k.ú. Neveklov** – v odstupech ve vzdálenosti 6m (možno vyplnit i proluky stávající aleje), zabezpečených proti okusu zvěří a opatřených kotvícími kůly.
- **4ks** ovocných stromů (ořešák, jabloň, třešeň) na pozemku p.č. **780/1 v k.ú. Bělce**
- **5ks** stromů (bříza, jeřáb, dub, lípa) na pozemku p.č. **824/11 v k.ú. Bělce**
- **32ks** stromů (bříza, jeřáb, dub, lípa) na pozemku p.č. **967 v k.ú. Jablonná nad Vltavou**, na vhodných místech podél komunikace v odstupech ve vzdálenosti min. 8m.

Stromy budou min. 150cm vysoké.

Současně bude vysazeno **1100m² keřového porostu** autochtonních druhů (např. brslen, trnka, růže, líska) na pozemcích ve vlastnictví Krajského úřadu Středočeského kraje nebo města Neveklov, na vhodných místech bezprostředně sousedících s komunikací č. II/114 v úseku Živohošť, most – Neveklov. Možná je i dosadba proluk mezi nově vysazenými stromy.

Termín náhradní výsadby je stanoven nejdéle do 2let od pokácení stromů.

Žadatel zajistí následnou pěstební péči o nově vysazené dřeviny po dobu 5 let od vysazení (zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození a okusu zvěří). Při úhynu dřeviny v pětileté lhůtě bude tato nahrazena jinou.

O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Městský úřad Neveklově nejpozději do 14 dní od její realizace.

Podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád jsou účastníky tohoto řízení:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupená na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, Praha 1

Podle § 27 odst. 3 Správního řádu jsou účastníky tohoto řízení:

Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim

Odůvodnění:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupená na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1, podala dne 2.listopadu 2020, Městskému úřadu v Neveklově žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les. Jednalo se o 66ks stromů a 6 dílčích ploch zapojeného porostu na pozemcích p.č. 1286/1, 1011/9 a 1019/6 v k.ú. Neveklov, p.č. 673/4, 575/31, 2059/1, 806, 805, 824/5 a 796 v k.ú. Bělce, p.č. 2060/1 a 2061 v k.ú. Blažim nad Vltavou a p.č. 967 v k.ú. Jablonná nad Vltavou. K žádosti byl doložen dendrologický průzkum se zákresem stromů, listy vlastnictví, souhlasy vlastníků jednotlivých pozemků s kácením a plná moc k zastupování. Na základě této žádosti bylo zahájeno správní řízení a vypsáno ústní jednání na den 18.12.2020. O vypsání obhlídky místa a ústního jednání byli kromě žadatele též informováni Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim (OS ČSOP), Sdružení Miláčov z.s., Vrchotovy Janovice 22 a Komise životního prostředí Města Neveklov. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. Ústního jednání a obhlídky místa se zúčastnili Ing. Daniel (zástupce žadatele), Mgr. Pašek (OS ČSOP), Ing. Dušek (KŽP města Neveklov), a Ing. Hašek (referent MěÚ) . Sdružení Miláčov z.s.se

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ

Stranný 39, 257 56 Neveklov

Č.j.: 93/21

vyřizuje: Karel Vojta

Ve Stranném dne 19.3.2021

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Obecní úřad Stranný jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost společnosti Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, která zastupuje Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5, na základě předloženého souhlasu KSUS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ze dne 9.3.2021 o vydání povolení kácení 9 (devíti) kusů stromů v k.ú. Stranný podle předložené tabulky na pozemku p.č. 3043/1 ve vlastnictví Středočeského kraje. Důvodem žádosti je realizace stavby rekonstrukce vozovek s názvem: II/114, most Živohošť – Neveklov.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, po provedeném místním šetření dne 17.12.2020 a podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných předpisů (dále jen Správní řád) Obecní úřad Stranný

A. podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

p o v o l u j e

společnosti Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733

pokácení navržených devíti kusů dřevin rostoucích mimo les v k. ú. Stranný.

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 2) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
- 3) Pokácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu.
- 4) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- 5) Toto povolení je vydáno na dobu 2 let od nabytí právní moci. Po uplynutí této doby musí žadatel znovu požádat o povolení kácení.

B. podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

u k l á d á

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu ve dvojnásobném počtu pokácených dřevin na pozemcích podél silnice II/114 na k.ú. Stranný.

Náhradní výsadba budou listnaté dřeviny původních druhů. Např. jablň, ořešák, lípa.
Náhradní výsadba bude provedena do dvou let od vydání rozhodnutí s následnou péčí po dobu 3 let od vysazení (zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad Stranný nejpozději do 14 dní od její realizace.

Podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004Sb. Správní řád jsou účastníky řízení:

společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733
ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Odůvodnění:

Dne 9.3.2021 podala společnosti Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, Obecnímu úřadu Stranný žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Stranný podle předložené tabulky. Na základě této žádosti bylo zahájeno správní řízení. O zahájení správního řízení bylo kromě žadatele informováno Okresní sdružení ČSOP Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim, které je i účastníkem řízení. Místní šetření a obhlídka místa byla provedena dne 17.12.2020 a proto od ní bylo tentokrát upuštěno. O průběhu předchozího jednání a obhlídky místa byl sepsán zápis. Ústního jednání se zúčastnili Ing. Martin Daniel (Mott MacDonald), Mgr. Ondřej Pašek (ČSOP Benešov), Karel Vojta, Josef Červ (OÚ Stranný). Na místě bylo zjištěno, že většina z navrhovaných dřevin je vhodná k pokácení až na výjimky uvedené v předchozím povolení. K žádosti ze dne 9.3.2021 se ČSOP nevyjádřil.

V povolení bylo stanoveno kácení v době vegetačního klidu. Obecní úřad Stranný s kácením a následnou výsadbou podle návrhu ČSOP Benešov souhlasí. Po vyhodnocení funkčního a estetického významu Obecní úřad Stranný, jako státní orgán ochrany přírody a krajiny rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u Obecního úřadu ve Stranném.

otisk úředního razítka

Karel Vojta

starosta

Obdržel do DS:

společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733
ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ

Stranný 39, 257 56 Neveklov

Č.j.: 397/20

vyřizuje: Karel Vojta

Ve Stranném dne 18.12.2020

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Obecní úřad Stranný jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost společnosti Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, která zastupuje KSUS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ze dne 18.11.2020 o vydání povolení kácení většího počtu stromů a keřových porostů v k.ú. Stranný podle předložené tabulky a na pozemcích jednotlivých majitelů na základě předložených souhlasů. Důvodem žádosti je realizace stavby rekonstrukce vozovek s názvem: II/114, most Živohošť – Neveklov.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, po provedeném místním šetření a podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných předpisů (dále jen Správní řád) Obecní úřad Stranný

A. podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

p o v o l u j e

společnosti Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733

pokácení navržených dřevin rostoucích mimo les, kromě dřevin číslo 61, 100, 102, 103, 114, 350 v k. ú. Stranný.

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 2) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
- 3) Pokácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu.
- 4) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

5) Toto povolení je vydáno na dobu 2 let od nabytí právní moci. Po uplynutí této doby musí žadatel znovu požádat o povolení kácení.

B. podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

ukládá

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu ve dvojnásobném počtu pokácených dřevin na pozemcích podél silnice II/114 na k.ú. Stranný, případně na k.ú. Blažim, Neveklov, Bělčice a Jablonná nad Vltavou.

Náhradní výsadba budou listnaté dřeviny původních druhů. Např. jablň, ořešák, dub, javor, lípa. Náhradní výsadba keřů bude 400 m², druhů břísten, růže šípková, trnka a hloh. Náhradní výsadba bude provedena do dvou let od vydání rozhodnutí s následnou péčí po dobu 3 let od vysazení (zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad Stranný nejpozději do 14 dní od její realizace.

Podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004Sb. Správní řád jsou účastníky řízení:

společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733
ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Odůvodnění:

Dne 18.11.2020 podala společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, Obecnímu úřadu Stranný žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Stranný podle předložené tabulky. Na základě této žádosti bylo zahájeno správní řízení a vypsáno ústní jednání na den 17.12.2020. O vypsání ústního jednání a obhlídky místa bylo kromě žadatele informováno Okresní sdružení ČSOP Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim, které je i účastníkem řízení. O průběhu tohoto jednání a obhlídky místa byl sepsán zápis. Ústního jednání se zúčastnili Ing. Martin Daniel (Mott MacDonald), Mgr. Ondřej Pašek (ČSOP Benešov), Karel Vojta, Josef Červ (OÚ Stranný). Na místě bylo zjištěno, že většina z navrhovaných dřevin je vhodná k pokácení až na výjimky uvedené v povolení.

V povolení bylo stanoveno kácení v době vegetačního klidu. Obecní úřad Stranný s kácením a následnou výsadbou podle návrhu ČSOP Benešov souhlasí. Po vyhodnocení funkčního a estetického významu Obecní úřad Stranný, jako státní orgán ochrany přírody a krajiny rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním učiněným u Obecního úřadu ve Stranném.

Obdrží do DS:

společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733

ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

II/114 most živohošť - Neveklov

Povolené kácení oproti ZDS			
vydali:	rozh.ze dne	pokáceno ks stromů	odstraněno m2 křovin:
1	Měú Neveklov 11.01.2021	66 stromů	1167
2	OU Stranný 18.12.2020	50 stromů	455
3	Měú Neveklov 26.03.2021	13 stromů	0
4	OU Stranný 19.03.2021	9 stromů	0
celkem		178 stromů (nikoli kmenů)	1622

Nařízená výsadba				
vydali:	rozh.ze dne	poměr kácení/výsadba 1/1 a 1/2	výsadba křovin m2	
1	Měú Neveklov 11.01.2021	66	1100	druhy dle rozhodnutí, v.150 cm 1 rok
2	OU Stranný 18.12.2020	100	400	druhy dle rozhodnutí, v.150 cm 1 rok
3	Měú Neveklov 26.03.2021	26	0	obvod 12-14 sm, druhy dle rozh. 1 rok
4	OU Stranný 19.03.2021	18	0	druhy dle rozh. 1 rok



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Bc. Martin Staněk
Zborovská 81/11
Praha 5

V Praze 9.9.2020

Věc: „Stavba II/114 most Živohošť-Neveklov“ - SO 806 Vegetační úpravy

souhlasné vyjádření k ZBV č.6a

Tato změna vychází ze značně poníženého kácení stromů a na ně navazující náhradní výsadby stromů a křovin oproti ZDS.

Důvodem byla povolení příslušných odborů životního prostředí, která ve značné míře omezila povolené skutečné množství stromů k pokácení. Příslušná rozhodnutí o povolení kácení a nařízené náhradní výsadbě jsou součástí ZBV č.6a.

Rozdílový rozpočet vychází z rozpočtu SOD zhotovitele s použitím cenových položek z tohoto rozpočtu s požitím skutečně provedených jednotek. Nová položka je pouze výsadba keřů, které v původním rozpočtu chyběla a kterou zhotovitel doložil vybráním nejlevnější nabídky subdodávky.

Zhotovitelem předložené ocenění položek ZBV č.6a má TDS jako přiměřené a v daném místě obvyklé v hodnotách se sumární cenou položkového rozpočtu minus 648 510,- Kč .

Toto souhlasné stanovisko nezbavuje zhotovitele povinností doložit cenu nové položky dle zásad pro procesování ZBV vydaného Pragoprojektem dne 20.3.2020.

Za TDS :

Naše značka: 282/2021
Reference MMD: 395083/MDa
Vaše značka:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Bc. Martin Staněk
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 15
110 00 Praha 1
Česká Republika

Tele
Fax
GSN
WWW.MOTTMACDONALD.CZ

29.10.2021

Vyřizuje Ing. Martin Daniel
Tel: -

Věc:
„Stavba II/114 most Žlvohošť - Neveklov“
Souhlasné vyjádření k ZBV č. 6a

ZBV č.6a – SO 806 Vegetační úpravy

ZBV 6a řeší rozdíl mezi ZDS a skutečným rozsahem náhradní výsadby k SO 806.
Rozsah byl upřesněn na základě vyjádření dotčených obcí.

Vyjádření AD

AD souhlasí se zněním ZBV, které je v souladu s rozhodnutím MěÚ Neveklov z 26.3.2021 resp. z 13.1.2021 a rozhodnutím Obecního úřadu Straný z 19.3.2021 resp 18.12.2020.

Ing. Martin Daniel
Mott MacDonald
Národní 984/
110 Praha 1



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Spoolečnost Živohošť - Neveklov
ved. spol.
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Nové Město, Praha 1
IČO: 62242105

Vyřizuje - telefon
Ing. Martin Staněk

Ručím
28. 06. 2021

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/114, most Živohošť - Neveklov“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/114, most Živohošť - Neveklov“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

e ZBV č.6

Toto ZBV řeší rozdíl mezi ZDS a skutečností v náhradní výsadbě stromů a kácení, skutečnost je na základě vydaných rozhodnutí jednotlivých obcí nižší než bylo uvažováno v ZDS. Naopak v rozhodnutí je výsadba křovin, se kterou se v ZDS nepočítalo.

e ZBV č.7

Po odfrézování asfaltové vrstvy a odebrání části podkladních vrstev bylo zjištěno, že v krajích vozovky a v některých místech i v celé šíři je neúnosné podloží. V těchto místech je zapotřebí provést sanaci podloží – odkop stávajících neúnosných vrstev a nahrazení novými konstrukčními vrstvami dle návrhu AD. Jedná se o sanaci podloží vozovky v km 4,750-5,600.

e ZBV č.8

Sanace podloží vozovky, rekonstrukce kanalizace a chodníku v obci Břevnice.
Při odkopávkách podkladních vrstev komunikace bylo zjištěno, že podloží je ve velmi špatném stavu, což zapříčinila zřejmě i poškozená dešťová kanalizace vedoucí pod chodníkem. Aby bylo možné rekonstruovat kanalizaci, je nutné vybourat stávající



Krajská správa a údržba silnic Stredočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

chodník a v jeho místě zbudovat nový. Současně s opravou kanalizace a chodníku bude probíhat i hloubková sanace podloží komunikace. U propustku v km 8,665 je z důvodu zajištění stability svahu nutné provést jeho zpevnění (armovaný kamenný svah). V km 8,590-8,600 je pro zlepšení odvodnění doplněn odvodňovací žlab DN 300 s pojezdovou míží D400.

• ZBV č.9

Změna technologie opravy v obci Stranný z důvodu přítomnosti PAU.

Při kontrolních vývrtch (sondách) pro zjištění PAU byla v obci Stranný zjištěna přítomnost těchto látek. Proto aby tento nebezpečný odpad nebyl odvezen se stavby a nemusel být skládkován na specializované skládce, provede se v obci studená recyklace s doplněním vrstvy šterkodrti (dle opraveného projektu AD).

• ZBV č.10

V zadávací dokumentaci bylo vodorovné dopravní značení pouze v barvě, z důvodů životnosti požaduje objednatel provést toto vodorovné dopravní značení celé stavby v plastu.

• ZBV č.11

Toto ZBV řeší rozdíl mezi návrhem opravy objízdných tras v ZDS a skutečností v opravě objízdných tras v rámci stavby.

• ZBV č.12

Změna rozsahu paušálních položek rozpočtu v důsledku prodloužení lhůty realizace stavby (DIO, zařízení staveniště).

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

ředitel KSÚS

