

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.2 /1	Číslo ZBV: 3
---	--	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-10 341 640,57	10 341 646,45	5,88

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-10 341 640,57	10 341 646,45	5,88

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.2 / 1	Číslo ZBV: 3.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-190/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.03.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2, 3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady	28	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Oprava objízdných tras

1) V rámci zpracování PDPS byly do rozsahu prací zahrnuty všechny zjistitelné výměry a informace, které v době zpracování dokumentace byly dostupné. Na základě těchto informací byl vypracován výkaz výměr.

2) Tato změna je způsobena změnou skutečného stavu konstrukcí, po ukončení užívání veřejných komunikací jako objízdných tras. Po odfrézování bylo zjištěno hlubší porušení vozovkových vrstev až do ložné vrstvy než se jevílo v době zpracování zadávací dokumentace (04/2018) do vlastní realizace stavebních prací (2022). V průběhu realizace stavby byly předemtné komunikace užívány jako objízdné trasy a došlo na nich k rozvoji poruch do hloubky konstrukce, jako důsledek zvýšeného dopravního zatížení v průběhu stavby. Ponechání těchto částí komunikace v nevyhovujícím technickém stavu by v budoucnu Objednateli způsobilo značné, jak technické, tak ekonomické problémy.

3) Z důvodu degradace stávajících vozovek objízdných tras bylo přistoupeno k jejich obnově, v nezbytně nutném rozsahu tak, aby byl zajištěn jejich vyhovující technický stav.

4) Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě žádosti zhotovitele (příloha číslo 11). S navrhovanými změnami souhlasil jak autorský dozor (příloha číslo 8) tak stavební dozor (příloha číslo 9). Množství položek bylo na všech úsecích stanoveno na základě geodetických protokolů (příloha číslo 12) nebo pochůzkou na stavbě a ručním zaměřením ploch. Uvedená skutečnost je doložena protokolem odsouhlasení výměr TDI (příloha číslo 10)

5) Změna se týká následujících položek :

Došlo ke zmenšení rozsahu opravy obrusné vrstvy a doplnění pokládky živičné ložné vrstvy a podkladní konstrukční vrstvy vozovky.
úsek 3. - zvýšení stávající položky č. 2 snížení stávajících položek č. 3, 4 a vznik nové položky č. 100

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-10 341 640,57	10 341 646,45	5,88	20 683 287,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Adam Přebyl, DiS.	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Karel Křížek	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Tomáš Cibulka	datum	podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Škvařil	datum	podpis
	jméno	Ing. Martin Lukas	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.2 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
45 472 778,99

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	45 472 778,99	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-10 341 640,57	10 341 646,45	10 341 646,45	22,74%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-10 341 640,57	45 472 784,87	5,88	0,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Adam Příbyl, DiS.Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Karel KřížekStavební dozor: souhlasím Ing. Tomáš CibulkaZástupce Objednatele: souhlasím Martin VoříšekZaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurkov

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3.3														
Evidenční číslo a název stavby: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Dopravní opatření - 3. Dopravní opatření - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016									č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 101.2 Dopravní opatření									Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky		Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			úsek 1											
			úsek 2											
			úsek 3											
2	11372	ZBV 3	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	4 290,000	4 428,902	138,902	1 666,93	7 151 129,70	0,00	231 539,91	7 382 669,61	231 539,91	3,24
3	572214	ZBV 3	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	107 250,000	100 627,600	-6 622,400	14,54	1 559 415,00	-96 289,70	0,00	1 463 125,30	-96 289,70	-6,17
4	574A34	ZBV 3	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M	107 250,000	60 216,300	-47 033,700	217,83	23 362 267,50	-10 245 350,87	0,00	13 116 916,63	-10 245 350,87	-43,85
			úsek 4											
			úsek 5											
			úsek 6											
			úsek 7											
			úsek 8											
			úsek 9											
			Nové položky											
			úsek 3											
100	574C46	ZBV 3	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	40 411,330	40 411,330	250,18	0,00	0,00	10 110 106,54	10 110 106,54	10 110 106,54	100,00
			Celkem						32 072 812,20	-10 341 640,57	10 341 646,45	32 072 818,08	5,88	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Adam Příbyl, DiS. (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Tomáš Cibulka (TDI)

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/126 - Propojení D1 se sil. II/2 - 1. Etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	247 798 200,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	270 864 856,56
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	327 746 476,43
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	109,31%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	4,11%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	23 642 917,53
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,54%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	74 339 460,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	16,92%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,97%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	44 334 838,67
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	123 899 100,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=149224000-37		140 448 000,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																							
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -	
		Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
			- 11 137 560,64	34 204 217,20	23 066 656,56	- 791 600,07	215 339,11	- 576 260,96	0,00	0,00	0,00	- 10 345 960,57	31 593 492,16	12,75%	21 247 531,59	41 939 452,73	0,00	2 395 385,94	0,97%	2 395 385,94	2 395 385,94	0,00	0,00%
101.1	1	Komunikace / sanace nevhovujícího podloží, doměrky, výměna svodidel, úprava příkopů za krajnicí, kamenné dlažby	- 795 920,07	16 813 214,28	16 017 294,21	- 791 600,07	215 339,11	- 576 260,96	0,00	0,00	0,00	- 4 320,00	14 271 830,72	5,76%	14 267 510,72	14 276 150,72	0,00	2 326 044,45	0,94%	2 326 044,45	2 326 044,45	0,00	0,00%
101.1	2	Komunikace / výměna aktivní zony	0,00	7 049 356,47	7 049 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 014,99	2,82%	6 980 014,99	6 980 014,99	0,00	69 341,49	0,03%	69 341,49	69 341,49	0,00	0,00%
101.2	3	Dopravní opatření / oprava objízdné trasy	- 10 341 640,57	10 341 646,45	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 341 640,57	10 341 646,45	4,17%	5,88	20 683 287,02	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní opatření Dopravní opatření - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.2 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací	5	
08 Vyjádření AD	2	
09 Vyjádření TDS	2	
10 Odsouhlasení výměr TDS	1	
11 Žádost zhotovitele a KSÚS	2	
12 Zápisy KD	12	
13 Geodetický protokol	2	
14 Přehled smluvních nákladů	1	
15 Udělení prokury	1	
Počet listů celkem	28	

Příloha č.7- R-Sm-36- 02

Rozpis ocenění položek - pro ZBV číslo: 3													
Evidenční číslo a název stavby: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa Číslo a název SO/PS: 101.2 Dopravní opatření Číslo a název rozpočtu: 101.2 Dopravní opatření									ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SO/PS) č. 1				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	55 536,18	55 536,18	0,00	0,00	55 536,18	0,00	0,00
2	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	340,400	340,400	0,000	1 666,93	567 422,97	0,00	0,00	567 422,97	0,00	0,00
3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 510,000	8 510,000	0,000	14,54	123 735,40	0,00	0,00	123 735,40	0,00	0,00
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M	8 510,000	8 510,000	0,000	230,92	1 965 129,20	0,00	0,00	1 965 129,20	0,00	0,00
5	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	216,000	216,000	0,000	96,92	20 934,72	0,00	0,00	20 934,72	0,00	0,00
6	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	216,000	216,000	0,000	54,52	11 776,32	0,00	0,00	11 776,32	0,00	0,00
7	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 690,000	3 690,000	0,000	16,96	62 582,40	0,00	0,00	62 582,40	0,00	0,00
8	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000	12,000	0,000	187,79	2 253,48	0,00	0,00	2 253,48	0,00	0,00
9	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	12,000	0,000	96,92	1 163,04	0,00	0,00	1 163,04	0,00	0,00
10	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	240,000	240,000	0,000	32,71	7 850,40	0,00	0,00	7 850,40	0,00	0,00
11	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	307,000	307,000	0,000	1 259,98	386 813,86	0,00	0,00	386 813,86	0,00	0,00
12	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	307,000	307,000	0,000	145,38	44 631,66	0,00	0,00	44 631,66	0,00	0,00
13	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	26,000	26,000	0,000	205,96	5 354,96	0,00	0,00	5 354,96	0,00	0,00
14	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	26,000	0,000	102,98	2 677,48	0,00	0,00	2 677,48	0,00	0,00
15	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	390,000	390,000	0,000	78,75	30 712,50	0,00	0,00	30 712,50	0,00	0,00
16	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	20,000	0,000	617,88	12 357,60	0,00	0,00	12 357,60	0,00	0,00
17	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	20,000	0,000	181,73	3 634,60	0,00	0,00	3 634,60	0,00	0,00
18	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,000	300,000	0,000	236,25	70 875,00	0,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00
19	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,000	1 029,79	2 059,58	0,00	0,00	2 059,58	0,00	0,00
20	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	302,88	605,76	0,00	0,00	605,76	0,00	0,00
21	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	30,000	30,000	0,000	387,69	11 630,70	0,00	0,00	11 630,70	0,00	0,00
22	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	18,000	18,000	0,000	2 677,46	48 194,28	0,00	0,00	48 194,28	0,00	0,00
23	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	18,000	18,000	0,000	714,80	12 866,40	0,00	0,00	12 866,40	0,00	0,00
24	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	270,000	270,000	0,000	720,86	194 632,20	0,00	0,00	194 632,20	0,00	0,00
25	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	18,000	18,000	0,000	33,92	610,56	0,00	0,00	610,56	0,00	0,00
26	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	18,000	18,000	0,000	33,92	610,56	0,00	0,00	610,56	0,00	0,00
27	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	270,000	270,000	0,000	21,81	5 888,70	0,00	0,00	5 888,70	0,00	0,00
28	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	320,000	320,000	0,000	66,63	21 321,60	0,00	0,00	21 321,60	0,00	0,00
29	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	320,000	320,000	0,000	36,35	11 632,00	0,00	0,00	11 632,00	0,00	0,00
30	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 800,000	4 800,000	0,000	12,12	58 176,00	0,00	0,00	58 176,00	0,00	0,00
31	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	529,000	529,000	0,000	6,06	3 205,74	0,00	0,00	3 205,74	0,00	0,00
32	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	529,000	529,000	0,000	6,06	3 205,74	0,00	0,00	3 205,74	0,00	0,00
33	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	8 175,000	8 175,000	0,000	6,06	49 540,50	0,00	0,00	49 540,50	0,00	0,00
34	916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	209,000	209,000	0,000	6,06	1 266,54	0,00	0,00	1 266,54	0,00	0,00
35	916733	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	209,000	209,000	0,000	6,06	1 266,54	0,00	0,00	1 266,54	0,00	0,00
36	916739	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 375,000	3 375,000	0,000	6,06	20 452,50	0,00	0,00	20 452,50	0,00	0,00
		Celkem 1. úsek km 2,411 - 4,948						3 822 607,67	0,00	0,00	3 822 607,67	0,00	
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	91,000	91,000	0,000	96,92	8 819,72	0,00	0,00	8 819,72	0,00	0,00
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	91,000	91,000	0,000	54,52	4 961,32	0,00	0,00	4 961,32	0,00	0,00
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 365,000	1 365,000	0,000	16,96	23 150,40	0,00	0,00	23 150,40	0,00	0,00
4	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	3,000	0,000	187,79	563,37	0,00	0,00	563,37	0,00	0,00
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	96,92	290,76	0,00	0,00	290,76	0,00	0,00
6	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	45,000	45,000	0,000	32,71	1 471,95	0,00	0,00	1 471,95	0,00	0,00
7	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	114,000	114,000	0,000	1 259,98	143 637,72	0,00	0,00	143 637,72	0,00	0,00
8	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	114,000	114,000	0,000	145,38	16 573,32	0,00	0,00	16 573,32	0,00	0,00
9	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13,000	13,000	0,000	205,96	2 677,48	0,00	0,00	2 677,48	0,00	0,00
10	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	13,000	13,000	0,000	102,98	1 338,74	0,00	0,00	1 338,74	0,00	0,00
11	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	195,000	195,000	0,000	78,75	15 356,25	0,00	0,00	15 356,25	0,00	0,00
12	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13,000	13,000	0,000	617,88	8 032,44	0,00	0,00	8 032,44	0,00	0,00
13	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	13,000	13,000	0,000	181,73	2 362,49	0,00	0,00	2 362,49	0,00	0,00
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	195,000	195,000	0,000	236,25	46 068,75	0,00	0,00	46 068,75	0,00	0,00
15	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	10,000	0,000	2 677,46	26 774,60	0,00	0,00	26 774,60	0,00	0,00

16	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	10,000	0,000	714,80	7 148,00	0,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00
17	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	150,000	150,000	0,000	720,86	108 129,00	0,00	0,00	108 129,00	0,00	0,00
18	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	14,000	14,000	0,000	33,92	474,88	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00
19	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	14,000	0,000	33,92	474,88	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00
20	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	210,000	210,000	0,000	21,81	4 580,10	0,00	0,00	4 580,10	0,00	0,00
21	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	173,000	173,000	0,000	66,63	11 526,99	0,00	0,00	11 526,99	0,00	0,00
22	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	173,000	173,000	0,000	36,35	6 288,55	0,00	0,00	6 288,55	0,00	0,00
23	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 595,000	2 595,000	0,000	12,12	31 451,40	0,00	0,00	31 451,40	0,00	0,00
24	916712		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	272,000	272,000	0,000	6,06	1 648,32	0,00	0,00	1 648,32	0,00	0,00
25	916713		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	272,000	272,000	0,000	6,06	1 648,32	0,00	0,00	1 648,32	0,00	0,00
26	916719		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 080,000	4 080,000	0,000	6,06	24 724,80	0,00	0,00	24 724,80	0,00	0,00
27	916732		UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	99,000	99,000	0,000	6,06	599,94	0,00	0,00	599,94	0,00	0,00
28	916733		UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	99,000	99,000	0,000	6,06	599,94	0,00	0,00	599,94	0,00	0,00
29	916739		UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 485,000	1 485,000	0,000	6,06	8 999,10	0,00	0,00	8 999,10	0,00	0,00
			Celkem 2. úsek km 6,516 - 8,124						510 373,53	0,00	0,00	510 373,53	0,00	0,00
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	58 071,90	58 071,90	0,00	0,00	58 071,90	0,00	0,00
2	11372	ZBV 3	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH geodetický protokol č. 2/2022	M3	4 290,000	4 428,902	138,902	1 666,93	7 151 129,70	0,00	231 539,91	7 382 669,61	231 539,91	3,24
3	572214	ZBV 3	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 geodetický protokol č. 2/2022	M2	107 250,000	100 627,600	-6 622,400	14,54	1 559 415,00	-96 289,70	0,00	1 463 125,30	-96 289,70	-6,17
4	574A34	ZBV 3	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM geodetický protokol č. 2/2022	M	107 250,000	60 216,300	-47 033,700	217,83	23 362 267,50	-10 245 350,87	0,00	13 116 916,63	-10 245 350,87	-43,85
5	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	316,000	316,000	0,000	96,92	30 626,72	0,00	0,00	30 626,72	0,00	0,00
6	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	316,000	316,000	0,000	54,52	17 228,32	0,00	0,00	17 228,32	0,00	0,00
7	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	6 525,000	6 525,000	0,000	16,96	110 664,00	0,00	0,00	110 664,00	0,00	0,00
8	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	28,000	28,000	0,000	187,79	5 258,12	0,00	0,00	5 258,12	0,00	0,00
9	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	28,000	0,000	96,92	2 713,76	0,00	0,00	2 713,76	0,00	0,00
10	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	720,000	720,000	0,000	32,71	23 551,20	0,00	0,00	23 551,20	0,00	0,00
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	242,000	242,000	0,000	1 259,98	304 915,16	0,00	0,00	304 915,16	0,00	0,00
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	242,000	242,000	0,000	145,38	35 181,96	0,00	0,00	35 181,96	0,00	0,00
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	32,000	32,000	0,000	205,96	6 590,72	0,00	0,00	6 590,72	0,00	0,00
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	32,000	32,000	0,000	102,98	3 295,36	0,00	0,00	3 295,36	0,00	0,00
15	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	480,000	480,000	0,000	78,75	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00
16	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	25,000	25,000	0,000	617,88	15 447,00	0,00	0,00	15 447,00	0,00	0,00
17	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	25,000	0,000	181,73	4 543,25	0,00	0,00	4 543,25	0,00	0,00
18	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	375,000	375,000	0,000	236,25	88 593,75	0,00	0,00	88 593,75	0,00	0,00
19	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000	22,000	0,000	2 677,46	58 904,12	0,00	0,00	58 904,12	0,00	0,00
20	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	22,000	0,000	714,80	15 725,60	0,00	0,00	15 725,60	0,00	0,00
21	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	330,000	330,000	0,000	720,86	237 883,80	0,00	0,00	237 883,80	0,00	0,00
22	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	25,000	25,000	0,000	33,92	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00
23	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	25,000	0,000	33,92	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00
24	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	375,000	375,000	0,000	21,81	8 178,75	0,00	0,00	8 178,75	0,00	0,00
25	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	234,000	234,000	0,000	66,63	15 591,42	0,00	0,00	15 591,42	0,00	0,00
26	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	234,000	234,000	0,000	36,35	8 505,90	0,00	0,00	8 505,90	0,00	0,00
27	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 510,000	3 510,000	0,000	12,12	42 541,20	0,00	0,00	42 541,20	0,00	0,00
28	916712		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	492,000	492,000	0,000	6,06	2 981,52	0,00	0,00	2 981,52	0,00	0,00
29	916713		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	492,000	492,000	0,000	6,06	2 981,52	0,00	0,00	2 981,52	0,00	0,00
30	916719		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	8 130,000	8 130,000	0,000	6,06	49 267,80	0,00	0,00	49 267,80	0,00	0,00
31	916732		UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	208,000	208,000	0,000	6,06	1 260,48	0,00	0,00	1 260,48	0,00	0,00
32	916733		UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	258,000	258,000	0,000	6,06	1 563,48	0,00	0,00	1 563,48	0,00	0,00
33	916739		UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 620,000	4 620,000	0,000	6,06	27 997,20	0,00	0,00	27 997,20	0,00	0,00
			Celkem 3. úsek km 11,400 - 14,016						33 292 372,21	-10 341 640,57	231 539,91	23 182 271,55	-10 110 100,66	
1	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	190,000	190,000	0,000	96,92	18 414,80	0,00	0,00	18 414,80	0,00	0,00
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	190,000	190,000	0,000	54,52	10 358,80	0,00	0,00	10 358,80	0,00	0,00
3	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 850,000	2 850,000	0,000	16,96	48 336,00	0,00	0,00	48 336,00	0,00	0,00
4	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	4,000	0,000	187,79	751,16	0,00	0,00	751,16	0,00	0,00
5	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	96,92	387,68	0,00	0,00	387,68	0,00	0,00
6	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	60,000	0,000	32,71	1 962,60	0,00	0,00	1 962,60	0,00	0,00
7	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	279,000	279,000	0,000	1 259,98	351 534,42	0,00	0,00	351 534,42	0,00	0,00
8	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	279,000	279,000	0,000	145,38	40 561,02	0,00	0,00	40 561,02	0,00	0,00
9	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	28,000	28,000	0,000	205,96	5 766,88	0,00	0,00	5 766,88	0,00	0,00
10	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	28,000	0,000	102,98	2 883,44	0,00	0,00	2 883,44	0,00	0,00
11	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	420,000	420,000	0,000	78,75	33 075,00	0,00	0,00	33 075,00	0,00	0,00
12	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	24,000	24,000	0,000	617,88	14 829,12	0,00	0,00	14 829,12	0,00	0,00
13	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	24,000	0,000	181,73	4 361,52	0,00	0,00	4 361,52	0,00	0,00
14	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,000	360,000	0,000	236,25	85 050,00	0,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00
15	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000	22,000	0,000	2 677,46	58 904,12	0,00	0,00	58 904,12	0,00	0,00

16	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	22,000	0,000	714,80	15 725,60	0,00	0,00	15 725,60	0,00	0,00
17	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	330,000	330,000	0,000	720,86	237 883,80	0,00	0,00	237 883,80	0,00	0,00
18	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	20,000	0,000	33,92	678,40	0,00	0,00	678,40	0,00	0,00
19	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	20,000	0,000	33,92	678,40	0,00	0,00	678,40	0,00	0,00
20	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,000	300,000	0,000	21,81	6 543,00	0,00	0,00	6 543,00	0,00	0,00
21	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	194,000	194,000	0,000	66,63	12 926,22	0,00	0,00	12 926,22	0,00	0,00
22	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	194,000	194,000	0,000	36,35	7 051,90	0,00	0,00	7 051,90	0,00	0,00
23	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 910,000	2 910,000	0,000	12,12	35 269,20	0,00	0,00	35 269,20	0,00	0,00
24	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	386,000	386,000	0,000	6,06	2 339,16	0,00	0,00	2 339,16	0,00	0,00
25	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	386,000	386,000	0,000	6,06	2 339,16	0,00	0,00	2 339,16	0,00	0,00
26	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 790,000	5 790,000	0,000	6,06	35 087,40	0,00	0,00	35 087,40	0,00	0,00
27	916732	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	192,000	192,000	0,000	6,06	1 163,52	0,00	0,00	1 163,52	0,00	0,00
28	916733	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	192,000	192,000	0,000	6,06	1 163,52	0,00	0,00	1 163,52	0,00	0,00
29	916739	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 880,000	2 880,000	0,000	6,06	17 452,80	0,00	0,00	17 452,80	0,00	0,00
		Celkem 4. úsek km 14,449 - 16,726						1 053 478,64	0,00	0,00	1 053 478,64	0,00	0,00
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	141,000	141,000	0,000	96,92	13 665,72	0,00	0,00	13 665,72	0,00	0,00
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	141,000	141,000	0,000	54,52	7 687,32	0,00	0,00	7 687,32	0,00	0,00
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 115,000	2 115,000	0,000	16,96	35 870,40	0,00	0,00	35 870,40	0,00	0,00
4	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	22,000	22,000	0,000	187,79	4 131,38	0,00	0,00	4 131,38	0,00	0,00
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	22,000	0,000	96,92	2 132,24	0,00	0,00	2 132,24	0,00	0,00
6	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	330,000	330,000	0,000	32,71	10 794,30	0,00	0,00	10 794,30	0,00	0,00
7	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	253,000	253,000	0,000	1 259,98	318 774,94	0,00	0,00	318 774,94	0,00	0,00
8	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	253,000	253,000	0,000	145,38	36 781,14	0,00	0,00	36 781,14	0,00	0,00
9	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	30,000	0,000	205,96	6 178,80	0,00	0,00	6 178,80	0,00	0,00
10	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	30,000	0,000	102,98	3 089,40	0,00	0,00	3 089,40	0,00	0,00
11	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	450,000	450,000	0,000	78,75	35 437,50	0,00	0,00	35 437,50	0,00	0,00
12	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	27,000	27,000	0,000	617,88	16 682,76	0,00	0,00	16 682,76	0,00	0,00
13	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	27,000	27,000	0,000	181,73	4 906,71	0,00	0,00	4 906,71	0,00	0,00
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	405,000	405,000	0,000	236,25	95 681,25	0,00	0,00	95 681,25	0,00	0,00
15	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	24,000	24,000	0,000	2 677,46	64 259,04	0,00	0,00	64 259,04	0,00	0,00
16	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	24,000	0,000	714,80	17 155,20	0,00	0,00	17 155,20	0,00	0,00
17	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,000	360,000	0,000	720,86	259 509,60	0,00	0,00	259 509,60	0,00	0,00
18	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000	22,000	0,000	33,92	746,24	0,00	0,00	746,24	0,00	0,00
19	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	22,000	0,000	33,92	746,24	0,00	0,00	746,24	0,00	0,00
20	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	330,000	330,000	0,000	21,81	7 197,30	0,00	0,00	7 197,30	0,00	0,00
21	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	176,000	176,000	0,000	66,63	11 726,88	0,00	0,00	11 726,88	0,00	0,00
22	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	176,000	176,000	0,000	36,35	6 397,60	0,00	0,00	6 397,60	0,00	0,00
23	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 640,000	2 640,000	0,000	12,12	31 996,80	0,00	0,00	31 996,80	0,00	0,00
24	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	352,000	352,000	0,000	6,06	2 133,12	0,00	0,00	2 133,12	0,00	0,00
25	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	352,000	352,000	0,000	6,06	2 133,12	0,00	0,00	2 133,12	0,00	0,00
26	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 280,000	5 280,000	0,000	6,06	31 996,80	0,00	0,00	31 996,80	0,00	0,00
27	916732	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	176,000	176,000	0,000	6,06	1 066,56	0,00	0,00	1 066,56	0,00	0,00
28	916733	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	176,000	176,000	0,000	6,06	1 066,56	0,00	0,00	1 066,56	0,00	0,00
29	916739	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 640,000	2 640,000	0,000	6,06	15 998,40	0,00	0,00	15 998,40	0,00	0,00
		Celkem 5. úsek km 18,423 - 19,617						1 045 943,32	0,00	0,00	1 045 943,32	0,00	0,00
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	28,000	28,000	0,000	96,92	2 713,76	0,00	0,00	2 713,76	0,00	0,00
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	28,000	0,000	54,52	1 526,56	0,00	0,00	1 526,56	0,00	0,00
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	420,000	420,000	0,000	16,96	7 123,20	0,00	0,00	7 123,20	0,00	0,00
4	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	28,500	28,500	0,000	1 259,98	35 909,43	0,00	0,00	35 909,43	0,00	0,00
5	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	28,500	28,500	0,000	145,38	4 143,33	0,00	0,00	4 143,33	0,00	0,00
6	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	4,000	0,000	205,96	823,84	0,00	0,00	823,84	0,00	0,00
7	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	102,98	411,92	0,00	0,00	411,92	0,00	0,00
8	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	60,000	0,000	78,75	4 725,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00
9	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	4,000	0,000	617,88	2 471,52	0,00	0,00	2 471,52	0,00	0,00
10	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	181,73	726,92	0,00	0,00	726,92	0,00	0,00
11	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	60,000	0,000	236,25	14 175,00	0,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00
12	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	4,000	0,000	2 677,46	10 709,84	0,00	0,00	10 709,84	0,00	0,00
13	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	714,80	2 859,20	0,00	0,00	2 859,20	0,00	0,00
14	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	60,000	0,000	720,86	43 251,60	0,00	0,00	43 251,60	0,00	0,00
15	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	4,000	0,000	33,92	135,68	0,00	0,00	135,68	0,00	0,00
16	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	33,92	135,68	0,00	0,00	135,68	0,00	0,00
17	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	60,000	0,000	21,81	1 308,60	0,00	0,00	1 308,60	0,00	0,00
18	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	104,000	104,000	0,000	66,63	6 929,52	0,00	0,00	6 929,52	0,00	0,00
19	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	104,000	104,000	0,000	36,35	3 780,40	0,00	0,00	3 780,40	0,00	0,00
20	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 560,000	1 560,000	0,000	12,12	18 907,20	0,00	0,00	18 907,20	0,00	0,00
21	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	136,000	136,000	0,000	6,06	824,16	0,00	0,00	824,16	0,00	0,00
22	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	136,000	136,000	0,000	6,06	824,16	0,00	0,00	824,16	0,00	0,00

23	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 040,000	2 040,000	0,000	6,06	12 362,40	0,00	0,00	12 362,40	0,00	0,00
24	916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	32,000	32,000	0,000	6,06	193,92	0,00	0,00	193,92	0,00	0,00
25	916733	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	32,000	32,000	0,000	6,06	193,92	0,00	0,00	193,92	0,00	0,00
26	916739	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	480,000	480,000	0,000	6,06	2 908,80	0,00	0,00	2 908,80	0,00	0,00
		Celkem 6. úsek km 20,400 - 21,404						180 075,56	0,00	0,00	180 075,56	0,00	0,00
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	526,000	526,000	0,000	96,92	50 979,92	0,00	0,00	50 979,92	0,00	0,00
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	526,000	526,000	0,000	54,52	28 677,52	0,00	0,00	28 677,52	0,00	0,00
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	7 890,000	7 890,000	0,000	16,96	133 814,40	0,00	0,00	133 814,40	0,00	0,00
4	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	32,000	32,000	0,000	187,79	6 009,28	0,00	0,00	6 009,28	0,00	0,00
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	32,000	32,000	0,000	96,92	3 101,44	0,00	0,00	3 101,44	0,00	0,00
6	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	480,000	480,000	0,000	32,71	15 700,80	0,00	0,00	15 700,80	0,00	0,00
7	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	646,000	646,000	0,000	1 259,98	813 947,08	0,00	0,00	813 947,08	0,00	0,00
8	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	646,000	646,000	0,000	145,38	93 915,48	0,00	0,00	93 915,48	0,00	0,00
9	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	72,000	72,000	0,000	205,96	14 829,12	0,00	0,00	14 829,12	0,00	0,00
10	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	72,000	72,000	0,000	102,98	7 414,56	0,00	0,00	7 414,56	0,00	0,00
11	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 080,000	1 080,000	0,000	78,75	85 050,00	0,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00
12	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	64,000	64,000	0,000	617,88	39 544,32	0,00	0,00	39 544,32	0,00	0,00
13	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	64,000	64,000	0,000	181,73	11 630,72	0,00	0,00	11 630,72	0,00	0,00
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	960,000	960,000	0,000	236,25	226 800,00	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00
15	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	52,000	52,000	0,000	2 677,46	139 227,92	0,00	0,00	139 227,92	0,00	0,00
16	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	52,000	52,000	0,000	714,80	37 169,60	0,00	0,00	37 169,60	0,00	0,00
17	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	780,000	780,000	0,000	720,86	562 270,80	0,00	0,00	562 270,80	0,00	0,00
18	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	48,000	48,000	0,000	33,92	1 628,16	0,00	0,00	1 628,16	0,00	0,00
19	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	48,000	48,000	0,000	33,92	1 628,16	0,00	0,00	1 628,16	0,00	0,00
20	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	720,000	720,000	0,000	21,81	15 703,20	0,00	0,00	15 703,20	0,00	0,00
21	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	638,000	638,000	0,000	66,63	42 509,94	0,00	0,00	42 509,94	0,00	0,00
22	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	638,000	638,000	0,000	36,35	23 191,30	0,00	0,00	23 191,30	0,00	0,00
23	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	9 570,000	9 570,000	0,000	12,12	115 988,40	0,00	0,00	115 988,40	0,00	0,00
24	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1 188,000	1 188,000	0,000	6,06	7 199,28	0,00	0,00	7 199,28	0,00	0,00
25	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	1 188,000	1 188,000	0,000	6,06	7 199,28	0,00	0,00	7 199,28	0,00	0,00
26	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	17 820,000	17 820,000	0,000	6,06	107 989,20	0,00	0,00	107 989,20	0,00	0,00
27	916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	550,000	550,000	0,000	6,06	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00
28	916733	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	550,000	550,000	0,000	6,06	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00
29	916739	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	8 250,000	8 250,000	0,000	6,06	49 995,00	0,00	0,00	49 995,00	0,00	0,00
		Celkem 7. úsek km 22,209 - 27,464						2 649 780,88	0,00	0,00	2 649 780,88	0,00	0,00
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	11 742,07	11 742,07	0,00	0,00	11 742,07	0,00	0,00
2	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	294,000	294,000	0,000	1 666,93	490 077,42	0,00	0,00	490 077,42	0,00	0,00
3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 350,000	7 350,000	0,000	14,54	106 869,00	0,00	0,00	106 869,00	0,00	0,00
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M	7 350,000	7 350,000	0,000	226,80	1 666 980,00	0,00	0,00	1 666 980,00	0,00	0,00
5	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	65,000	65,000	0,000	96,92	6 299,80	0,00	0,00	6 299,80	0,00	0,00
6	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	65,000	65,000	0,000	54,52	3 543,80	0,00	0,00	3 543,80	0,00	0,00
7	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 395,000	1 395,000	0,000	16,96	23 659,20	0,00	0,00	23 659,20	0,00	0,00
8	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000	12,000	0,000	187,79	2 253,48	0,00	0,00	2 253,48	0,00	0,00
9	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	12,000	0,000	96,92	1 163,04	0,00	0,00	1 163,04	0,00	0,00
10	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,000	360,000	0,000	32,71	11 775,60	0,00	0,00	11 775,60	0,00	0,00
11	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	28,500	28,500	0,000	1 259,98	35 909,43	0,00	0,00	35 909,43	0,00	0,00
12	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	28,500	28,500	0,000	145,38	4 143,33	0,00	0,00	4 143,33	0,00	0,00
13	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	4,000	0,000	205,96	823,84	0,00	0,00	823,84	0,00	0,00
14	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	102,98	411,92	0,00	0,00	411,92	0,00	0,00
15	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	60,000	0,000	78,75	4 725,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00
16	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000	7,000	0,000	617,88	4 325,16	0,00	0,00	4 325,16	0,00	0,00
17	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	7,000	0,000	181,73	1 272,11	0,00	0,00	1 272,11	0,00	0,00
18	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	105,000	105,000	0,000	236,25	24 806,25	0,00	0,00	24 806,25	0,00	0,00
19	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	4,000	0,000	2 677,46	10 709,84	0,00	0,00	10 709,84	0,00	0,00
20	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	714,80	2 859,20	0,00	0,00	2 859,20	0,00	0,00
21	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	60,000	0,000	720,86	43 251,60	0,00	0,00	43 251,60	0,00	0,00
22	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000	7,000	0,000	33,92	237,44	0,00	0,00	237,44	0,00	0,00
23	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	7,000	0,000	33,92	237,44	0,00	0,00	237,44	0,00	0,00
24	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	105,000	105,000	0,000	21,81	2 290,05	0,00	0,00	2 290,05	0,00	0,00
25	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	83,000	83,000	0,000	66,63	5 530,29	0,00	0,00	5 530,29	0,00	0,00
26	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	83,000	83,000	0,000	36,35	3 017,05	0,00	0,00	3 017,05	0,00	0,00
27	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 245,000	1 245,000	0,000	12,12	15 089,40	0,00	0,00	15 089,40	0,00	0,00
28	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	149,000	149,000	0,000	6,06	902,94	0,00	0,00	902,94	0,00	0,00
29	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	149,000	149,000	0,000	6,06	902,94	0,00	0,00	902,94	0,00	0,00
30	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 595,000	2 595,000	0,000	6,06	15 725,70	0,00	0,00	15 725,70	0,00	0,00
31	916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	66,000	66,000	0,000	6,06	399,96	0,00	0,00	399,96	0,00	0,00
32	916733	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	66,000	66,000	0,000	6,06	399,96	0,00	0,00	399,96	0,00	0,00

33	916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 350,000	1 350,000	0,000	6,06	8 181,00	0,00	0,00	8 181,00	0,00	0,00
			Celkem 8. úsek km 28,000 - 28,764						2 510 515,26	0,00	0,00	2 510 515,26	0,00	
1	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	96,000	96,000	0,000	96,92	9 304,32	0,00	0,00	9 304,32	0,00	0,00
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	96,000	96,000	0,000	54,52	5 233,92	0,00	0,00	5 233,92	0,00	0,00
3	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 440,000	1 440,000	0,000	16,96	24 422,40	0,00	0,00	24 422,40	0,00	0,00
4	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	101,000	101,000	0,000	1 259,98	127 257,98	0,00	0,00	127 257,98	0,00	0,00
5	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	101,000	101,000	0,000	145,38	14 683,38	0,00	0,00	14 683,38	0,00	0,00
6	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	12,000	12,000	0,000	205,96	2 471,52	0,00	0,00	2 471,52	0,00	0,00
7	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	12,000	0,000	102,98	1 235,76	0,00	0,00	1 235,76	0,00	0,00
8	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	180,000	180,000	0,000	78,75	14 175,00	0,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00
9	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	4,000	0,000	617,88	2 471,52	0,00	0,00	2 471,52	0,00	0,00
10	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	181,73	726,92	0,00	0,00	726,92	0,00	0,00
11	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	60,000	0,000	236,25	14 175,00	0,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00
12	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	8,000	0,000	2 677,46	21 419,68	0,00	0,00	21 419,68	0,00	0,00
13	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	714,80	5 718,40	0,00	0,00	5 718,40	0,00	0,00
14	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	120,000	0,000	720,86	86 503,20	0,00	0,00	86 503,20	0,00	0,00
15	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	4,000	0,000	33,92	135,68	0,00	0,00	135,68	0,00	0,00
16	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	33,92	135,68	0,00	0,00	135,68	0,00	0,00
17	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	60,000	0,000	21,81	1 308,60	0,00	0,00	1 308,60	0,00	0,00
18	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	152,000	152,000	0,000	66,63	10 127,76	0,00	0,00	10 127,76	0,00	0,00
19	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	152,000	152,000	0,000	36,35	5 525,20	0,00	0,00	5 525,20	0,00	0,00
20	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 280,000	2 280,000	0,000	12,12	27 633,60	0,00	0,00	27 633,60	0,00	0,00
21	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	236,000	236,000	0,000	6,06	1 430,16	0,00	0,00	1 430,16	0,00	0,00
22	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	236,000	236,000	0,000	6,06	1 430,16	0,00	0,00	1 430,16	0,00	0,00
23	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 540,000	3 540,000	0,000	6,06	21 452,40	0,00	0,00	21 452,40	0,00	0,00
24	916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	84,000	84,000	0,000	6,06	509,04	0,00	0,00	509,04	0,00	0,00
25	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	84,000	84,000	0,000	6,06	509,04	0,00	0,00	509,04	0,00	0,00
26	916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 260,000	1 260,000	0,000	6,06	7 635,60	0,00	0,00	7 635,60	0,00	0,00
			Celkem 9. úsek km 30,200 - 31,520						407 631,92	0,00	0,00	407 631,92	0,00	
			Nové položky - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016											
100	574C46	ZBV 3	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM úsek 3, geodetický protokol č. 2/2022, JC SOKP 2021 Expertní ceny 40411,33=40 411,330 [A]	M2	0,000	40 411,330	40 411,330	250,18	0,00	0,00	10 110 106,54	10 110 106,54	10 110 106,54	100,00
			Celkem ZBV 3							-10 341 640,57	10 341 646,45	45 472 784,87	5,88	
			Celkem ve změně ZBV 3						45 472 778,99	-10 341 640,57	10 341 646,45	45 472 784,87	5,88	
			Všechny změny celkem SO 101.2						45 472 778,99	-10 341 640,57	10 341 646,45	45 472 784,87	5,88	



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Naše zn.: APIS-0246/2022
Vyřizuje: Ing. Karel Křížek
Tel: -
e-ma:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Investiční technik
Martin Voříšek**

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Datum: 31.08.2022

Akce: „II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD “

Věc: „Vyjádření AD ke změnám rozsahu díla (ZBV 2 a ZBV 3)“

Vážený pane,

V rámci vyjádření autorského dozoru stavby k předloženým změnám během výstavby č. 2 a č.3 na stavbě „II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD “ sděluje AD následující stanovisko:

ZBV 2

Příčiny těchto změn byly odhaleny v průběhu stavebních prací, po odkrytí stavu konstrukčních vrstev, nebo po demolici konstrukčních částí stavebních objektů. Stav těchto konstrukcí nešlo před jejich odkrytím předvídat, a proto byl rozsah položek v PDPS stanoven na základě odborného odhadu který vycházel z diagnostiky vad povrchu komunikace.

1) Sanace aktivní zóny silnice (úsek 3, úsek 7)

Zjištěno neúnosné podloží komunikace. Při realizaci po obnažení pláň vozovky (základové spáry) byl na základě zatěžovacích zkoušek provedených zhotovitelem zjištěn vyšší rozsah ploch neúnosné pláň, což vedlo k vyššímu rozsahu zemních prací a nutných sanačních opatření z kameniva pro zajištění únosného podloží konstrukce vozovky.

2) Oprava čela propustku v km 15,924 (úsek 4)

Po odstranění stávajícího zábradlí byly zjištěny praskliny a rozpadlý beton na římse a čelu propustku. Zhoršení stavu konstrukcí bylo způsobeno degradací konstrukcí v době mezi zpracováním PDPS a vlastním prováděním prací.

ZBV 3

1) Oprava objízdných tras

Z důvodu degradace stávajících vozovek objízdných tras v průběhu stavby bylo rozhodnuto, po posouzení a určení rozsahu oprav, o jejich obnově. Ponechání těchto částí komunikace v nevyhovujícím technickém stavu by v budoucnu Objednateli způsobilo značné, jak technické, tak ekonomické problémy. Změna nezbytná.

Všechny vyjmenované změny byly nutné k zajištění požadovaných technických a kvalitativních parametrů, které jsou vyžadovány pro rekonstruovanou silniční síť.

K ocenění a výkazu výměr nemá autorský dozor námitek.

Závěrem uvádí autorský dozor, že

souhlasí

s navrženými změnami rozsahu díla tak, jak je dokládá zhotovitel v přílohách k ZBV 2 3.

S pozdravem

Ing. Karel Křížek
autorský dozor
APIS, s.r.o.

Středočeský kraj

Zastoupený konzultantem společnosti:
SHP TS, s.r.o.
Bohunická 133/50
619 00, Brno

č.l.: II-126-D1-I2-O-005

Vyřizuje Ing. Tomáš Cibulka, tel. 4

V Brně, dne 20. 09. 2020

Akce: **II/126 propojení D1 se silnicí I/2**

Věc: **Stanovisko TDS k změně během výstavby předložených Zhotovitelem Díla**

Na základě pověření od zodpovědného zástupce Objednatele a v souladu s prováděcí smlouvou na výkon občasného stavebního dozoru pro stavbu:

II/126 propojení D1 se silnicí I/2,

předkládáme tímto toto stanovisko technického dozoru stavebníka k předloženým změnám

ZBV 2

Změny byly zjištěny a odhaleny v průběhu realizačních prací, po odkrytí stavu konstrukčních vrstev a po demolici konstrukčních částí stavebních objektů.

Stav těchto konstrukcí nešlo před jejich odkrytím předvídat, a proto byl rozsah položek v PDPS stanoven zástupcem Objednatele odborným odhadem, který vycházel z diagnostiky vad povrchu komunikace.

Sanace aktivní zóny silnice (úsek 3, úsek 7)

Protokoly kontrolních zkoušek Zhotovitele zjištěno neúnosné podloží stávající komunikace. Po odfrézování a odtěžení jednotlivých vrstev vozovky nedosahovala pláň (základová spára) minimální hodnoty modulu přetvárnosti. Z tohoto důvodu muselo být podloží sanováno, a to si vyžádalo navýšení zemních prací, zvětšení sanačních opatření z kameniva.

Změna se týká následujících položek:

- úsek 3. - navýšení stávajících položek č. 2, 16, 24, 35 a 37
- úsek 7. - navýšení stávajících položek č. 2, 16, 22, 29 a vložení nové položky č. 104

Oprava čela propustku v km 15,924 (úsek 4)

Po odstranění stávajícího zábradlí byly zjištěny praskliny a rozpadlý beton na římse a čelu propustku. Zhoršení stavu konstrukcí bylo způsobeno degradací konstrukcí v době mezi zpracováním PDPS a vlastním prováděním prací.

Změna se týká následujících položek:

- úsek 4. - navýšení stávajících položek č. 3, 54 a 59

ZBV 3

Dle stanoviska TDS a pro doporučení Správci stavby ohledně zatřídění do skupiny se tato změna jeví, jako Změna nezbytná.

Oprava objízdných tras

SHP TS s. r. o.

Šumavská 31, 602 00 Brno, tel.:
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a s., č.ú.
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

www.shpts.eu



Z důvodu degradace stávajících vozovek objízdných tras v průběhu stavby, na základě místních šetření a následných posouzení, bylo správcem stavby určeno rozsah oprav k jejich obnově. Ponechání těchto částí komunikace v nevyhovujícím technickém stavu by v budoucnu Objednateli způsobilo značné, jak technické, tak ekonomické problémy.

Změna se týká následujících položek:

- úsek 3. - navýšení stávajících položek č. 2, 3, snížení stávající položky č. 4 a vznik nové položky č. 103
- úsek 8. - navýšení stávajících položek č. 2, 3 a 4
- úsek 9. – vložení nových položek č. 100, 101, 102

Závěrečné stanovisko TDS:

Zástupce TDS potvrzuje, že všechny vyjmenované změny byly Zhotovitelem realizovány a byly nutné k zajištění požadovaných technických a kvalitativních parametrů, které jsou vyžadovány pro rekonstruovanou silniční síť, dále provedl k uvedeným změnám patřičnou kontrolu podpůrných dokumentů a (kontrola GP, protokolů KZ, popisy změn, fotodokumentace,...,atd.).

Navýšení množství jednotlivých položek a souhlasí s celkovou cenou, jak jednotlivých položek, tak i celého předmětného ZBV.

S pozdravem

Ing. Tomáš Čulka
MORAVA RS SD+BOZP
Středočeský kraj

Rozdělovník:

Organizace	Jméno a příjmení	Funkce
KSUS - Středočeský kraj	Martin Voříšek	Zodpovědná osoba Objednatele
APIS s.r.o.	Ing. Karel Křížek	Autorský dozor a HIP - PD DSP/PDPS
PORR a.s.	Adam Příbyl	Hl. stavbyvedoucí

SHP TS s r o

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.:
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.:
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

www.shpts.eu



Potvrzení množství provedených prací - skupina 4

Evidenční číslo a název stavby:

II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa

Číslo a název SO/PS: 101.2 Dopravní opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
		úsek 1					
		úsek 2					
		úsek 3					
2	11372	ZBV 3 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	4 290,000	4 428,902	138,902	1 666,93
3	572214	ZBV 3 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	107 250,000	100 627,600	-6 622,400	14,54
4	574A34	ZBV 3 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	107 250,000	60 216,300	-47 033,700	217,83
		úsek 4					
		úsek 5					
		úsek 6					
		úsek 7					
		úsek 8					
		úsek 9					
		Nové položky					
		úsek 3					
100	574C46	ZBV 3 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	0	40 411,300	40 411,300	250,18
		Celkem					



PORR a.s., Oblast Čechy/Provoz Střed
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
k rukám **Martin Voříšek**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka: II-126/AP/2021/002
Náš dopis:
Jméno: Adam Příbyl, DiS.
Telefon:
Mobil:
Email: a

Praha, 03.05.2021

Věc: „II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - 1.etapa“ - Žádost o pokyn k vícepracem

Vážený pane řediteli,

Na základě všeobecných podmínek si Vás tímto dovoluji požádat o zaslání pokynu k realizaci níže uvedených víceprací v rámci jednotlivých úseků (3., 4. a 7.) a zpracování zbv v rámci stavby „II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - 1.etapa“.

Přehled víceprací:

- Větší rozsah sanace aktivní zóny a zemních prací v rámci 3. úseku km 11,400 - 12,000
- Větší rozsah sanací u konstrukčních vrstev vozovky, respektive SC C8/10, ACP 22+ a případně i ŠD 0/32, v rámci všech tří výše uvedených úseků
- Větší rozsah realizace čel propustků, jak stávajících, tak i stávajících, které byly zakryty zeminou, v prostoru všech tří úseků
- Větší rozsah rozjezdů a hospodářských sjezdů v prostoru všech tří úseků
- V rámci 7. úseku zpřesnění rozsahu montáže a demontáže svodidel
- Zpřesnění rozsahu prací v rámci opravy objízdných tras, konkrétně se jedná o zmenšení rozsahu realizace obrusné vrstvy a doplnění o realizace živičné ložné a podkladní konstrukční vrstvy vozovky a i tím spojených prací (rozsah dle požadavku cestmistrů)

S pozdravem

Adam Příbyl, DiS.

Dopravní a inženýrské stav

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel.
Fax
porras@porr.cz
porr.cz

DILO: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN
BIC RZBC33PP

Název souboru

Strana 1 z 1

PORR a.s., Oblast Čechy/Provoz Střed
Dubečská 3238/36
100 00
Praha 10

SOUHLAS S VYPRACOVÁNÍM ZBV

Pokyn Objednatele
Akce: II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa

Související korespondence:
„II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa – Žádost o pokyn k vícepracem

Pověřená osoba Objednatele stavby „II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa“ (dále jen „Stavba“), realizovaná na základě smlouvy o dílo č. Objednatele S-190/00066001/2020 uzavřené dne 3. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov (dále jen „Objednatel“) a společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560 (dále jen „Zhotovitel“), tímto reaguje na dopis Zhotovitele ve věci „II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa – Žádost o pokyn k vícepracem.

Pokyn Objednatele
k přehledu víceprací

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí se změnami během výstavby v tomto rozsahu:

- 1) Větší rozsah sanace aktivní zóny a zemních prací v rámci 3. úseku km 11,400 - 12,000
- 2) Větší rozsah sanací u konstrukčních vrstev vozovky, respektive SC C8/10, ACP 22+ a případně i ŠD 0/32, v rámci všech tří výše uvedených úseků
- 3) Větší rozsah realizace čel propustků, jak stávajících, tak i stávajících, které byly zakryty zeminou, v prostoru všech tří úseků
- 4) Větší rozsah rozjezdů a hospodářských sjezdů v prostoru všech tří úseků
- 5) V rámci 7. úseku zpřesnění rozsahu montáže a demontáže svodidel
- 6) Zpřesnění rozsahu prací v rámci opravy objízdných tras, konkrétně se jedná o zmenšení rozsahu realizace obrusné vrstvy a doplnění o realizace živичné ložné a podkladní konstrukční vrstvy vozovky a i tím spojených prací (rozsah dle požadavku cestmistrů)

Objednatel tímto dále vydává pokyn dle čl. 6.7 SOD ke zpracování ZBV na předmětné vícepráce

Martin Voříšek
Projektový manažer



Tel.:
E-m

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz

Z á z n a m
z k o n t r o l n í h o d n e
č. 27

stavby: „II/126 propojení D1 se silnicí I/2 – Oprava objízdných tras“
konaného dne 28.4.2022

Účastníci KD (viz. Prezenční listina – originál, po dobu realizace, uložen u občasného SD).
Kontrolní den zahájila a jeho jednání vedla Vladislava Smetanová

Základní informace k zahájení prací

Smlouva o Dílo (SoD) č.: S-190/00066001/2020 ze dne 29. 5. 2017
Kontakty stavby: byl předaný jmenný seznam s kontakty dotknutých účastníků
Pojištění odpovědnosti Zhotovitele: byl předložený - součást SoD
Záruka za vady a nedodělky: Zhotovitel předloží bankovní záruku za vady a nedodělky k podpisu „Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli“ (dle SoD)
DIO: Zhotovitel předložil plán objízdných tras spolu se stanoviskem PČR – DI (č.j.: MKH/083229/2018)
Kontrolní dny stavby: budou probíhat každý lichý čtvrtek v měsíci v prostorech zařízení staveniště
Stavební povolení: Zhotovitel musí plnit podmínky stanovené MKH/067352/2018/10 SŘ 133S
Ochrana životního prostředí: Zhotovitel musí plnit podmínky v stanovisku odboru ŽP MÚ Kutná Hora (č.j.: MKH/023047/2018)
Změny během výstavby: Zhotovitel se řídí SoD a platnými Směrnicemi ředitele KSUS Středočeského kraje
Předání staveniště: 04. 05. 2020 pondělí (11:00hod) – v místě stavby (viz. protokol P5)?
Dokumenty stavby: Zhotovitel předložil: HMG oprav jednotlivých úseků objízdných tras
DIO – uzavírky jednotlivých úseků
Zahájení stavby: 11.4. 2022 (viz. zápis v stavebním deníku č.1

A: Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací

Stavební práce na silnici II/126 – úsek 1-9 byly dokončeny v loňském roce, dne 18.1.2022 proběhlo převídací řízení a stavba byla předána objednateli. Dne 21.1.2022 byl vydán kolaudační souhlas čj. MKH/011621/2022 MČ Kutná Hora.
Dne 21.4.2022 zahájena realizace VDZ v plastu.

Dne 11.4.2021 zahájeny stavební práce na opravě objízdných tras v souladu se zápisem z jednání KSÚS, zhotovitele firmy PORR a TDI ze dne 3.8.2021 – přílohy: soupisy položek a map jednotlivých úseků

C101.1 – Stavební část

Provedené práce v období od 11.4.2022 – 28.4.2022

1.úsek - III/33914 (II/126 – Pertoltice)

- odfrézování stávajících asfaltových vrstev ve výměře cca 16 500 m²
- sanace podkladu po fréze (lokálně)
- spojovací postřik PS,EK 35kg/m²
- realizace obrusné vrstvy ACO 11+

STŘEDOČESKÝ KRAJ	ZAZNAM Z KONTROLNÍHO DNE
STAVBA: II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2	STRANA: 1/3

7. úsek – II/339 – Radvančice:

- odfrézování stávající asfaltové vrstvy o výměře cca 4700 m²
- vyrovnávky ACL16+ (lokálně)
- realizace spojovacího postřiku PS, EK 35kg/m²
- realizace obrusné vrstvy ACO 11+

3.úsek – III/03310 (II/126 – konec obce Bahno)

- odfrézování stávajících asfaltových vrstev o výměře cca 6500 m²
- sanace podkladu po frézování (lokálně)
- realizace vyrovnávek po fréze ACL 16+
- realizace spojovacího postřiku PS,EK 35kg/m²
- realizace obrusné vrstvy ACO 11+

Úsek 1,3,7 – zařezání a zálivka spár

C101.2 – Dopravní opatření

Plánované uzavírky stavby DIO :

Uzavírky silnic:

- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j. KRPS – 70420-2/ČJ -2022 – 010506 – ZZ (Starý Samechov)
doba trvání uzavírky od 16.5.2022 do 22.5.2022
- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j.: KRPS - 70402 -2/ČJ – 2022 – 010506 – ZZ (Křesetice)
doba trvání uzavírky od 9.5.2022 do 19.5.2022
- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j. KRPS – 70299-2/ČJ – 12022 – 010506 – ZZ (Bahno)
Doba trvání uzavírky od 14.4.2022 do 1.5.2022
- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j. KRPS – 70343 – 2/ČJ – 2022 – 010506 – ZZ (Malešov)
Doba trvání uzavírky od 6.5. 2022 do 12.5.2022
- Rozhodnutí o povolení uzavírky KRPS.....Pertoltice (bude doplněno)
Doba trvání uzavírky.....??
- Rozhodnutí o povolení uzavírkyRadvančice (bude doplněno)
Doba trvání uzavírky.....??
- Rozhodnutí o povolení uzavírky KRPS..... ..DENSO ?? (bude doplněno)
Termín : 12.5.2022

B: Zpráva o kvalitě

Zhotovitel předloží geodetické zaměření všech úseků

C: Koordinátor BOZP

C 1.1.
Bude prováděna průběžná kontrola dočasného dopravního značení v rámci celé stavby.
Zhotovitel zajistí častější pravidelnou údržbu.

T. - dokončeno

D: Ekodozor stavby

D 1.1.
Bez závad.

STŘEDOČESKÝ KRAJ	ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE
STAVBA: II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2	STRANA: 2/3



E1: Ostatní činnosti na stavbě

E 1.3 Nové úkoly:

E 3.1 Nové body:

Na základě požadavku KSÚS byl upřesněn rozsah oprav objízdných tras o úsek Pertoltice – Dolní Pohled
Cca 15 000m².

Úkoly pro zhotovitele:

- 1) Doplnění – aktualizace HMG prací
 - 2) Doplnění DIO na úsek Pertoltice – Dolní Pohled
- Termín: do 12.5.2022

Příští KD se koná dne 12.5.2022 v 8.00hod na ZS zhotovitele v Černínech

Vyhotovil: Vladislava Smetanová

STŘEDOČESKÝ KRAJ	ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE
STAVBA: II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2	STRANA: 3/3

6.úsek – zařezání a zálivka spár

C101.2 – Dopravní opatření

Plánované uzavírky stavby DIO :

Uzavírky silnic:

- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j. KRPS – 70420-2/ČJ – 2022 – 010506 – ZZ (Starý Samechov)
Doba trvání uzavírky od 16.5.2022 do 22.5.2022
- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j.: KRPS - 70402 -2/ČJ – 2022 – 010506 – ZZ (Křesetice)
Doba trvání uzavírky od 9.5.2022 do 19.5.2022
- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j. KRPS – 70299-2/ČJ – 12022 – 010506 – ZZ (Bahno)
Doba trvání uzavírky od 14.4.2022 do 1.5.2022
- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j. KRPS – 70343 – 2/ČJ – 2022 – 010506 – ZZ (Malešov)
Doba trvání uzavírky od 6.5. 2022 do 12.5.2022
- Rozhodnutí o povolení uzavírky č.j. KRPS - 68002-1/ČJ – 2021 – 010506 – ZZ (Pertoltice)
Doba trvání uzavírky od 11.4 2022 do 20.4.2022
- Rozhodnutí o povolení uzavírky č.j. KRPS – 70305 – 2/ČJ – 2022 – 010506 – ZZ (Radvančice)
Doba trvání uzavírky od 16.4.2022 do 25.4.2022
- Rozhodnutí o povolení uzavírky č.j. KRPS - 70420 – 2/ČJ – 010506 – ZZ (Starý Samechov)
Doba trvání uzavírky od 16.5. do 22.5. 2022 **posunuto** : doba trvání uzavírky od 28.5. do 3.6.2022
- Rozhodnutí o povolení uzavírky DENSO bude doplněno
- Rozhodnutí o povolení uzavírky Pertoltice – Dolní Pohled (nový požadavek KSÚS) bude doplněno
- Úsek II/126 km 39,300 – 39,800bude doplněno

B: Zpráva o kvalitě

Zhotovitel předloží geodetické zaměření všech úseků

C: Koordinátor BOZP

C 1.1.

Bude prováděna průběžná kontrola dočasného dopravního značení v rámci celé stavby.

Zhotovitel zajistí častější pravidelnou údržbu.

T. - průběžně

D: Ekodozor stavby

D 1.1.

Bez závad.

E1: Ostatní činnosti na stavbě

E 1.3 Nové úkoly:

E 3.1 Nové body:

Na základě požadavku KSÚS byl upřesněn rozsah oprav objízdných tras o úsek Pertoltice – Dolní Pohled cca 18 000m2.
Dále o opravu úseku silnice II/126 km 39,300 – 39,800 v rozsahu cca 4600 m2

STŘEDOČESKÝ KRAJ	ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE
STAVBA: II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2	STRANA: 2/3



Úkoly pro zhotovitele:

- 1) Doplnění – aktualizace HMG prací – trvá. Termín do konce května 2022
- 2) Doplnění DIO na úsek Pertoltice – Dolní Pohled, silnice II /126 km 39,300 – 39,800 a DENSO (realizace v 07/2022)
Termín: do konce 06/2022
- 3) Zhotovitel zašle objednateli fotodokumentaci provedených pamětních kamenů stavby - celkem 3ks
Termín: do příštího KD
- 4) Zhotovitel zajistí výměnu nevyhovující SDZ u DENSA – objednáno u výrobce
- 5) Zhotovitel předá koncept ZBV do konce 05/2022

Příští KD se koná dne 2.6.2022 v 8.00hod na ZS zhotovitele v Černínech

Vyhotovil: Vladislava Smetanová

STŘEDOČESKÝ KRAJ	ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE
STAVBA: II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2	STRANA: 3/3

Z á z n a m
z kontrolního dne
č. 28

stavby: „II/126 propojení D1 se silnicí I/2 – Oprava objízdných tras“
konaného dne 12.5.2022

Účastníci KD (viz. Prezenční listina – originál, po dobu realizace, uložen u občasného SD).
Kontrolní den zahájila a jeho jednání vedla Vladislava Smetanová

Základní informace k zahájení prací

Smlouva o Dílo (SoD) č.: S-190/00066001/2020 ze dne 29. 5. 2017
Kontakty stavby: byl předán jmenný seznam s kontakty dotknutých účastníků
Pojištění odpovědnosti Zhotovitele: byl předložený - součást SoD
Záruka za vady a nedodělky: Zhotovitel předloží bankovní záruku za vady a nedodělky k podpisu „Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli“ (dle SoD)
DIO: Zhotovitel předložil plán objízdných tras spolu se stanoviskem PČR – DI (č.j.: MKH/083229/2018)
Kontrolní dny stavby: budou probíhat každý lichý čtvrtek v měsíci v prostorech zařízení staveniště
Stavební povolení: Zhotovitel musí plnit podmínky stanovené MKH/067352/2018/10 SŘ 133S
Ochrana životního prostředí: Zhotovitel musí plnit podmínky v stanovisku odboru ŽP MÚ Kutná Hora (č.j.: MKH/023047/2018)
Změny během výstavby: Zhotovitel se řídí SoD a platnými Směrnicemi ředitele KSÚS Středočeského kraje
Předání staveniště: 04. 05. 2020 pondělí (11:00hod) – v místě stavby (viz. protokol P5)?
Dokumenty stavby: Zhotovitel předložil: HMG oprav jednotlivých úseků objízdných tras
DIO – uzavírky jednotlivých úseků
Zahájení stavby: 11.4. 2022 (viz. zápis v stavebním deníku č.1)

A: Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací

Stavební práce na silnici II/126 – úsek 1-9 byly dokončeny v loňském roce, dne 18.1.2022 proběhlo převjímací řízení a stavba byla předána objednateli. Dne 21.1.2022 byl vydán kolaudační souhlas čj. MKH/011621/2022 MČ Kutná Hora.
Dne 21.4.2022 zahájena realizace VDZ v plastu.

Dne 11.4.2021 zahájeny stavební práce na opravě objízdných tras v souladu se zápisem z jednání KSÚS, zhotovitele firmy PORR a TDI ze dne 3.8.2021 – přílohy: soupisy položek a map jednotlivých úseků

C101.1 – Stavební část

Provedené práce v období od 28.4.2022 – 12.5.2022

6.úsek - III/33713 Křesetice

- odfrézování stávajících asfaltových vrstev ve výměře cca 9 500 m²
- sanace podkladu po fréze (lokálně)
- spojovací postřik PS,EK 35kg/m²
- realizace obrusné vrstvy ACO 11+

STŘEDOČESKÝ KRAJ	ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE
STAVBA: II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2	STRANA: 1/3

6.úsek - III/33713 Křesetice

- zařezání a zalití spár

2.úsek – II/336 Starý Samechov: cca 7150m²

- Frézování stávajících asfaltových vrstev
- Vyrovnávky ACL a SP
- Zahájení pokládky ACO 11+

C101.2 – Dopravní opatření

Plánované uzavírky stavby DIO :

Uzavírky silnic:

- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j. KRPS – 70420-2/ČJ -2022 – 010506 – ZZ (Starý Samechov)
Doba trvání uzavírky od 16.5.2022 do 22.5.2022
- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j.: KRPS - 70402 -2/ČJ – 2022 – 010506 – ZZ (Křesetice)
Doba trvání uzavírky od 9.5.2022 do 19.5.2022
- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j. KRPS – 70299-2/ČJ – 12022 – 010506 – ZZ (Bahno)
Doba trvání uzavírky od 14.4.2022 do 1.5.2022
- Rozhodnutí povolení uzavírky KRPS č.j. KRPS – 70343 – 2/ČJ – 2022 – 010506 – ZZ (Malešov)
Doba trvání uzavírky od 6.5. 2022 do 12.5.2022
- Rozhodnutí o povolení uzavírky č.j. KRPS - 68002-1/ČJ – 2021 – 010506 – ZZ (Pertoltice)
Doba trvání uzavírky od 11.4 2022 do 20.4.2022
- Rozhodnutí o povolení uzavírky č.j. KRPS – 70305 – 2/ČJ – 2022 – 010506 – ZZ (Radvančice)
Doba trvání uzavírky od 16.4.2022 do 25.4.2022
- Rozhodnutí o povolení uzavírky č.j. KRPS - 70420 – 2/ČJ – 010506 – ZZ (Starý Samechov)
Doba trvání uzavírky od 16.5. do 22.5. 2022 **posunuto** : doba trvání uzavírky od 28.5. do 3.6.2022
- Rozhodnutí o povolení uzavírky DENSO bude doplněno
- Rozhodnutí o povolení uzavírky Pertoltice – Dolní Pohled (nový požadavek KSÚS) bude doplněno
- Úsek II/126 km 39,300 – 39,800bude doplněno
- 4. Zruč nad Sázavou DENSO III/1267 Termín od 23.6.do 3.7. 2022 –rozhodnutí bude doplněno
- 9. Kutná Hora Obila II/126 termín od 14.7.do 22.7.2022 (rozhodnutí bude doplněno)
- 8. úsek III/33916 Pertoltice – Dolní Pohled termín od 21.7. do 31.7.2022 (rozhodnutí bude doplněno)

B: Zpráva o kvalitě

Zhotovitel předloží geodetické zaměření všech úseků

C: Koordinátor BOZP

C 1.1.

Bude prováděna průběžná kontrola dočasného dopravního značení v rámci celé stavby.

Zhotovitel zajistí častější pravidelnou údržbu.

T. - průběžně

STŘEDOČESKÝ KRAJ	ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE	
STAVBA:		
II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2		STRANA: 2/3



D: Ekodozor stavby

D 1.1.
Bez závad.

E1: Ostatní činnosti na stavbě

E 1.3 Nové úkoly:

E 3.1 Nové body:

Na základě požadavku KSÚS byl upřesněn rozsah oprav objízdných tras o úsek Pertoltice – Dolní Pohled cca 18 000m². **Úsek č. 8**

Dále o opravu úseku silnice II/126 km 39,300 – 39,800 Kutná Hora Obila v rozsahu cca 4600 m² – **úsek č.9**

Úkoly pro zhotovitele:

- 1) Doplnění – aktualizace HMG prací .Termín do konce května 2022 - **splněno**
- 2) Doplnění DIO na úsek Pertoltice – Dolní Pohled, silnice II /126 km 39,300 – 39,800 a DENSO – III/1267 Zruč nad Sázavou -úsek č.4 (realizace v 07/2022) Termín: do konce 062022 **trvá**
- 3) Zhotovitel zašle objednateli fotodokumentaci provedených pamětních kamenů stavby - celkem 3ks **splněno**
- 4) Zhotovitel zajistí výměnu nevyhovujících SDZ u DENSA – objednáno u výrobce - **trvá** (zasláno ke schválení přísl.orgánům)
- 5) Zhotovitel předá koncept ZBV do konce 052022 – **trvá**

Příští KD bude svolán dle potřeby a dohody se stavbou.

Vyhotovil: Vladislava Smetanová

STŘEDOČESKÝ KRAJ	ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE	
STAVBA: II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2		STRANA: 3/3

Z á z n a m
z kontrolního dne
č. 29

stavby: „II/126 propojení D1 se silnicí I/2 – Oprava objízdných tras“
konaného dne 2.6.2022

Účastníci KD (viz. Prezenční listina – originál, po dobu realizace, uložen u občasného SD).

Kontrolní den zahájila a jeho jednání vedla Vladislava Smetanová

Základní informace k zahájení prací

Smlouva o Dílo (SoD) č.: S-190/00066001/2020 ze dne 29. 5. 2017
Kontakty stavby: byl předaný jmenný seznam s kontakty dotknutých účastníků
Pojištění odpovědnosti Zhotovitele: byl předložený - součást SoD
Záruka za vady a nedodělky: Zhotovitel předloží bankovní záruku za vady a nedodělky k podpisu „Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli“ (dle SoD)
DIO: Zhotovitel předložil plán objízdných tras spolu se stanoviskem PČR – DI (č.j.: MKH/083229/2018)
Kontrolní dny stavby: budou probíhat každý lichý čtvrtek v měsíci v prostorech zařízení staveniště
Stavební povolení: Zhotovitel musí plnit podmínky stanovené MKH/067352/2018/10 SŘ 133S
Ochrana životního prostředí: Zhotovitel musí plnit podmínky v stanovisku odboru ŽP MÚ Kutná Hora (č.j.: MKH/023047/2018)
Změny během výstavby: Zhotovitel se řídí SoD a platnými Směrnicemi ředitele KSUS Středočeského kraje
Předání staveniště: 04. 05. 2020 pondělí (11:00hod) – v místě stavby (viz. protokol P5)?
Dokumenty stavby: Zhotovitel předložil: HMG oprav jednotlivých úseků objízdných tras
DIO – uzavírky jednotlivých úseků
Zahájení stavby: 11.4. 2022 (viz. zápis v stavebním deníku č.1

A: Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací

Stavební práce na silnici II/126 – úsek 1-9 byly dokončeny v loňském roce, dne 18.1.2022 proběhlo přijímací řízení a stavba byla předána objednateli. Dne 21.1.2022 byl vydán kolaudační souhlas čj. MKH/011621/2022 MČ Kutná Hora.

Dne 21.4.2022 zahájena realizace VDZ v plastu.

Dne 11.4.2021 zahájeny stavební práce na opravě objízdných tras v souladu se zápisem z jednání KSÚS, zhotovitele firmy PORR a TDI ze dne 3.8.2021 – přílohy: soupisy položek a map jednotlivých úseků

C101.1 – Stavební část

Provedené práce v období od 12.5.2022 – 2.6.2022

5. úsek – III/3378 Malešov:

- odfrézování stávajících asfaltových vrstev v délce cca 550m
- vyrovnávky ACL a SP
- pokládka ACO
- zařezání a zalití spár

STŘEDOČESKÝ KRAJ	ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE
STAVBA:	
II/126 PROPOJENÍ D1 SE SILNICÍ I/2	STRANA: 1/3



M. Částka, s.r.o.
Mrkvičkova 1091/2
Praha 6 – Řepy
163 00

Č.zak: 29/2022

Geodetický (předávací) protokol

zaměřovací protokol

číslo protokolu: 2/2022
datum: 19.7.2022

INVESTOR:



Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 00 Praha - Smíchov

DODAVATEL:



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

Stavba: II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. ETAPA
Objekt: 3. úsek – Objízdny trasy
Druh práce: Výpočet kubatur, ploch a délek příslušných materiálů
Bodové pole polohové: dočasná vytyčovací síť stavby
Bodové pole výškové: dočasná vytyčovací síť stavby
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Rozsah a popis měřických prací:

Zaměření příslušných materiálů v průběhu a na konci výstavby.

Vyhodnocení úseku:

viz. Tabulka výsledků – příloha č. 1

Přílohy: 1) Tabulka výsledků

Přesnost geodetických prací:

m_{xy} :	0,010 m
m_h :	0,005 m

Měření provedl : M.Částka, s.r.o.

Vyhotovil: Helena Spáčilová

Dne: 19.7.2022

ÚOZI: Ing. Jan Vaněk

Převzal:

Číslo ověření: 25/2022

Dne:



Tabulka výsledků

Stavba: **II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1.etapa
Objízdné trasy**

Obrusná vrstva ACO

Materiál	plocha [m2]
ACO	76 076.30

Celkem **76 076.30**

Ložná vrstva ACL 16+

Materiál	plocha [m2]
ACL 16+	40 411.30

Celkem **40 411.30**

Spojovací postřík

Materiál	plocha [m2]
spojovací postřík	116 487.60

Celkem **116 487.60**

Frézování vozovky

Materiál	objem [m3]
	5 066.04

Celkem **5 066.04**

Práce provedla geodetická firma M. Částka, s.r.o.

Vyhotovil: Helena Spáčilová
Dne 19.07.2022

Kontroloval: Ing Jan Vaněk
Dle čísla položky: 25/2022

úsek		SO 101.1	SO 101.2	SO 901		
1		34 408 482,33	3 822 607,67			38 231 090,00
2		22 033 648,47	510 373,53	36 278,00		22 580 300,00
3		31 816 347,79	33 292 372,21			65 108 720,00
4		22 274 741,36	1 053 478,64			23 328 220,00
5		9 877 136,68	1 045 943,32			10 923 080,00
6		11 204 064,44	180 075,56			11 384 140,00
7		48 291 669,12	2 649 780,88			50 941 450,00
8		9 786 024,74	2 510 515,26			12 296 540,00
9		12 597 028,08	407 631,92			13 004 660,00
Celkem		202 289 143,01	45 472 778,99	36 278,00		247 798 200,00

Udělení prokury

Obchodní společnost PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), zastoupená předsedou představenstva Ing. Martinem Hanáčkem, MBA a členem představenstva Ing. Antonínem Daňou

uděluje tímto v souladu s ustanovením § 450 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

filiální prokuru

panu **Petru Škvařilovi**

datum narození 29.října 1971

bydliště Náhorní 3/507, Praha 8, PSČ 182 00

Touto filiální prokurou zmocňuje obchodní společnost prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu své pobočky nezapsané v obchodním rejstříku s označením "PORR a.s., Dopravní stavby, Oblast Čechy - Střed", se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Petr Škvařil jakožto prokurista bude jednat za podnikatele vždy společně alespoň s dalším prokuristou, jehož oprávnění k zastupování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku.

Prokuru uděluje obchodní společnost prokuristovi na dobu neurčitou a pro zánik prokury platí obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravující plnou moc.

V Praze dne 21.2.2022

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva
PORR a.s.

Martin Hanáček
předseda představenstva
PORR a.s.

S výše uvedeným udělením filiální prokury souhlasím a přijímám jí. Jako prokurista budu podepisovat společně s dalším prokuristou, jehož oprávnění k zastupování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku tím způsobem, že k firmě podnikatele PORR a.s. připojím dodatek označující filiální prokuru a svůj podpis takto:

Petr Škvařil
prokurista PORR a.s., Dopravní
stavby, Oblast Čechy - Střed