



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.3 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (DODATEK)

(č. smlouvy objednatele: S-0983/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17NO01002

II/227 a II/221 Kněževy - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení NOVA**

zastoupené Valbek, spol. s r.o.,

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

korespondenční adresa: středisko Praha, V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným: ing. Františkem Hanušem, na základě plné moci

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4487

K 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 14. 6. 2017 uzavřely Prováděcí smlouvu č. S-0983/DOP/2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) na akci: „**II/227 a II/221 Kněževy - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce**“.

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“),



I. Předmět dodatku č. 3

1. V rámci probíhajícího územního řízení pro most ev.č. 221-001 u Stavebního úřadu v Rakovníce požaduje úřad vzhledem k proběhlým pozemkovým úpravám změnu/úpravu projektové dokumentace a doporučuje, že je vhodné a účelné koncentrovat dvoustupňové povolení (DUR, DSP) do jediného a dokumentaci **povolit ve společném územním a stavebním řízení (DUSP) s vydáním tzv. Společného povolení**. Smluvní strany se proto dohodly, že po úpravě projektové dokumentace na stupeň DUSP a následné aktualizaci inženýrské činnosti bude podána nová žádost.
2. Tímto Dodatkem č.3 se stanovují termíny na úpravu dokumentace ve stupni DÚSP a podání kompletní žádosti o vydání Společného povolení pro část aktualizace PD mostu ev.č. 221-001 a upravuje se platební kalendář.
3. Článek III. Doba a místo plnění se mění takto:
zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
specifikace případných etap:

Etapy	1.úsek	2.úsek
Koncept DUR	Předáno v termínu dle Smlouvy	
Čistopis DUR	Předáno v termínu dle Smlouvy	-
Podání žádosti o vydání UR	Předáno v termínu dle Smlouvy	-
Koncept DSP	Předáno v termínu dle Smlouvy	-
Čistopis DSP	Předáno v termínu dle Smlouvy	-
Podání žádosti o vydání SP	Předáno v termínu dle Smlouvy	-
PDPS	Předáno v termínu dle Smlouvy	Předáno v termínu dle Smlouvy
Autorský dozor	v průběhu stavby	v průběhu stavby

Dodatek č.3	
Technická pomoc - aktualizace DUR mostu ev. č. 221-001	Předáno v termínu dle Smlouvy
Technická pomoc - aktualizace DUSP mostu ev. č. 221-001	koncept DUSP do 2 měsíců od účinnosti dodatku č.3
	čistopis DUSP do 1 měsíce od zaslání připomínek ke konceptu DUSP
Technická pomoc - aktualizace IČ DUSP mostu ev. č. 221-001	podání žádosti o SP do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP
Technická pomoc - PDPS mostu ev. č. 221-001	do 1 měsíce od vydání pravomocného SP
Zkoušky PAU	Předáno v termínu dle Smlouvy



4. Článek II Cena díla, odstavec 1 Smlouvy ve znění Dodatku č.3 se mění takto:

Součásti Díla	Cena dle Smlouvy vč. dodatku č. 1		
	1. úsek	2. úsek	Celkem bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení - koncept	821 280,- Kč vyfakturováno		821 280,- Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení - čístopis	287 520,- Kč vyfakturováno	-	287 520,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení	1 320 000,- Kč vyfakturováno	-	1 320 000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby	264 000,- Kč vyfakturováno	264 000,- Kč vyfakturováno	528 000,- Kč
Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí	220 000,- Kč vyfakturováno	-	220 000,- Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby	422 400,- Kč vyfakturováno	-	422 400,- Kč
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	16 800,- Kč	16 800,- Kč	33 600,- Kč
Autorský dozor	55 000,- Kč	50 000,- Kč	105 000,- Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	3 407 000,- Kč	330 800,- Kč	3 737 800,- Kč

Cena za práce dle Dodatku č. 3		
Technická pomoc - aktualizace DUR mostu ev. č. 221-001	90 h x 700,- Kč / h	63 000,- Kč vyfakturováno
Technická pomoc – aktualizace čístopis DÚSP mostu ev.č. 221-001	180 h x 700,- Kč / h	126 000,- Kč
Technická pomoc - aktualizace IČ DÚSP mostu ev. č. 221-001	400 h x 700,- Kč / h	280 000,- Kč
Technická pomoc - PDPS mostu ev. č. 221-001	80 h x 700,- Kč / h	56 000,- Kč
Zkoušky PAU		70 200,- Kč vyfakturováno
Cena celkem za Dodatek č. 3 bez DPH		595 200,- Kč

Cena celkem včetně Dodatků č. 1,2 a 3 bez DPH: 4 333 000,- Kč
 DPH 21%: 909 930,- Kč
 Cena celkem včetně Dodatků č. 1, 2 a 3 s DPH: 5 242 930,- Kč



II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá, ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.
6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S-0983/DOP/2017 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 015-05/2023/RK ze dne 2. 2. 2023.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Sdružení NOVA**

zastoupené společníkem Valbek, spol. s r.o.

Podpis: _____

Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

podepsal Libor
Lesák
Datum: 2023.02.17

Podpis: _____

ing. František Hanuš

ředitel střediska Praha

ing. František Hanuš
Datum: 2023.02.15