

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
Č. smlouvy: S-2276/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9 - Vysočany
Zastoupená: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným
zástupcem společnosti
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ 261 77 005
Registrace: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Č. smlouvy: 211251645

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 04. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/268 okružní křižovatka s větví D10**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve

vazbě na čl. 14. Závěrečná ustanovení odst. 14.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	25.839.755,81 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	23.822.623,81 Kč
DPH 21%	5.002.751,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	28.825.374,81 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatel odsouhlasený Změnový list 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech

V Praze

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

—
COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a
zplnomocněný zástupce společnosti

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/268 - Okružní křižovatka s větví D10

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-2 017 132,00	0,00	-2 017 132,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-2 017 132,00	0,00	-2 017 132,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	II/268 - Okružní křižovatka s větví D10
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	000 Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 401 663,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 401 663,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 017 132,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 017 132,00	1 384 531,00	-2 017 132,00	-59,30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis /

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jan Lukšo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavla Tomičková

Stavební dozor: Ing. Pavel Janata

Zástupce Objednatele: Ing. Marek Hanuš

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/268 - Okružní křižovatka s větví D10

Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: 211251645 II/268 - Okružní křižovatka s větví D10

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 000

Skupina změn 3

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02710R	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	KČ	2000000,000	0,000	-2000000,000	1,000	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-100,00%
13	02930b	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KS	1,000	0,000	-1,000	17132,000	17 132,00	-17 132,00	0,00	0,00	-17 132,00	-100,00%
Celkem									- 2 017 132,00	0,00		- 2 017 132,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)
Ing. Jan Lukšo

Podpis:

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)
Ing. Pavel Janata

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/268 - Okružní křižovatka s větví D10

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	25 839 755,81
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	23 822 623,81
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	28 825 374,81
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	92,19%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,81%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-2 017 132,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-7,81%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 751 926,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,81%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 017 132,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 919 877,91

12=(1)*0,15	Limit	3 875 963,37
13=(39/1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+38	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 5 - Změny de minimis (Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		
16	17	18	18=23+26+29+32	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
			- 2 017 132,00	0,00	- 2 017 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 017 132,00	0,00	- 2 017 132,00	2 017 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	- 2 017 132,00	0,00	- 2 017 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 017 132,00	0,00	- 2 017 132,00	2 017 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	<i>II/268 - Okružní křižovatka s větví D10</i>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<i>SO 000 Vedlejší a ostatní náklady</i>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<i>000/1</i>

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Zápis z KD č. 4	3
09 Vyjádření TDS	1
Počet listů celkem	6

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/268 - Okružní křižovatka s větví D10 Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: 211251645 II/268 - Okružní křižovatka s větví D10								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 000/1 celkem po všech změnách					
Prof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02110	PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE dle požadavku investora I=1.000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,000	20000,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
2	02210	VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE dle požadavku investora I=1.000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,000	8000,000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
3	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat I=1.000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,000	228428,000	228 428,00	0,00	0,00	228 428,00	0,00	0,00%
4	02710R	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS V souladu s návrhem objízdných tras. 7násobná oprava na dohled < KSIJS a TDS Jedná se o Preliminářovou položku, jednotková cena musí být oceněna 1Kč 2000000=2 000 000.000 [A]	KČ	2 000 000,000	0,000	-2000000,000	1,000	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-100,00%
5	02750	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ opatření pro ochranu případně se vyskytujících inženýrských sítí I=1.000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,000	17132,000	17 132,00	0,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00%
6	02780	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNEBO ZEMNÍKY A SKLÁDKY I=1.000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,000	57107,000	57 107,00	0,00	0,00	57 107,00	0,00	0,00%
7	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000	6638,000	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00	0,00	0,00%
8	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření pro projekt RDS I=1.000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,000	21701,000	21 701,00	0,00	0,00	21 701,00	0,00	0,00%
9	02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zpracování DSPS včetně zaměření I=1.000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,000	36549,000	36 549,00	0,00	0,00	36 549,00	0,00	0,00%
10	02911c	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškeré vytyčovací práce I=1.000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,000	132488,000	132 488,00	0,00	0,00	132 488,00	0,00	0,00%
11	02914R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ síť stabilizovaných bodů tvořící základní rámec pro zavedení referenčních souřadnicových systémů (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), které umožňují jednoznačné polohové a výškové zajištění stavby v průběhu realizace i během jejího provozu. - návrh, zřízení I=1.000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,000	11421,000	11 421,00	0,00	0,00	11 421,00	0,00	0,00%
12	02930a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KAMEN dle požadavku investora I=1.000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,000	17132,000	17 132,00	0,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00%
13	02930b	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA dle požadavku investora I=1.000 [A]	KUS	1,000	0,000	-1,000	17132,000	17 132,00	-17 132,00	0,00	0,00	-17 132,00	-100,00%
14	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	571071,000	571 071,00	0,00	0,00	571 071,00	0,00	0,00%

		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi 1=1.000 [A]											
15	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	62818,000	62 818,00	0,00	0,00	62 818,00	0,00	0,00%
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi 1=1.000 [A]											
16	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	2,000	0,000	8566,000	17 132,00	0,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00%
		Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle 2=2.000 [A]											
17	02992	PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	34264,000	34 264,00	0,00	0,00	34 264,00	0,00	0,00%
		dle požadavku investora 1=1.000 [A]											
18	03100a	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	17703,000	17 703,00	0,00	0,00	17 703,00	0,00	0,00%
		1=1.000 [A]											
19	03100b	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ	KPL	1,000	1,000	0,000	17132,000	17 132,00	0,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00%
		1=1.000 [A]											
20	03100c	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	5711,000	5 711,00	0,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00%
21	0331R	PROVOZNÍ VLIVY	KPL	1,000	1,000	0,000	90682,000	90 682,00	0,00	0,00	90 682,00	0,00	0,00%
		ztížený pohyb vozidel vlivem silničního provozu (tzv. rušení provozem) 1=1.000 [A]											
22	04810a	VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI	KPL	1,000	1,000	0,000	5711,000	5 711,00	0,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00%
		dle požadavku investora 1=1.000 [A]											
23	04810b	ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY	KPL	1,000	1,000	0,000	5711,000	5 711,00	0,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00%
		dle požadavku investora 1=1.000 [A]											
		Celkem					3 401 663,00	- 2 017 132,00	0,00	0,00	1 384 531,00	- 2 017 132,00	

Zápis z kontrolního dne II/268 okružní křižovatka s větví D10

Kontrolní den	
číslo	4
konaný dne	18.05.2022
Účastníci	
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1	

Zpráva o průběhu výstavby

plnění věcného harmonogramu
popis provedených prací

Práce probíhají dle předloženého HMG

I. Etapa

Probíhají práce na VO

Provedena pokládka asfaltových hutněných vrstev ACP + ACL

Předpoklad pokládky obrusné vrstvy 23.5.2022

II. Etapa

Provedeno odfrézování zbylých asfaltových vrstev

Provedeno odtěžení konstrukčních vrstev a výměna aktivní zóny

Provedeny práce na konstrukčních vrstvách vozovky vč. zkoušek dle KZP

Probíhají práce na VO

Probíhá pokládka příkopových tvárnic

Provedeny práce na dělicích ostrůvkách a zpevněném prstenci

Provedena pokládka asfaltových hutněných vrstev ACP + ACL + ACO

Probíhají práce na terénních úpravách

finanční plnění

Odsouhlasena fakturace za 03/2022

Odsouhlasena fakturace za 04/2022

fotodokumentace

Pořizována průběžně

Kontrola kvality

Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu

Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD.

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací

Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.

Vyhodnocení provedených zkoušek

TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.

Vyhodnocení výsledků geodetického měření

-

Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)

Viz. KZP

Stav BOZP a PO

Informační tabule rozmístěny, oznámení OIP a SP vyvěšeno, označení stavby průběžně udržováno.

Různé

Zhotovitel upozornil na opožděné dodávky materiálu (žulové obruby) s ohledem na aktuální situaci. Zástupce Objednatele a Zhotovitele odsouhlasili neprovádění položky objízdných tras (byla využívána komunikace II/268 v místě stavby) a Objednatel nepožaduje osazení pamětní desky. Tyto položky budou odečteny v rámci ZBV a tímto zástupce Objednatele vydává pokyn ke zpracování a předložení ZBV.

Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
1.	DZ	Zhotovitel prověří u projektanta polohu velkoplošného dopravního značení na příjezdové větvi ze směru od Mimoně.	Ano


Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín

Datum konání příštího KD

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání. V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.

Zapsal Bc. Pavel Janata, TDS

 Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo 4		konaný dne 18.05.2022	
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Marek Hanuš	KSÚS, investiční technik		
Lenka Chmelová	KSÚS, Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště		
Bc. Pavel Janata	TDS, IBR Consulting		
Jan Novotný	TDS, IBR Consulting		
Jiří Šnajdr	KooBOZP, IBR Consulting		
Ing. Jan Lukšo	COLAS CZ		
D,TTA,EM	CR PROJEKT		

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Ev.č.: 1010/2022/PJ

Věc: Vyjádření TDS k odečtu položek objízdných tras a pamětní desky

Vážený pane Hanuši,

dovoluji si zaslat Vám vyjádření TDS k odečtu položek objízdných tras a pamětní desky, na akci „II/268 okružní křižovatka s větví D10“.

- **Oprava objízdných tras:** Na kontrolním dni č.4 zástupce Objednatele a Zhotovitele odsouhlasili neprovádění položky objízdných tras. V rámci objízdných tras byla výhradně využívána komunikace II/268 v místě stavby a doporučuji tuto položku odečíst.
- **Pamětní deska:** Na kontrolním dni č.4 zástupce Objednatele oznámil, že nepožaduje osazení pamětní desky. K tomuto odečtu nemám připomínek.

Přílohy:

- Zápis z kontrolního dne č.4

S pozdravem

Ing. Pavel Janata, TDS