

# Dodatek č. 1

K prováděcí smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) mezi:

## **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním  
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
č. smlouvy: S-2337/00066001/2021  
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

## **Společnost Kněžves – Svojetín**

Se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
Bankovní spojení: 9196572/0800

Složená ze společností:

**HERKUL a.s.** (vedoucí společník, správce)

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. :

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

zastoupená: Ing. Šárkou Bukovskou, předsedkyní představenstva  
Ing. Michalem Klimešem, členem představenstva  
Zbyňkem Matysem, členem představenstva

(společnost zastupuje předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva)

a

**Silnice Topolany a.s.** (společník 2)

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

zastoupená: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva  
(zastupuje samostatně)

č. smlouvy: 210338011

dále jen „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

#### **Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 07. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/227 a II/221 Kněžveses – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

#### **Překážka č. 1 – nemožnost provádět stavební práce v důsledku nevydání dopravně inženýrského opatření:**

Vzhledem k tomu, že nebyla povolena uzavírka silnice č. II/227 v úseku I/6 Kněžveses nutná pro realizaci stavebních prací, došlo ke zpoždění s realizací stavební činnosti z důvodu nikoli na straně Zhotovitele. Uzavírka nebyla ze strany Městského úřadu Rakovník, odbor dopravy, povolena z důvodu využívání dané komunikace jako objízdné trasy pro více povolených uzavírek, konkrétně pro povolenou uzavírku silnice č. I/27 (uzavírka byla povolena do 30. 4. 2022) a pro povolenou uzavírku silnice č. II/228 v obci Oráčov (uzavírka byla povolena do 31. 10. 2022). Městský úřad Rakovník vydal příslušná dopravně inženýrská opatření pro uzavírku silnice č. II/227 v k. ú. Kněžveses u Rakovníka se zpožděním více než 5 měsíců.

#### **Překážka č. 2 - kolize stavebních prací v rámci Díla s realizací výstavby splaškové kanalizace v obci Svojetín:**

Dále ke zpoždění s realizací stavebních prací došlo z důvodů na straně obce Svojetín. Obě Smluvní strany byly po předání staveniště obcí Svojetín vyrozuměny o tom, že v roce 2022 bude v obci Svojetín realizována splašková kanalizace, která bude v kolizi s realizací Díla. Realizace kanalizace musela předcházet realizaci Díla. Při následné stavební činnosti muselo navíc docházet ke koordinaci realizace Díla a realizace splaškové kanalizace, což způsobilo značné zpomalení a prodloužení provádění stavebních prací na Díle. Ke zpomalení realizace Díla tak došlo z důvodů nikoli na straně Zhotovitele.

Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že zpožděním realizace Díla v důsledku Překážky č. 1 a Překážky č. 2 nedošlo k prodloužení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla nebo s kompletním provedením a dokončením Díla dle původního termínu dle Smlouvy.

## **Článek I.**

### **Předmět Dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4. Doba a místo plnění odst. 4.1 Smlouvy se mění a nově zní:  
*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31. července 2023*
2. Smluvní strany dále přistupují k nahrazení Přílohy č. 5 Smlouvy (Časový plán výstavby – časový harmonogram) aktualizovaným dokumentem, který je Přílohou č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že je jí znám.

Přílohy:

1. Harmonogram prací Kněževes
2. Harmonogram prací Svojetín

V Říčanech

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

V Obrnicích

Za Společnost Kněžves – Svojetín  
HERKUL a.s.  
Ing. Šárka Bukovská, předsedkyně  
představenstva

Za Společnost Kněžves – Svojetín  
HERKUL a.s.  
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

## Kněževs - Svojetín HMG aktualizace 30.6.2022

II/227 a II/221 Svojetín	X.22					XI.22				XII.22					I.23				II.23				III.23					IV.23				V.23					VI.23				VII.23											
Týdny	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4								
<b>II/227 Etapa 3a - Svojetín směr Žatec - extravilán</b>																																																				
Návrh a schválení DIO																																																				
Frézování plochy + sanace																																																				
Sanace krajnic																																																				
Reprofilace povrchu																																																				
Recyklace za studena																																																				
ACP 16+																																																				
ACO 11+																																																				
Krajnice																																																				
Čištění příkopů																																																				
Ohumusování																																																				
Svislé a vodorovné dopravní značení																																																				
Svodidla																																																				
<b>Propustek 3,986 km - nový</b>																																																				
Výkopy, bourání, betonové prahy																																																				
Osazení nového potrubí, zásypy, svahová čela																																																				
<b>Pokračování prací na kanalizaci firmy Zepris ve Svojetíně směr Blšany - zhruba mezi 11/22 až 01/23</b>																																																				
<b>II/227 Etapa 3c - Svojetín směr Žatec - intravilán</b>																																																				
Reprofilace povrchu																																																				
Recyklace za studena																																																				
Bourání a pokládka obrub a uličních vpustí																																																				
ACP 16+																																																				
ACO 11+																																																				
Svislé a vodorovné dopravní značení																																																				
<b>II/227 Etapa 1c - Svojetín směr Blšany - intravilán</b>																																																				
Frézování plochy																																																				
Reprofilace povrchu																																																				
Recyklace za studena																																																				
ACP 16+																																																				
ACO 11+																																																				
Krajnice																																																				
Ohumusování																																																				
Svislé a vodorovné dopravní značení																																																				

Kněževés - Svojetín HMG aktualizace 27.09.2022

II/227 Kněževés	9	X.22				XI.22					XII.22				III.23					IV.23				V.23					VI.23				VII.23							
	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4				
<b>II/227 Etapa 2 - Kněževés - intravilán 0,000 - 1,187 km</b>																																								
Frézování plochy; 0,770 - 1,187 km																																								
Obruby																																								
Uliční vpusti + výměna armatur + úprava hrnků																																								
Ohumusování																																								
Sanace krajnic; 0,770 - 1,187 km																																								
Reprofilace povrchu ; 0,770 - 1,187 km																																								
Recyklace za studena; 0,770 - 1,187 km																																								
Tech .pauza 0,770 - 1,187 km																																								
ACP 22+																																								
ACP 16+ 0,770 - 1,187 km																																								
ACL 16+ 0,770 - 1,187 km																																								
ACO 11+ 0,000 - 0,360 km																																								
Krajnice																																								
Svislé a vodorovné dopravní značení																																								
<b>II/227 Etapa 1 - Kněževés - extravilán ;1,187 - 2,653 Km</b>																																								
<b>Příprava území</b>																																								
Frézování plochy; 1,187 -2,653 km																																								
Sanace krajnic																																								
Čištění příkopů																																								
Reprofilace povrchu																																								
Recyklace za studena																																								
ACP 22+																																								
ACL 16+																																								
ACO 11+																																								
Krajnice																																								
Ohumusování																																								
Svislé a vodorovné dopravní značení																																								
<b>Propustek 1,240 km - sanace</b>																																								
<b>Propustek 1,596 km - sanace</b>																																								
<b>Propustek 1,653 km - sanace</b>																																								
<b>Propustek 1,205 km - sanace</b>																																								
<b>Svodidla</b>																																								