

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3245/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČ: 274 30 774
DIČ: CZ27430774
zápis v OR: Městský soud v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
jejímž jménem jedná: Ing. Radek Kozák

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/00517 Nučice – Rudná, oprava komunikace“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 7 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. Vzhledem k ostatním již probíhajícím opravám v této lokalitě a s tím souvisejícími omezeními provozu se nepovedlo získat souhlas s úplnou uzavírkou ze strany provozovatele autobusové dopravy, bez tohoto souhlasu není možno získat rozhodnutí o uzavírce silnice od příslušného silničního správního úřadu a také s ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 30.4.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně objednatele nebo TDI. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9.1. Smlouvy a to následujícím způsobem:

„Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 18-12-2017

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborevská 11 150 24 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00223001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Písku dne 12.12.2017

Zhotovitel:

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495 397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

Ing. Radek Kozák zastupující společnost Rekoskov s.r.o. při výkonu funkce komplementáře společnosti ROBSTAV stavby k.s.