

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Havarijní oprava mostu ev.č. 00518-0 u obce Rudná 3. část –
stavební nehavarijní oprava mostu**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

DIO/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: BM CONSTRUCTION, SPOL. S R.O.
U Klubu 1741/5, Praha 4 - Modřany, 143 00
IČ:28498771

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2.	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-189 600,00	0,00	-189 600,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-189 600,00	0,00	-189 600,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Havarijní oprava mostu ev.č. 00518-0 u obce Rudná 3. část – stavební nehavarijní oprava mostu
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dopravné inženýrské opatření

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:

DIO/1

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 297/00066001/2017 a zhotovitel č.: 170625 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.9.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: BM CONSTRUCTION, SPOL. S R.O., U Klubu 1741/5, Praha 4 - Modřany, 143 00; IČ:28498771

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	počet listů	1
2. Změnový list	počet listů	1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	počet listů	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	počet listů	1
5. Přehled zařazení změn do skupin	počet listů	1
6. Přehled dalších dokladů	počet listů	1
7. Další doklady	počet listů	4

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Z jednání dne 5.10.2017 viz záznam (Příloha č. 1a,b - dřevěná podlaha) vyplynulo, že není možné s ohledem na období provádění rekonstrukce mostu provést dlouhodobou uzavírku dálnice D5 potřebnou pro zajištění bezpečnosti účastníků provozu na dálnici v průběhu provedení podbednění nosné konstrukce. Bylo dohodnuto, že potřebná ochrana bude tvořena dočasnými dřevěnými podlahami umístěnými na spodní pásnici ocelové konstrukce mostu. Tyto práce jsou zahrnuty do ZBV SO 202. Přejezd na dálnici D5 nebude z tohoto důvodu realizován. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčená položka je podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-189 600,00	0,00	-189 600,00	189 600,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): BH Construction, spol. s r.c.jméno	Ing. Michal Vrána	datum 12.12.2017	podpis
Projektant (autorský dozor): PONTEX spol. s r.o. jméno	Ing. Martin Havlík	datum 12.12.2017	podpis
Stavební dozor: IBH spol. s r.o. jméno	Ing. Jan Torner	datum 14.12.2017	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí mostních techniků jméno	p. Miroslav Dostál	datum 19.12.2017	podpis
mostní technik jméno	p. Miroslav Knopp	datum 19.12.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum 19-12-2017	podpis
Zhotovitel jméno	Ing. Michal Pánek, MBA	datum 12.12.17	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	Havarijní oprava mostu ev.č. 00518-0 u obce Rudná 3. část – stavební nehavarijní oprava mostu
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	DIO/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
444 600,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	444 600,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-189 600,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-189 600,00	255 000,00	-189 600,00	-42,65%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
BH Construction, spol. s r.o.

souhlasím Ing. Michal Vrána

18. 12. 2017

Projektant (autorský dozor):
PONTEX spol. s r.o.

souhlasím Ing. Martin Havlík

18. 12. 2017

Stavební dozor:
IBH spol. s r.o.

souhlasím Ing. Jan Torner

19. 12. 2017

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK - mostní technik

souhlasím p. Miroslav Knopp

19. 12. 2017

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím p. Miroslav Dostál

19. 12. 2017

Poděbradova 3178
272 01 KLADNO
IBH spol. s r.o. IČ: 475 40 966
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského území
M. Knopp (114)
Královská organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00006001 IČ: CZ00066001

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: Havarijní oprava mostu ev.č. 00518-0 u obce Rudná 3. část – stavební

nehavarijní oprava mostu

Číslo a název SO/PS: SO DIO Dopravně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: SO DIO Dopravně inženýrská opatření

ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	01.	PROVIZORNÍ PŘEJEZD SDP - ODSTRANĚNÍ	M2	240,00	0,00	-240,00	790,00	189 600,00	-189 600,00	0,00	0,00	-189 600,00	-100,00%
2	02.	ETAPA I	KUS	1,00	1,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
3	03.	ETAPA II	KUS	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
4	04.	ETAPA III	KUS	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Celkem								444 600,00	- 189 600,00	0,00	255 000,00	- 189 600,00	-42,65%

BM Construction, spol. s r. o.

U Klubu 1741/5

143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 28498771, DIČ: CZ28498771

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje

inženýrská organizace

Bobrovská 11 - 150 21 Praha

IČO: 00068001 DIČ: CZ00068001

IBH
Poděbradova 3176
272 01 KLADNO
IČO: 475 40 583

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Havarijní oprava mostu ev.č. 00518-0 u obce Rudná 3. část – stavební nehavarijní oprava mostu

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	4 577 110,69
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 583 124,31
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	121,98%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	SO DIO Dopravně inženýrská opatření	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	4,14%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 006 013,62
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	21,98%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 373 133,21

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,26%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 385 213,62
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 288 555,35

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 0 Kč	0,00
14=142688000-37		0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvidanost				- 4 - Nezbytnost					- 5 - Změny de minimis		
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 688 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		Havarijní oprava mostu ev.č. 00518-0 u obce Rudná 3. část – stavební nehavarijní oprava mostu	- 189 600,00	1 195 613,62	1 006 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 189 600,00	1 195 613,62	26,12%	1 006 013,62	1 385 213,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
202	1	Nehavarijní oprava části mostu/zřízení dřevěné podlahy, úprava ložisek, přeložky kabelů	0,00	1 195 613,62	1 195 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 613,62	26,12%	1 195 613,62	1 195 613,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
DIO	2	Dopravně inženýrská opatření/odstranění provizorního přejezdu - odpočet	- 189 600,00	0,00	- 189 600,00							- 189 600,00	0,00	0,00%	-189 600,00	189 600,00							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Příloha č.6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	Havarijní oprava mostu ev.č. 00518-0 u obce Rudná 3. část – stavební nehavarijní oprava mostu
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO DIO Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	DIO/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Příloha č. 1a - Zápis o projednání - dřevěná podlaha z 5. 10. 2017	1	
Příloha č. 1b - Vyjádření projektanta - dřevěná podlaha z 14. 11. 2017	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	4	

Zápis o projednání zajištění ochrany účastníků provozu na D5 v průběhu provádění prací

„Havarijní oprava mostu ev.č. 00518-0 u obce Rudná“

konaného dne 5.10.2017

Na dnešním kontrolním dni stavby za účasti zástupce ŘSD ČR pána Mgr. Skovajsa bylo sděleno, že není v současné době možné provést dlouhodobou uzavírku dálnice D5 v počtu min 2 x 7 dní po částech šířky dálničního tělesa, která by byla potřebná pro zajištění bezpečnosti účastníků provozu na dálnici v průběhu provádění prací na podbednění spřahující železobetonové desky a zmonolitnění nové a stávající ŽB desky a s níž se počítalo v zadávací dokumentaci stavby.

Pro zajištění bezpečnosti účastníků provozu bylo nutné zřídit dočasnou dřevěnou mostní podlahu z konzolových ramenátů uchycených o svislici krajního ocelového nosníku šířky 1m, nosníků GT délky 3,3 m a fošen tl 50 mm umístěných na dolní pásnici v šířce 2 x 3,3 m. Dále bude na podlaze umístěna ochranná plachta z textilie, která zabrání propadu malých částí vybouraného materiálu ze stávající betonové konstrukce mostu a odpadu z tryskání stávající ocelové konstrukce před provedením PKO.

Jedná se o změnu postupu výstavby vyvolanou momentálními možnostmi omezení dopravy na dálnici. Z hlediska zadávací dokumentace se tak jedná o změnu nahrazující část dopravních patření na dálnici (provedení přejezdu SDP). Výše uvedené práce nejsou součástí vedlejších nákladů a budou zahrnuty do ZBV stavby. Do ZBV stavby budou taktéž zahrnuty méně práce odečtením položky provizorního přejezdu, který z důvodu zajištění ochrany účastníků provozu na dálnici dočasnou dřevěnou podlahou a ochranou plachtou z textilie nebude nutné realizovat.

S uvedeným souhlasí:

ŘSD ČR:

Mgr. Ján Skovajsa

Mgr. Ján Skovajsa

BH Construction spol. s r.o.

Ing. Michal Pánek

BM Construction, spol. s r.o.

U Klubu 1741/5

143 00 Praha 4 - Modřany ①

ČO: 28498771, DIČ: CZ28498771

TDI:

Ing. Jan Torner

IBH Poděbradova 3178
278 01 KLADNO
ČO: 475 40

KSÚS:

p. Miroslav Knopp

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 114
právní organizace

Zborovská 11 50 01 Praha 5
ČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Výše popsané práce nejsou zahrnuty do soupisu prací pro druhou etapu rekonstrukce mostu a budou součástí ZBV.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Ing. Martin Havlík
TEL.: 602 619 782
E-MAIL: havlik@pontex.cz

MÍSTO, DATUM: Praha, 14.11.2017
Čj.:

BH Construction spol. s r.o.

Ing. Michal Pánek
U Klubu 1741/5
143 00 Praha 4

Akce: Havarijní oprava mostu ev. č. 00518-0 u obce Rudná
Objekt:
Věc: **ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY**
PODLAHA BEDNĚNÍ BETONOVÉ ČÁSTI NK

Na základě projednání dopravních opatření se zástupci ŘSD není možno s ohledem na období provádění prací realizovat postup výstavby tak, jak byl navržen v dokumentaci PDPS, i když toto technické řešení bylo předběžně ŘSD schváleno. S ohledem na období provádění nesouhlasí ŘSD s provedením dopravních omezení, což vyplynulo z jednání na ŘSD 05.10.2017. V návaznosti na to bylo nutno navrhnout alternativní postup výstavby.

Jako jediné možné řešení bylo navrženo provést pod nosnou konstrukcí ochrannou konstrukci, která umožní provádění prací bez podstatného omezení provozu na dálnici. Tu je potřeba realizovat tak, aby tvořila ochranu před pádem materiálu, pracovních prostředků, ale i proti zatečení vody při betonáži a následném ošetřování betonu atd. Proto je navržena jako řešení pevná podlaha doplněná o nepropustnou vrstvu.

Uvedené technické řešení na straně jedné znamená doplnit konstrukci podlahy, na straně druhé nebudou realizována některá předpokládaná dopravní opatření.

Uvedenou úpravu nebylo možno předpokládat, ŘSD původní koncepci odsouhlasilo, ale s ohledem na období, kdy je stavba prováděna, nebyl z jeho strany dán souhlas s omezením provozu v původně dohodnutém rozsahu.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
S pozdravem
pěvecká organizace (114)
Zborovská 11, 150 21, Praha 5
ČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-7-

Ing. Martin Havlík
hlavní projektant
Pontex s.r.o.

IBH Poděbradova 3178
272 01 KLAUNOV
IČ: 475 40 966 3
BM Construction, spol. s r.o.
U Klubu 1741/5
143 00 Praha 4 - Modřany
ČO: 28498771, DIČ: CZ28498771

Strana 1/1

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300
GE Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel: Ing. Václav Hvizdal tel.: +420-244 462 219
Ing. Milan Kalný tel.: +420-244 462 231
Ing. Vladislav Vodlčka tel.: +420-244 462 277
sekretariát: tel.: +420-241 096 735 fax: +420-244 461 038
ústředna: tel.: +420-241 096 700 e-mail: pontex@pontex.cz

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

BH Construction spol. s r.o.

Ing. Michal Pánek
U Klubu 1741/5
143 00 Praha 4

„ Havarijní oprava mostu ev.č. 00518 – 0 u obce Rudná“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 297/00066001/2017, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinnosti objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tři nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

žádáme o změnu rozsahu díla, který se nemohl předvídat. Na základě projednání dopravních opatření se zástupci ŘSD není možno s ohledem na období provádění prací realizovat postup výstavby tak, jak byl navržen v dokumentaci PDPS, i když toto technické řešení bylo předběžně ŘSD schváleno. S ohledem na období provádění nesouhlasí ŘSD s provedením dopravních omezení, což vyplynulo z jednání na ŘSD 05.10.2017. V návaznosti na to bylo nutno navrhnout alternativní postup výstavby.

Jako jediné možné řešení bylo navrženo provést pod nosnou konstrukcí ochrannou konstrukci, která umožní provádění prací bez podstatného omezení provozu na dálnici. Tu je potřeba realizovat tak, aby tvořila ochranu před pádem materiálu, pracovních prostředků, ale i proti zatečení vody při betonáži a následném ošetřování betonu atd. Proto je navržena jako řešení pevná podlaha doplněná o nepropustnou vrstvu.

Uvedené technické řešení na straně jedné znamená doplnit konstrukci podlahy, na straně druhé nebudou realizována některá předpokládaná dopravní opatření.