

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Všeobecné a přípravné položky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:

DOT servis s.r.o.

Jeremenkova 1835/106, 140 00, Praha 4

IČ: 28893492

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-10 500,00	0,00	-10 500,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00








Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-10 500,00	0,00	-10 500,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a přípravné položky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 4	
Strany smlouvy o dílo č. 663/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12. 12 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: DOT servis, s.r.o., Jeremenkova 1835/106, 140 00, Praha 4			
<u>Přílohy Změnového listu</u>	Paré č	Příjemce	
1 Krycí list	1	počet listů	
2 Změnový list	1	počet listů	
3 Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	
4 Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	
5 Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	
6 Přehled dalších dokladů	1	počet listů	
7 Další doklady	1	počet listů	
	1	Objednatel	
	2	Zhotovitel	
	3	TDI	
	4	Projektant	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
Po obnovení stávajících konstrukcí na úroveň uložení nových úložných prahu bylo zjištěno, že stav stávajících opěr neodpovídá předpokladům projektu k provedení nových úložných prahů a uložení nové nosné konstrukce. Proto bylo nutné dopracovat realizační dokumentaci stavby v podrobnostech dle TKP včetně geodetického zaměření a aktualizovaného havarijního a povodňového plánu.			
Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.			
Údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-10 500,00	0,00	-10 500,00	10 500,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Petr Vaja	datum 23-11-2017 podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Svěrková Alena	datum 23-11-2017 podpis 
Technický dozor investora	jméno	Jaroslav Sommer	datum 23-11-2017 podpis 
Supervize:	jméno	xxx	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Slavomír Kellner	datum 23-11-2017 podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum 23-11-2017 podpis 
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kaftan	datum 23-11-2017 podpis 
		Číslo paré:	

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby: Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a přípravné položky		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
517 500,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	517 500,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-10 500,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-10 500,00	507 000,00	-10 500,00	-2,03%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Vaja souhlasím
 Projektant (autorský dozor): Ing. Alena Svěrková souhlasím
 Stavební dozor: Jaroslav Sommer souhlasím
 Zástupce Objednatel: Slavomír Kellner souhlasím
 Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Miroslav Dostál souhlasím

20 -11- 2017

20 -11- 2017

20 -11- 2017

20 -11- 2017

20 -11- 2017



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Evidenční číslo a název stavby: 15029 Oprava mostu ev.č. 1028-1, Most přes potok v obci Drážkov

Číslo a název SO/PS: SO 000 - Všeobecná a přípravné položky

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	027111	PROVIZORNÍ OBJÍZDKY - ZŘÍZENÍ Passportizace, údržba a oprava objízdných tras po místních komunikacích PROVIZORNÍ POLOŽKA	M2	210,000	210,000	0,000	50,00	10 500,00	- 10 500,00	0,00	0,00	- 10 500,00	- 100,00
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Nefunkční zařízení bude zrušeno - odhalení a prověření výskytu případných funkčních vedení - odstranění nefunkční kabelové chráničky vč. betonových podpěrných sloupů	KČ	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ veškeré geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby	KČ	1,000	1,300	0,300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	26 000,00	6 000,00	30,00
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů 4x tiskem	SOU B	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
5	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ zřízené podmínky výstavby - technická a bezpečnostní opatření z titulu stavby v korytě vodoteče	KČ	1,000	1,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA přemístění božích muk (kamenný podstavec s kovovým křížem) trvalé přemístění do vzd. cca 30 m komplet vč. demontáže, uložení a osazení	KČ	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
7	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
8	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS realizační dokumentace stavby v podrobnostech dle TKP včetně aktualizovaného havarijního a povodňového plánu	KČ	1,000	1,300	0,300	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	156 000,00	36 000,00	30,00
9	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
10	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
11	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,000	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	- 0,00	0,00
12	03100	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ veškeré náklady zhotovitele na zařízení staveniště, jeho zabezpečení, zřízení, provoz a demontáž	KČ	1,000	1,000	0,000	150 000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Cellkem						475 500,00	-10 500,00	42 000,00	507 000,00	31 500,00	6,62

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4	
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné a přípravné položky	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	1	

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

DOT servis s.r.o.
Jeremenkova 1835/106,
140 00 Praha 4

„Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Dražkov“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 614/00066001/2016, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je takovému případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 000 Všeobecné a přípravné položky:

Pasportizace a oprava objízdných tras byla provedena v rámci údržby komunikace III/1028. Došlo ke snížení rozsahu díla.

SO 201 Most

Při provádění zemních prací nebylo nutné provést zaberanění štětových stěn a následně jejich vytažení. Došlo ke snížení rozsahu díla.

Všechny výše popsané změny vyplynuly ze skutečností, která vyplynuly až při provádění stavebních prací a nemohly být při zpracování ZDS známy.

V Benešově 8.11.2017

Slavomír Kellner
Mostní technik

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00000000

