

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3454/00066001/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: 52/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Transbeton Bohemia s.r.o.

se sídlem: Parlérova 37, 280 02 Kolín

IČ: 27083403

DIČ: CZ27083403

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95001

Jednající: Martin Kronus, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Martin Kronus, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00331 Vrchotovy Janovice - Optimalizace**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 4 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by mělo probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek a dále s ohledem na uplatnění dodatečných požadavků ze strany Městyse Vrchotovy Janovice a nemožnosti projednat DIO, není možné pokračovat v plnění Díla, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. a 4.2. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. písm. a) a c) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek, avšak nejpozději do 30.4.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně objednatele nebo TDI.
2. Smluvní strany se dále v souladu s čl. 4.2 písm. e) Smlouvy dohodly na prodloužení doby plnění Díla s ohledem na požadavek Městyse Vrchotovy Janovice na výškovou úpravu uličních vstupů a vpustí v rozsahu cca 95 ks.

Čl. 4.1. věta první Smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 6 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **13. 12. 2017**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zhotovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 05045541
DIČ: CZ00060001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Kolíně dne

13. 12. 2017

Zhotovitel:

Transbeton Bohemia, s.r.o.
Parléřova 37, 280 02 Kolín I
IČO: 270 83 403
DIČ: CZ27083403

Transbeton Bohemia s.r.o.
Martin Kronus, jednatel