

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 112/00066001/2017

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Skanska a.s.**

se sídlem: Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8  
IČO: 26271303  
DIČ: CZ26271303  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
jejímž jménem jedná: na základě pověření P/5485/2016  
Milan Pavlík – oblastní manažer Středočeské oblasti  
Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Čechy západ .  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“)

## **I. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1**“ (dále jen „**Dílo**“).

1. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 8 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
2. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně objednatele nebo TDI.
2. Stavba bude ke dni 22.12.2017 spuštěna do předčasného užívání.
3. Dále bude s ohledem na nesouhlas ŘSD ČR kvůli dalším dopravním opatřením na dálnici v zimních měsících prodloužen termín pro dokončení prací do 30.4.2018.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne 21.12.2017  
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Skanska a.s.

Milan Pavlík – oblastní manažer Středočeské oblasti  
Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Čech západ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Křižkova 11  
00066001  
150 21 Praha 5  
DIČ: CZU

SKANSKA Skanska a.s.  
0044 Křižkova 682/34a  
Karlín, 186 00 Praha 8

## Harmonogram - III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1

Činnost / doba trvání	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Přerušení	32	33	34	35		
	15.5.- 21.6.	22.5.- 28.5.	29.5.- 4.6.	5.6.- 11.6.	12.6.- 18.6.	19.6.- 25.6.	26.6.- 2.7.	3.7.- 9.7.	10.7.- 16.7.	17.7.- 23.7.	24.7.- 30.7.	31.7.- 6.8.	7.8.- 13.8.	14.8.- 20.8.	21.8.- 27.8.	28.8.- 3.9.	4.9.- 10.9.	11.9.- 17.9.	18.9.- 24.9.	25.9.- 1.10.	2.10.- 8.10.	9.10.- 15.10.	16.10.- 22.10.	23.10.- 29.10.	30.10.- 5.11.	6.11.- 12.11.	13.11.- 19.11.	20.11.- 26.11.	27.11.- 3.12.	4.12.- 10.12.	11.12.- 17.12.		2.4.- 8.4.	9.4.- 15.4.	16.4.- 22.4.	23.4.- 29.4.		
DIO	I. Etapa	II, III, IV. Etapa	V. Etapa										VI. Etapa	VII. Etapa	VIII. Etapa										IX. Etapa	X. Etapa		XI. Etapa										
Přípravné práce	■																																					
Frézování povrchu	■																																					
Odstranění mostního svršku	■																																					
Demolice stávajícího mostu		■																																				
Zemní práce (Slaný)			■																																			
Zemní práce (Praha)			■	■																																		
Zakládání (Slaný)				■	■																																	
Zakládání (Praha)					■	■																																
Základ P3						■	■																															
Základ P2							■	■																														
Patka P3								■	■																													
Patka P2									■	■																												
Stojka P3										■	■																											
Stojka P2											■	■																										
Vzpěra P3												■	■																									
Vzpěra P2													■	■																								
Příčník P3														■	■																							
Příčník P2															■	■																						
Skruž (Slaný)																■	■																					
Skruž (Praha)																	■	■																				
Bednění NK																		■	■																			
Výztuž NK																			■	■																		
Betonáž NK																					■	■																
Technologická přestávka																																						
Přechodová oblast																																						
Předepnutí NK																																						
Závěrné zidky, přech. desky																																						
Demontáž skruže (bednění)																																						
Mostní závěry																																						
Izolace																																						
Pokládka MA																																						
Římsa - bednění, výztuž																																						
Římsa - betonáž																																						
Římsa - odbednění																																						
Vozovka na předpolí																																						
Odvodnění																																						
Pokládka asf. vrstev																																						
Záchytný systém																																						
SDZ, VDZ																																						
Svahy pod mostem																																						
Teréni úpravy																																						
Vyklizení staveniště																																						

Skanska a.s.: Milan Pavlík  
Ing. Jaroslav Svoboda

*Milán*  
*Jaroslav Svoboda*  
SKANSKA Skanska a.s.  
Křižíkova 692/34a  
Kerlan, 186 00 Praha 8  
0338

KSÚS p.o.: Bc. Michal Šťastný

*Michal Šťastný*  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

TDI: Jaroslav Bíro

*Jaroslav Bíro*