

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo: 3510/00066001/2017**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ – TESAŘSTVÍ MIROSLAV SMOLÍK**

se sídlem: Církvice 66, 281 44 Zásmyky  
IČ: 656 04 059  
DIČ: CZ26203311851

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném v Kutné Hoře, Obor obecní živnostenský úřad v Kutné Hoře  
jejímž jménem jedná Miroslav Smolík

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu stanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Oprava – rekonstrukce střechy KSÚS Poděbrady (administrativní budova a sklad)**“ (dále jen „**Dílo**“) a dále dne 15.12.2017 dodatek č. 1.
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 45 dní od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.


## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 13.02.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně objednatele nebo TDI. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9.1. Smlouvy a to následujícím způsobem:
3. „Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.“

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 24. 01. 2018  
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zborovská 11 100 21 Praha 5  
IČO: 60065001 DIČ: CZ00006001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Církvici dne 24. 1. 2018  
Poskytovatel:

KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ – TESAŘSTVÍ  
MIROSLAV SMOLÍK  
Církvice 66/281 44 Zasmuky  
IČO: 65604059 DIČ: CZ6203311851  
Tel.: 606 953 358  
Email: miroslav.smo@seznam.cz

KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ – TESAŘSTVÍ  
MIROSLAV SMOLÍK  
Miroslav Smolík