

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/114 most Živohošť - Neveklov

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	141 149 935,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	157 595 821,14
2a=2x1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	190 690 943,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	111,65%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,11%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	-2,60%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	15 661 354,69
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	42 344 980,50

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	16,07%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 682 314,66
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	70 574 967,50

12=(37/1)*100	Limit 15 %	21 172 490,25
13=38	Sledování limitu v %	0,66%
14=137366000-37	Hodnota Skupiny 5	136 428 503,17

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)				-2,60%																			
								- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
								Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
			- 3 671 595,49	20 117 481,63	16 445 886,14	0,00	0,00	0,00	- 161 115,51	8 150,12	- 152 965,39	- 3 510 479,98	19 171 834,67	13,58%	15 661 354,69	22 682 314,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	937 496,83	0,66%		
101.1	1	Silnice II/114 / změna svodidel	- 161 115,51	8 150,12	- 152 965,39				- 161 115,51	8 150,12	- 152 965,39														
101.1	2	Silnice II/114 / provedení sond odřezováním	0,00	317 958,90	317 958,90							0,00	317 958,90	0,23%	317 958,90	317 958,90									
101.1	3	Silnice II/114 / předčení podkladních vrstev	0,00	3 579 912,23	3 579 912,23							0,00	3 579 912,23	2,54%	3 579 912,23	3 579 912,23									
101.1	4	Silnice II/114 / sanace úrovně zemní pláně	0,00	3 338 685,77	3 338 685,77							0,00	3 338 685,77	2,37%	3 338 685,77	3 338 685,77									
101.1	5	Silnice II/114 / propustky	0,00	464 452,45	464 452,45							0,00	464 452,45	0,33%	464 452,45	464 452,45									
806	6a	Vegetační úpravy / změny ve vysazování stromů a keřů	- 824 010,00	175 500,00	- 648 510,00							- 824 010,00	175 500,00	0,12%	-648 510,00	999 510,00									
020	6b	Příprava území / snížení rozsahu kácení stromů	- 153 883,70	0,00	- 153 883,70							- 153 883,70	0,00	0,00%	-153 883,70	153 883,70									
101.1/6	7	Silnice II/114 / sanace podkladních vrstev úrovně zemní pláně v km 4,750-5,600	0,00	4 840 629,46	4 840 629,46							0,00	4 840 629,46	3,43%	4 840 629,46	4 840 629,46									
101.1/7	8a	Silnice II/114 / Sanace podkladních vrstev a oprava odvodnění v obci Břevnice	- 155 525,10	1 167 689,03	1 012 163,94							- 155 525,10	1 167 689,03	0,83%	1 012 163,94	1 323 214,13									
101.2	8b	Silnice II/114 - část opravy / Sanace podkladních vrstev a oprava odvodnění v obci Břevnice	- 142 689,62	637 584,15	494 894,53							- 142 689,62	637 584,15	0,45%	494 894,53	780 273,77									
101.3	8c	Silnice II/114 - část opravy / Sanace podkladních vrstev a oprava odvodnění v obci Břevnice	- 211 554,33	921 664,59	710 110,26							- 211 554,33	921 664,59	0,65%	710 110,26	1 133 218,92									
101.1/8	9a	Silnice II/114 / Zlepšení konstrukčních vrstev komunikace a sanace armovaného svahu v obci Stranný	- 1 121 036,24	2 879 556,16	1 758 519,92							- 1 121 036,24	2 879 556,16	2,04%	1 758 519,92	4 000 592,40									
101.2/2	9b	Silnice II/114 - část opravy / Zlepšení konstrukčních vrstev komunikace a sanace armovaného svahu v obci Stranný	- 448 971,85	375 685,45	- 73 286,40							- 448 971,85	375 685,45	0,27%	-73 286,40	824 657,30									
101.3/2	9c	Silnice II/114 - část opravy / Zlepšení konstrukčních vrstev komunikace a sanace armovaného svahu v obci Stranný	- 452 809,15	472 516,48	19 707,33							- 452 809,15	472 516,48	0,33%	19 707,33	925 325,63									
101.1/9	10	Silnice II/114 / vodorovné dopravní značení plastem	0,00	937 496,83	937 496,83																	937 496,83	0,66%		