

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 668/00066001/2016

Číslo smlouvy Zhotovitele: SD/Z/01/17

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

IMPERCOMM, spol. s r.o.

se sídlem: Trojská 79/14, 182 00 Praha 8

IČ: 49446479

DIČ: CZ49446479

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 108569

Jednající: Ing. Miroslav Urbanec, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Urbanec, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky a dále dne 09.05.2017 dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek č. 1**“) s názvem „**III/23638 Studeněves, rekonstrukce mostu ev.č. 23638-3**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 30.4.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně Objednatele nebo TDI. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **18. 01. 2018**
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel: **18.1.2018**

IMPERCOMM, spol. s r.o.
Trojská 79/14, 182 00 Praha 8
IČ 49446479


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


IMPERCOMM, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Urbanec, jednatel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Trojská 14, 182 01 Praha 8
IČ: 49446479 DIČ: CZ49446479