

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-8961 /DOP/2016
č. Zhotovitele 11-6135-0100 (dále jen Smlouva)

„II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice“

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 4440000221/6000

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic,
a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: Společnost „II/112 Struhařov – SH + SP“

Společník 1: **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Vedoucí člen společnosti na základě plné moci a smlouvy o společnosti

se sídlem: Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Statut. orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

ZASTOUPENÝ: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy
dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4

číslo účtu: 1700041/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

Společník 2: **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a. 130 80

zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčem, místopředsedou představenstva

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 51-2489990247/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

dále jen „**Zhotovitel**“

I. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem ke skutečnosti, že při přípravě stavby bylo zjištěno, že silnice II/112 zasahuje svým příslušenstvím do velkého množství soukromých pozemků a část vlastníků nereaguje, případně nesouhlasí se stavbou, bylo vzhledem ke složitosti majetkoprávního vypořádání všech pozemků dotčených stavbou na žádost zástupce objednatele na jednáních dne 31.7.2017 a 17.10.2017 dohodnuto rozdělení projektové dokumentace na etapy tak, aby byla umožněna realizace dílčích úseků stavby. Smlouva se doplňuje o následující článek:

„2.1.1 Projektová dokumentace se rozděluje do etap takto:

- 1. etapa – přímé úseky:
 - km 0,040 00 – 1,920 00 (od křižovatky u Myslíče k okružní křižovatce u Struhařova)
 - km 2,129 91 – 2,531 98 (od okružní křižovatky u Struhařova k železničnímu přejezdu)
- 2. etapa - křižovatky:
 - km 0,000 00 – 0,040 00 (křižovatka u Myslíče);
 - km 1,920 00 – 2,129 91 (okružní křižovatka u Struhařova)“

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že koncept DUR byl před podáním návrhu na uzavření dodatku již odevzdán, mění se příslušné články Smlouvy následujícím způsobem:

Článek 3.1.1 nové znění:

PD pro Žádost o zúžení rozsahu ÚR – do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 1

Podání Žádosti o změnu rozsahu ÚR – do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 1

Článek 3.1.2 nové znění:

PD pro stavební řízení 1. etapy – do 2 týdnů od podpisu dodatku č.1 k SoD

PD pro stavební řízení 2. etapy – do 120 dnů od vydání ÚR

Článek 3.1.3 nové znění:

PD pro provádění stavby 1. etapy – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

PD pro provádění stavby 2. etapy – do 90 dnů od vydání SP

Článek 3.1.5 nové znění:

Výkaz výměr 1. etapy – do 15 dnů od vydání SP

Výkaz výměr 2. etapy – do 30 dnů od vydání SP

Článek 3.1.6 nové znění:

Položkový rozpočet stavby 1. etapy – do 15 dnů od vydání SP

Položkový rozpočet stavby 2. etapy – do 30 dnů od vydání SP

III.

CENA DÍLA

Na základě vzájemné dohody se rozděluje cena díla sjednaná v článku 5. odst. 5.1 Smlouvy následovně:

Součásti Díla	Cena dle Smlouvy bez DPH	Rozdělení ceny dle dod.1	
		1.etapa (bez DPH)	2.etapa (bez DPH)
Projektová dokumentace pro územní řízení	270.000,- Kč	Odevzdáno / vyfakturováno	Odevzdáno / vyfakturováno
Projektová dokumentace pro stavební řízení	400.000,- Kč	50.000,-	350.000,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	350.000,- Kč	40.000,-	310.000,-
Záborový elaborát	35.000,- Kč	Odevzdáno / vyfakturováno	Odevzdáno / vyfakturováno
Výkaz výměr	20.000,- Kč	4.000,-	16.000,-
Položkový rozpočet stavby	20.000,- Kč	4.000,-	16.000,-
Dokladová část	35.000,- Kč	10.000,-	25.000,-
Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci	50.000,- Kč	50.000,-	0,-
Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	60.000,- Kč	20.000,-	40.000,-
Autorský dozor	250.000,- Kč	80.000,-	170.000,-
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	10.000,- Kč	5.000,-	5.000,-
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	40.000,- Kč	10.000,-	30.000,-
Cena celkem	1.540.000,- Kč	273.000,-	962.000,-

Celková cena díla se nemění.

Celková cena díla bez DPH: 1 540 000,- Kč

DPH: 323 400,- Kč

Celková cena díla vč. DPH: 1 863 400,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a 3 stejnopisy obdrží objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen Radou kraje Usnesením č. 059-43/2017/RK ze dne 11.12.2017

V Praze dne 30. 10. 2017

Praha 19 -02- 2018

Za Zhotovitele

Za Objednatele



[Signature]
Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

[Signature]
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

[Signature]

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha

• Tábořská 31, 140 16 Praha 4

[Signature]