

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-2996/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01
IČO: 477 81 734
DIČ: CZ47781734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva
č. smlouvy: 142-22

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III-1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

Z jednání ohledně uzavírky stavby vzešlo následující:

- 1) v době školního roku není možné stavbu provádět na plnou uzavírku z důvodu nutnosti průjezdu školního autobusu
- 2) plná uzavírka je nutná pro provedení prací spojených se zhotovením nového příčného propustku, recyklace za studena v místě a pokládku asfaltových vrstev.
- 3) práce na opravě opěrné zdi a její římsy vzhledem ke koordinaci s majitelem nemovitosti a nasazení kapacit je naopak vhodné zahájit v plánovaném termínu
- 4) vzhledem k tomu, že při provádění sanace opěrné zdi, dojde k zaslepení stávajícího propustku ze sběrné jímky u rohu domu číslo evidenční 43, bude nutné provést i práce spojené s provedením nové horské vpusti a podélný propustek podél komunikace a odvést srážkové vody, které jsou nyní odváděny touto jímkou a propustkem na pozemek pod opěrnou zdí

Vzhledem ke koordinaci s dalšími stavbami je vhodné provést práce, které jsou možné provést za částečné uzavírky v původně plánovaném termínu a za plné uzavěry stavbu dokončit v období prázdninových měsíců. Tento fakt vychází i ze zápisu z uzavírkové komise, konané dne 3.3.2023 na Městském úřadě Černošice, který je přiložen.

Na základě těchto skutečností se prodlouží doba provádění díla, práce spojené s provedením prací na částečnou uzavírku budou prováděny v původně plánovaném termínu 4 týdny od 20.3.2023. Dokončení prací za plné uzavírky dle zápisu z uzavírkové komise bude koordinováno s dalšími stavbami, předpoklad provedení prací je v období 1.7 - 31.7.2023, na dokončení prací bude nutné provést uzavírku na další 4 týdny.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se smlouva mění následujícím způsobem:

Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí část možných prací za částečné uzavírky do 4 týdnů a následně bude stavba přerušena do doby letních prázdnin. Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli po dokončení prací za úplné uzavírky do 4 týdnů od znovuzahájení prací.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Upravený harmonogram stavby – HMG.

Přílohou č. 2 je Zápis z jednání.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764, Kladno 272 01

IČ: 477 81 734; DIČ: CZ47781734

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 252 214 937 / 0300

Společnost je zapsána v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4964

Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: III-1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění

	rok	2023				Přerušení prací	2023											
		20.III	2	3	4		1	2	3	4								
Předání a převzetí staveniště																		
SO000 VON Vedlejší a ostatní náklady																		
SO101 Silnice III/1025 a úprava odvodnění																		
Všeobecné konstrukce a práce																		
Zemní práce																		
Svislé konstrukce																		
Vodorovné konstrukce																		
Komunikace																		
Přidružená stavební výroba																		
Potrubí																		
Ostatní konstrukce a práce																		
SO251 Sanace opěrné zdi																		
Všeobecné konstrukce a práce																		
Svislé konstrukce																		
Vodorovné konstrukce																		
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů																		
Přidružená stavební výroba																		
Ostatní konstrukce a práce																		
Předání a převzetí díla																		

plánované zahájení stavebních prací
plánované přerušení stavebních prací

plánované znovu zahájení stavebních prací
plánované dokončení stavebních prací

Poznámky:

Realizace etapa I - 20.3.2023 - 4 týdny

Realizace etapa II - předpoklad od 3.7.2023 - 4 týdny - dle schváleného DIO

Z á p i s

**z jednání konaného dne 3.3.2023 v Podskalské 19, Praha 2
ve věci: plánované úplné uzavírky silnice III/1025 v úseku Čisovice - Bojov
v km staničení cca 5,654 – 5,820**

Přítomní dle prezenční listiny

Začátek jednání v 9:30hod

Paní starostka Čisovic Zuzana Kuthanová předložila plnou moc k zastupování v dané věci od starostky Klínce Markéty Polívkové ze dne 1.3.2023 a starostky obce Líšnice Hany Navrátilové ze dne 1.3.2023.

Z předaných informací od zástupců dotčených obcí a ROPID se zjistilo, že po dobu UUZ nelze zajistit autobusovou dopravu dětí do škol. Autobus nemá možnost otočení, i přes snahu vymyslet řešení, toto nelze. Dle info starostky Čisovice je počet dětí, které jezdí do škol směrem od Klínce do Čisovic, Mníšku pod Brdy, Dobříše a dále v počtu min. 25. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že UUZ se posune na období letních prázdnin. V návaznosti dalších plánovaných akcí investora KSÚS = UUZ Klínek – Bojov a Klínek – Líšnice, které jsou v současné době plánovány, soutěženy, a které je nutno s předmětnou uzavírkou koordinovat.

Závěrem bylo dohodnuto, že stavba přizpůsobí průběh prací a zahájí ČUZ, ale v termínu plánované UUZ tj. od 20.3.2023 – 30.4.2023. Původní termín ČUZ (13.3.2023 – 19.3.2023) se nebude čerpat.

Termín UUZ se přesune na červenec nebo srpen dle koordinace investora a zhotovitele v rámci výše uvedených akcí. Zhotovitel preferuje termín předmětné UUZ na 1.7. – 31.7.2023, tento termín se však bude snažit zkrátit.

Šíře průjezdného pruhu bude zachována pro zimní údržbu a BUS min. 3,5m.

Předmětná změna UUZ na ČUZ a termínu je odsouhlasena všemi účastníky řízení, správní úřad nebude již seznamovat s podklady do rozhodnutí.

Jednání ukončeno v 10:45 hod.

Zápis přečten nahlas bez připomínek

*Dne 3.3.2023 , /
Zapsala
K. Koupá*

*Příloha: // '
Prezenční listina ze dne 3.3.2023*

