



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

Prováděcí smlouvy č. objednatele S-2305/DOP/2017 ze dne 18. 10. 2017,
č. smlouvy zhotovitele 17-283

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

na zpracování projektové dokumentace na akci II/327 Záboří nad Labem

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 4440000221/6000
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB a.s., Praha 4, č.ú.: 5904041/0100
IČ: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



Článek I.

Úvodní ustanovení

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-2305/DOP/2017 ze dne 18. 10. 2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017, na akci „**II/327 Záboří nad Labem**“, kterým se mění dílčí termíny plnění.

Důvody jsou následující:

Na základě upřesnění rozsahu akce není možné uvažovat s variantou upuštění od územního rozhodnutí ani se sloučeným územním rozhodnutím a stavebním povolením, a to zejm. z následujících důvodů:

- byl uplatněn požadavek na rozšíření komunikace na pozemek, který v současné době není komunikací;
- odvodnění komunikací bude nutné řešit novými kanalizačními stokami.

Článek II.

Předmět dodatku

Původní text čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 se tímto Dodatkem č. 1 upravuje takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 2 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP – **do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR**

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv zastupitelstvem kraje

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek III.

Ostatní ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-2305/DOP/2017 ze dne 18.10.2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-2305/DOP/2017 ze dne 18.10.2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 034-01/2018/RK ze dne 8. 1. 2018.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Praze dne 13 -03- 2018

V Praze dne 9. 1. 2018

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



MVDr. Josef Řihák

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

PODEPSÁN

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rýsance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. souda v Praze odd.B, vl.1434

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva