

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S-9914/DOP/2016 ze dne 02.06.2016

Zhotovení projektové dokumentace na akci „III/2451 Stará Boleslav, most ev.č. 2451-1“

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních:
MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 4440000221/6000

zastoupený ve věcech technických:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupena: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2
číslo účtu: 474022543/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994.
dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na následujícím textu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. S-9914/DOP/2016 ze dne 02.06.2016 na akci „III/2451 Stará Boleslav, most ev.č. 2451-1“ (dále jen „Smlouva“), kterým se upravuje Článek 3. Doba a místo plnění a Článek 5. Cena díla.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření Dodatku č. 1 je nový požadavek správce podcházející komunikace – dálnice D10 – Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) na změnu technického řešení mostního objektu tak, aby vyhověl požadavkům na nové výhledové uspořádání dálnice pod mostním objektem. Požadavek na úpravu technického řešení ze strany ŘSD byl prezentován na jednání dne 25.10.2016, požadavky ŘSD na nové uspořádání byly dále konkretizovány zápisem z jednání Technické rady ŘSD ze dne 7.11.2016. Souhrn těchto požadavků má za následek změnu typu konstrukce mostu, jeho délky a rozpětí, jeho založení, včetně dopadů do přeložek inženýrských sítí.

Z výše uvedeného důvodu je třeba přepracovat již dokončenou a odevzdanou dokumentaci ve stupni pro územní řízení, vč. přeložek inženýrských sítí, vč. záborového elaborátu a přepracovanou dokumentaci znovu projednat. Je třeba pro DÚR doplnit inženýrsko-geologický průzkum (IGP). Zhotovitel nejprve připraví základní studii variantního technického řešení mostu a projedná ji s objednatelem, vybrané technické řešení pak zpracuje do nové dokumentace pro územní rozhodnutí.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Vzhledem k požadavkům ŘSD na přepracování dokumentace se termíny plnění upravují následovně:

- doplňuje se nově článek 3.1.0 ve znění:

3.1.0 Základní technickou studii vyhotoví Zhotovitel do 20 dní od podpisu Dodatku č. 1 SoD;

- nahrazuje se znění článků 3.1.1 a 3.1.4 takto:

3.1.1 PD pro územní řízení vyhotoví Zhotovitel do 90 dní od podpisu Dodatku č.1 SoD;

3.1.4 Záborový elaborát vyhotoví Zhotovitel do 90 dní od podpisu Dodatku č.1 SoD;

Ostatní ustanovení čl. 3 zůstávají v platnosti beze změny.

4. CENA DÍLA

4.1 Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná v Článku 5. odst. 5.1 následovně:

Součásti Díla	Cena dle Smlouvy bez DPH	Doplnění prací v rámci dod. 1	Cena po zohlednění dod. 1 bez DPH
Základní technická studie	0.000,- Kč	30.000,- Kč	30.000,- Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení	350.000,- Kč	335.000,- Kč *	685.000,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení	450.000,- Kč	0.000,- Kč	450.000,- Kč

Součásti Díla	Cena dle Smlouvy bez DPH	Doplnění prací v rámci dod. 1	Cena po zohlednění dod. 1 bez DPH
Projektová dokumentace pro stavební stavby	250.000,- Kč	0.000,- Kč	250.000,- Kč
Záborový elaborát	25.000,- Kč	20.000,- Kč	45.000,- Kč
Výkaz výměr	15.000,- Kč	0.000,- Kč	15.000,- Kč
Položkový rozpočet stavby	15.000,- Kč	0.000,- Kč	15.000,- Kč
Dokladová část	60.000,- Kč	0.000,- Kč	60.000,- Kč
Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci	70.000,- Kč	0.000,- Kč	70.000,- Kč
Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	70.000,00 Kč	0.000,- Kč	70.000,- Kč
Autorský dozor	36.000,- Kč	0.000,- Kč	36.000,- Kč
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	5.000,- Kč	0.000,- Kč	5.000,- Kč
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	10.000,- Kč	0.000,- Kč	10.000,- Kč
Cena celkem	1.356.000,- Kč	385.000,-	1.741.000,-

Pozn. *: včetně doplnění IGP

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-9914/DOP/2016 (číslo smlouvy objednatele) a 16 074 00 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

5.2 Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.

5.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-9914/DOP/2016 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 061-42/2017/RK ze dne 4.12.2017.

5.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

5.5 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

- 4 -04- 2018

V Praze dne

Zhotovitel:
Pontex spol. s r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel

Objednatel:
Středočeský kraj



.....
MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek