

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele: S-1437/00066001/2022 a 6/2022
č. smlouvy Zhotovitele: 841/TC/VA/2022/031/VAGH

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele,
na základě plné moci ze dne 28.06.2022

dále jen „KSÚS“

Obec Sedlec

se sídlem: Sedlec 60, 250 65, Líbeznice

IČO: 006 40 239

DIČ: CZ00640239

zastoupená: Mgr. Lubošem Kuklíkem, starostou

dále jen „Obec Sedlec“

KSÚS a Obec Sedlec společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Petrou Kroupovou, ekonomickou vedoucí oblasti
Ing. Luďkem Pavlů, vedoucím odd. přípravy a kalkulací
na základě plné moci ze dne 2.12.2021

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 01. 08. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikace**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě

dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. V rámci realizace I. etapy SO 102 na podzim 2022 bylo při sanacích pracích zjištěno, že se musí sanace provádět ve 2x větším objemu, než bylo předpokládáno. Tato událost je řešena samostatným ZBV. Zdržení prací odpovídalo 2 kalendářním týdnům.
3. V průběhu zimní přestávky 2022/2023 byl Zhotovitel předběžně informován, že je možné, že v rámci realizace II. etapy SO 102 nastane situace, kdy si správci sítí MERO ČR, a. s. a ČEPRO, a. s., budou chtít opravit chráničku produktovodu a ropovodu v rámci schváleného dopravně inženýrského opatření. Ta prochází pod komunikací III/0083 ve staničení cca km 2,000 00 (SO 102). Zhotovitel na to reagoval rozdělením II. etapy na dvě části tak, aby bylo časové zatížení v případě realizace opravy chráničky možná co nejkratší a aby práce mohly aspoň nějakým způsobem pokračovat. Toto rozdělení přineslo zpoždění 1 kalendářní měsíc, neboť nebylo možno pracovat na celém úseku II. etapy SO 102, jak bylo plánováno a práce probíhaly pouze na omezeném úseku, kde byla efektivita práce snížena. Tato událost je řešena samostatným ZBV.
4. Dále dne 11. 04. 2023 byl Zhotovitel oficiálně informován, že k opravě chráničky ze strany správců musí dojít (z důvodu jejího velmi špatného technického stavu) a zároveň byl Zhotovitel požádán o poskytnutí nezbytné součinnosti pro tuto opravu. Zhotovitel součinnost plně poskytl. To sebou však neslo znemožnění přístupu na velkou část stavby a s tím spojenou nemožnost provádění jakýchkoliv důležitých prací. Toto omezení trvalo celkem 1 kalendářní měsíc. Tato událost je řešena samostatným ZBV.
5. Další událostí, která nebyla v druhé části II. etapy realizace SO 102 předpokládána a která zároveň ovlivňuje konečný termín dokončení je, že v úseku SO 102 od staničení km 1,700 00 až do konce daného úseku byl všemi (AD, TDI, Zhotovitel, Objednatel) odsouhlasen jiný postup prací než ten, který byl v PDPS. Jedná se zejména o změnu způsobu provedení sanace, kdy dle PDPS se měly sanovat pouze kraje vozovky a dle nově odsouhlaseného návrhu se musela sanovat aktivní zóna v celé šířce komunikace. K těmto pracím dále přibývalo doplnění odvodňovacího systému v délce cca 500 m, které zahrnovalo drenáž a zpevněný příkop s přídlažbou. Tyto práce byly časově a technologicky náročnější. Zde vznikl díky kombinaci velkých víceprací a umožnění společnosti MERO ČR, a.s. opravu chráničky časový nárok v délce 2 kalendářních měsíců. Tato událost je řešena samostatným ZBV.
6. Z důvodů výše uvedených činí součet doby 4,5 měsíce, o kterou by se prodlužoval termín dokončení díla. Smluvní strany se však dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o necelé 3 měsíce, tj. do 31. 10. 2023.

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se, v souvislosti s nepředvídatelnými okolnostmi, které nastaly a které mají dopad na termín plnění předmětu díla, dohodly na prodloužení termínu plnění.

2. Článek 4 Doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31. 10. 2023.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu KSÚS.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že KSÚS tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Sedlec č. 05/2023, bod 6) ze dne 21. srpna 2023.
7. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací.

**Krajská správa a údržba
Středočeského kraje, p. o.**

Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti
Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a
kalkulací
v zastoupení na základě plné moci

Obec Sedlec
Mgr. Luboš Kuklík, starosta

Příloha č. 1:

ID	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		III/0083 a III/0084 - Sedlec, rekonstrukce komunikace	54 dny	17.08. 2023 9:00	31.10. 2023 18:00
2		SO 103 a SO 104	54 dny	17.08. 2023 9:00	31.10. 2023 18:00
3		Sanace krajnic	17 dny	17.08. 2023 9:00	08.09. 2023 18:00
4		Propustky	8 dny	11.09. 2023 9:00	20.09. 2023 18:00
5		Příprava pro recyklaci za studena	7 dny	21.09. 2023 9:00	29.09. 2023 18:00
6		Pokládka asfaltových směsí	5 dny	02.10. 2023 9:00	06.10. 2023 18:00
7		Dokončovací práce - krajnice, SDZ, VDZ	17 dny	09.10. 2023 9:00	31.10. 2023 18:00
8		SO 321	52 dny	21.08. 2023 9:00	31.10. 2023 18:00
9		Retenční nádrž	52 dny	21.08. 2023 9:00	31.10. 2023 18:00
10		SO 115	38 dny	23.08. 2023 9:00	15.10. 2023 18:00
11		Nástupišť, přechod, předláždění chodníku	39 dny	23.08. 2023 9:00	15.10. 2023 18:00