

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 921 / 2	Číslo ZBV: 16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001
Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005 člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16 .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16 .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16 .3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16 .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16 .5	0,00	197 628,36	197 628,36

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16	0,00	197 628,36	197 628,36

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 921 / 2	Číslo ZBV: 16.5
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
a Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	1	Objednatel č. 1 - Město Lysá n.L.
2. Změnový list	1	2	Objednatel č. 2 - KSÚS
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	3	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	4	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	5	Stavební dozor
6. přehled dalších dokladů	1	6	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dokladů	57		

Iniciátor změny: Objednatel č. 2 - KSÚS

Popis a zdůvodnění Změny: **Prodloužení DIO**

Tato změna navazuje na změnu předloženou v ZBV 7, která řeší změnu DIO do 15.08.2021.

Změna v ZBV 16 řeší prodloužení termínu Dopravně inženýrského opatření stavby, které bylo z původního termínu dokončení stavby 15.8.2021 (ZBV č. 7) prodlouženo do 30.11.2021.

Prodloužení termínu DIO bylo způsobeno zvětšením rozsahu Díla o výměnu šachty SŠ0 (ZBV č. 4), změnu způsobu technologie pažení výkopu v úseku SŠ0-SŠ4 (ZBV č. 3), nepředvídatelnými fyzickými podmínkami na staveništi a zimními technologickými přestávkami, čímž došlo k prodloužení doby výstavby na 8 měsíců a 164 dní, tj. do 31. 10. 2021 (Doklad č. 08).

Dále na základě Oznámení zhotovitele ze dne 29.7.2021 (Doklad č. 09) o vyvolané přeložce STL plynovodu (Doklad č. 10 -15) došlo k prodloužení doby pro dokončení díla na 8 měsíců a 194 dní, do 30.11.2021.

Na základě všech těchto vzniklých změn došlo i k prodloužení termínu DIO.

Dne 6. 10. 2021 došlo ke zprovoznění části ulice ČSA v úseku od křižovatky ulice ČSA s ulicí Resslerova až po konec úseku (Doklad č. 16,17)

Jedná se o Změnu nepodstatnou, kterou je možno zařadit do Skupiny 5, podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. §12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 je ji možné klasifikovat jako změnu de minimis.

S účinkem ke dni 1. 9. 2020 došlo k převodu části závodu v podobě organizačního útvaru označovaného jako „Divize 4“ ze společnosti Metrostav a.s. na společnost Metrostav Infrastructure a.s. V rámci tohoto převodu vstoupila společnost Metrostav Infrastructure a.s. též do smluvního vztahu s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Městem Lysá nad Labem, jehož předmětem je realizace stavby "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba". Objednatel byl o této skutečnosti vyrozuměn oznámením ze dne 1. 9. 2020.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	197 628,36	197 628,36	197 628,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno Ing. Ondřej Vítek	datum 26 -09- 2022	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Pavel Hrdina	datum 26 -09- 2022	podpis
Stavební dozor	jméno Ing. Jindra Flanderková	datum 26 -09- 2022	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce objednatele (Město Lysá n/L):	jméno Ing. Karolína Stařecká	datum 26 -09- 2022	podpis
Zástupce objednatele (KSÚS):	jméno Ing. Milan Peška	datum 26 -09- 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, je zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změně zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Ing. JAV FIDELIS	datum 26 -09- 2022	podpis
Objednatel č.2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Ing. Karel Otava Lysá nad Labem	datum 26 -09- 2022	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Richard Rakouš Metrostav Infrastructure a.s.	datum 26 -09- 2022	podpis

Číslo par

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 16**

Název stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba				
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 921 / 2				
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO				
Údaje v Kč bez DPH				
Cena SO/PS dle Smlouvy		Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).		
1 - zadat				
639 378,62				
Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-4 386,40	292 587,14	927 579,36	288 200,74
Číslo změny SO/PS: 1 Údaje v Kč bez DPH				
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	197 628,36	490 215,50	76,67%
Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-4 386,40	1 125 207,72	485 829,10	75,98%
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Ondřej Vítek	datum:	2 6 -09- 2022	podpis:
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hrdina	datum:	2 6 -09- 2022	podpis:
Stavební dozor:	Ing. Jindra Flanderková	datum:	2 6 -09- 2022	podpis:
Zástupce Objednatele:	Ing. Karolína Stařecká	datum:	2 6 -09- 2022	podpis:
Supervize (RDK)	Ing. Válav Chytil	datum:		podpis:
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jaroslava Jurková	datum:	2 6 -09- 2022	podpis:
Zaměstnanec Města Lysá n/L odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Markéta Vinklerová	datum:	2 6 -09- 2022	podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7

Evidenční číslo a název stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: 921 DIO									č. 2						
Číslo a název rozpočtu: 921 DIO									Skupina Změn: . 5						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství v ZBV 7	Množství v ZBV 16	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v ZBV 7	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem v ZBV 16	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	914132.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S	KUS	287,000	247,000	260,000	13,000	54,83	15 736,21	13 543,01	0,00	712,79	14 255,80	712,79	5,26%
7	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	287,000	247,000	260,000	13,000	54,83	15 736,21	13 543,01	0,00	712,79	14 255,80	712,79	5,26%
8	914139.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	43 386,000	46 473,000	62 377,000	15 904,000	10,97	475 944,42	509 808,81	0,00	174 466,88	684 275,69	174 466,88	34,22%
9	914432.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	38,000	70,000	75,000	5,000	54,83	2 083,54	3 838,10	0,00	274,15	4 112,25	274,15	7,14%
10	914433.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	38,000	70,000	75,000	5,000	54,83	2 083,54	3 838,10	0,00	274,15	4 112,25	274,15	7,14%
11	914439.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 032,000	9 660,000	10 948,000	1 288,000	16,45	66 326,40	158 907,00	0,00	21 187,60	180 094,60	21 187,60	13,33%
Celkem									577 910,32	703 478,03	0,00	197 628,36	901 106,39	197 628,36	34,20%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Ondřej Vítek

Datum: 26-09-2022

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Jindra Flanderková

Datum: 26-09-2022

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	59 431 895,26
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	83 086 565,61
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	100 534 744,38
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	139,80%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-3,47%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	17 825 080,42
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,99%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 829 568,58

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	33,02%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 622 467,38
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	29 715 947,63

12=(37/1)*100	Limit 15 %	8 914 784,29
13=37	Sledování limitu 15%	13,72%
14=142668000-37	Hodnota Skupiny 5	8 156 481,65

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměrné položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					- 5 - Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
						Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	Limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	38=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba	- 2 062 139,35	25 716 809,69	23 654 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 898 693,48	18 723 773,90	31,50%	17 825 080,42	19 622 467,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	8 156 481,65	13,72%
001.2	1	Příprava území (Město Lysá nad Labem) / odlišná tloušťka frézované vozovky, zastížení výztuže	- 57 943,14	978 740,45	920 797,31							- 57 943,14	978 740,45	1,65%	920 797,31	1 036 883,60						0,00	0,00%
001.1	2	Příprava území (KSUS) / Odlišná tloušťka frézovaných vozovkových vrstev, zastížení výztuže ubouraných betonových ploch	- 43 261,13	652 876,90	609 615,77							- 43 261,13	652 876,90	1,10%	609 615,77	696 138,03						0,00	0,00%
302.1	3	Hlavní stoka - Československé armády / Změna způsobu pažení výkopu v úseku SŠ 0 - SŠ 4	- 797 489,21	17 092 156,55	16 294 667,34							- 797 489,21	17 092 156,55	28,76%	16 294 667,34	17 889 645,76						0,00	0,00%
302.1	4	Hlavní stoka - ulice Československé armády / Rekonstrukce výměny šachty, napojení DN 300, šachta	0,00	1 646 774,19	1 646 774,19																	1 646 774,19	2,73%
302.2	5	Vedlejší stoky / Úpravy vedlejších stok	- 52 326,51	0,00	- 52 326,51																	52 326,51	0,09%
000.2	6	Vedlejší rozpočtové náklady / Rozšíření objemu geodetických prací	0,00	3 784,66	3 784,66																	3 784,66	0,01%
921	7	DIO / Změna odjízdní trasy	- 4 386,40	292 587,14	288 200,74																	286 973,54	0,48%
000.1	8	Vedlejší a ostatní náklady / Dodatečné projektové práce na autobusovou zastávku	0,00	335 248,00	335 248,00																	335 248,00	0,56%
000.1	9	Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení doby výstavby	0,00	486 324,34	486 324,34																	486 324,34	0,82%
000.2	10	Vedlejší rozpočtové náklady / Prodloužení doby výstavby	0,00	125 794,04	125 794,04																	125 794,04	0,21%
121	11	Silnice II/272 / Doplnění autobusového zářívku	- 519 277,76	897 501,17	378 223,41																	1 416 778,93	2,38%
124	12	Parkovací pruhy / Doplnění autobusového zářívku	- 151 184,93	335 191,08	184 006,15																	486 376,01	0,82%
501	13	Přeložka plynovodu STL / Přeložka plynovodu STL a dodatečná ochrana	0,00	260 746,54	260 746,54																	260 746,54	0,44%
123	14	Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj) / Stranový posun optických kabelů - kolize s obrubou	0,00	154 496,70	154 496,70																	154 496,70	0,26%
302.1	15	Hlavní stoka - Československé armády / Trubkoviště	- 436 270,27	2 256 959,57	1 820 689,30																	2 693 229,84	4,53%
921	16	DIO / Prodloužení do 30.11.2021	0,00	197 628,36	197 628,36																	197 628,36	0,33%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	16	
Název a evidenční číslo Stavby:	II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 921 / 2	
Součást dokumentace ZBV		
Doklad	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
07 Soupis prací (po všech změnách)	4	
08 Stavba Lysá nad Labem, průtah - stavba	9	
09 Oznámení - vyhodnocení časových dopadů - kolize STL PZ s SO 302 1	8	
10 OD Městský úřad Lysá nad Labem z 21.7.2021	3	
11 OD Městský úřad Lysá nad Labem z 11.8.2021	6	
12 OD Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	3	
13 OD Magistrát města Mladá Boleslav	2	
14 Návrh DIO	11	
15 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo S- 2057000660012020	3	
16 OD Městský úřad Lysá nad Labem	3	
17 Návrh DIO Resslerova, Luční - KÚ	1	
18 Vyjádření AD	1	
19 Vyjádření TDI	1	
20 Oznámení o změně oprávnění osoby	1	
21 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše	1	
Počet listů celkem	57	



Firma: Pontex spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0716500 II/272 Lysá nad Labem, průtah
 Objekt: SO921 DIO
 Rozpočet: SO921 DIO

SO921 1 125 207,72

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 790,20
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nákup ornice 60*0,20=12,000 [A] zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	12,000	315,85	3 790,20
1			Zemní práce				18 095,16
2	11130		SEJMUTÍ DRNU tl. 0,20m 60=60,000 [A] včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	60,000	85,99	5 159,40
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I dovoz ornice 60*0,20=12,000 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	12,000	300,78	3 609,36
4	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M zpětná rekultivace po dočasných zastávkách 60,0=60,000 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	60,000	145,57	8 734,20
5	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM 60,0=60,000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	60,000	9,87	592,20
9			Ostatní konstrukce a práce				1 103 322,36
6	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek tranzit (63 týdnů): 63*7*(IS11c 13ks + IS11b 47ks)=63*7*60 = 26 460 [A] etapa 1. ul. Na Písku - ul. Mánesova (8 týdnů): 8*7*(B11 3ks + B1 9ks + E13 14ks + IP10a 8ks + IP10b 2ks) = 8*7*36 = 2 016 [B] etapa 2. ul. Na Písku - Resslova (16 týdnů): 16*7*(B1 9ks + E13 14ks + IP10a 8ks + IP10b 2ks + Z4 10ks + A6b 4ks + B20a 2ks + C4b 1ks) =16*7*50 = 5 600 [C] etapa 3. Na Písku - KÚ (39 týdnů): 39*7*(B1 13ks + E13 41ks + B28 13ks + B24a/b 3ks + IP10a 8ks + IP10b 3ks + Z4 10ks + A6b 1ks + B20a 1ks + C4b 3ks + B4 2ks + B32 3ks) = 39*7*101 = 27 573 [D] etapa 4. zprůjezdění ul. Resslova - KÚ (8 týdnů): 8*7*(B2 1ks + B24a 1 ks + E2a 1ks + E2b 1ks + IP4b 1 ks + IP6 2 ks + P2 3ks + P6 3 ks) = 8*7*13 = 728 [E] Celkem: A+B+C+D+E = 62 377 položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	260,000	54,83	14 255,80
7	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DIO, kompletní vč. sloupků a podklad. desek	KUS	260,000	54,83	14 255,80

		<p><u>tranzit (63 týdnů):</u> 63*7*(IS11c 13ks + IS11b 47ks)=63*7*60 = 26 460 [A]</p> <p><u>etapa 1, ul. Na Písku - ul. Mánesova (8 týdnů):</u> 8*7*(B11 3ks + B1 9ks + E13 14ks + IP10a 8ks + IP10b 2ks) = 8*7*36 = 2 016 [B]</p> <p><u>etapa 2, ul. Na Písku - Resslova (16 týdnů):</u> 16*7*(B1 9ks + E13 14ks + IP10a 8ks + IP10b 2ks + Z4 10ks + A6b 4ks + B20a 2ks + C4b 1ks)=16*7*50 = 5 600 [C]</p> <p><u>etapa 3, Na Písku - KÚ (39 týdnů):</u> 39*7*(B1 13ks + E13 41ks + B28 13ks + B24a/b 3ks + IP10a 8ks + IP10b 3ks + Z4 10ks + A6b 1ks + B20a 1ks + C4b 3ks + B4 2ks + B32 3ks) = 39*7*101 = 27 573 [D]</p> <p><u>etapa 4, zprůjezdění ul. Resslova - KÚ (8 týdnů):</u> 8*7*(B2 1ks + B24a 1 ks + E2a 1ks + E2b 1ks + IP4b 1 ks + IP6 2 ks + P2 3ks + P6 3 ks) = 8*7*13 = 728 [E]</p> <p><u>Celkem: A+B+C+D+E = 62 377</u></p>				
8	914139	<p>DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE</p> <p>DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek</p> <p><u>tranzit (63 týdnů):</u> 63*7*(IS11c 13ks + IS11b 47ks)=63*7*60 = 26 460 [A]</p> <p><u>etapa 1, ul. Na Písku - ul. Mánesova (8 týdnů):</u> 8*7*(B11 3ks + B1 9ks + E13 14ks + IP10a 8ks + IP10b 2ks) = 8*7*36 = 2 016 [B]</p> <p><u>etapa 2, ul. Na Písku - Resslova (16 týdnů):</u> 16*7*(B1 9ks + E13 14ks + IP10a 8ks + IP10b 2ks + Z4 10ks + A6b 4ks + B20a 2ks + C4b 1ks)=16*7*50 = 5 600 [C]</p> <p><u>etapa 3, Na Písku - KÚ (39 týdnů):</u> 39*7*(B1 13ks + E13 41ks + B28 13ks + B24a/b 3ks + IP10a 8ks + IP10b 3ks + Z4 10ks + A6b 1ks + B20a 1ks + C4b 3ks + B4 2ks + B32 3ks) = 39*7*101 = 27 573 [D]</p> <p><u>etapa 4, zprůjezdění ul. Resslova - KÚ (8 týdnů):</u> 8*7*(B2 1ks + B24a 1 ks + E2a 1ks + E2b 1ks + IP4b 1 ks + IP6 2 ks + P2 3ks + P6 3 ks) = 8*7*13 = 728 [E]</p> <p><u>Celkem: A+B+C+D+E = 62 377</u></p>	KSDEN	62 377,000	10,97	684 275,69
9	914432	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</p> <p>DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek</p> <p><u>tranzit (63 týdnů):</u> 63*7*(IP22 8ks + IS11a 3ks) = 63*7*11 = 4 851 [A]</p> <p><u>etapa 1, ul. Na Písku - ul. Mánesova (8 týdnů):</u> 8*7*(IP22 17ks + A15F 4ks) = 8*7*21 = 1 176 [B]</p> <p><u>etapa 2, ul. Na Písku - Resslova (8 týdnů):</u> 8*7*(IP22 17ks + A15F 4ks) = 8*7*21 = 1 176 [C]</p> <p><u>etapa 3, Na Písku - KÚ (39 týdnů):</u> 39*7*(IP22 17ks) = 39*7*17 = 4 641 [D]</p> <p><u>etapa 4, (8 týdnů)</u> 8*7*(IP22 5 ks) = 8*7*5 = 280 [E]</p> <p><u>Celkem: A+B+C+D+E = 10 948</u></p>	KUS	75,000	54,83	4 112,25
10	914433	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ</p> <p>DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek</p> <p><u>tranzit (63 týdnů):</u> 63*7*(IP22 8ks + IS11a 3ks) = 63*7*11 = 4 851 [A]</p> <p><u>etapa 1, ul. Na Písku - ul. Mánesova (8 týdnů):</u> 8*7*(IP22 17ks + A15F 4ks) = 8*7*21 = 1 176 [B]</p> <p><u>etapa 2, ul. Na Písku - Resslova (8 týdnů):</u> 8*7*(IP22 17ks + A15F 4ks) = 8*7*21 = 1 176 [C]</p> <p><u>etapa 3, Na Písku - KÚ (39 týdnů):</u> 39*7*(IP22 17ks) = 39*7*17 = 4 641 [D]</p> <p><u>etapa 4, (8 týdnů)</u> 8*7*(IP22 5 ks) = 8*7*5 = 280 [E]</p> <p><u>Celkem: A+B+C+D+E = 10 948</u></p>	KUS	75,000	54,83	4 112,25
11	914439	<p>DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNÉ</p> <p>DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek</p>	KSDEN	10 948,000	16,45	180 094,60

		<p><u>tranzit (63 týdnů):</u> $63 \cdot 7 \cdot (IP22 \text{ 8ks} + IS11a \text{ 3ks}) = 63 \cdot 7 \cdot 11 = 4 \text{ 851 [A]}$</p> <p><u>etapa 1. ul. Na Písku - ul. Mánesova (8 týdnů):</u> $8 \cdot 7 \cdot (IP22 \text{ 17ks} + A15F \text{ 4ks}) = 8 \cdot 7 \cdot 21 = 1 \text{ 176 [B]}$</p> <p><u>etapa 2. ul. Na Písku - Resslova (8 týdnů):</u> $8 \cdot 7 \cdot (IP22 \text{ 17ks} + A15F \text{ 4ks}) = 8 \cdot 7 \cdot 21 = 1 \text{ 176 [C]}$</p> <p><u>etapa 3. Na Písku - KÚ (39 týdnů):</u> $39 \cdot 7 \cdot (IP22 \text{ 17ks}) = 39 \cdot 7 \cdot 17 = 4 \text{ 641 [D]}$</p> <p><u>etapa 4. (8 týdnů)</u> $8 \cdot 7 \cdot (IP22 \text{ 5 ks}) = 8 \cdot 7 \cdot 5 = 280 [E]$</p> <p><u>Celkem: A+B+C+D+E = 10 948</u></p> <p>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</p>				
12	915000R	<p>NAHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA</p> <p>Kompletní dřevěná autobusová zastávka "pódium" 2m x 15m, vč. vyznačení jízdních řádů</p> <p>2=2,000 [A]</p>	KUS	2,000	2 796,55	5 593,10
13	915321	<p>VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA</p> <p>V11a 2=2,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení</p>	M2	2,000	712,85	1 425,70
14	916122	<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>DIO, kompletní</p> <p><u>tranzit (63 týdnů):</u> $0=0,000 [A]$</p> <p><u>etapa 1. ul. Na Písku - ul. Mánesova (8 týdnů):</u> $4=4,000 [B]$</p> <p><u>etapa 2. ul. Na Písku - Resslova (16 týdnů):</u> $4=4,000 [C]$</p> <p><u>etapa 3. Na Písku - KÚ (39 týdnů):</u> $2=2,000 [D]$</p> <p><u>Celkem: A+B+C+D = 10</u></p> <p>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KUS	10,000	54,83	548,30
15	916123	<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ</p> <p>DIO, kompletní</p> <p><u>tranzit (63 týdnů):</u> $0=0,000 [A]$</p> <p><u>etapa 1. ul. Na Písku - ul. Mánesova (8 týdnů):</u> $4=4,000 [B]$</p> <p><u>etapa 2. ul. Na Písku - Resslova (16 týdnů):</u> $4=4,000 [C]$</p> <p><u>etapa 3. Na Písku - KÚ (39 týdnů):</u> $2=2,000 [D]$</p> <p><u>Celkem: A+B+C+D = 10</u></p> <p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	10,000	54,83	548,30
16	916129	<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ</p> <p>DIO, kompletní</p> <p><u>tranzit (63 týdnů):</u> $0=0,000 [A]$</p> <p><u>etapa 1. ul. Na Písku - ul. Mánesova (8 týdnů):</u> $8 \cdot 7 \cdot 4 = 224 [B]$</p> <p><u>etapa 2. ul. Na Písku - Resslova (24 týdnů):</u> $16 \cdot 7 \cdot 4 = 448 [C]$</p> <p><u>etapa 3. Na Písku - KÚ (39 týdnů):</u> $39 \cdot 7 \cdot 2 = 546 [D]$</p> <p><u>Celkem: A+B+C+D = 1 218</u></p> <p>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</p>	KSDEN	5 229,000	32,90	174 337,10
17	916322	<p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek</p>	KUS	10,000	27,42	274,20

		<p><u>tranzit (63.týdnů):</u> 0=0,000 [A]</p> <p><u>etapa 1. ul. Na Písku - ul. Mánesova (8.týdnů):</u> 8*7*4= 224 [B]</p> <p><u>etapa 2. ul. Na Písku - Resslova (24.týdnů):</u> 16*7*4= 448 [C]</p> <p><u>etapa 3. Na Písku - KÚ (39.týdnů):</u> 39*7*2 = 546 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D = 1 218</p>				
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 				
18	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	27,42	274,20
		<p>DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek</p> <p><u>tranzit (63.týdnů):</u> 0=0,000 [A]</p> <p><u>etapa 1. ul. Na Písku - ul. Mánesova (8.týdnů):</u> 8*7*4= 224 [B]</p> <p><u>etapa 2. ul. Na Písku - Resslova (24.týdnů):</u> 16*7*4= 448 [C]</p> <p><u>etapa 3. Na Písku - KÚ (39.týdnů):</u> 39*7*2 = 546 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D = 1 218</p>				
		<p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p>				
19	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	2 191,000	8,77	19 215,07
		<p>DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek</p> <p><u>tranzit (63.týdnů):</u> 0=0,000 [A]</p> <p><u>etapa 1. ul. Na Písku - ul. Mánesova (8.týdnů):</u> 8*7*4= 224 [B]</p> <p><u>etapa 2. ul. Na Písku - Resslova (24.týdnů):</u> 16*7*4= 448 [C]</p> <p><u>etapa 3. Na Písku - KÚ (39.týdnů):</u> 39*7*2 = 546 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D = 1 218</p>				
		<p>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</p>				
CELKEM						1 125 207,72

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5
k rukám: Vojtěch Melichar, investiční technik

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Ing. Karolína Stařecká, radní uvolněná

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/456/21/RAK
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska
tel.:
e-m:

Praha, 3. 3. 2021

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“

Upozornění Objednatele na zpoždění postupu v pracích na stavbě v souvislosti s výskytem stejnozrnných velmi nestabilních písků v úseku SŠ0 – SŠ4 a neodsouhlasením cenových a časových dopadů nařízené změny

Aktualizace průběžného vyhodnocení časových dopadů událostí s vlivem na termín dokončení díla – (1) požadavek na výměnu šachty SŠ0, (2) výskyt stejnozrnných velmi nestabilních písků v úseku SŠ0 – SŠ4

Opakovaná žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo a zajištění s tím související administrace

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo ze dne 21. 9. 2020 (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele: D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“.

Po zahájení stavebních prací Zhotovitel dne 19. 10. 2020 oznámil Objednateli výskyt skrytých překážek - stejnozrnných velmi nestabilních písků v úseku SŠ0 – SŠ4 (viz příloha č. 1 tohoto dopisu). Následně byl Objednatelem vydán pokyn ke změně technologie pažení (viz příloha č. 2 tohoto dopisu), na jehož základě Zhotovitel Objednateli předložil podrobně rozpracované technické řešení ve formě výrobně technické dokumentace a následně též návrh k tomu se vztahující změnové dokumentace (ZBV č. 8) na formulářích Objednatele. V souvislosti s tím Zhotovitel též dopisem ze dne 29. 1. 2021 (viz příloha č. 3 tohoto dopisu) předložil Objednateli průběžné vyhodnocení časových dopadů událostí s vlivem na termín dokončení díla a požádal

Objednatel o zajištění administrace potřebné jednak pro uzavření dodatku ke smlouvě, jednak pro úplné projednání předložených ZBV.

Zhotovitel tak má za to, že ve vztahu k oznámeným nepředvídatelným fyzickým podmínkám (skrytým překážkám) poskytl Objednateli již dostatečnou součinnost a dovoluje si tímto Objednatel opakovaně **upozornit na to, že bez kompletního odsouhlasení cenových a časových dopadů Objednatel nařízené změny ze strany Objednatel Zhotovitel nadále nemůže přistoupit k provádění tím dotčených prací** (přípravných i stavebních) na stavbě, v důsledku čehož Zhotoviteli **vznikají dodatečné náklady** a dopady výskytu nepředvídatelných fyzických podmínek se tak v důsledku nezajištění potřebné administrace nadále prohlubují.

Pokud jde o vlastní technické řešení nařízené změny díla, trvá Zhotovitel na tom, že **Objednatel určené technické řešení rozpracované Zhotovitelem v podobě výrobně technické dokumentace a ZBV č. 8 je řešením optimálním**, a to mimo jiné z následujících důvodů:

- bylo zpracováno na základě vyjádření AD č. 6 ze dne 30. 10. 2020 a pokynu Objednatel ze dne 2. 11. 2020
- bylo schváleno TDI dne 25. 1. 2021
- umožní provedení díla i přes výskyt skrytých překážek v místě
- zohledňuje dostupnost stavebního materiálu v předpokládaném čase výstavby
- umožní pohyb mechanizace a materiálu po dobu realizace kanalizace, zejména pak s ohledem na velkou dimenzi kanalizačního potrubí, délku a hmotnost trub
- zajistí dostatečnou bezpečnost práce na staveništi s ohledem na problematické geologické poměry v místě
- je hospodárné, bylo oceněno v souladu se Smlouvou o dílo

Zhotovitel přitom nad rámec svých smluvních povinností rozpracoval na své náklady technické řešení, které je vzhledem k výskytu skrytých překážek na staveništi potřebné pro provedení stavby, a to ačkoli nebylo obsaženo v zadávací dokumentaci. Zhotovitel si dovoluje v zájmu zásady prevence (zejména s ohledem na vyjádření AD č. 11 určené Objednateli) upozornit Objednatel na to, že pokud se Objednatel nyní po více než 4 měsících rozhodne již projednané technické řešení změnit, vyžádá si tato další změna vynaložení dalších nákladů na straně Zhotovitel a vznik dalších prodlev při přípravě a schvalování Smlouvou o dílo požadované dokumentace. V případě potřeby Objednatel změnit Zhotovitelem rozpracované optimální technické řešení si tak Zhotovitel dovoluje požádat Objednatel o předložení kompletní projektové dokumentace včetně statického výpočtu, soupisu prací a dalších náležitostí, které nebyly v zadávací dokumentaci obsaženy tak, aby na jejich základě Zhotovitel mohl přistoupit bez dalšího k ocenění změny a jejímu provedení na staveništi. Po vyhodnocení Objednatelova nového požadavku na technické řešení Zhotovitel současně bude nucen zvážit upozornění Objednatel dle § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., neboť má za to, že volbou jiného než dosud projednaného technického řešení, by mohlo dojít k ohrožení provádění díla (v závislosti na konečným způsobem zvoleném řešení).

Pokud jde o časové dopady událostí s vlivem na termín dokončení díla, dovoluje si tímto Zhotovitel **předložit aktualizaci průběžného vyhodnocení časových dopadů**, a to následovně:

- a) v případě požadavku na změnu díla v podobě výměny šachty SŠ0 činí časový dopad na prodloužení termínu dokončení díla **35 dní**
- b) v případě výskytu nepředvídatelných fyzických podmínek (skrytých překážek) spočívajících ve výskytu stejnozrnných velmi nestabilních písků v úseku SŠ0 – SŠ4 činí prozatímní časový dopad na prodloužení termínu dokončení díla **105 dní** (ke dni 2. 3. 2021)

V návaznosti na výše uvedené činí doba plnění namísto původních 8 měsíců aktuálně (tj. ke dni 2. 3. 2021) **8 měsíců a 164 dní** (počítáno od data předání staveniště). V této době je kromě shora pod písm. a) a b) uvedených časových dopadů zahrnuta též doba tzv. zimní přestávky, o jejímž trvání bylo prozatím rozhodnuto na dny 19. 12. 2020 – 4. 1. 2021 a 8. 2. 2021 – 16. 2. 2021.

Vzhledem k tomu, že jsou časové dopady související se shora uvedenými událostmi závislé též na kompletním projednání změn včetně odsouhlasení jejich ocenění, bez čehož Zhotovitel nemůže přistoupit k provedení tím dotčených prací, **žádá tímto Zhotovitel Objednatele zejména o bezodkladné odsouhlasení předmětných ZBV předložených Zhotovitelem (zejména pak ZBV č. 8) a zajištění další administrace** potřebné pro to, aby Zhotovitel mohl přistoupit k realizaci dotčených prací na staveništi. V návaznosti na to si Zhotovitel dovoluje též opakovaně požádat Objednatele **o uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o dílo zohledňujícího časové dopady** událostí v rizicích Objednatele. Zhotovitel v této souvislosti předpokládá, že za Objednatele budou v této věci jednat k tomu řádně pověřené osoby.

Nebude-li z důvodů na straně Objednatele Zhotoviteli nadále umožněno bez dalších prodlev přistoupit k provádění prací na stavbě dotčených výskytem skrytých překážek, dopady (časové i finanční) se dále zvýší. Zhotovitel si k tomu v závěru dovoluje poznamenat to, že další oddalování volby konečného řešení či dokonce změna již projednaného řešení nebude dle názoru Zhotovitele hospodárná, neboť případná domnělá úspora Objednatele plynoucí z úpravy parametrů změny (viz např. vyjádření AD č. 11), bude vykompenzována růstem nákladů na straně Zhotovitele, k jejichž úhradě bude Objednatel povinen (např. prostoje, mobilizace, nedostupnost kapacit, ztížené podmínky realizace změny), ohrožením bezpečnosti, a dalšími prodleními.

S pozdravem

Ing. Richard Rakouš
oblastní ředitel

- Přílohy:
- 1. Oznámení Zhotovitele ze dne 19. 10. 2020
 - 2. Pokyn Objednatele ze dne 2. 11. 2020
 - 3. Dopis Zhotovitele ze dne 29. 1. 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5
k rukám: Vojtěch Melichar, investiční technik

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Ing. Martin Zemánek

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/1645/20/RAK
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska
tel.
e-r

Praha, 19. 10. 2020

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“

Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách na staveništi (škrtych překážkách) – výskyt stejnozrných velmi nestabilních písků v úseku SŠ0 – SŠ4 (1)

Žádost o navýšení ceny díla

Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla

Vyrozumění o možnosti výměny nebo pročištění 3ks uličních vpustí v ulicích Okrsek a Československé armády, o možnosti připojení okapového svodu z nemovitosti č. p. 34/25 na kanalizaci, o možnosti připojení nemovitosti č. p. 34/25 na nový vodovodní řad (2)

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele: D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“.

(1) Dne 6. 10. 2020 Zhotovitel zahájil výkopové práce pro ukládku potrubí DN 1200 od SŠ0 směrem k SŠ1 v délce cca 5 m. Při výkopových pracích byl zastižen výskyt stejnozrných velmi nestabilních písků včetně množství inženýrských sítí vedených přes výkop. V rámci zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS nebyl proveden geologický průzkum a ve zmíněné projektové dokumentaci ve stupni PDPS je uvedeno „Geotechnické poměry jsou odhadnuty a je nutnost vše konzultovat s geologem stavby“. Na základě výše uvedené skutečnosti svolal

Zhotovitel schůzku na stavbě, která se uskutečnila dne 7. 10. 2020 za účasti zástupců Zhotovitele, TDI, koordinátora BOZP a geotechnika Zhotovitele, kde bylo konstatováno, že nelze v tomto úseku použít k zajištění výkopu pažící boxy podle původního předpokladu, ale je nutností zajistit pažení této části výkopu pomocí štětovnic. Ze schůzky byl proveden zápis do stavebního deníku Zhotovitele.

Dne 8. 10. 2020 bylo provedeno zapažení výše uvedeného úseku pomocí štětovnic.

Dne 9. - 13. 10. 2020 Zhotovitel pokračoval dále ve výkopových pracích od již zmíněného zapaženého úseku štětovnicemi směrem k SŠ1 dle schválené projektové dokumentace, podle níž bylo prováděno zajištění výkopu pomocí pažících boxů, tzn. postupné spouštění pažícího boxu do odtěžovaného výkopu. Dne 14. 10. 2020, kdy byl pažící box cca 1 m nad úrovní základové spáry, byla zjištěna jeho nestabilita – docházelo k uvolňování písku ve dně pažení a hrozily deformace povrchu terénu v okolí výkopu. Z důvodu těsné blízkosti okolní zástavby a bezpečnosti pracovníků došlo ke zpětnému zásypu odtěženého výkopu a vytažení pažícího boxu. Na základě výše uvedené skutečnosti svolal Zhotovitel schůzku na stavbě za účasti zástupců Zhotovitele, geotechnika zhotovitele, TDI, zástupce objednatele Ing. Zemánka, koordinátorky BOZP a zástupců firmy PRAGIS. Koordinátorka BOZP i geotechnik Zhotovitele z výše uvedených důvodů nedoporučují v úseku SŠ0 – SŠ4, kde se hloubka výkopu pohybuje v rozmezí od 5,60 – 4,50 m, pažit výkop podle původních předpokladů pomocí pažících boxů. Z těchto důvodů je nutná změna technologie pažení výkopu. Ze schůzky byl proveden zápis do stavebního deníku Zhotovitele.

Pro určení návrhu bezpečného způsobu pažení, je z důvodu neprovedení geologického průzkumu nutností provedení zkoušky DPT (dynamické penetrace) cca na 2 – 3 místech ve zmiňovaném úseku.

Do doby vydání jednoznačného požadavku objednatele na způsob zajištění pažení pozastavuje Zhotovitel v úseku SŠ0 – SŠ4 stavební práce v souladu s § 2627 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel zahájí práce na dalším navazujícím úseku kanalizace.

V návaznosti na výše uvedené si Zhotovitel dovoluje **požádat Objednatele o vydání jednoznačného požadavku/pokynu ke změně díla plně zohledňujícího Zhotovitelem oznámené skryté překážky**. S ohledem na charakter zjištěných překážek je zjevné to, že si výskyt nepředvídatelných podmínek **vyžádá navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla**, přičemž Zhotovitel si tímto dovoluje Objednateli **oznámít nárok na toto navýšení a prodloužení**. V souvislosti s tím je Zhotovitel nucen upozornit Objednatele na to, že kromě dosavadních časových dopadů vyvolaných tím, že Zhotovitel nemůže postupovat v provádění prací na dotčených částech díla, a kromě dosud Zhotovitelem vynaložených zvýšených nákladů souvisejících se zastíženými podmínkami, budou další finanční a časové dopady závislé na konečné podobě změny díla a na rychlosti projednání změny v kontextu administrativních procesů na straně Objednatele.

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost potřebnou za účelem konečného překonání zjištěných překážek a vypořádání jejich dopadů do ceny díla a termínu dokončení díla. Za tím účelem je Zhotovitel připraven v návaznosti na jednoznačný požadavek/pokyn Objednatele předložit Objednateli dokumenty změny díla a vyhodnocení dopadů zjištěných překážek do ceny díla a doby provádění díla.

(2) V rámci rozšíření výkopových prací z důvodu výměny SŠ0 se v prostoru odfrézované části vozovky nacházejí 2 ks stávajících uličních vpustí v ulici Okrsek a 1 ks uliční vpustí (v úrovni SŠ0 vlevo) na ul. Československé armády. UV v ulici ČSA je napojena na jiný kanalizační řád a zároveň slouží jako revizní šachta. Všechny 3 ks uličních vpustí se nacházejí v místech, kde bude pokládáno nové vozovkové souvrství. S ohledem na to, že výměna uličních vpustí není součástí díla prováděného Zhotovitelem, a s ohledem na to, že provedení jejich výměny může být pro Objednatele přínosné vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti těchto UV probíhají výkopové práce, je zde vyfrézovaná vozovka a je možnost tyto UV napojit do nové kanalizace, dovoluje si Zhotovitel tímto v zájmu spolupráce Objednatele vyrozumět o možnosti provedení jejich výměny, případně jen pročištění.

Stejně tak Zhotovitel poznamenává, že projektová dokumentace nijak neřeší ani nepředpokládá připojení okapového svodu z nemovitosti č. p. 34/25 do kanalizace. V současné době tak vytékají dešťové vody na chodník. Zhotovitel si tak tímto dovoluje v zájmu spolupráce Objednatele vyrozumět o možnosti připojení tohoto svodu na novou kanalizaci.

Obdobně Zhotovitel poznamenává, že stávající vodovodní řad, na který je nemovitost č. p. 34/25 napojena, má být v souladu s projektovou dokumentací po rekonstrukci vodovodu odstaven. Zhotovitel si též v tomto ohledu dovoluje Objednatele vyrozumět o možnosti připojení této nemovitosti na nový vodovodní řad.

Zhotovitel je též v souvislosti se skutečnostmi uvedenými výše v bodě (2) tohoto dopisu připraven poskytnout Objednateli součinnost. Za tím účelem je Zhotovitel připraven přistoupit na dohodu ohledně rozšíření předmětu díla v souladu se smlouvou o dílo, v jejímž rámci budou řešeny též časové a cenové dopady rozšíření. Zhotovitel v této souvislosti poznamenává, že při dalším provádění díla budou v souladu se smlouvou podniknuty kroky, které možnost rozšíření díla ve shora uvedeném rozsahu již znemožní a případně tak žádá Objednatele o urychlené řešení.

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel poznamenává, že skutečnosti uvedené v tomto dopise představují též upozornění ve smyslu § 2594 zákona č. 89/2012 Sb. a odst. 5.1 smlouvy o dílo.

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům. Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele.


S pozc'

.....

Ing. Ri

oblastní ředitel

(027)



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor městského investora

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: MULNL-OMI/76672/2020/Novk
 ČSA - Stavba II/272 Lysá nad Labem, průtah Metrostav Infrastructure a.s.
 Naše č.j.: MULNL-OMI/76672/2020/Novk Koželužská 2246/5
 Vaše č.j.: 180 00 Praha 8
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Novotná
 Telefon:
 E-mail:
 Dat.schránka:
 Datum: 02.11.2020

Pokyn ke změně technologie pažení - Stavba II/272 Lysá nad Labem, průtah

Vážení,

v návaznosti na oznámení Metrostavu Infrastructure, a.s., č.j. : MI/1645/20/RAK ze dne 19.10.2020 ve věci nepředvídatelných fyzických podmínek na staveništi (skrytých překážkách) – výskyt stejnozrnných velmi nestabilních písků v úseku SŠ0 – SŠ4 stavby II/272 Lysá nad Labem, průtahu (1) a žádosti o navýšení ceny díla včetně oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla (vyrozumění o možnosti výměny nebo pročištění 3ks uličních vpustí v ulicích Ochrsek a Československé armády), o možnosti připojení okapového svodu z nemovitosti č.p. 34/25 na kanalizaci, o možnosti připojení nemovitosti č.p. 34/25 na nový vodovodní řad (2),

vydávám pokyn

ke změně technologie pažení a dále dle vyjádření č.j.: PX 2020 Ing. Pavla Hrdiny, autorský dozor z firmy PONTEX, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 ze dne 30.10.2020.

Pokyn byl projednán ve vedení Města Lysá nad Labem dne 2. listopadu 2020 a vychází ze stanoviska autorského dozoru (projektanta) Ing. Hrdiny z firmy PONTEX, s.r.o., který tvoří nedílnou přílohu tohoto pokynu.

Technologický pracovní postup MI/TP002/2020/3XX_01 pro řešení provádění kanalizace a vodovodu stavby II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavby od firmy Metrostav Infrastructure, a.s., Technologický postup montáže pažících boxů KRINGS od firmy TP 24-B Stavokomplet a Technologický pracovní postup MI/TP003/2020/302.1-01 pro provádění beranění SO 302.1 – Hlavní stoky – ul. ČSA stavby II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba byly předloženy TDI Ing. Jindrou Flanderkovou z firmv PUDIS a.s. objednateli dne 30.10.2020.

V dalším předložte dodatek včetně rozpočtu k odsouhlasení.

Děkuji za vyřízení a jsem s pozdravem

.....
 Ing. Martin Zemánek
 vedoucí OMI



Metrostav
Infrastructure a.s.

PRILoha č. 3

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5
k rukám: Vojtěch Melichar, investiční technik

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Ing. Karolína Stařecká

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/195/21/RAK
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska
tel.:
e-m:

Praha, 29. 1. 2021

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“

Předložení průběžného vyhodnocení časových dopadů událostí s vlivem na termín dokončení díla – (1) požadavek na výměnu šachty SŠ0, (2) výskyt stejnozrnných velmi nestabilních písků v úseku SŠ0 – SŠ4

Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele: D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“.

V průběhu provádění prací na stavbě Zhotovitel mimo jiné oznámil opakovaně nutnost prodloužení termínu dokončení díla, a to (1) oznámením ze dne 24. 9. 2020 vztahujícím se k požadavku na výměnu šachty SŠ0, a (2) oznámením ze dne 19. 10. 2020 vztahujícím se k výskytu stejnozrnných velmi nestabilních písků v úseku SŠ0 – SŠ4. S ohledem na to, že v období po doručení oznámení Zhotovitele ze dne 19. 10. 2020 došlo k vydání pokynu Objednatele obsahujícího Objednatelem požadované technické řešení a současně byly za součinnosti obou smluvních stran podniknuty i další kroky vedoucí k tomu, aby mohly být zahájeny práce na částech stavby dotčených událostmi s vlivem na termín dokončení, dovoluje si Zhotovitel též touto cestou předložit průběžné vyhodnocení časových dopadů shora uvedených událostí, a to následovně:

- a) v případě požadavku na změnu díla v podobě výměny šachty SŠ0 činí časový dopad na prodloužení termínu dokončení díla **35 dní**



Metrostav
Infrastructure a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5
k rukám: Ing. Milan Peška, vedoucí investic EU

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Ing. Karolína Stařecká

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/1547/21/RAK
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítak, vedoucí střediska
tel.:
e-m

Praha, 29. 7. 2021

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“

Nepředvídatelné fyzické podmínky na staveništi (skryté překážky) – kolize stávajícího STL plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace

Předložení vyhodnocení časových dopadů události s vlivem na termín dokončení díla

Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo a zajištění s tím související administrace

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele: D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“.

Dne 12. 4. 2021 zaslal Zhotovitel Objednateli Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách na staveništi (skrytých překážkách) – kolize stávajícího plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace. Kromě žádosti o navýšení ceny díla Zhotovitel oznámil nutnost prodloužení termínu dokončení díla. Stavební práce byly na tomto úseku pozastaveny od 8. 4. 2021 až do 18. 6. 2021, kdy bylo vydáno souhlasné stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. - Přeložka části plynovodního řadu DN 100 v křižovatce ulic Resslera a Československé armády, Lysá nad Labem, které je přílohou tohoto dopisu. Příčinou prodloužení termínu výstavby byla nemožnost dokončení celého uzlu (kanalizace, vodovod) v křižovatce ulic Resslera a

Československé armády do doby, než byla provedena přeložka STL PZ, která však mohla být zahájena nejdříve po vydání výše označeného stanoviska.

Pokud jde o časový dopad dotčené události na termín dokončení díla, dovoluje si tímto Zhotovitel předložit jeho vyhodnocení. I přes snahu Zhotovitele na minimalizaci dopadu události na termín dokončení **činí časový dopad 30 dní, tj. z původních 8 měsíců a 164 dnů na 8 měsíců a 194 dní** (počítáno od data předání staveniště). Jelikož uzavřená Smlouva o dílo předpokládá v případě změny termínů uzavření písemného dodatku ke smlouvě, dovoluje si Zhotovitel v této souvislosti požádat Objednatele o uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o dílo zohledňujícího časové dopady události a zajištění s tím související potřebné administrace bez zbytečných odkladů.

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost související s administrací dopadů dotčené události do termínu dokončení díla. Vyhodnocení dopadů události do ceny díla Zhotovitel připravuje a předloží je Objednateli bez zbytečných odkladů.

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům. Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele.

S pozd

.....

Ing. Richard ...
oblastní ředitel

Příloha: 1. Stanovisko GasNet, s.r.o.



naše značka
5002406684

vyřizuje
Tomáš Tuček

datum
18.06.2021

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
28922 Lysá nad Labem

Věc:

Přeložka části STL plynovodního řadu DN 100 v křižovatce ulic Resslova a Československé armády, Lysá nad Labem

Obec: Lysá nad Labem

Ulice: Československé armády

K.ú. - p.č.: Lysá nad Labem-3584/3

Stavebník: Město Lysá nad Labem , Husovo náměstí 23/1 , 28922 Lysá nad Labem

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000238056, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

Stavba číslo: 8800104338

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod

Materiál: OCEL

Dimenze: 100 + ochranná trubka DN 200 ocel

Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:

Přeložka části trasy STL plynovodu (vertikální etáž)

Materiál: PE-100 RC

Dimenze: 63 + ochranná trubka DN 100 ocel

Délka přeložky: 5 m

Ochranná trubka bude obbetonována, ochranná trubka musí přesahovat min. 1 m na obě strany vnějších stěn kříženého potrubí kanalizace.

Krytí přeložky PZ musí být min. 0,8 m.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně



zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4 a v souladu s TPG 702 01 a TPG 702 04, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002406684 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Tomáš Tuček
Technik přípoj.a rozv. PZ-Čechy východ2
Odd. přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ 2




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákes plynárenského zařízení. Tato příloha je nadřazenou součástí stanoviska č. SC02406684 ze dne 18.06.2021.


Provozovatel OS: GasNet, s.r.o.; Stavbyňic: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28923 Lysá nad Labem, KÚ: Lysá nad Labem-3584/3.



Legenda:


	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrická spojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vývozu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

KANALIZACE DN 1000



Příloha: Ověřená příloha zadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002/40668/4 ze dne 18.06.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Lysá nad Labem; Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem; K.ú.: Lysá nad Labem-3584/3.




Tato dokumentace byla vyřazena plánovisko
Gardel Slavia

100 240668/4

18-06-2021

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Lysá nad Labem; Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem; K.ú.: Lysá nad Labem-3584/3.

ULICE RESSLOVA
SO 302 KANALIZACE JEDNOTNÁ
PŘELOŽKA STĚ PLYNOVODU PE 63
REVIZE Č. 5 ZE DNE 19.05.2021
ING.MARIE MATĚJKOVÁ



K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
GasNet Služby, s.r.o.
Kč02406684
18-06-2021
Tato dokumentace je součástí přílohy žadatele
dokumentace a nelze ji považovat za náhradu stanoviska.

302 - KANALIZACE JEDNOTNÁ
RESSLOVA - PŘELOŽKA PLYNOVODU
REVIZE Č. 5 ZE DNE 19.05.2021
Ing. MARIE MATĚJKOVÁ

M 1:250

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5
k rukám: Ing. Milan Peška, vedoucí investic EU

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM
k rukám: Ing. Karolína Stařecká

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/1547/21/RAK
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska
tel.
e-m

Praha, 29. 7. 2021

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“

Nepředvídatelné fyzické podmínky na staveništi (skryté překážky) – kolize stávajícího STL plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace

Předložení vyhodnocení časových dopadů události s vlivem na termín dokončení díla

Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo a zajištění s tím související administrace

Vážený,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele: D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“.

Dne 12. 4. 2021 zaslal Zhotovitel Objednateli Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách na staveništi (skrytých překážkách) – kolize stávajícího plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace. Kromě žádosti o navýšení ceny díla Zhotovitel oznámil nutnost prodloužení termínu dokončení díla. Stavební práce byly na tomto úseku pozastaveny od 8. 4. 2021 až do 18. 6. 2021, kdy bylo vydáno souhlasné stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. - Přeložka části plynovodního řádu DN 100 v křižovatce ulic Resslova a Československé armády, Lysá nad Labem, které je přílohou tohoto dopisu. Příčinou prodloužení termínu výstavby byla nemožnost dokončení celého uzlu (kanalizace, vodovod) v křižovatce ulic Resslova a

Československé armády do doby, než byla provedena přeložka STL PZ, která však mohla být zahájena nejdříve po vydání výše označeného stanoviska.

Pokud jde o časový dopad dotčené události na termín dokončení díla, dovoluje si tímto Zhotovitel předložit jeho vyhodnocení. I přes snahu Zhotovitele na minimalizaci dopadu události na termín dokončení činí **časový dopad 30 dní, tj. z původních 8 měsíců a 164 dnů na 8 měsíců a 194 dní** (počítáno od data předání staveniště). Jelikož uzavřená Smlouva o dílo předpokládá v případě změny termínů uzavření písemného dodatku ke smlouvě, dovoluje si Zhotovitel v této souvislosti požádat Objednatele o uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o dílo zohledňujícího časové dopady události a zajištění s tím související potřebné administrace bez zbytečných odkladů.

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost související s administrací dopadů dotčené události do termínu dokončení díla. Vyhodnocení dopadů události do ceny díla Zhotovitel připravuje a předloží je Objednateli bez zbytečných odkladů.

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům. Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele.

S r

.....

Ing

oblastní ředitel

Příloha: 1. Stanovisko GasNet, s.r.o.



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor dopravy

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Č.j.: MULNL-OD/53957/2021/Uh/167

Vyřizuje: Kateřina Uhrová

Telefon:

E-mail:

Datum: 21.07.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy

Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: „správní řád“)

vydává opatření obecné povahy

spočívající

ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice č. II/272, II/331, III/2725, III/3321, III/3316 v obci Lysá nad Labem a Milovice, ul. Šmeralova, Mánesova, Na Písku, Okrsek, Komenského, Luční, Resslera, Sídliště a Ke Skále v obci Lysá nad Labem a ul. Armádní v obci Milovice, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Správní orgán, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk, vydaném pod č. j. KRPS-165784-1/ČJ-2021-010806-ZÚ dne 12.07.2021,

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení omezení provozu na pozemní komunikaci silnice č. II/272, II/331, III/2725, III/3321, III/3316 v obci Lysá nad Labem a Milovice, ul. Šmeralova, Mánesova, Na Písku, Okrsek, Komenského, Luční, Resslera, Sídliště a Ke Skále v obci Lysá nad Labem a ul. Armádní v obci Milovice.

Žadatel: Metrostav Infrastructure, a. s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zástupce: SEDOZ DZ, s. r. o., IČ 24218537, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

K označení použijte dopravní značky dle ověřeného a schváleného DIO (dopravně inženýrské opatření), které je součástí a přílohou tohoto opatření obecné povahy.

Dopravní značení a zařízení proved'te jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní

Důvod: Lysá nad Labem, ČSA – oprava komunikace II/272 - prodloužení

Platnost úpravy: od 16.08.2021 do 30.11.2021

Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy: p. Ing. Ondřej Vítek, tel.: 702 012 844

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1.
- 3) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádné stavu.
- 4) Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu popřípadě povětrnostních podmínek a instalováno bezprostředně před skutečným zahájením prací.
- 5) Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení akce bude tato bez prodlení odstraněna.
- 6) Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení), které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna (překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu.
- 7) Budou splněny podmínky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk, ze dne 12.07.2021 uvedené ve stanovisku č. j. KRPS-165784-1/ČJ-2021-010806-ZU.
- 8) Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Upozornění: Toto opatření obecné povahy nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právnickou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

Odůvodnění:

Na základě žádosti podané dne 15.07.2021 žadatelem o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/272, II/331, III/2725, III/3321, III/3316 v obci Lysá nad Labem a Milovice, ul. Šmeralova, Mánesova, Na Písku, Okrsek, Komenského, Luční, Resslera, Sídliště a Ke Skále v obci Lysá nad Labem a ul. Armádní v obci Milovice, z důvodu značení úplné uzavírky silnice č. II/272 a objízdných tras – oprava povrchu komunikace ul. ČSA, bylo podle ustanovení § 171 správního řádu zahájeno řízení, na základě kterého se vydává opatření obecné povahy.

K žádosti o stanovení přechodné úpravy silničního provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, dopravním inspektorátem Nymburk, jako dotčeným orgánem dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, zpracoval podklady k žádosti žadatele a na základě souhlasných vyjádření příslušných dotčených orgánů věc posoudil a rozhodl o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy v podmínkách pro její platnost stanoví zejména dodržení souladu provedení dopravního značení dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (DIO).

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 77 odst. 4) a 5) zákona o silničním provozu se proto stanovuje přechodná úprava silničního provozu, dle předloženého a odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

v. r.
Kateřina Uhrová
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Lysá nad Labem, Milovice, OÚ Stratov, OÚ Sojovice. Současně se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) – se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:

- MěÚ Lysá nad Labem – k vyvěšení na úřední desce
- MěÚ Milovice – k vyvěšení na úřední desce
- OÚ Stratov – k vyvěšení na úřední desce
- OÚ Sojovice – k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti OOP obdrží:

- SEDOZ DZ, s. r. o.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor dopravy

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Č. j.: MULNL-OD/53956/2021/Uh/168

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Kateřina Uhrová

Telefon:

E-mail:

Datum: 11.08.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: „zákon o pozemních komunikacích“),

rozhodl

ve věci žádosti právnické osoby Metrostav Infrastructure, a. s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, zastoupené na základě plné moci SEDOZ DZ, s. r. o., IČ 24218537, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, o povolení úplné uzavírky silnice č. II/272, ulice ČSA v obci Lysá nad Labem z důvodu akce Lysá nad Labem, ČSA – rekonstrukce silnice č. II/272 – prodloužení akce (doručení vykázáno dne 15.07.2021) po provedeném správním řízení takto:

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, žadateli

p o v o l u j e

úplnou uzavírku silnice č. II/272 od 16.08.2021 do 30.11.2021

Místo uzavírky: okres Nymburk, silnice č. II/272, Lysá nad Labem

Doba trvání uzavírky: od 16.08.2021 do 30.11.2021

Objízdná trasa:

- 1) vozidla do 12 t – silnice č. III/2725 do obce Stratov, dále silnice č. III/3316 do obce Milovice, dále po silnici č. II/332 a zpět na silnici č. II/272
- 2) vozidla nad 12 t – silnice č. II/331 do obce Sojovice, dále po silnici č. II/610 a III/2752 na D10, dále na exitu 27 (Benátky nad Jizerou) zpět na silnici č. II/272

Přemístění autobusové zastávky:

Akce si vyžádá přemístění autobusové zastávky.

Veřejná linková doprava:

Směr Milovice (linky 432 a 442) – po MK Masarykova v Lysé nad Labem po své trase – vlevo MK Sojovická po MK Stržiště – zpět Sojovická – vlevo nám. B. Hrozného – přímo MK Komenského – vpravo MK Resslera – vlevo Československé armády a dále po své trase.

Směr Lysá nad Labem, žel. st. (linky 432 a 442) – po MK ČSA po své trase – vpravo MK Resslera – vlevo MK Komenského – přímo nám. B. Hrozného – vpravo MK Sojovická po MK Stržiště – zpět MK Sojovická – vpravo MK Masarykova a dále po své trase.

Od 11.01.2021 mezi MK Resslera a MK Ke Vrutici obousměrně MK Průběžná.

Ranní spoje linky 480 ve směru Lysá nad Labem budou ukončeny v zastávce Lysá nad Labem, škola, ostatní spoje pojednou variantou trasy bez závleku k této zastávce.

Spoje linky 431, které obsluhují zastávku Lysá nad Labem, škola budou vedeny oběma směry po své trase po MK Sojovická – nám. B. Hrozného – přímo MK Komenského – vpravo MK Resslera – vpravo MK Třebízského – vpravo MK Šmeralova – vlevo MK Komenského – přímo nám. B. Hrozného – MK Sojovická a dále po své trase.

Lysá nad Labem, škola – přesunuta na MK Komenského poblíž školy.

Lysá nad Labem, sídliště – od 11.01.2021 přesunuta na MK Průběžná

Uzavírka se povoluje při splnění těchto podmínek:

1. Termín uzavírky musí být žadatelem dodržen, případně bude zkrácen.
2. Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.
3. Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66.

4. Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.
5. Po ukončení akce musí být povrch uveden do původního stavu a dopravní značky užitá na akci ihned odstraněny.
6. Žadatel odpovídá za provedení zneplatnění SDZ – poškozené SDZ tímto zneplatněním bude hradit žadatel.
7. Po dobu akce musí být umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
8. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovění přechodné úpravy provozu pod č. j. MULNL-OD/53957/2021/Uh/167 ze dne 21.07.2021.
9. Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.
10. V případě omezení průchodnosti chodců, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni.
11. V době kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).
12. Organizačně bude akce zajištěna tak, aby v případě nutnosti byl zajištěn urychlený průjezd/vjezd vozidel integrovaného záchranného systému.
13. Uzavírka silnice bude v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před započatím stavebních prací, oznámena a projednána s majiteli všech dotčených nemovitostí, např. roznosem letáků do poštovních schránek.
14. Z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bude nejpozději do dne 31.08.2021 zprůjezdněna silnice č. II/272 ulice Československé armády v obci Lysá nad Labem a to v úseku od křižovatky ulic Ke Vrutici, K Milovicům a ČSA po křižovatku ulice Resslerova a ČSA včetně těchto křižovatek.
15. Pro zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích bude s dopravním inspektorátem PČR Nymburk projednán návrh dopravně inženýrského opatření ke koordinaci souběžně probíhajících akcí v dotčené lokalitě v Lysé nad Labem, nejpozději ke dni 23.08.2021.
16. Odbor dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem si v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., vyhrazuje právo uvedené povolení omezit nebo zrušit při nesplnění podmínek případně bude-li to vyžadovat obecný zájem.

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu:

- Metrostav Infrastructure, a. s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10,
- Obec Sojovice, IČ 70565295, se sídlem Sojovice 166, 294 75 Sojovice
- Obec Stratov, IČ 00239828, se sídlem Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
- Obec Milovice, IČ 00239453, se sídlem nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
- Obec Lysá nad Labem, IČ 00239402, se sídlem Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem.

V řízení byla přeložena stanoviska:

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát, ze dne 12.07.2021, č. j. KRPS-165784-1/ČJ-2021-010806-ZU,
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, ze dne 14.07.2021, č. j. 5139/21/KSUS/MHT/GEIS,
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, dopravní inspektorát, ze dne 14.07.2021, č. j. KRPS-168688-1/ČJ-2021-010706-KOM,
- Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, stanovení přechodné úpravy provozu, ze dne 15.09.2020, č. j. 217/2020-120-RD/4.

Na základě předchozích kladných stanovisek dotčených orgánů a organizací a po projednání žádosti povolil zdejší odbor dopravy úplnou uzavírku a stanovil podmínky povolení tak, jak jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í:

Žadatel, tedy právnická osoba Metrostav Infrastructure, a. s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, zastoupená na základě plné moci SEDOZ DZ, s. r. o., IČ 24218537, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, podala dne 15.07.2021 žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/272, ulici ČSA v obci Lysá nad Labem, v termínu od 16.08.2021 do 30.11.2021, v rámci realizace akce: „Rekonstrukce silnice č. II/272, ČSA, Lysá nad Labem“ – prodloužení a nařízení objízdnych tras.

Uvedeným dnem bylo dle ustanovení § 44 správního řádu zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Silniční správní úřad oznámil dne 27.07.2021 všem dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení zahájení správního řízení, kdy stanovil lhůtu do 06.08.2021 k vyjádření se k podkladům, jenž byly

Odvolání proti povolení uzavírky nemá, podle 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odkladný účinek.

v. r.

Kateřina Uhrová
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)

Obdrží :

SEDUZ DZ, s. r. o.

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Boleslavská 1836, Nymburk
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Ministerstvo dopravy ČR
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- obec Milovice
- obec Stratov
- obec Sojovice
- obec Lysá nad Labem
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Tyršova 11, 288 02 Nymburk
- Zdravotnická záchranná služba, Smetanova 56, 288 02 Nymburk
- Integrovaná doprava Středočeského kraje
- elektronicky zadáno do Centrálního registru uzavírek

Vypraveno dne: 11.08.2021



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor dopravy

Váš dopis č.:

Ze dne:

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-76766/2021-MASPE SEDOZ DZ s.r.o. IČ 24218537

Naše sp. zn.: OD-20608/2021-MASPE Primátorská č. p. 296/38
180 00 PRAHA 8

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.:

E-mail:

Datum: 21.07.2021

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti společnosti **Metrostav infrastructure a.s.**, IČ: 00014915 se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 zastoupen na základě plné moci společností SEDOZ CZ s.r.o., IČ. 24218537 se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň (dále jen „žadatel“) podané dne 20.07.2021, podle ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) **rozhodl** podle ust. § 77 zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy silničního provozu

na silnicích č. II/610 v k.ú. Stará Boleslav a III/2752 v k.ú. Hlavenec, z důvodu objízdné trasy k úplné uzavírcce pozemní komunikace – oprava povrchu komunikace II/272 v k.ú. Lysá nad Labem, spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a odsouhlaseného Policie ČR Krajské ředitelství SK, DI Praha-venkov-východ č. j.: **KRPS-276005-1/ČJ-2020-011506 ze dne 09.11.2020** a její prodloužení č.j. **KRPS-170132-1/ČJ-2021-011506 ze dne 16.07.2021**, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Termín přechodné úpravy provozu: **16. 08. 2021 – 30. 11. 2021**
- Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policie ČR Krajské ředitelství SK, DI Praha-venkov-východ č. j.: **KRPS-276005-1/ČJ-2020-011506 ze dne 09.11.2020.**

- Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně.
- Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
- **Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou silničního provozu bude zakryto.**
- Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeno dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značení včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleno Ministerstvem dopravy ČR.
- **Dopravní značení bude rozmístěno odbornou firmou, která má platná oprávnění k výkonu této činnosti a to do zahájení stavebních prací.**
- Osoby, které se budou pohybovat na komunikacích, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
- Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby, řídit silniční provoz.
- Osoba zodpovědná za přechodnou úpravu provozu v místě omezení je pan Ing. Ondřej Vítek, T.: 702 012 844, Metrostav infrastructure a.s.,

Odůvodnění

Na základě žádosti podané dne 20.07.2021 žadatelem o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnicích č. II/610 v k.ú. Stará Boleslav a III/2752 v k.ú. Hlavenec, z důvodu objízdne trasy k úplné uzavírce pozemní komunikace – oprava povrchu komunikace II/272 v k.ú. Lysá nad Labem, bylo podle ust. § 171 správního řádu zahájeno řízení, na základě kterého se vydává opatření obecné povahy.

K žádosti o stanovení přechodné úpravy silničního provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ, jako dotčeným orgánem dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 77 odst. 4) a 5) zákona o silničním provozu se proto stanovuje přechodná úprava silničního provozu, dle předloženého a odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2) správního řádu podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále

zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách <http://www.brandysko.cz/>.

Petra Mašková v. r.
Referent odboru dopravy

Příloha – situace, originál DIO k nahlédnutí na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, kancelář č. 111)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, OÚ Hlavenec po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav.

Obdrží:

- SEDOZ CZ s.r.o.; IDDS: mrr9x73
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; IDDS: a6ejgmx
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OISMM; IDDS: c5hb7xy
- Obec Hlavenec; IDDS: uvuarx5

Dotčené orgány státní správy:

- Policie ČR, KŘ SK DI úo Praha-venkov-východ; IDDS: 2dtai5u

K vyvěšení na úřední desce:

- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- OÚ Hlavenec



Magistrát města Mladá Boleslav

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Havlíčková 1307, 293 01 Mladá Boleslav

tel./fax.:

e-mail: p



NAŠE ZN.: ODSH 253-280/2020-24/202
ODSH 253-280/2021-24/130

VYŘIZUJE: Petr Jiří

TEL.:

E-MAIL:

DATUM 19.07.2021

Metrostav a.s., divize 4
IČ 00014915
Koželužská 2450/4
186 03 Praha 8 - Libeň

v zastoupení:

SEDOZ DZ s.r.o.

IČ 24218537

Primátorská 296/38

186 03 Praha 8 - Libeň

Stanovení přechodné úpravy provozu

(dopravního značení).

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje, že na podkladě předloženého návrhu na přechodnou úpravu provozu, které bude užito v souvislosti s dopravním opatřením na silnicích č. II/610, II/272, II/331, III/24424, III/2729, III/27212, z důvodu uzavírky silnice č. II/272 v Lysé nad Labem, v termínu od 16. srpna 2021 do 30. listopadu 2021, odsouhlasený v písemném stanovisku Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav - dopravní inspektorát č.j: KRPS-195062/ČJ-2020-010706-KOM, ze dne 13. srpna 2020 a dne 14. července 2021, pod Čj: KRPS 168688/Čj-2021-010706-KOM, tímto:

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., přechodnou úpravu provozu, které bude užito v souvislosti s dopravním opatřením na silnicích č. II/610, II/272, II/331, III/24424, III/2729, III/27212, z důvodu uzavírky silnice č. II/272 v Lysé nad Labem. (oprava povrchu komunikace) v termínu od 16. srpna 2021 do 30. listopadu 2021.

Dopravní značení musí být provedeno podle platných právních předpisů a norem, souladu se situačním plánkem dopravního značení - DIO, odsouhlaseného dne 2. září 2020, pod Čj: : ODSH 253-280/2020-24/2020. Dodržení podmínek Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav - dopravní inspektorát č.j: KRPS-195062/ČJ-2020-010706-KOM se nemění.


Za instalaci a stav přechodné úpravy provozu (dopravního značení) je odpovědný pan Ing. Ondřej Vítek, tel. 702012844.

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Referent odboru dopravy:

Na vědomí:
Policie ČR DI Ml. Boleslav
KSÚS oblast Mnichovo Hradiště




Lysá nad Labem - II/272, oprava povrchu komunikace
PRODLOUŽENÍ

NÁVRH dopravně inženýrského opatření (DIO)

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.



Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	
Druh stavby: METROSTAV INFRASTRUKTURA s.r.o.	Datum:
Lysá n.L., II/272 - oprava povrchu komunikace PŘÍRODLUŽENÍ	Druh:
Navrh: DIO	Místo:


 **B32**
 **E13**
MIMO LINKOVÝ BUS

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY LINKOVÝCH AUTOBUSŮ
zhotovitel stavby zajistí realizaci nástupišť dle požadavků dopravce




0421000_030502


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Základní údaje	Význam	Číslo	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Typové označení	Typové číslo	Typové číslo	
Objednatel: METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s.			
Účel: Lysá nL, II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ			Třída: A3 Měřítko: 1:200 Datum: 01/21 Účel: SP
Číslo: Návih DIO			Dopravce: Pozn.:



Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.


Projekční ústav	Objekt	Číslo	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Číslo listu	Číslo listu	Číslo listu	
Obrábělo: METROSTAV INFRASTRUKTURA s.r.o.			
Místo: Lysá n.l., II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ			Formát: A3
Číslo: 1/2024			Stav: 0101
Datum: 15.12.2024			Číslo: 001
Návrh: DIO			Číslo: 001
			Číslo: 001




situace Lysá n/L - Litol



situace Ben. Vrutice



situace křiž. Boží Dar




situace Benátky n/J

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMLNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ, zák.č. 361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.


Stávající dopravní značení, které bude v kolízi s DZ přechodným nutno zakrýt!

	IP22 - SIL. II/272 V LYSÉ N/L UZAVŘENA

SEDOZ	
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	
Dopravce: METROSTAV INFRASTRUCTURE s.r.l. Lysá n/L, II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ	
Návrh: DIO	

POZOR

TEXT

**IP22 - SIL. II/272
 V LYSÉ N/L
 UZAVŘENA**




dopravní značka symbolika číslo kód	význam symbolika číslo kód	název číslo kód	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
objednatel MĚSTO STAVĚNÍ INFRASTRUKTURY a.s.			
místo Lysá n.L., II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ			
autor Návrh DIO			

Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III/VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Stávající dopravní značení, které bude v kolizích s DZ přechodným nutno zakrýt!



Dopravní značení Sada 2020/2021 Materiál Sada 2020/2021 Provoz Tisková výkres	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Obchodní firma METROSTAV INFRASTRUKTURA A.S.	Datum 02.01.2021 Verze 011 E-mail metrostav@metrostav.cz Strana 1 z 1
Název Lysá n.L., II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ	
Druh Návrh DIO	



Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	
Druh práce: METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. Lysá u L. II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ	Místo: A7 Datum: _____ Číslo: _____ Návrh: DIO



Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH II.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

K. 000.000		Výhled	01/21	01/21	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Dopravce: METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s.					
Lysá nL, II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ					Datum: 07/21 List: 04/
Návrh DIO					Místo:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
č. smlouvy: S-2057/00066001/2020

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 00239402
DIČ: 00239402
zastoupené Ing. Karlem Otavou, starostou města
č. smlouvy: 2020-0355/OMI
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 242 04 005
DIČ: CZ24204005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819
zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva a Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva
č. smlouvy: D4/45/2020
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 29. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba**“, a následně též Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále společně jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. odst. 15.13 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat (kolize stávajícího STL plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace), upravuje se po dohodě smluvních stran tímto termín dokončení díla v čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy o dílo takto:

„4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 8 měsíců a 194 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (tj. do 30. 11. 2021).“

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

6. Podpis tohoto Dodatku č. 2 schválila RM Lysá nad Labem dne 26. 10. 2021 usnesením č. 576.

V Praze dne:
Dodavatel:

Metrostav Infrastructure a.s.

V Praze dne:
Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
Předseda představenstva


.....
Ing. Jan Lichneger, MPA
Ředitel organizace

ing. Marek Steiner
Místopředseda představenstva

V Lysé nad Labem dne:
Objednatel:

Město Lysá nad Labem

.....
Ing. Karel Otava
Starosta města



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor dopravy

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Č.j.: MULNL-OD/82356/2021/Uh/229

Vyřizuje: Kateřina Uhrová

Telefon:

E-mail:

Datum: 04.10.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: „správní řád“)

vydává opatření obecné povahy

spočívající

ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice č. II/272, II/332 a MK ul. Resslerova a Luční v obci Lysá nad Labem, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Správní orgán, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk, vydaném pod č. j. KRPS-217300-1/ČJ-2021-010806-OD dne 30.09.2021,

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení omezení provozu na pozemní komunikaci, silnice č. II/272, II/332 a MK ul. Resslerova a Luční v obci Lysá nad Labem.

Žadatel: Metrostav Infrastructure, a. s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zástupce: SEDOZ DZ, s. r. o., IČ 242318537, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8

K označení použijte dopravní značky dle ověřeného a schváleného DIO (dopravně inženýrské opatření), které je součástí a přílohou tohoto opatření obecné povahy.

Dopravní značení a zařízení proved'te jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní

Důvod: předběžné užívání stavby

Platnost úpravy: od 06.10.2021 do 30.11.2021

Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy: Ing. Ondřej Vítek, tel.: 702 012 844

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1.
- 3) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádné stavu.
- 4) Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu popřípadě povětrnostních podmínek a instalováno bezprostředně před skutečným zahájením prací.
- 5) Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení akce bude tato bez prodlení odstraněna.
- 6) Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení), které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna (překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu.
- 7) Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- 8) V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).
- 9) Bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
- 10) Po dobu předčasného užívání bude plotovými zábranami vymezen prostor staveniště. Na komunikaci bude osazeno přechodné dopravní značení dle návrhu.

Upozornění: Toto opatření obecné povahy nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právnickou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

Odůvodnění:

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, zpracoval podklady k žádosti žadatele a na základě souhlasných vyjádření příslušných dotčených orgánů věc posoudil a rozhodl o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy v podmínkách pro její platnost stanoví zejména dodržení souladu provedení dopravního značení dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (DIO).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

V. r.
Kateřina Uhrová

vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Lysá nad Labem. Současně se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


Obdrží:

Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) – se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:

- MěÚ Lysá nad Labem – k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti OOP obdrží:

- SEDOZ DZ, s. r. o.
- Město Lysá nad Labem
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk



Vzor doplnění SDZ Z4a v místech zálivů

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zpracovatel: SEDOZ	Technická úroveň: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Průběh: 2024	Formát: A4
Objekt: Lysá u T., II/272 (ČSA) - doplnění SDZ při předčasném užívání komunikace	Stav: 01	Číslo výkresu: 01/21	Podpis: []
Navrh: DIO	Číslo výkresu: 01/21	Podpis: []	Podpis: []



Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.**

Ing. Jan Lichtneger

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2021
V Praze : 14. 12. 2021
Vyřizuje: Martin Teslevič

tel.:
e-m:

Akce: II/272 Lysá nad Labem, průtah

Věc: Vyjádření AD č. 30

Vážený pane řediteli,

dne 7. 12. 2021 AD obdržel od zhotovitele elektronicky koncept ZBV č. 16, které řeší vliv prodloužení doby výstavby v rámci předcházejících ZBV na soupis prací DIO.

V rámci předcházejících ZBV došlo k prodloužení doby výstavby, která má vliv na denní nájem přechodného dopravního značení, což je předmětem tohoto ZBV.

AD s návrhem ZBV č. 16 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.**
Zborovská 11
150 00, Praha

V Lysé nad Labem, 14.12.2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI
Tel:

Stavba: II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba

Vyjádření TDI k ZBV 016

Vážení,

na základě požadavku na výměnu šachty SŠ0 (ZBV 004) a vzhledem k nutnosti změně technologie pažení v úseku kanalizace SŠ0 – SŠ4 (ZBV 003) a kvůli vynuceným zimním technologickým přestávkám došlo k prodloužení termínu pro dokončení stavby o 164 dnů. Na základě oznámených nepředvídatelných fyzických podmínkách na staveništi došlo k prodloužení termínu pro dokončení díla o 30 dnů, tj. na 8 měsíců a 194 dnů. Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil objednateli a předložil návrh ZBV 016. Uvedené množství u položek SO 921 č. 6 – 11, 16 a 19 odpovídá skutečnosti. K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

Ing. Jindra Flanderková

V Říčanech dne 1. 6. 2021

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení zhotoviteli o změně

Zhotoviteli stavby „II/272 Lysá nad Labem, průtah“ firmě Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 se dává na vědomí změna osoby ve věcech technických dle článku 15 odst. 15.6 uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Původní oprávněná osoba ve věcech technických: Vojtěch Melichar,

Nově oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Milan Peška,

Ing. Jan Lichtneger

ředitel
Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav Infrastructure a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození 13. 4. 1972, bydliště Beřkovická 310/3, 181 00 Praha 8 (dále jen „zmocněnec“)

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dne 2 9 2020

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

míst
Me

k
enstva
e a.s.

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

Ing. Richard Rakouš
oblastní ředitel
Metrostav Infrastructure a.s.